Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября № 336 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществленя функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Славенка Карабалыкского района Костанайской области

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/ специфики	код
190640007124	20240000065			47	07.04.2025	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058
				доп. согл.	11.04.2025	за счет средств местного бюджета	015
						строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	431

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Славенка Карабалыкского района Костанайской области	144 188 899,00	144 188 899,00	128 740 088,39				15 448 810,61	144 188 899,00
Возврат авансового платежа								42 305 000,00
Итого								101 883 899,00

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**

(подпись)

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

И.о. руководителя _____ **Киншетбаев А.В.**

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company"

эксперт_____**Семенин И.А.**

ИИН 900519351689, Аттестат № KZ48VJE00046378 от 03.05.2019,
№ KZ77VJE00045662 от 29.03.2019, № KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов 16, БИН 190640007124, тел +77144133765

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065, Костанайская область, г. Костанай, ул. Б.Майлина 15, каб. 23, тел. 87142 90-00-85**

Стройка: **Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Славенка Карабалыкского района Костанайской области**

Объект: **Локальная смета 2-03-01-01. Водовод**

Договор: **№ 47 от 07.04.2025 г., допсоглашение от 11.04.2025 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за май месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Земляные работы			
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.1*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/снятие**	$м^3$	19 577,74	96	1879463	
2	2	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.2*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/восстановление**	$м^3$	19 472,7	96	1869379	
3	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.3*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	47 047,21	460	21641717	
4	4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.4.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	559,93	9 300	5207349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.5.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	14 750,96	506	7463986	
6	6	У6101-0210-0101 6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.6*	**Водоотлив из траншей**	м^3	1 431,13	4 661	6670497	
7	7	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022 п.7*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	2 842,8	5 683	16155632	
8	8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.8*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	2 828,65	3 683	10417918	
9	9	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.9*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	2 828,65	217	613817	
10	10	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.10*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	44 133,67	56	2471486	
11	11	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.11*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м^3	44 133,67	269	11871957	
12	12	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	6 229,97	56	348878	
13	13	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.13*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м^3	6 229,97	269	1675862	
					В1			
14	14	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.14*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	14,15	11 540	163291	
15	32	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 п.32*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	5,704	1 462 938	8344598	
16	33	С1241-201-0810 241-201-0810 *РСНБ РК 2022 п.33*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм**	м	5 761,04	922	5311679	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**102107509**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		8,80%	8 985 461	
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			111 092 970	
			Сметная прибыль	Тенге		5%	5 554 648	
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5%	5 554 648	
			Итого	Тенге			122 202 267	
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		1,075	131 367 437	
			Стоимость с учетом договорной скидки	Тенге		0,98	128 740 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%	Тенге		12%	15 448 811	
			Итого с НДС	Тенге			144 188 899	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о. руководителя Киншетбаев А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Tender Consulting Company", БИН 160640007387

Эксперт Семенин И.А.
ИИН 900519351689, Аттестат № KZ48VJE00046378 от 03.05.2019,
№ KZ77VJE00045662 от 29.03.2019, № KZ50VJE00046827 от 22.05.2019

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Промстройпроект"
ГИП Пивоваров А.Н.
Приказ № 16 от 14.03.2025 года