Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Favorite Stroy Group"** **050940004033**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ПромСтрой1"** **240740020216**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №1 от 10 сентября 2024

Номер документа	Дата составления
1	25.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкцияводопроводной сети д-250 мм водозабора "Мерей" в городе Кызылорда				1	206 725,00	206 725,00	0,00
				Итого	1	x	206 725,00	0,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) Директор / Дорт / Дуненгуров
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2024

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «ПромСтрой1», БИН 240740020216
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети д-250мм. водозабора "Мерей" в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор субподряда (контракт) №1 от 10 сентября 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,14**	**4723**	**661**
			Раздел 2. ВодопроводВ1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
2	**7**	**6121-0103-0107**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,002**	**4011995**	**8 024**
			неучтенные ресурсы				
2.1	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
3	**8**	**241-102-0235**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	**1 м**	**2**	**0**	**0**

4	9	6121-0201-0107	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,002	1223777	2 448
5	10	6121-0402-0107	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	3	31465	94 395
			неучтенные ресурсы				
5.1	10.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0
6	11	519-101-1709	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	3	0	0
7	12	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	6	0	0
8	13	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	12451	24 902
			Раздел 3. Демонтаж				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
9	14	6121-0103-0108	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,002	2847486	5 695
			неучтенные ресурсы				
9.1	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
10	15	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	16690	16 690
11	16	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920
12	17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1	252	252
13	18	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	10	81	810

			Итого:				173 797
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			113 442
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			55 648
			машины и механизмы	Тенге			59 293
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			15 833
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			1 062

		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			29

Всего	**173 797**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3% , с Кветер = 1)	9 211
Итого с общеплощадочными затратами	**183 008**
Сметная прибыль (5%)	9 150
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**3 660**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**195 818**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,0557000000)	**206 725**
Всего по акту	**206 725**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Промстрой1»

(наименование организации)

_____Кожабекова Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)