Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Экз. ф.м.

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик (субподрядчик): **ТОО "Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор № 12, доп. согл. №16**	**22.05.2017 г. 17.04.2020 г.**	**РБ**	**003**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**631 272 427,66**									
в том числе: в текущем месяце - май	**488 252 402,06**	**435 939 644,70**							**52 312 757,36**	**488 252 402,06**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Удержание 5%	**375 661 971,09**	**266 503 546,68**							**31 980 425,60**	**298 483 972,28**
Итого к оплате:	**255 610 456,57**	**169 436 098,02**							**20 332 331,76**	**189 768 429,78**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** **А. Ануарбеков**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** **Р. Кембаев**

Сводная ведомость выполненных объёмов работ

"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жөндеу»
Приложение к Договору № 12 от "22"мая_2017 года, №16 от 17.04.2020г.

период с 21 апреля 2020г. по 20 мая 2020г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	Выполнено на начало отчетного периода	Выполнено за отчетный месяц	Выполнено на конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		2 032 549 003,68	1 883 385 328,29	0,00	1 883 385 328,29
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		825 194 263,77	817 827 001,26	0,00	817 827 001,26
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		8 210 733 291,83	7 745 201 662,97	391 982 323,10	8 137 183 986,07
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		246 554 156,17	176 167 801,44	0,00	176 167 801,44
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА		166 927 072,75	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		186 563 684,06	180 701 652,08	0,00	180 701 652,08
ПУТЕПРОВОДЫ НА ПК 17+31,95		655 100 233,08	322 950 379,03	0,00	322 950 379,03
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		585 648 183,01	353 396 832,42	30 957 321,60	384 354 154,02
ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		125 178 000,00	0,00	0,00	0,00
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЭУ		366 495 592,30	265 024 515,04	13 000 000,00	278 024 515,04
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	13 400 943 480,65	11 744 655 172,54	435 939 644,70	12 180 594 817,24
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	13 400 943 480,65	11 744 655 172,54	435 939 644,70	12 180 594 817,24
Материалы на строительной площадке	B	0,00	367 994 770,58	0,00	367 994 770,58
Итого	**(A + B - C)**	**13 400 943 480,65**	**12 112 649 943,11**	**435 939 644,70**	**12 548 589 587,81**
Общая стоимость		13 400 943 480,65	**12 112 649 943,11**	435 939 644,70	**12 548 589 587,81**
НДС 12%		1 607 646 871,28	1 453 522 151,51	52 312 757,36	1 505 834 908,87
Итого с НДС		**15 008 590 351,93**	**13 566 206 747,56**	**488 252 402,06**	**14 054 459 149,62**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	451 945 545,32	298 483 972,28	**750 429 517,60**
Аванс			**4 536 251 269,29**	**0,00**	**4 536 251 269,29**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**15 008 590 351,93**	**8 578 009 932,95**	**189 768 429,78**	**8 767 778 362,73**

Заказчик:
Заместитель директора АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял:

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил:
Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:
Директор Филиала
ТОО "Теміржол жөндеу " "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Г.**

Представитель
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Мангистауской области" — **Таялиев Е.К.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Теміржол жөндеу"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюкигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), участок км 0-63

Материалы на стройплощадке на 20.05.2020 г.

n/n	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость	75% от стоимости	Материалы на строй площадке (+)						Материалы на строй площадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
1	Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	283,0	75 200,02	56 400,0	283,00	15 961 204,25	0,00	0,00	283,00	15 961 204,25	283,00	15 961 204,25	0,00	0,00	283,00	15 961 204,25	0,00	0,00
2	Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	27,0	75 200,02	56 400,0	27,00	1 522 800,41	0,00	0,00	27,00	1 522 800,41	27,00	1 522 800,41	0,00	0,00	27,00	1 522 800,41	0,00	0,00
3	Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	92,0	75 200,02	56 400,0	92,00	5 188 801,38	0,00	0,00	92,00	5 188 801,38	92,00	5 188 801,38	0,00	0,00	92,00	5 188 801,38	0,00	0,00
4	Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	2,0	75 200,02	56 400,0	2,00	112 800,03	0,00	0,00	2,00	112 800,03	2,00	112 800,03	0,00	0,00	2,00	112 800,03	0,00	0,00
5	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	62,0	65 657,71	49 243,3	62,00	3 053 083,52	0,00	0,00	62,00	3 053 083,52	62,00	3 053 083,52	0,00	0,00	62,00	3 053 083,52	0,00	0,00
6	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,0	65 657,71	49 243,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,0	65 657,71	49 243,3	20,00	984 865,65	0,00	0,00	20,00	984 865,65	20,00	984 865,65	0,00	0,00	20,00	984 865,65	0,00	0,00
8	Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,0	65 657,71	49 243,3	2,00	98 486,57	0,00	0,00	2,00	98 486,57	2,00	98 486,57	0,00	0,00	2,00	98 486,57	0,00	0,00
9	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	124,0	57 581,50	43 186,1	100,00	4 318 612,50	0,00	0,00	100,00	4 318 612,50	100,00	4 318 612,50	0,00	0,00	100,00	4 318 612,50	0,00	0,00
10	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,0	57 581,50	43 186,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,0	57 581,50	43 186,1	20,00	863 722,50	0,00	0,00	20,00	863 722,50	20,00	863 722,50	0,00	0,00	20,00	863 722,50	0,00	0,00
12	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,0	57 581,50	43 186,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	138 589,39	103 942,0	8,00	831 536,34	0,00	0,00	8,00	831 536,34	8,00	831 536,34	0,00	0,00	8,00	831 536,34	0,00	0,00
14	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	61 527,80	46 145,9	8,00	369 166,80	0,00	0,00	8,00	369 166,80	8,00	369 166,80	0,00	0,00	8,00	369 166,80	0,00	0,00
15	Звено оголовка ЗГ38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	310 791,53	233 093,6	4,00	932 374,59	0,00	0,00	4,00	932 374,59	4,00	932 374,59	0,00	0,00	4,00	932 374,59	0,00	0,00
16	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	312 986,43	234 739,8	32,00	7 511 674,32	0,00	0,00	32,00	7 511 674,32	32,00	7 511 674,32	0,00	0,00	32,00	7 511 674,32	0,00	0,00
17	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	3 334,00	13 728,71	10 296,5	3 279,00	33 762 330,07	0,00	0,00	3 279,00	33 762 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	33 762 330,07
18	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	170,00	13 728,71	10 296,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	730,00	13 728,71	10 296,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Плиты укрепления ПП /ТП 3.501-64/	шт	114,00	13 728,71	10 296,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	22 852,94	17 139,7	62,00	1 062 661,71	0,00	0,00	62,00	1 062 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1 062 661,71
22	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	17 139,7	2,00	34 279,41	0,00	0,00	2,00	34 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34 279,41
23	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	22 852,94	17 139,7	10,00	171 397,05	0,00	0,00	10,00	171 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	171 397,05
24	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	17 139,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	30 225,77	22 669,3	62,00	1 405 498,31	0,00	0,00	62,00	1 405 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1 405 498,31
26	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	22 669,3	2,00	45 338,66	0,00	0,00	2,00	45 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45 338,66
27	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	30 225,77	22 669,3	10,00	226 693,28	0,00	0,00	10,00	226 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	226 693,28
28	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	22 669,3	2,00	45 338,66	0,00	0,00	2,00	45 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45 338,66
23	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ЗКД-0,5/	шт	50,00	23 104,35	17 328,3	50,00	866 413,13	0,00	0,00	50,00	866 413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	866 413,13
24	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	1 174,30	246 066,01	184 549,51	1 174,30	216 717 187,95	0,00	0,00	1 174,30	216 717 187,95	1 174,30	216 717 187,95	0,00	0,00	1 174,30	216 717 187,95	0,00	0,00
25	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	1 906,57	158 744,61	119 058,46	1 050,00	125 011 380,38		0,00	1 050,00	125 011 380,38	788,00	93 818 064,50	0,00	0,00	788,00	93 818 064,50	262,00	31 193 315,88
26	Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	1 216 160,00	167,99	125,99	500 000,00	62 996 250,00		0,00	500 000,00	62 996 250,00	500 000,00	62 996 250,00	0,00	0,00	500 000,00	62 996 250,00	0,00	0,00
27	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	101 547,29	9 427,19	7 070,39	71 493,94	577 608 220,67	0,00	0,00	71 493,94	577 608 220,67	56 073,28	468 578 075,51	0,0000000	0,00	56 073,28	468 578 075,51	15 420,66	109 030 145,16
28	Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	1 138 540,00	239,99	179,99	300 000,00	53 997 750,00		0,00	300 000,00	53 997 750,00	300 000,00	53 997 750,00	0,00	0,00	300 000,00	53 997 750,00	0,00	0,00
29	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	274 471,23	2 684,10	2 013,08	49 101,26	98 844 528,75		0,00	49 101,26	98 844 528,75	49 101,26	98 844 528,75	0,00	0,00	49 101,26	98 844 528,75	0,00	0,00
30	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	1 928,00	9 427,19	7 070,39	1 928,00	13 631 716,74	0,00	0,00	1 928,00	13 631 716,74	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	13 631 716,74
30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	12 607,00	114 005,00	85 503,75	5 981,38	511 430 420,17	0,00	0,00	5 981,38	511 430 420,17	5 181,38	443 027 420,17	0,0000000	0,00	5 181,3800000	443 027 420,17	0,0000000	68 403 000,00
30	Балка ж/д Б165 /ТП 3.501.1-146/	шт	4,00	3 795 989,35	2 846 992,01	4,00	11 387 968,05	0,00	0,00	4,00	11 387 968,05	4,00	11 387 968,05	4,0000000	0,00	4,0000000	11 387 968,05	0,0000000	0,00
30	Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	13 800,00	167,99	125,99	13 800,00	1 738 696,50	0,00	0,00	13 800,00	1 738 696,50	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	1 738 696,50
30	Георешетка Тенсар RE 540	м2	47 970,00	1 683,39	1 262,54	46 020,00	58 102 205,85	0,00	0,00	46 020,00	58 102 205,85	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	58 102 205,85
30	Бентогранулы HydroLock	кг	4 800,00	764,44	573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00
30	Бентонитовый мат HydroLock	м2	23 800,00	1 528,87	1 146,65	17 600,00	20 181 084,00	0,00	0,00	17 600,00	20 181 084,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	20 181 084,00
30	Блок модульный облицовочный TW	шт	44 000,00	1 057,20	792,90	22 320,00	17 697 528,00	0,00	0,00	22 320,00	17 697 528,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	17 697 528,00
30	Георешетка Тенсар TRIAX 160	м2	8 700,00	975,88	731,91	8 700,00	6 367 617,00	0,00	0,00	8 700,00	6 367 617,00	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	6 367 617,00
30	Георешетка Тенсар RE 560	м2	2 860,00	1 878,56	1 408,92	2 860,00	4 029 511,20	0,00	0,00	2 860,00	4 029 511,20	0,00	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000	4 029 511,20
	Стоимость материалов на стройплощадке						**1 859 111 144,34**		**0,00**		**1 859 111 144,35**		**1 491 116 373,77**		**0,00**		**1 491 116 373,77**		**367 994 770,58**
	Итого разница между приходом и расходом						**1 859 111 144,34**				**1 859 111 144,35**								**367 994 770,58**

Заказчик:
Заместитель директора АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил
Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:
Руководитель проекта — **Тажиев Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Батешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Восстановление оси трассы											
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	64,95	33 374,00	2 167 641,30	64,95	2 167 641,30			64,95	2 167 641,30	100,00%
		под-итого :				***2 167 641,30***		***2 167 641,30***		***0,00***		***2 167 641,30***	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				***2 167 641,30***		***2 167 641,30***		***0,00***		***2 167 641,30***	
		Подготовительные работы по территории строительства											
ЛС № 1-2		***Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:***											
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	93,00	2 791,29	259 589,97	93,00	259 589,97		0,00	93,00	259 589,97	100,00%
	2.2	Снос строений	м3	614,464	24 234,00	14 890 920,58	614,464	14 890 920,58			614,464	14 890 920,58	100,00%
	2.3	Уточнение объемов сноса строений	м3	168,566	22 084,70	3 722 729,54	168,566	3 722 729,54		0,00	168,566	3 722 729,54	100,00%
	2.3	Восстановление забора	м	50,00	19 863,14	993 157,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство металлического забора	м	435,00	37 159,34	16 164 312,90	435,00	16 164 312,90		0,00	435,00	16 164 312,90	100,00%
	2.5	Разборка ж/б плит на существующей автодороге , толщиной 15 см с транспортировкой на соры в основание насыпи до 8 км	м3	1 800,00	1 955,21	3 519 378,00	1800,00	3 519 378,00		0,00	1800,00	3 519 378,00	100,00%
	2.6	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 0,05 м	м3	3 250,00	2 547,65	8 279 862,50	3250,00	8 279 862,50		0,00	3250,00	8 279 862,50	100,00%
		под-итого :				***47 829 950,49***		***46 836 793,49***		***0,00***		***46 836 793,49***	
ЛС № 1-10		***Устройство временной объездной дороги и ж/д пути***											
	3.1	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием серповидного профиля, толщ. 15 см, шириной 7,5 м	км	53,17	3 389 356,00	180 212 058,52	53,17	180 212 058,52	0,00	0,00	53,17	180 212 058,52	100,00%
	3.2	Устройство подошвы насыпи объездной дороги на сорах привозным грунтом с разработкой грунта 4 группы и транспортировкой из грунтового карьера до 12км (ПК 30+80-ПК 222+40) с ремонтом и содержанием землевозных дорог и работой на отвале	м3	22 200,00	945,78	20 996 316,00	22200,00	20 996 316,00		0,00	22 200,00	20 996 316,00	100,00%
	3.3	Устройство покрытия серповидного профиля из ГПС с учетом материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 15см на участке существующей дороги	км	3,20	985 942,69	3 155 016,61	3,20	3 155 016,61		0,00	3,20	3 155 016,61	100,00%
	3.2	Устройство временного ж/д пути, с последующей разборкой	км	0,50	123 598 184,26	61 799 092,13	0,33	40 169 409,88		0,00	0,325	40 169 409,88	65,00%
	3.3	Устройство временного ж/д пути, с последующей разборкой	км	0,275	123 598 184,26	33 989 500,67	0,28	33 989 500,67		0,00	0,275	33 989 500,67	100,00%
		под-итого :				***300 151 983,93***		***278 522 301,68***		***0,00***		***278 522 301,68***	
ЛС № 1-3		***Рекультивация земель***											
	4.1	Рекультивация объездной дороги	м2	370 699,00	103,47	38 356 225,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	401 120,00	13,82	5 543 478,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	4.3	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	2 658,10	26 581,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***43 926 284,93***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-4		***Переустройство ВОЛС ТУСМ-13***											
	5.1	Переустройство ВОЛС ТУСМ-13: пересечения трассы на ПК13+92,90, ПК24+83,74, ПК30+98,25, ПК226+26,14, на пересечении ПК30+80 (0+24,58), на примыкании ПК208+34 (0+78,14), переустройство от ПК559+00 по ПК594+00	шт	6,00	3 965 469,47	23 792 816,82	6,00	23 792 816,82		0,00	6,00	23 792 816,82	100,00%
	5.1	Защита кабелей ВОЛС на ПК33+00 - ПК35+00, ПК24+83,74	шт	2,00	1 525 175,55	3 050 351,10	2,00	3 050 351,10		0,00	2,00	3 050 351,10	100,00%
		под-итого :				***26 843 167,92***		***26 843 167,92***		***0,00***		***26 843 167,92***	
ЛС № 1-5		***Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KaztransCom")***											
	6.1	Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KaztransCom"): ПК0+56,44, ПК6+70,19, ПК7+58,58, ПК21+51,12, ПК25+07,81, ПК25+14,52, ПК26+83,07, ПК27+01,87, ПК36+88,59, ПК10+85,55	шт	10,00	265 133,21	2 651 332,10	10,00	2 651 332,10		0,00	10,00	2 651 332,10	100,00%
		под-итого :				***2 651 332,10***		***2 651 332,10***		***0,00***		***2 651 332,10***	

ЛС № 1-6		***Вынос магистрального газопровода***											
	7.1	Вынос магистрального газопровода: ПК38+90, ПК594+80, ПК595+50, ПК596+50, ПК597+30	шт	5,00	188 980 128,88	944 900 644,40	5,00	944 900 644,40		0,00	5,00	944 900 644,40	100,00%
		под-итого :				***944 900 644,40***		***944 900 644,40***		***0,00***		***944 900 644,40***	
		в том числе материалы:											
		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	1 906,57	158 744,61	302 657 901,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Мастика битумно-полимерная	кг	13 219,21	101,69	1 344 261,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	50,00	903,95	45 197,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	9,00	96 044,50	864 400,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	212,75	123 162,95	26 202 622,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	61,56	545,19	33 561,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	м2	160,00	8 785,25	1 405 640,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,80	72 315,86	130 168,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1620х12 мм	м	140,36	176 269,91	24 741 103,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм /отводы гнутые заводского изготовления/	т	85,78	321 749,07	27 599 345,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				**385 024 202,71**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
ЛС № 1-7		***Наружние сети водопровода и нефтепровода. Участок №2***											
	8.1	Наружные сети нефтепровода ПК 0+92,3,ПК5+33,15,ПК36+86,77	шт	3,00	64 391 672,83	193 175 018,49	3,00	193 175 018,49		0,00	3,00	193 175 018,49	100,00%
	8.1	Наружные сети водопровода участок №2 ,ПК5+68,45	шт	1,00	48 993 383,91	48 993 383,91	1,00	48 993 383,91		0,00	1,00	48 993 383,91	100,00%
		под-итого :				***242 168 402,40***		***242 168 402,40***		***0,00***		***242 168 402,40***	
		в том числе материалы:											
		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	46,18	149 854,39	6 920 875,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 18,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм	м	196,78	232 269,51	45 706 923,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм и внутренним эпоксидным покрытием	м	353,41	90 140,37	31 856 326,70							
		Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3 мм ГОСТ Р 52568-2006	м	820,51	106 190,30	87 130 416,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Спейсер (кольцо предохранительное) для трубопроводов DN 700	шт.	21,00	19 496,91	409 435,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Спейсер (кольцо предохранительное) для трубопроводов DN 1000	шт.	112,00	26 455,64	2 963 031,26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***174 987 007,73***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-8		***Наружные сети водопровода***											

	9.1	Наружные сети водопровода ТОО "Бейнеу-сервис": ПК 0+45,28, ПК 0+50,28,ПК0+55,28, ПК0+57,93, ПК0+61,46, ПК0+64,65, ПК0+68,67, ПК2+00, ПК3+67,54, ПК4+67,02, ПК 31+15,71, ПК 33+90,24, ПК 46+50, ПК 145+47, ПК 220+68,78, ПК 236+50, ПК 236+94,57, ПК 554+97,16, ПК 559+45,87, ПК 593+00, ПК 593+50, ПК 593+55	шт	22,00	7 244 214,73	159 372 724,09	22,00	159 372 724,09	0,00	0,00	22,00	159 372 724,09	100,00%
	9.2	Наружные сети водопровода ИП "Жумаханов": ПК8+13,18	шт	1,00	2 941 054,21	2 941 054,21	1,00	2 941 054,21		0,00	1,00	2 941 054,21	100,00%
	9.3	Наружные сети водопровода ИП "Теміржолсу": ПК8+08,18, ПК 46+75,4	шт	2,00	2 711 831,44	5 423 662,87	2,00	5 423 662,87		0,00	2,00	5 423 662,87	100,00%
	9.4	Наружные сети водопровода ИП "Kaztransoil" ПК6+38,80, ПК 33+38,67	шт	2,00	38 349 000,00	76 698 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***244 435 441,17***		***167 737 441,18***		***0,00***		***167 737 441,18***	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	5 011,26	1 681,17	8 424 780,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	262,33	1 776,82	466 104,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	8,03	3 225,97	25 910,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	78,31	8 101,64	634 455,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,01	6 059,28	12 167,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	318,11	13 485,78	4 289 925,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	75,30	17 375,58	1 308 381,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	48,19	23 084,58	1 112 492,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	322,99	28 313,35	9 144 838,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	52,21	47 739,77	2 492 397,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	173,59	54 236,89	9 415 068,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	37,15	70 338,47	2 612 933,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	317,72	87 005,02	27 642 869,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм	м	192,27	121 750,53	23 408 487,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	м3	16,74	98 586,85	1 650 343,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	3,91	11 694,83	45 680,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,52	357 907,00	184 322,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	113,00	25 101,51	2 836 470,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	4,00	24 392,48	97 569,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	59,00	6 697,69	395 163,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	57,00	23 160,85	1 320 168,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2,00	37 253,97	74 507,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	2,00	31 556,27	63 112,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	90,09	898,30	80 929,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	177,20	1 322,02	234 267,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	180,79	2 773,99	501 509,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	141,70	1 915,24	271 389,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 500x55,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,26	50 948,78	1 337 914,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые упрогозапирающиеся модели 4000Е2, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа HAWLE	шт.	5,00	43 796,29	218 981,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8,00	79 228,24	633 825,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 90, наружным диаметром 90 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7,00	79 228,24	554 597,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки упругозапирающиеся для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,00	152 219,23	913 315,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа УК 13003-1000	шт.	4,00	181 625,80	726 503,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа УК 13003-1000	шт.	4,00	391 646,87	1 566 587,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа УК 13003-500	шт.	1,00	1 805 868,23	1 805 868,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 700, типа УК 13003-700	шт.	1,00	10 216 843,81	10 216 843,81	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 1000, типа УК 13003-1000	шт.	4,00	18 778 855,02	75 115 420,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота до 0,89 м, Dв 700 мм /КС7.3/	м	17,70	11 694,83	206 998,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота до 0,89 м, Dв 1500 мм /КС15.6/	м	9,60	28 203,18	270 750,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20-6б/	м	2,40	37 564,70	90 155,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	57,00	20 957,47	1 194 575,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***193 598 587,15***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-9		***Переустройство ВЛ 0,4кВ, 6кВ, 10кВ***											
	10.1	Переустройство ВЛ-0,4кВ /Бейнеуэнергосервис/ ПК12+61 с заземлением	шт	1,00	564 302,86	564 302,86	1,00	564 302,86		0,00	1,00	564 302,86	100,00%
	10.2	Переустройство ВЛ-6кВ Ф111 (РЭС) ПК26+68,1	шт	1,00	482 638,69	482 638,69	1,00	482 638,69		0,00	1,00	482 638,69	100,00%
	10.3	Переустройство ВЛ-6кВ /ТЭК Казахстан/ ПК26+76,6 с заземлением	шт	1,00	485 829,89	485 829,89	1,00	485 829,89		0,00	1,00	485 829,89	100,00%
	10.4	Переустройство ВЛ-6кВ /РЭС/ Ф202 ПК26+82,2 с заземлением	шт	1,00	473 102,52	473 102,52	1,00	473 102,52		0,00	1,00	473 102,52	100,00%
	10.5	Переустройство ВЛ-6кВ /ЭЧ-5/ Ф107 ПК26+87,9 с заземлением	шт	1,00	485 811,17	485 811,17	1,00	485 811,17		0,00	1,00	485 811,17	100,00%
	10.6	Переустройство ВЛ-6кВ /ЭЧ-5/ Ф214 ПК26+94,5 с заземлением	шт	1,00	502 422,26	502 422,26	1,00	502 422,26		0,00	1,00	502 422,26	100,00%
	10.7	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК КазахстанБейнеуэнергосервис) ПК 27+03,3 с заземлением	шт	1,00	516 837,26	516 837,26	1,00	516 837,26		0,00	1,00	516 837,26	100,00%
	10.8	Переустройство 6кВ Ф203 (РЭС) ПК 27+09,3 с заземлением	шт	1,00	499 349,60	499 349,60	1,00	499 349,60		0,00	1,00	499 349,60	100,00%
	10.9	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) ПК 23+72 с заземлением	шт	1,00	1 034 257,85	1 034 257,85	1,00	1 034 257,85		0,00	1,00	1 034 257,85	100,00%
	10.10	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) ПК 24+23 с заземлением	шт	1,00	1 013 279,53	1 013 279,53	1,00	1 013 279,53		0,00	1,00	1 013 279,53	100,00%
	10.11	Переустройство ВЛ6кВ (ЭЧ5) ПК 24+52	шт	1,00	916 676,30	916 676,30	1,00	916 676,30		0,00	1,00	916 676,30	100,00%
	10.12	Переустройство ВЛ6кВ (ЭЧ5) ПК 24+52	шт	1,00	1 775 318,29	1 775 318,29	1,00	1 775 318,29		0,00	1,00	1 775 318,29	100,00%
	10.13	Переустройство ВЛ6кВ ПК 25+12	шт	1,00	1 573 561,41	1 573 561,41	1,00	1 573 561,41		0,00	1,00	1 573 561,41	100,00%
	10.13	Переустройство ВЛ6кВ ПК 25+68	шт	1,00	1 127 966,23	1 127 966,23	1,00	1 127 966,23		0,00	1,00	1 127 966,23	100,00%
	10.14	Переустройство ВЛ-6кВ (Бейнеуэнергосервис) ПК 32+63,5	шт	1,00	519 223,64	519 223,64	1,00	519 223,64		0,00	1,00	519 223,64	100,00%
	10.15	Переустройство ВЛ-6кВ (Бейнеуэнергосервис)ПК 565+95,31	шт	1,00	492 031,36	492 031,36	1,00	492 031,36		0,00	1,00	492 031,36	100,00%
	10.16	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) Ф105 ПК 173+82,54	шт	1,00	26 010,00	26 010,00	1,00	26 010,00		0,00	1,00	26 010,00	100,00%
	10.17	Переустройство ВЛ-6кВ (РЭС) Ф105 ПК187+76,6	шт	1,00	26 010,00	26 010,00	1,00	26 010,00		0,00	1,00	26 010,00	100,00%
	10.18	Переустройство ВЛ-6кВ (ТЭК Казахстан) ПК 22+25-ПК24+50	шт	2,00	650 234,44	1 300 468,88	2,00	1 300 468,88		0,00	2,00	1 300 468,88	100,00%
	10.19	Переустройство ВЛ-6кВ Ф105 /РЭС/ ПК220+91,18	шт	1,00	607 385,63	607 385,63	1,00	607 385,63		0,00	1,00	607 385,63	100,00%
	10.20	Переустройство ВЛ-6кВ (ЭЧ5) ПК21+77,8	шт	1,00	512 859,95	512 859,95	1,00	512 859,95		0,00	1,00	512 859,95	100,00%
	10.21	Переустройство ВЛ-6кВ на ПК3 /ЭЧ5/ ПК17+70	шт	1,00	2 036 781,50	2 036 781,50	1,00	2 036 781,50		0,00	1,00	2 036 781,50	100,00%
	10.22	Переустройство ВЛ-6кВ ПК14+52,59	шт	1,00	532 712,15	532 712,15	1,00	532 712,15		0,00	1,00	532 712,15	100,00%
	10.23	Переустройство ВЛ-6кВ Ф202 /(Казтрансойл)/ ПК5+26	шт	1,00	1 189 559,83	1 189 559,83	1,00	1 189 559,83		0,00	1,00	1 189 559,83	100,00%
	10.22	Переустройство РЭС ПК21+96,3	шт	1,00	1 267 352,76	1 267 352,76	1,00	1 267 352,76		0,00	1,00	1 267 352,76	100,00%
	10.23	Переустройство ВЛ-6кВ Ф202 /РЭС/ ПК0+14,5	шт	1,00	1 144 234,17	1 144 234,17	1,00	1 144 234,17		0,00	1,00	1 144 234,17	100,00%
	10.22	Переустройство ВЛ-6кВ/РЭС/ ПК09+57	шт	1,00	1 627 453,08	1 627 453,08	1,00	1 627 453,08		0,00	1,00	1 627 453,08	100,00%
	10.23	Переустройство ВЛ-6кВ ПК26+48, ПК 26+57	шт	1,00	584 420,21	584 420,21	1,00	584 420,21		0,00	1,00	584 420,21	100,00%
		под-итого :				***23 317 857,02***		***23 317 857,02***		***0,00***		***23 317 857,02***	

ЛС № 1-10	*11.1*	***Переустройство магистрального кабеля ШЧ-11***											
		Переустройство магистрального кабеля ШЧ-11	шт	1,00	33 608 226,68	33 608 226,68	1,00	33 608 226,68		0,00	1,00	33 608 226,68	100,00%
		под-итого :				***33 608 226,68***		***33 608 226,68***		***0,00***		***33 608 226,68***	
ЛС № 1-11	*12.1*	***Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК3 /ЭЧ5/***											
		Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК3 /ЭЧ5/	шт	2,00	1 043 332,05	2 086 664,10	2,00	2 086 664,10		0,00	2,00	2 086 664,10	100,00%
		под-итого :				***2 086 664,10***		***2 086 664,10***		***0,00***		***2 086 664,10***	
ЛС № 1-12	*13.1*	***Стравливание и пуск газа***											
		Стравливание и пуск газа	км	66,00	1 489 497,17	98 306 813,22	66,00	98 306 813,22		0,00	66,00	98 306 813,22	100,00%
		под-итого :				***98 306 813,22***		***98 306 813,22***		***0,00***		***98 306 813,22***	
ЛС № 6-1		***Наружние сети газопровода***											
	11.3	Подземный газопровод среднего давления	шт	1,00	7 425 111,54	7 425 111,54	1,00	7 425 111,54		0,00	1,00	7 425 111,54	100,00%
	11.4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	26,88	64 197,00	1 725 615,36	26,88	1 725 615,36		0,00	26,88	1 725 615,36	100,00%
	11.7	Защита трубопровода от электрохимической коррозии	шт	3,00	1 695 771,96	5 087 315,88	3,00	5 087 315,88		0,00	3,00	5 087 315,88	100,00%
		под-итого :				***14 238 042,78***		***14 238 042,78***		***0,00***		***14 238 042,78***	
		Итого по СМЕТАМ:				***2 026 632 452,43***	***0,00***	***1 883 385 328,28***		***0,00***	***0,00***	***1 883 385 328,28***	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)				*2 030 331,25*		0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)				*3 886 220,00*		0,00		0,00		0,00	
					Итого прочие затраты без НДС:	***5 916 551,25***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорий цены на подготовительные работы:				***2 032 549 003,68***		***1 883 385 328,28***		***0,00***		***1 883 385 328,28***	
		Стоимость НДС 12%				*243 439 534,04*		*226 006 239,39*		*0,00*		*226 006 239,39*	
		Всего стоимость работ ведомости договорий цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				***2 275 988 537,72***		***2 109 391 567,68***		***0,00***		***2 109 391 567,68***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "-"Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тазиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО											
ЛС № 2-1		*Основная дорога*											
	1.1	Снятие растительного слоя с откосов, толщиной 20м -непригодный грунт	м3	46 110	98,66	4 549 212,60	46 110,00	4 549 212,60		0,00	46 110,00	4 549 212,60	100,00%
	1.1	Устройство основания насыпи на сорах из каменной наброски	м3	11 135	12 498,48	139 170 574,80	11 135,00	139 170 574,80		0,00	11 135,00	139 170 574,80	100,00%
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	92 219	6,33	583 746,27	92 219,00	583 746,27		0,00	92 219,00	583 746,27	100,00%
	1.2	Срезка насыпи	м3	111 935	49,73	5 566 527,55	111 935,00	5 566 527,55		0,00	111 935,00	5 566 527,55	100,00%
	1.3	Выемка насыпи	м3	4 629	49,73	230 200,17	4 629,00	230 200,17		0,00	4 629,00	230 200,17	100,00%
	1.4	Устройство земляного полотна из грунтовых резервов с уплотнением грунта в насыпи	м3	892 340	618,24	551 680 281,60	892 340,00	551 680 281,59		0,00	892 340,00	551 680 281,59	100,00%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	1 768 437	45,24	80 004 089,88	1 605 588,58	72 636 827,36		0,00	1 605 588,58	72 636 827,36	90,79%
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов	м3	766 178	39,40	30 187 413,20	766 178,00	30 187 413,20		0,00	766 178,00	30 187 413,20	100,00%
	1.4	Работа на отвале	м3	761 210	17,37	13 222 217,70	761 210,00	13 222 217,70		0,00	761 210,00	13 222 217,70	100,00%
		под-итого :				*825 194 263,77*		*817 827 001,26*		*0,00*		*817 827 001,26*	
		Итого по СМЕТАМ:				*825 194 263,77*		*817 827 001,26*		*0,00*		*817 827 001,26*	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на земляные работы:				*825 194 263,77*		*817 827 001,26*		*0,00*		*817 827 001,26*	
		Стоимость НДС 12%				*99 023 311,65*		*98 139 240,15*		*0,00*		*98 139 240,15*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				*924 217 575,42*		*915 966 241,41*		*0,00*		*915 966 241,41*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
ЛС № 2-2		*Основная дорога*											
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	1 197 408,00	239,76	287 090 542,08	1 197 408,00	287 090 542,08		0,00	1 197 408,00	287 090 542,08	100,00%
	1.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н-17 см	м3	197 031,00	3 958,14	779 876 282,34	197 031,00	779 876 282,34		0,00	197 031,00	779 876 282,34	100,00%
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	1 074 094,00	337,44	362 442 279,36	1 074 094,00	362 442 279,36		0,00	1 074 094,00	362 442 279,36	100,00%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	597 337,00	2 054,84	1 227 431 961,08	597 337,00	1 227 431 961,08		0,00	597 337,00	1 227 431 961,08	100,00%
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	562 274,00	3 847,24	2 163 203 023,76	562 274,00	2 163 203 023,75		0,00	562 274,00	2 163 203 023,75	100,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см (с добавками)	м2	526 651,00	3 189,15	1 679 569 036,65	526 651,00	1 679 569 036,65		0,00	526 651,00	1 679 569 036,65	100,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	526 651,00	2 619,94	1 379 794 020,94	373 121,00	977 554 632,74	149 615,00	391 982 323,10	522 736,00	1 369 536 955,84	99,26%
	1.6	Устройство присыпных обочин	м3	96 942,00	637,92	61 841 240,64	96 942,00	61 841 240,64		0,00	96 942,00	61 841 240,64	100,00%
	1.7	Укрепление обочин природного песка крупного толщиной 15см с добавлением щебня фр.20-40 -25%	м3	52 488,30	5 134,19	269 484 904,98	40 160,70	206 192 664,33		0,00	40 160,70	206 192 664,33	76,51%
		под-итого :				*8 210 733 291,83*		*7 745 201 662,97*		*391 982 323,10*		*8 137 183 986,07*	
		в том числе материалы:											
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	103 914,94	9 427,19	979 625 883,22	15 420,66	145 373 491,75		0,00	15 420,66	145 373 491,75	14,84%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	13 384,52	3 897,66	52 168 294,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	1 216 160,00	167,99	204 302 718,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	1 138 540,00	239,99	273 238 214,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкер	т	3,14	343 729,65	1 079 654,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	274 471,23	2 684,10	736 708 228,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	12 607,00	114 005,00	1 437 261 035,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*3 684 384 029,07*		*145 373 491,75*		*0,00*		*145 373 491,75*	
		Итого по СМЕТАМ:				*8 210 733 292*		*7 745 201 662,97*		*391 982 323,10*		*8 137 183 986,07*	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на дорожную одежду:				*8 210 733 291,83*		*7 745 201 662,97*		*391 982 323,10*		*8 137 183 986,07*	
		Стоимость НДС 12%				*985 287 995,02*		*929 424 199,56*		*47 037 878,77*		*976 462 078,33*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				*9 196 021 286,85*		*8 674 625 862,53*		*439 020 201,87*		*9 113 646 063,40*	

Заказчик:
Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Муканов Б. Е.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**
Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил
Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу"- "Автодорстрой" — **Кембаев Е.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегенов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ											
ЛС № 2-3		***Земляные работы***											
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	20 940,00	7,63	159 772,20	20 440,00	155 957,20		0,00	20 440,00	155 957,20	97,61%
	1.2	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	21 438,00	670,00	14 363 460,00	20 925,00	14 019 750,00		0,00	20 925,00	14 019 750,00	97,61%
	1.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	32 503,00	42,77	1 390 153,31	31 721,50	1 356 728,56		0,00	31 721,50	1 356 728,56	97,60%
		под-итого :				***15 913 385,51***		***15 532 435,76***		***0,00***		***15 532 435,76***	
		Дорожная одежда											
		Устройство дорожной одежды по типу основной дороги										139,91	
	2.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 555,00	248,71	4 614 814,05	18 110,13	4 504 169,19		0,00	18 110,13	4 504 169,19	97,60%
	2.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н-17 см	м3	3 155,00	3 958,14	12 487 931,70	3 077,64	12 181 710,20		0,00	3 077,64	12 181 710,20	97,55%
	2.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	18 555,00	337,83	6 268 435,65	17 970,22	6 070 877,73		0,00	17 970,22	6 070 877,73	96,85%
	2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	14 264,00	2 054,84	29 310 237,76	13 812,00	28 381 450,08		0,00	13 812,00	28 381 450,08	96,83%
	2.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	13 795,00	3 847,24	53 072 675,80	13 001,00	50 017 967,24		0,00	13 001,00	50 017 967,24	94,24%
	2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	13 499,00	3 189,15	43 050 335,85	7 416,00	23 650 736,40		0,00	7 416,00	23 650 736,40	54,94%
	2.5	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	13 499,00	2 619,94	35 366 570,06	6 901,00	18 080 205,94		0,00	6 901,00	18 080 205,94	51,12%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа					0,000000			0,00	0,00		
	2.6	Основание из песка крупного с добавлением щебня 25% - 15см	м3	933,00	5 133,88	4 789 910,04	791,26	4 062 233,89		0,00	791,26	4 062 233,89	85,31%
	2.7	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	4 514,00	1 837,79	8 295 784,06	3 850,00	7 075 491,50		0,00	3 850,00	7 075 491,50	85,29%
	2.8	Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 5 см	м2	4 131,00	2 674,16	11 046 954,96	2 472,00	6 610 523,52		0,00	2 472,00	6 610 523,52	59,84%
	2.9	Устройство присыпных обочин из грунта	м3	1 464,00	718,07	1 051 254,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.10	Укрепление обочин из песка крупного природного толщиной 15 см. с добалением 25% щебня фр 20-40мм	м3	689,70	5 134,20	3 541 057,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Въезды во дворы и местный проезд у колцевого пересечения.					0,00			0,00	0,00		
	2.11	Укрепление обочин из песка крупного природного толщиной 15 см. с добалением 25% щебня фр 20-40мм	м3	140,00	5 134,23	718 792,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 17 см	м2	796,00	2 054,83	1 635 644,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	793,00	3 847,23	3 050 853,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	789,00	4 917,32	3 879 765,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	789,00	2 619,93	2 067 124,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа											
	2.16	Укрепление обочин из песка крупного природного толщиной 15 см. с добалением 25% щебня фр 20-40мм	м3	219,00	5 134,19	1 124 387,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	1 234,00	1 837,79	2 267 832,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 5 см	м2	1 122,00	2 674,16	3 000 407,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***230 640 770,66***		***160 635 365,69***		***0,00***		***160 635 365,69***	

		в том числе материалы:											
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	3 503,00	9 427,19	33 023 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	19 700,00	167,99	3 309 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	19 700,00	239,99	4 727 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкер	т	0,04	343 729,65	15 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5 650,37	2 684,10	15 166 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	26,45	114 002,00	3 015 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***59 257 287,69***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***246 554 156,17***		***176 167 801,44***		***0,00***		***176 167 801,44***	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на пересения и примыкания:				***246 554 156,17***		***176 167 801,44***		***0,00***		***176 167 801,44***	
		Стоимость НДС 12%				*29 586 498,74*		*21 140 136,17*		*0,00*		*21 140 136,17*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на пересечения и примыкания: (в том числе НДС 12%)				***276 140 654,91***		***197 307 937,62***		***0,00***		***197 307 937,62***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бетешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКПА НА ПК 17+32											
		Земляные работы											
	1.2	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	473,00	6,59	3 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Разработка грунта в выемке бульдозерами с перемещением в насыпь	м3	1 975,00	177,53	350 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Разработка грунта в выемке экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	44 782,00	136,48	6 111 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Уплотнение грунта в насыпи	м3	4 146,00	507,44	2 103 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	19 780,00	36,33	718 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***9 288 039,82***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Новая конструкция											
	1.7	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	17 975,00	243,52	4 377 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н-17 см	м3	3 218,00	3 958,14	12 737 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	17 547,00	329,04	5 773 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см	м2	11 087,00	2 054,84	22 782 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	10 309,00	3 847,24	39 661 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см (с добавками)	м2	9 694,00	3 189,15	30 915 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	13 870,00	2 570,00	35 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		На участке существующей дорожной одежды											
	1.12	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	652,00	712,45	464 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Основание из песка крупного с добавлением щебня 25% - 15см	м3	514,80	5 134,19	2 643 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство бордюра БР180х300	м	250,00	8 016,16	2 004 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Водосбросные сооружения на транспортной развязке											
	1.17	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, блоки Б-2-20	м3	4,20	151 055,90	634 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***157 639 032,93***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4 106,08	2 684,10	11 021 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	131,27	6 317,50	829 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	18,53	107 061,37	1 983 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	1 928,00	9 427,19	18 175 622,32	1 928,00	18 175 622,32	0,00	0,00	1 928,00	18 175 622,32	100,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые	т	2 822,60	11 610,34	32 771 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	1 675,50	17 994,22	30 149 401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки Б-2-20	м3	4,20	78 248,02	328 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 600,00	167,99	3 124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	18 074,00	239,99	4 337 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкер	т	0,05	343 729,65	16 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Камни бетонные бортовые М-300	м3	13,00	43 602,20	566 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***103 304 776,37***		***18 175 622,32***		***0,00***		***18 175 622,32***	

		Итого по СМЕТАМ:				*166 927 072,75*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на транспортная развязка:				*166 927 072,75*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*20 031 248,73*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на транспортная развязка: (в том числе НДС 12%)				*186 958 321,48*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)													
ЛС № 2-4-6	1	***Демонтаж существующих труб***											
	1.1	Демонтаж существующих труб д=1,0 м	шт	36,00	141 410,94	5 090 793,84	36,00	5 090 793,84			36,00	5 090 793,84	100,00%
	1.2	Разборка труб отверстием 2х(2х2,5)	м3	84,96	50 119,00	4 258 110,24	84,96	4 258 110,24			84,96	4 258 110,24	100,00%
	1.3	Разборка металлических труб	п.м	842,22	21 052,00	17 730 415,44	842,22	17 730 415,44			842,22	17 730 415,44	100,00%
		под-итого :				***27 079 319,52***		***27 079 319,52***		***0,00***		***27 079 319,52***	
ЛС № 2-4-1	2	***Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м с монолитным фундаментом /31 шт***											
		Земляные работы											
	2.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 029,70	120,40	364 775,88	3 029,70	364 775,88			3 029,70	364 775,88	100,00%
	2.1	Водоотлив из котлована	м3	587,00	1 892,69	1 111 009,03	587,00	1 111 009,03			587,00	1 111 009,03	100,00%
	2.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	310,00	1 776,49	550 711,90	310,00	550 711,90			310,00	550 711,90	100,00%
	2.1	Водоотлив из котлована	м3	42,00	1 892,69	79 492,98	42,00	79 492,98			42,00	79 492,98	100,00%
		Оголовки											
	2.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	279,00	4 139,98	1 155 054,42	279,00	1 155 054,42			279,00	1 155 054,42	100,00%
	2.4	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	62,00	85 784,88	5 318 662,56	62,00	5 318 662,56			62,00	5 318 662,56	100,00%
	2.5	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (п)л	шт	124,00	73 913,48	9 165 271,52	124,00	9 165 271,52			124,00	9 165 271,52	100,00%
	2.6	Монолитный бетон лотка	м3	31,00	27 091,09	839 823,79	31,00	839 823,79		0,00	31,00	839 823,79	100,00%
	2.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	961,00	1 550,29	1 489 828,69	961,00	1 489 828,69			961,00	1 489 828,69	100,00%
	2.8	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	713,00	296,82	211 632,66	713,00	211 632,66			713,00	211 632,66	100,00%
		Тело трубы											
	2.9	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	74,64	4 140,00	309 009,60	74,64	309 009,60			74,64	309 009,60	100,00%
	2.10	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	155,03	37 252,00	5 775 177,56	155,03	5 775 177,56			155,03	5 775 177,56	100,00%
	2.11	Монтаж звеньев труб блок ЗКП 2.200	шт	283,00	112 452,91	31 824 173,53	283,00	31 824 173,53			283,00	31 824 173,53	100,00%
	2.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	2 388,59	1 630,00	3 893 401,70	2 388,59	3 893 401,70			2 388,59	3 893 401,70	100,00%
	2.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	459,34	410,00	188 329,40	459,34	188 329,40			459,34	188 329,40	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	2.14	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1 143,90	5,00	5 719,50	1 143,90	5 719,50		0,00	1 143,90	5 719,50	100,00%
	2.15	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	254,20	895,10	227 534,42	254,20	227 534,42		0,00	254,20	227 534,42	100,00%
	2.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	114,70	4 137,50	474 571,25	114,70	474 571,25		0,00	114,70	474 571,25	100,00%
	2.17	Установка блоков упоров	м3	43,40	97 492,20	4 231 161,48	43,40	4 231 161,48		0,00	43,40	4 231 161,48	100,00%
	2.18	Устройство асфальтовых планок	м3	12,40	97 506,40	1 209 079,36	12,40	1 209 079,36		0,00	12,40	1 209 079,36	100,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными	м3	77,50	211 022,10	16 354 212,75	77,50	16 354 212,75		0,00	77,50	16 354 212,75	100,00%
	2.20	Укрепление откосов и русла монолитным бетоном, толщ. 12 см	м3	31,00	49 651,47	1 539 195,57	31,00	1 539 195,57		0,00	31,00	1 539 195,57	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	2.21	Планировка площади под укрепление	м2	624,96	6,00	3 749,76	624,96	3 749,76		0,00	624,96	3 749,76	100,00%
	2.22	Устройство подготовки из ПГС	м3	62,50	4 137,42	258 588,75	62,50	258 588,75		0,00	62,50	258 588,75	100,00%
	2.23	Устройство асфальтовых планок	м3	22,32	96 330,00	2 150 085,60	22,32	2 150 085,60		0,00	22,32	2 150 085,60	100,00%
	2.24	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м2	20,42	5 165,00	105 469,30	20,42	105 469,30		0,00	20,42	105 469,30	100,00%
	2.25	Устройство каменной рисбермы	м3	83,70	4 885,45	408 912,17	5,40	26 381,43			5,40	26 381,43	6,45%
		под-итого :				***89 244 635,13***		***88 862 104,39***		***0,00***		***88 862 104,39***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	3 534,00	13 728,71	48 517 261,14	3 279,00	45 016 440,09			3 279,00	45 016 440,09	92,78%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	22 852,94	1 416 882,28	62,00	1 416 882,28			62,00	1 416 882,28	100,00%

		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	62,00	30 225,77	1 873 997,74	62,00	1 873 997,74			62,00	1 873 997,74	100,00%
		Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	283,00	75 200,02	21 281 605,66	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	62,00	65 657,71	4 070 778,02	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	124,00	57 581,50	7 140 106,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***84 300 630,84***		***48 307 320,11***		***0,00***		***48 307 320,11***	
ЛС № 2-4-2	3	***Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м, с фундаментом тип 3, ПК59+41***											
		Земляные работы											
	3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	176,00	270,99	47 694,24	176,00	47 694,24			176,00	47 694,24	100,00%
		Оголовки											
	3.2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	27,00	4 137,53	111 713,31	27,00	111 713,31			27,00	111 713,31	100,00%
	3.3	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	6,00	87 055,37	522 332,22	6,00	522 332,22			6,00	522 332,22	100,00%
	3.4	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (п)л	шт	4,00	76 389,98	305 559,92	4,00	305 559,92			4,00	305 559,92	100,00%
	3.5	Монолитный бетон лотка	м3	3,00	27 091,09	81 273,27	3,00	81 273,27		0,00	3,00	81 273,27	100,00%
	3.6	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	93,00	2 134,66	198 523,38	93,00	198 523,38			93,00	198 523,38	100,00%
	3.7	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	69,00	297,27	20 511,63	69,00	20 511,63			69,00	20 511,63	100,00%
		Тело трубы											
	3.8	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	7,12	4 137,00	29 455,44	7,12	29 455,44			7,12	29 455,44	100,00%
	3.9	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	14,79	37 230,00	550 631,70	14,79	550 631,70			14,79	550 631,70	100,00%
	3.10	Монтаж звеньев труб блокЗКП 2.200	шт	27,00	143 484,72	3 874 087,44	27,00	3 874 087,44			27,00	3 874 087,44	100,00%
	3.11	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	227,88	2 235,39	509 400,67	227,88	509 400,67			227,88	509 400,67	100,00%
	3.12	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	43,82	267,34	11 714,84	43,82	11 714,84			43,82	11 714,84	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	3.13	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	72,10	5,60	403,76	72,10	403,76		0,00	72,10	403,76	100,00%
	3.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	13,80	346,90	4 787,22	13,80	4 787,22		0,00	13,80	4 787,22	100,00%
	3.15	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	7,20	4 137,50	29 790,00	7,20	29 790,00		0,00	7,20	29 790,00	100,00%
	3.16	Установка блоков упоров	м3	1,40	97 492,20	136 489,08	1,40	136 489,08		0,00	1,40	136 489,08	100,00%
	3.17	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	97 506,40	39 002,56	0,40	39 002,56		0,00	0,40	39 002,56	100,00%
	3.18	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м3	3,74	200 491,00	749 836,34	3,74	749 836,34		0,00	3,74	749 836,34	100,00%
	3.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м3	3,50	44 688,00	156 408,00	3,50	156 408,00		0,00	3,50	156 408,00	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	38,92	6,00	233,52	38,92	233,52		0,00	38,92	233,52	100,00%
	3.21	Устройство подготовки из ПГС	м3	3,89	4 137,00	16 092,93	3,89	16 092,93		0,00	3,89	16 092,93	100,00%
	3.22	Устройство асфальтовых планок	м3	2,78	97 506,00	271 066,68	2,78	271 066,68		0,00	2,78	271 066,68	100,00%
	3.23	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	4,73	43 093,00	203 829,89	4,73	203 829,89		0,00	4,73	203 829,89	100,00%
	3.24	Устройство каменной рисбермы	м3	5,21	6 582,00	34 292,22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***7 905 130,26***		***7 870 838,04***		***0,00***		***7 870 838,04***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	170,00	13 728,71	2 333 880,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	45 705,88	2,00	45 705,88			2,00	45 705,88	100,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	60 451,54	2,00	60 451,54			2,00	60 451,54	100,00%
		Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	27,00	75 200,02	2 030 400,54	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	65 657,71	393 946,26	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	57 581,50	230 326,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 094 710,92***		***106 157,42***		***0,00***		***106 157,42***	
ЛС № 2-4-3	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м, фундамент тип 3 (5 шт)***											
		Земляные работы											
	4.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	666,00	120,44	80 213,04	666,00	80 213,04			666,00	80 213,04	100,00%
	4.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	73,00	1 849,94	135 045,62	73,00	135 045,62			73,00	135 045,62	100,00%
		Оголовки											

	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	90,00	4 137,53	372 377,70	90,00	372 377,70			90,00	372 377,70	100,00%
	4.4	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	20,00	87 044,51	1 740 890,20	20,00	1 740 890,20			20,00	1 740 890,20	100,00%
	4.5	Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (п)л	шт	20,00	76 378,36	1 527 567,20	20,00	1 527 567,20			20,00	1 527 567,20	100,00%
	4.6	Монолитный бетон лотка	м3	12,00	27 091,09	325 093,08	12,00	325 093,08		0,00	12,00	325 093,08	100,00%
	4.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	310,00	2 134,66	661 744,60	310,00	661 744,60		0,00	310,00	661 744,60	100,00%
	4.8	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы	м3	230,00	297,27	68 372,10	230,00	68 372,10		0,00	230,00	68 372,10	100,00%
		Тело трубы											
	4.9	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	24,28	4 137,00	100 446,36	24,28	100 446,36		0,00	24,28	100 446,36	100,00%
	4.10	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	50,40	36 932,50	1 861 398,00	50,40	1 861 398,00			50,40	1 861 398,00	100,00%
	4.11	Монтаж звеньев труб блок №13а	шт	92,00	132 800,57	12 217 652,44	92,00	12 217 652,44			92,00	12 217 652,44	100,00%
	4.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	776,50	2 235,30	1 735 710,45	776,50	1 735 710,45		0,00	776,50	1 735 710,45	100,00%
	4.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	149,33	268,00	40 020,44	149,33	40 020,44		0,00	149,33	40 020,44	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	4.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой	м2	278,00	72,03	20 024,34	278,00	20 024,34		0,00	278,00	20 024,34	100,00%
	4.15	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	54,50	2 087,74	113 781,83	54,50	113 781,83		0,00	54,50	113 781,83	100,00%
	4.16	Установка блоков упоров	м3	7,00	97 492,23	682 445,61	7,00	682 445,61		0,00	7,00	682 445,61	100,00%
	4.17	Устройство асфальтовых планок	м3	2,00	97 506,43	195 012,86	2,00	195 012,86		0,00	2,00	195 012,86	100,00%
	4.18	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м3	16,05	199 765,60	3 206 237,88	16,05	3 206 237,88		0,00	16,05	3 206 237,88	100,00%
	4.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м3	11,50	44 691,80	513 955,70	11,50	513 955,70		0,00	11,50	513 955,70	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	4.20	Планировка площади под укрепление	м2	147,00	5,58	820,26	147,00	820,26		0,00	147,00	820,26	100,00%
	4.21	Устройство подготовки из ПГС	м3	14,70	4 137,40	60 819,78	14,70	60 819,78		0,00	14,70	60 819,78	100,00%
	4.22	Устройство асфальтовых планок	м3	10,50	97 506,40	1 023 817,20	10,50	1 023 817,20		0,00	10,50	1 023 817,20	100,00%
	4.23	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	17,85	43 068,60	768 774,51	17,85	768 774,51		0,00	17,85	768 774,51	100,00%
	4.24	Устройство каменной рисбермы	м3	19,70	6 581,50	129 655,55	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***27 581 876,75***		***27 452 221,20***		***0,00***		***27 452 221,20***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	730,00	13 728,71	10 021 958,30	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	22 852,94	228 529,40	10,00	228 529,40			10,00	228 529,40	100,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	10,00	30 225,77	302 257,70	10,00	302 257,70			10,00	302 257,70	100,00%
		Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	92,00	75 200,02	6 918 401,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,00	65 657,71	1 313 154,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	20,00	57 581,50	1 151 630,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***19 935 931,44***		***530 787,10***		***0,00***		***530 787,10***	
ЛС № 2-4-4	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Устройство тела трубы и оголовков											
		Водоотлив из котлована	м3	276,00	2 073,12	572 181,12	276,00	572 181,12			276,00	572 181,12	100,00%
	5.1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	122,00	4 137,53	504 778,66	122,00	504 778,66			122,00	504 778,66	100,00%
	5.2	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	88,00	37 229,71	3 276 214,48	88,00	3 276 214,48			88,00	3 276 214,48	100,00%
	5.3	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	шт	32,00	309 035,46	9 889 134,72	32,00	9 889 134,72			32,00	9 889 134,72	100,00%
	5.4	Установка оголовка трубы ЗП38	шт	4,00	399 163,98	1 596 655,92	4,00	1 596 655,92			4,00	1 596 655,92	100,00%
	5.5	Установка откосных крыльев, блок СТ2л(п)л	шт	8,00	179 739,50	1 437 916,00	8,00	1 437 916,00			8,00	1 437 916,00	100,00%
	5.6	Установка откосных крыльев, блок СТ3л(п)л	шт	8,00	91 314,50	730 516,00	8,00	730 516,00			8,00	730 516,00	100,00%
	5.7	Монолитный бетон лотка	м3	18,00	27 091,09	487 639,62	18,00	487 639,62			18,00	487 639,62	100,00%
	5.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	640,00	4 290,89	2 746 169,60	640,00	2 746 169,60			640,00	2 746 169,60	100,00%
	5.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м3	688,00	1 160,17	798 196,96	688,00	798 196,96			688,00	798 196,96	100,00%
	5.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	2 836,00	267,34	758 176,24	2 836,00	758 176,24			2 836,00	758 176,24	100,00%
	5.9	Плита азбоцементная.	м2	549,57	2 835,01	1 558 036,45	549,57	1 558 036,45		0,00	549,57	1 558 036,45	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.10	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,62	1 798,40	320,00	1 798,40		0,00	320,00	1 798,40	100,00%
	5.11	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	56,00	379,51	21 252,56	56,00	21 252,56		0,00	56,00	21 252,56	100,00%
	5.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 137,53	132 400,96	32,00	132 400,96		0,00	32,00	132 400,96	100,00%
	5.13	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 8 см из бетона класса В20	м3	10,20	43 068,60	439 299,72	10,20	439 299,72		0,00	10,20	439 299,72	100,00%

	5.14	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м3	31,60	43 068,60	1 360 967,76	31,60	1 360 967,76		0,00	31,60	1 360 967,76	100,00%
	5.15	Устройство упоров из монолитного бетона из бетона В20	м3	2,20	59 946,00	131 881,20	2,20	131 881,20		0,00	2,20	131 881,20	100,00%
	5.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	97 506,40	156 010,24	1,60	156 010,24		0,00	1,60	156 010,24	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	5.17	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	160,00	5,58	892,80	160,00	892,80		0,00	160,00	892,80	100,00%
	5.18	Смеси песчано-гравийные природные	м3	14,00	4 137,53	57 925,42	14,00	57 925,42		0,00	14,00	57 925,42	100,00%
	5.19	Устройство асфальтовых планок	м3	0,80	97 506,40	78 005,12	0,80	78 005,12		0,00	0,80	78 005,12	100,00%
	5.20	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м3	15,96	43 068,60	687 374,86	15,96	687 374,86		0,00	15,96	687 374,86	100,00%
	5.21	Устройство каменной рисбермы	м3	58,00	6 581,53	381 728,74	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***27 805 153,54***		***27 423 424,80***		***0,00***		***27 423 424,80***	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	138 589,39	1 108 715,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	61 527,80	492 222,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	310 791,53	1 243 166,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	312 986,43	10 015 565,76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Листы асбестоцементные плоские с гладкой	м2	549,57	1 887,98	1 037 577,17	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***13 897 246,57***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 2-4-5	6	***Удлинение железобетонной трубы диаметром 1,0 м /1 шт./***											
	6.1	Разборка оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	6,14	16 256,50	99 814,91	6,14	99 814,91		0,00	6,14	99 814,91	100,00%
		Устройство тела трубы и оголовков											
	6.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	42,00	112,42	4 721,64	42,00	4 721,64		0,00	42,00	4 721,64	100,00%
	6.3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	1 849,97	9 249,85	5,00	9 249,85		0,00	5,00	9 249,85	100,00%
	6.4	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	9,00	4 137,53	37 237,77	9,00	37 237,77		0,00	9,00	37 237,77	100,00%
	6.5	Установка ж/б блоков СТ-10	шт	2,00	85 152,81	170 305,62	2,00	170 305,62		0,00	2,00	170 305,62	100,00%
	6.6	Установка откосных крыльев СТ-4 л(п)	шт	4,00	75 454,34	301 817,36	4,00	301 817,36		0,00	4,00	301 817,36	100,00%
	6.7	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	31,00	2 134,66	66 174,46	31,00	66 174,46		0,00	31,00	66 174,46	100,00%
	6.8	Монолитный бетон лотка	м3	1,83	27 091,00	49 576,53	1,83	49 576,53		0,00	1,83	49 576,53	100,00%
	6.9	Обратная засыпка и уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,00	267,34	6 148,82	23,00	6 148,82		0,00	23,00	6 148,82	100,00%
		Тело трубы											
	6.10	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	0,52	4 137,50	2 151,50	0,52	2 151,50		0,00	0,52	2 151,50	100,00%
	6.11	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,08	37 230,00	40 208,40	1,08	40 208,40		0,00	1,08	40 208,40	100,00%
	6.12	Монтаж звеньев трубы блок ЗКП 2.200	шт	2,00	126 180,42	252 360,84	2,00	252 360,84		0,00	2,00	252 360,84	100,00%
	6.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	17,00	2 584,50	43 936,50	17,00	43 936,50		0,00	17,00	43 936,50	100,00%
	6.14	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,20	267,30	855,36	3,20	855,36		0,00	3,20	855,36	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	6.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	36,90	5,60	206,64	36,90	206,64			36,90	206,64	100,00%
	6.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	3,70	4 137,50	15 308,75	3,70	15 308,75			3,70	15 308,75	100,00%
	6.17	Установка блоков упоров	м3	1,40	97 492,20	136 489,08	1,40	136 489,08			1,40	136 489,08	100,00%
	6.18	Устройство асфальтовых планок	м3	0,40	97 506,40	39 002,56	0,40	39 002,56			0,40	39 002,56	100,00%
	6.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора 2 см	м3	2,50	197 255,14	493 137,85	2,50	493 137,85			2,50	493 137,85	100,00%
	6.20	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 12 см	м3	1,00	43 068,57	43 068,57	1,00	43 068,57			1,00	43 068,57	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	6.21	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20,16	6,00	120,96	20,16	120,96			20,16	120,96	100,00%
	6.22	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,02	4 137,00	8 356,74	2,02	8 356,74			2,02	8 356,74	100,00%
	6.23	Устройство асфальтовых планок	м3	0,72	97 506,00	70 204,32	0,72	70 204,32			0,72	70 204,32	100,00%
	6.24	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м3	2,45	43 069,00	105 519,05	2,45	105 519,05			2,45	105 519,05	100,00%
	6.25	Устройство каменной рисбермы	м3	2,70	6 581,50	17 770,05	2,70	17 770,05			2,70	17 770,05	100,00%
		под-итого :				***2 013 744,13***		***2 013 744,13***		***0,00***		***2 013 744,13***	

		в том числе материалы:									0,00	0,00	0,00%
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	114,00	13 728,71	1 565 072,94	0,00	0,00			2,00	45 705,88	100,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	22 852,94	45 705,88	2,00	45 705,88			2,00	60 451,54	100,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	30 225,77	60 451,54	2,00	60 451,54			0,00	0,00	0,00%
		Круглые звенья блок № ЗКП 2.200 /заказ №04-08 Выпуск1/	шт	2,00	75 200,02	150 400,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/	шт	2,00	65 657,71	131 315,42	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	57 581,50	230 326,00	0,00	0,00					
		под-итого :				***2 183 271,82***		***106 157,42***		***0,00***		***106 157,42***	
ЛС № 2-4-7	7	***Устройство водопропускных труб на съездах (5 шт) д=0,5м***											
	7.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,96	120,00	8 515,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,10	1 849,90	13 134,29	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.3	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	5,32	12 158,00	64 680,56	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	10,64	37 252,00	396 361,28	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.5	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30	шт	50,00	33 281,97	1 664 098,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.6	Устройство лотковых звеньев ЛЖК-250, бетон В30	шт	11,00	91 971,45	1 011 685,95	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.7	Укладка монолитного бетона В30 на стыках и наращивание приемного колодца	м3	10,75	33 823,00	363 597,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.8	Люк чугунный с решеткой тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	11,00	56 530,59	621 836,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.9	Установка оголовков из бортовых бетонных камней БР100.30.18	шт	10,00	7 416,75	74 167,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.10	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	110,00	1 461,80	160 798,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.11	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	23,50	4 203,82	98 789,77	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.12	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,78	248,00	3 665,44	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	7.13	Устройство арычной системы из сборного бетона	м	50,00	9 049,89	452 494,50	0,00	0,00					
		под-итого :				***4 933 824,73***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:									50,00	1 155 217,50	100,00%
		Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59//ЗКЦ-0,5/	шт	50,00	23 104,35	1 155 217,50	50,00	1 155 217,50			0,00	0,00	0,00%
		Смотровой блок /лотковые звенья ЛЖК-250/	шт	11,00	38 417,80	422 595,80	0,00	0,00					
		под-итого :				***1 577 813,30***		***1 155 217,50***		***0,00***		***1 155 217,50***	
		Итого по СМЕТАМ:				***186 563 684,06***		***180 701 652,08***		***0,00***		***180 701 652,08***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				***186 563 684,06***		***180 701 652,08***		***0,00***		***180 701 652,08***	
		Стоимость НДС 12%				*22 387 642,09*		*21 684 198,25*		*0,00*		*21 684 198,24*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				***208 951 326,15***		***202 385 850,33***		***0,00***		***202 385 850,32***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ПУТЕПРОВОД НА ПК17+31,95											
ЛС № 2-5	1	***Путепровод на ПК 17+31,95***											
		Разбор существующих железнодорожных путей											
	1.1	Подготовительные работы	тг	1,00	2 450 139,95	2 450 139,95	1,00	2 450 139,95		0,00	1,00	2 450 139,95	100,00%
		Пролетное строение											
	1.2	Устройство опор из шпальных клеток	шпала	2 100,00	1 927,71	4 048 191,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.3	Монтажная траверса	т	5,80	222 135,90	1 288 388,22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.4	Установка опорных частей	шт	8,00	360 486,23	2 883 889,84	8,00	2 883 889,84		0,00	8,00	2 883 889,84	100,00%
	1.5	Установка балок железобетонных пролетных строений для путепроводов под автомобильную нагрузку через железные дороги длиной 16,5м, Балка ж/д Б165 /ТП 3.501.1-146/	шт	4,00	5 034 868,05	20 139 472,20	4,00	20 139 472,20		0,00	4,00	20 139 472,20	100,00%
	1.6	Установка закладных деталей	т	0,84	240 835,00	202 301,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.9	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги ПТ-1	шт	48,00	19 107,75	917 172,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.10	Установка стальных конструкций (консоль тротуарная, желоб металический)	шт	136,00	164 329,16	11 174 382,88	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.11	Установка стальных сварных перил	т	4,74	552 299,00	2 617 897,26	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.12	Окраска стальных конструкций	т	4,74	6 229,50	29 527,83	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.13	Устройство блоков перекрытия продольного шва из тяжелого бетона В22,5	м3	0,26	107 393,00	27 922,18	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство деформационного перекрытого шва сопряжения	т	0,16	311 826,00	49 892,16	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.15	Восстановление железнодорожных путей	км	0,09	85 630 966,00	7 706 786,94	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Крайние опоры											
	1.16	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	м3	280,32	184 025,00	51 585 888,00	280,32	51 585 888,00		0,00	280,32	51 585 888,00	100,00%
	1.17	Бетон тяжелый В22,5 М300	м3	212,50	32 141,30	6 830 026,25	212,50	6 830 026,25		0,00	212,50	6 830 026,25	100,00%
	1.18	Арматура	тн	9,15	2 117 150,00	19 371 922,50	9,15	19 371 922,50			9,15	19 371 922,50	100,00%
	1.19	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай с транспортировкой	м3	14,00	4 758,93	66 625,02	14,00	66 625,02		0,00	14,00	66 625,02	100,00%
	1.20	Земляные работы	м3	3 944,00	330,56	1 303 728,64	3 944,00	1 303 728,64		0,00	3 944,00	1 303 728,64	100,00%
	1.21	Устройство монолитного фундамента из бетона В25	м3	54,22	39 684,00	2 151 666,48	54,22	2 151 666,48		0,00	54,22	2 151 666,48	100,00%
	1.22	Арматура	тн	9,66	211 718,00	2 045 195,88	9,66	2 045 195,88		0,00	9,66	2 045 195,88	100,00%
	1.23	Устройство монолитного участка УМ6 из бетона В25	м3	12,50	45 458,34	568 229,25	12,50	568 229,25		0,00	12,50	568 229,25	100,00%
	1.24	Арматура	тн	1,01	211 718,00	213 835,18	1,01	213 835,18		0,00	1,01	213 835,18	100,00%
	1.25	Монтаж стоек 7000х800х500, длиной 7,0м, бетон В40 на сульфастойком цементе	м3	23,20	61 331,63	1 422 893,82	23,20	1 422 893,82		0,00	23,20	1 422 893,82	100,00%
	1.26	Арматура	тн	12,02	211 718,00	2 543 791,77	12,02	2 543 791,77		0,00	12,02	2 543 791,77	100,00%
	1.27	Устройство сборной насадки 2НУ-16 из бетона В30 на сульфастойком цементе	м3	23,30	52 468,80	1 222 523,04	23,30	1 222 523,04		0,00	23,30	1 222 523,04	100,00%
	1.28	Арматура	тн	3,34	211 718,00	707 138,12	3,34	707 138,12		0,00	3,34	707 138,12	100,00%
	1.29	Устройство монолитного участка УМ13 из бетона В25	м3	13,88	48 439,25	672 336,79	13,88	672 336,79		0,00	13,88	672 336,79	100,00%
	1.30	Арматура	тн	20,48	211 718,00	4 335 984,64	20,48	4 335 984,64		0,00	20,48	4 335 984,64	100,00%
	1.31	Устройство сборного шкафного блока 2Ш Кн, бетон В30 на сульфастойком цементе	м3	18,20	52 468,80	954 932,16	18,20	954 932,16		0,00	18,20	954 932,16	100,00%
	1.32	Арматура	тн	1,96	211 718,00	414 967,28	1,96	414 967,28		0,00	1,96	414 967,28	100,00%
	1.33	Устройство сбоного щита закладного ЗУКн, бетон В30 на сульфастойком цементе	м3	2,72	52 468,00	142 712,96	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.34	Арматура	тн	0,39	211 718,00	82 570,02	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.35	Устройство гидроизоляции битумной мастикой двухслойной	м2	352,10	1 471,90	518 255,99	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Промежуточная опора											
	1.36	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 3 группы	м3	99,16	184 525,00	18 297 499,00	99,16	18 297 499,00		0,00	99,16	18 297 499,00	100,00%

	1.37	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	м3	123,00	25 121,82	3 089 983,86	123,00	3 089 983,86		0,00	123,00	3 089 983,86	100,00%
	1.37	Земляные работы	м3	9 680,25	330,56	3 199 903,44	9 680,25	3 199 903,44		0,00	9 680,25	3 199 903,44	100,00%
	1.38	Установка арматурного пространственного каркаса	тн	4,58	211 718,00	969 668,44	4,58	969 668,44		0,00	4,58	969 668,44	100,00%
	1.39	Бетонирование железобетонного столба с учетом шламового бетона, бетон В22,5	м3	106,25	32 875,80	3 493 053,75	106,25	3 493 053,75		0,00	106,25	3 493 053,75	100,00%
	1.40	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай с транспортировкой	м3	7,40	4 758,90	35 215,86	7,40	35 215,86		0,00	7,40	35 215,86	100,00%
	1.41	Устройство монолитного фундамента из бетона В25	м3	27,11	45 360,00	1 229 709,60	27,11	1 229 709,60		0,00	27,11	1 229 709,60	100,00%
	1.42	Арматура	тн	4,70	211 718,00	995 074,60	4,70	995 074,60		0,00	4,70	995 074,60	100,00%
	1.43	Устройство монолитного участка УМ8 из бетона В25	м3	9,20	45 458,30	418 216,36	9,20	418 216,36		0,00	9,20	418 216,36	100,00%
	1.44	Арматура	тн	0,70	211 718,00	147 144,01	0,70	147 144,01		0,00	0,70	147 144,01	100,00%
	1.45	Монтаж стоек 7000х800х500, длиной 7,0м, бетон В40 на сульфастойком цементе	м3	10,60	61 331,60	650 114,96	10,60	650 114,96		0,00	10,60	650 114,96	100,00%
	1.46	Арматура	тн	6,65	211 718,00	1 407 924,70	6,65	1 407 924,70		0,00	6,65	1 407 924,70	100,00%
	1.47	Устройство сборной насадки 4Нм из бетона В30 на сульфастойком цементе	м3	14,26	52 469,00	748 207,94	14,26	748 207,94		0,00	14,26	748 207,94	100,00%
	1.48	Арматура	тн	1,15	211 718,00	243 475,70	1,15	243 475,70		0,00	1,15	243 475,70	100,00%
	1.49	Устройство гидроизоляции битумной мастикой двухслойной	м2	171,70	1 471,90	252 725,23	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.50	Покраска поверхности пролетных строений опор перхловиниловой краской, с устройством подмостей	м2	225,40	28 065,30	6 325 918,62	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.51	Покраска опор путепровода фасадными красками с устройством подмостей и деревянных проездов	м2	2 340,00	7 699,08	18 015 847,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.52	Подпорные стены из георешетки Tensar при сплошном армировании	м2	59 530,00	6 390,00	380 396 700,00	26 000,00	166 140 000,00		0,00	26 000,00	166 140 000,00	43,68%
		Проезжая часть подпорных стен											
	1.53	Накладная монолитная плита толщиной 15 см	м3	428,25	40 096,20	17 171 197,65	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.54	Устройство гидроизоляции рулонной "Технозластомост С", 2 слоя	м2	3 710,00	5 315,58	19 720 801,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.55	Устройство асфальтобетонных отмосток из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 7 см	м2	355,00	1 785,78	633 951,90	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.56	Устройство штрабы между проезжей частью и барьером безопасности, площадью сечения 20см2	м	976,00	443,46	432 816,96	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.57	Устройство плиты на тротуарах	м3	46,30	51 526,80	2 385 690,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.58	Устройство бетонной отмостки	м3	74,07	51 526,00	3 816 530,82	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.59	Установка стальных сварных перил	тн	19,70	620 991,70	12 233 536,49	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.60	Устройство арычной системы из сборного бетона	м3	35,19	155 088,00	5 457 546,72	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.61	Устройство колодца 2000х2500 из сборного ж/б	м3	0,91	460 114,00	418 703,74	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.62	Водоотвод на подходах к подпорным стенкам из сборного ж/б	м3	20,39	104 908,00	2 139 074,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.62	Устройство водовыпуска	м3	0,43	48 428,85	20 824,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.63	Монтаж металлической лестницы, с окраской	тн	0,12	516 556,00	61 986,72	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***655 100 233,08***		***322 950 379,03***		***0,00***		***322 950 379,03***	
		в том числе материалы:											
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	76,48	6 317,50	483 162,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	2,86	5 818,77	16 621,68	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	м3	6 171,20	6 045,15	37 305 810,94	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Смеси песчанно-гравийные	м3	161,30	2 051,00	330 826,30	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,04	73 445,79	76 383,62	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	м2	295,00	8 785,25	2 591 648,75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	13 800,00	167,99	2 318 262,00	13 800,00	2 318 262,00			13 800,00	2 318 262,00	100,00%
		Георешетка Тенсар RE 540	м2	47 970,00	1 683,39	80 752 218,30	46 020,00	77 469 607,80			46 020,00	77 469 607,80	95,93%
		Бентогранулы HydroLock	кг	4 800,00	764,44	3 669 312,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Бентонитовый мат HydroLock	м2	23 800,00	1 528,87	36 387 106,00	17 600,00	26 908 112,00			17 600,00	26 908 112,00	73,95%
		Блок модульный облицовочный TW	шт	44 000,00	1 057,20	46 516 800,00	22 320,00	23 596 704,00			22 320,00	23 596 704,00	50,73%
		Георешетка Тенсар TRIAX 160	м2	8 700,00	975,88	8 490 156,00	8 700,00	8 490 156,00			8 700,00	8 490 156,00	100,00%
		Георешетка Тенсар RE 560	м2	2 860,00	1 878,56	5 372 681,60	2 860,00	5 372 681,60			2 860,00	5 372 681,60	100,00%
		Перильное ограждения	т	24,44	378 528,32	9 251 232,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Балка ж/д Б165 /ТП 3.501.1-146/	шт	4,00	3 795 989,35	15 183 957,40	4,00	15 183 957,40			4,00	15 183 957,40	100,00%
		под-итого :				***248 746 179,13***		***159 339 480,80***		***0,00***		***159 339 480,80***	

		Итого по СМЕТАМ:				*655 100 233,08*		*322 950 379,03*		*0,00*		*322 950 379,03*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на путепровод на ПК 17+31,95:				*655 100 233,08*		*322 950 379,03*		*0,00*		*322 950 379,03*	
		Стоимость НДС 12%				*78 612 027,97*		*38 754 045,48*		*0,00*		*38 754 045,48*	
		Всего стоимость работ ведомости договорний цены на путепровод на ПК 17+31,95: (в том числе НДС 12%)				*733 712 261,05*		*361 704 424,51*		*0,00*		*361 704 424,51*	

11 387 968,05

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта **Такиров Н.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" **Бегенев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жөндеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
		ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ											
ЛС № 2-5	1	***Обстановка дороги***											
	1.1	Знаки дорожные	шт	470,00	18 321,14	8 610 935,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.2	Установка фундаментов опор знаков	шт	368,00	40 600,00	14 940 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	368,00	5 787,12	2 129 660,16	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.4	Устройство присыпных берм из грунта	м3	5 136,00	908,40	4 665 542,40	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	194,00	3 797,09	736 635,46	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство барьерных ограждений	пм	2 466,00	17 054,88	42 057 334,08	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.7	Устройство ограждений из металлической сетки на железобетонных столбах тип 11 ПО-СЖ	пм	9 450,00	5 857,37	55 352 146,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.8	Дорожная разметка		0,00	0,00			0,00			0,00		
	1.9	Устройство разметки из краски со светоражающими шариками 1.1 шириной 0,1 м	пм	83 363,00	67,07	5 591 156,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	39 135,00	25,73	1 006 943,55	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	9 919,00	53,24	528 087,56	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	1 223,00	39,48	48 284,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:3, шириной 0,4м	пм	5 198,00	100,44	522 087,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.14	То же прерывистой линией 1.11	пм	20,00	67,11	1 342,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.15	То же прерывистой линией 1.13	пм	259,00	105,19	27 244,21	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.16	Устройство разметки краской вручную (символы)	м2	744,95	1 429,60	1 064 980,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***137 283 180,01***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 7-1	2	***Остановочные площадки/ площадки отдыха***											
		Площадка отдыха											
	2.1	Отсыпка земляного полотна из притрассовых резервов	м3	13 495,00	343,00	4 628 785,00	13 495,00	4 628 785,00			13 495,00	4 628 785,00	100,00%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	10 796,00	189,31	2 043 790,76	10 796,00	2 043 790,76			10 796,00	2 043 790,76	100,00%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	13 797,00	36,93	509 523,21	13 797,00	509 523,21			13 797,00	509 523,21	100,00%
	2.4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка С ДОБАВЛЕНИЕМ ЩЕБНЯ	м3	2 674,00	5 218,49	13 954 242,26	2 674,00	13 954 242,26			2 674,00	13 954 242,26	100,00%
	2.5	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	15 167,00	2 010,00	30 485 670,00	15 167,00	30 485 670,00			15 167,00	30 485 670,00	100,00%
	2.6	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	15 167,00	3 911,00	59 318 137,00	15 167,00	59 318 137,00			15 167,00	59 318 137,00	100,00%
	2.7	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см (с добавками)		15 084,00	3 241,51	48 894 936,84	15 084,00	48 894 936,84			15 084,00	48 894 936,84	100,00%
	2.8	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	15 084,00	2 663,50	40 176 234,00	15 084,00	40 176 234,00			15 084,00	40 176 234,00	100,00%
	2.9	Установка бордюра БР100х30х18	м	1 428,00	8 149,45	11 637 414,60	952,00	7 758 276,40			952,00	7 758 276,40	67%
	2.10	Укрепление обочин из песка крупного природного толщиной 15 см. с добалением 25% щебня фр 20-40мм	м3	360,15	5 218,45	1 879 424,77	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	2.11	Павильоны на остановочных площадках, с урной	шт	6,00	1 719 361,34	10 316 168,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	2.12	Туалеты на 2 очка	шт	6,00	1 774 334,31	10 646 005,86	4,00	7 097 337,24			4,00	7 097 337,24	66,67%
	2.13	Смотровая эстакада	шт	6,00	7 219 903,20	43 319 419,20	0,00	0,00	3,00	21 659 709,60	3,00	21 659 709,60	50,00%
		Автобусные остановки											
	2.14	Рыхление грунтов бульдозерами -рыхлителями, глубиной до 0,35 м существующего зем.полотна	м3	9 131,00	7,76	70 856,56	9 131,00	70 856,56		0,00	9 131,00	70 856,56	100,00%

	2.15	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 131,00	189,31	1 728 589,61	9 131,00	1 728 589,61		0,00	9 131,00	1 728 589,61	100,00%
	2.16	Планировка верха земполотна механизированным способом	м2	5 491,00	36,93	202 782,63	5 491,00	202 782,63		0,00	5 491,00	202 782,63	100,00%
	2.17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка С ДОБАВЛЕНИЕМ ЩЕБНЯ	м3	1 780,00	5 218,49	9 288 912,20	1 780,00	9 288 912,20		0,00	1 780,00	9 288 912,20	100,00%
	2.18	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	10 136,00	2 089,00	21 174 104,00	10 136,00	21 174 104,00		0,00	10 136,00	21 174 104,00	100,00%
	2.19	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	10 136,00	3 911,21	39 644 024,56	10 136,00	39 644 024,56		0,00	10 136,00	39 644 024,56	100,00%
	2.20	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	10 081,00	3 241,51	32 677 662,31	10 081,00	32 677 662,31		0,00	10 081,00	32 677 662,31	100,00%
	2.21	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	10 081,00	2 622,00	26 432 382,00	6 345,00	16 636 590,00	3 546,00	9 297 612,00	9 891,00	25 934 202,00	98%
		Устройство посадочных площадок на автобусных остановках и пешеходных дорожек											
	2.22	Установка бордюра БР100х30х18	м	2 183,00	6 039,38	13 183 966,54	1 068,00	6 450 057,84		0,00	1 068,00	6 450 057,84	49%
	2.23	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	1 132,50	1 919,56	2 173 901,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	2.24	Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной мелкозернистой смеси тип Б марки I толщиной 5 см	м2	1 132,50	2 353,58	2 665 429,35	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	2.25	Автопавильон на остановке, с урной	шт	8,00	2 664 080,00	21 312 640,00	4,00	10 656 320,00		0,00	4,00	10 656 320,00	50,00%
		под-итого :				***448 365 003,00***		***353 396 832,42***		***30 957 321,60***		***384 354 154,02***	
		в том числе материалы:											
		Плита ПАГ-18 /ГОСТ 25912.91/	шт	72,00	231 919,22	16 698 183,84	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	4 301,51	9 427,19	40 551 152,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые	т	6 927,96	11 610,34	80 435 987,36	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Площадки посадочные /мостовых кранов/ маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	18,01	501 126,30	9 025 084,21	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Песок природный ГОСТ 8736-2014	т	5 891,13	2 684,10	15 812 382,03	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***162 522 789,50***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***585 648 183,01***		***353 396 832,42***		***30 957 321,60***		***384 354 154,02***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***585 648 183,01***		***353 396 832,42***		***30 957 321,60***		***384 354 154,02***	
		Стоимость НДС 12%				***70 277 781,96***		***42 407 619,89***		***3 714 878,59***		***46 122 498,48***	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***655 925 964,97***		***395 804 452,31***		***34 672 200,19***		***430 476 652,50***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жөндеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
ЛС № 4-1	1	***Наружное освещение***											
	1.1	Установка стальных опор в комплекте с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м на сонечных батареях	опора	260,00	432 840,00	112 538 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.2	Наружное освещение остановочных площадок	шт	6,00	2 106 600,00	12 639 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***125 178 000,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		PV-панель	шт	520,00	34 667,99	18 027 354,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		Опоры освещения длиной10 м ОПФГ-10	т	39,52	488 132,04	19 290 978,22	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***37 318 333,02***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***125 178 000***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***125 178 000,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Стоимость НДС 12%				***15 021 360,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***140 199 360,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жондеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%
ДЭУ С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ													
ЛС № 2-1	1	***Административный комплекс с обогревательным пунктом***											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	302,82	312,00	94 479,84	302,82	94 479,84			302,82	94 479,84	100,00%
	1.2	Фундаменты	м3	157,70	46 891,40	7 394 773,78	157,70	7 394 773,78			157,70	7 394 773,78	100,00%
	1.3	Перекрытия	м2	952,30	10 135,60	9 652 131,88	952,30	9 652 131,88			952,30	9 652 131,88	100,00%
	1.4	Стены	м3	363,92	43 562,00	15 853 083,04	363,92	15 853 083,04			363,92	15 853 083,04	100,00%
	1.5	Кровля	м2	431,32	20 445,00	8 818 337,40	431,32	8 818 337,40			431,32	8 818 337,40	100,00%
	1.6	Полы	м2	586,24	9 116,00	5 344 163,84	586,24	5 344 163,84			586,24	5 344 163,84	100,00%
	1.7	Двери	м2	78,87	28 471,00	2 245 507,77	78,87	2 245 507,77			78,87	2 245 507,77	100,00%
	1.8	Окна	м2	135,93	13 483,00	1 832 744,19	135,93	1 832 744,19			135,93	1 832 744,19	100,00%
.p5	1.9	Внутренняя отделка	м2	1 509,40	3 014,00	4 549 331,60	1 509,40	4 549 331,60			1 509,40	4 549 331,60	100,00%
	1.10	Фасад	м2	175,40	6 127,80	1 074 816,12	175,40	1 074 816,12			175,40	1 074 816,12	100,00%
	1.11	Лестничный марш	м2	2,98	244 126,00	727 495,48	2,98	727 495,48			2,98	727 495,48	100,00%
	1.12	Входы №1, №2	м3	56,79	24 165,00	1 372 330,35	56,79	1 372 330,35			56,79	1 372 330,35	100,00%
	1.13	Прочие работы (технический подвал, приямки, вентшахты)	шт	1,00	474 459,81	474 459,81	1,00	474 459,81			1,00	474 459,81	100,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Электроснабжение	шт	1,00	2 820 122,00	2 820 122,00	1,00	2 820 122,00			1,00	2 820 122,00	100,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Вентиляция	шт	1,00	3 570 013,13	3 570 013,13	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	1.16	Отопление	шт	1,00	1 625 704,51	1 625 704,51	1,00	1 625 704,51			1,00	1 625 704,51	100,00%
	1.17	Узел управления	шт	1,00	350 722,43	350 722,43	1,00	350 722,43			1,00	350 722,43	100,00%
	1.18	Обвязка водоподогревателя	шт	1,00	573 907,39	573 907,39	1,00	573 907,39			1,00	573 907,39	100,00%
	1.19	Теплоснабжение	шт	1,00	371 119,57	371 119,57	1,00	371 119,57			1,00	371 119,57	100,00%
	1.20	Прокладка тепловой сети внутри здания	шт	1,00	392 621,67	392 621,67	1,00	392 621,67			1,00	392 621,67	100,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Холодный водопровод В1	шт	1,00	347 275,70	347 275,70	1,00	347 275,70			1,00	347 275,70	100,00%
	1.22	Горячее водоснабжение	шт	1,00	525 768,14	525 768,14	1,00	525 768,14			1,00	525 768,14	100,00%
	1.23	Канализация (системы К1, К3)	шт	1,00	1 650 413,79	1 650 413,79	1,00	1 650 413,79			1,00	1 650 413,79	100,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Пожарная и охранная сигнализация	шт	1,00	456 373,58	456 373,58	1,00	456 373,58			1,00	456 373,58	100,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Слаботочные сети											
	1.25.1	Структурированная кабельная система	шт	1,00	1 245 798,44	1 245 798,44	1,00	1 245 798,44			1,00	1 245 798,44	100,00%
	1.25.2	Система передачи данных	шт	1,00	643 418,78	643 418,78	1,00	643 418,78			1,00	643 418,78	100,00%
	1.25.3	Телефонизация	шт	1,00	2 068 753,98	2 068 753,98	1,00	2 068 753,98			1,00	2 068 753,98	100,00%
	1.25.4	Телевидение	шт	1,00	1 338 882,62	1 338 882,62	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-7	1.26	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 396 539,06	9 396 539,06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***86 811 089,89***		***72 505 655,08***		***0,00***		***72 505 655,08***	
ЛС № 3-1	2	***Контрольно-пропускной пункт***											
ЛС № 3-1-1	2.1	*Общестроительные работы*											
	2.2	Земляные работы	м3	16,30	424,60	6 920,98	16,30	6 920,98			16,30	6 920,98	100,00%
	2.3	Фундаменты	м3	12,02	25 384,00	305 115,68	12,02	305 115,68			12,02	305 115,68	100,00%
	2.4	Стены	м3	15,56	36 564,00	568 935,84	15,56	568 935,84			15,56	568 935,84	100,00%
	2.5	Перекрытия	шт	3,00	46 368,68	139 106,04	3,00	139 106,04			3,00	139 106,04	100,00%
	2.6	Кровля	м2	22,00	6 526,58	143 584,76	22,00	143 584,76			22,00	143 584,76	100,00%
	2.7	Полы	м2	12,10	14 069,10	170 236,11	12,10	170 236,11			12,10	170 236,11	100,00%
	2.8	Двери	шт	2,00	95 716,20	191 432,40	2,00	191 432,40			2,00	191 432,40	100,00%
	2.9	Окна	м2	15,92	13 141,00	209 204,72	15,92	209 204,72			15,92	209 204,72	100,00%
	2.10	Внутренняя отделка	м2	71,70	744,20	53 359,14	71,70	53 359,14			71,70	53 359,14	100,00%
	2.11	Фасад	м2	54,20	1 316,50	71 354,30	54,20	71 354,30			54,20	71 354,30	100,00%
ЛС № 3-1-2	2.12	Электроосвещение	шт	1,00	106 599,07	106 599,07	1,00	106 599,07			1,00	106 599,07	100,00%
ЛС № 3-1-3	2.13	Пожарная сигнализация	шт	1,00	65 232,68	65 232,68	1,00	65 232,68			1,00	65 232,68	100,00%
ЛС № 3-1-4	2.14	Отопление	шт	1,00	238 270,38	238 270,38	1,00	238 270,38			1,00	238 270,38	100,00%
ЛС № 3-1-5	2.15	Телефонизация	шт	1,00	57 324,02	57 324,02	1,00	57 324,02			1,00	57 324,02	100,00%
		под-итого :				***2 326 676,12***		***2 326 676,12***		***0,00***		***2 326 676,12***	
ЛС № 3-2	3	***Теплые гаражи для крупногабаритной техники***											
ЛС № 3-2-1		*Общестроительные работы*											
	3.1	Земляные работы	м3	140,34	396,00	55 574,64	140,34	55 574,64			140,34	55 574,64	100,00%

	3.2	Фундаменты	м3	154,38	33 675,00	5 198 746,50	154,38	5 198 746,50			154,38	5 198 746,50	100,00%
	3.3	Перекрытия	м2	720,00	11 643,92	8 383 622,40	720,00	8 383 622,40			720,00	8 383 622,40	100,00%
	3.4	Стены	м3	267,90	37 023,60	9 918 622,44	267,90	9 918 622,44			267,90	9 918 622,44	100,00%
	3.5	Кровля	м2	833,15	7 006,70	5 837 632,11	833,15	5 837 632,11			833,15	5 837 632,11	100,00%
	3.6	Полы	м2	726,90	9 093,00	6 609 701,70	726,90	6 609 701,70			726,90	6 609 701,70	100,00%
	3.7	Ворота	шт	10,00	759 030,00	7 590 300,00	10,00	7 590 300,00			10,00	7 590 300,00	100,00%
	3.8	Окна	м2	36,00	7 439,56	267 824,16	36,00	267 824,16			36,00	267 824,16	100,00%
	3.9	Внутренняя отделка	м2	3 488,40	229,75	801 459,90	3 488,40	801 459,90			3 488,40	801 459,90	100,00%
	3.10	Фасад	м2	700,80	72,10	50 527,68	700,80	50 527,68			700,80	50 527,68	100,00%
	3.11	Смотровая яма	шт	3,00	1 147 380,09	3 442 140,27	3,00	3 442 140,27			3,00	3 442 140,27	100,00%
ЛС № 3-2-2	3.12	Электроснабжение	шт	1,00	1 777 736,00	1 777 736,00	1,00	1 777 736,00			1,00	1 777 736,00	100,00%
ЛС № 3-2-3	3.13	Вентиляция	шт	1,00	4 390 644,45	4 390 644,45	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	3.14	Отопление	шт	1,00	796 509,03	796 509,03	1,00	796 509,03			1,00	796 509,03	100,00%
	3.15	Узел управления	шт	2,00	194 984,31	389 968,62	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	3.16	Теплоснабжение	шт	1,00	611 675,61	611 675,61	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-2-4	3.17	Водоснабжение и канализация	шт	1,00	1 593 175,10	1 593 175,10	1,00	1 593 175,10			1,00	1 593 175,10	100,00%
ЛС № 3-2-5	3.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	611 771,51	611 771,51	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***58 327 632,12***		***52 323 571,93***		***0,00***		***52 323 571,93***	
ЛС № 3-3	4	***Ремонтная мастерская***											
ЛС № 3-3-1	4.1	Земляные работы	м3	152,22	448,00	68 194,56	152,22	68 194,56			152,22	68 194,56	100,00%
	4.2	Фундаменты	м3	89,64	43 504,00	3 899 698,56	89,64	3 899 698,56			89,64	3 899 698,56	100,00%
	4.3	Перекрытия	м2	498,14	10 877,00	5 418 268,78	498,14	5 418 268,78			498,14	5 418 268,78	100,00%
	4.4	Стены	м3	280,35	35 204,00	9 869 441,40	280,35	9 869 441,40			280,35	9 869 441,40	100,00%
	4.5	Кровля	м2	576,70	6 143,10	3 542 725,77	576,70	3 542 725,77			576,70	3 542 725,77	100,00%
	4.6	Полы	м2	501,90	10 376,20	5 207 814,78	501,90	5 207 814,78			501,90	5 207 814,78	100,00%
	4.7	Ворота	шт	2,00	767 230,04	1 534 460,08	2,00	1 534 460,08			2,00	1 534 460,08	100,00%
	4.8	Окна	м2	141,07	14 548,00	2 052 286,36	141,07	2 052 286,36			141,07	2 052 286,36	100,00%
	4.9	Внутренняя отделка	м2	2 855,40	630,00	1 798 902,00	2 855,40	1 798 902,00			2 855,40	1 798 902,00	100,00%
	4.10	Фасад	м2	754,00	72,09	54 355,86	754,00	54 355,86			754,00	54 355,86	100,00%
	4.11	Навес	м2	28,40	8 685,00	246 654,00	28,40	246 654,00			28,40	246 654,00	100,00%
	4.12	Смотровая яма	шт	2,00	1 020 671,40	2 041 342,80	2,00	2 041 342,80			2,00	2 041 342,80	100,00%
ЛС № 3-3-2	4.13	Электроснабжение	шт	1,00	3 430 971,60	3 430 971,60	1,00	3 430 971,60			1,00	3 430 971,60	100,00%
ЛС № 3-3-3	4.14	Технологическое оборудование	компл.	1,00	9 920 092,05	9 920 092,05	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-3-4	4.15	Пожарная сигнализация	шт	1,00	412 261,59	412 261,59	1,00	412 261,59			1,00	412 261,59	100,00%
ЛС № 3-3-5	4.16	Водоснабжение и канализация	шт	1,00	2 335 475,94	2 335 475,94	1,00	2 335 475,94			1,00	2 335 475,94	100,00%
ЛС № 3-3-6	4.17	Вентиляция	шт	1,00	4 144 552,71	4 144 552,71	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	4.18	Отопление	шт	1,00	2 059 989,84	2 059 989,84	1,00	2 059 989,84			1,00	2 059 989,84	100,00%
	4.19	Узел управления	шт	1,00	285 018,59	285 018,59	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	4.20	Обвязка воздухонагревателя	шт	1,00	193 600,14	193 600,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
	4.21	Теплоснабжение	шт	1,00	694 055,01	694 055,01	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-3-7	4.22	Слаботочные сети	шт	1,00	208 096,76	208 096,76	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***59 418 259,18***		***43 972 843,92***		***0,00***		***43 972 843,92***	
ЛС № 3-4	5	***Склад песка и соли***											
ЛС № 3-4-1	5.1	Земляные работы	м3	60,94	515,00	31 384,10	60,94	31 384,10			60,94	31 384,10	100,00%
	5.2	Фундаменты	м3	26,23	24 024,00	630 149,52	26,23	630 149,52			26,23	630 149,52	100,00%
	5.3	Стены	м3	103,17	14 854,00	1 532 487,18	103,17	1 532 487,18			103,17	1 532 487,18	100,00%
	5.4	Кровля	м2	144,80	4 001,80	579 460,64	144,80	579 460,64			144,80	579 460,64	100,00%
	5.5	Полы	м2	105,60	9 084,40	959 312,64	105,60	959 312,64			105,60	959 312,64	100,00%
	5.6	Ворота	шт	2,00	465 078,04	930 156,08	2,00	930 156,08			2,00	930 156,08	100,00%
	5.7	Окна	м2	4,32	12 505,00	54 021,60	4,32	54 021,60			4,32	54 021,60	100,00%
	5.8	Внутренняя отделка	м2	274,60	1 013,15	278 210,99	274,60	278 210,99			274,60	278 210,99	100,00%
	5.9	Фасад	м2	220,00	72,14	15 870,80	220,00	15 870,80			220,00	15 870,80	100,00%
ЛС № 3-4-2	5.10	Электроосвещение	шт	1,00	80 287,24	80 287,24	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 091 340,79***		***5 011 053,55***		***0,00***		***5 011 053,55***	
ЛС № 3-5	6	***Склад***											
ЛС № 3-5-1	6.1	Общестроительные работы											
	6.2	Земляные работы	м3	250,29	150,00	37 543,50	250,29	37 543,50			250,29	37 543,50	100,00%
	6.3	Фундаменты	м3	39,83	41 036,00	1 634 381,81	39,83	1 634 381,81			39,83	1 634 381,81	100,00%
	6.4	Стены	м3	136,66	31 855,00	4 353 304,30	136,66	4 353 304,30			136,66	4 353 304,30	100,00%
	6.5	Перекрытия	м3	0,92	91 537,00	84 214,04	0,92	84 214,04			0,92	84 214,04	100,00%
	6.6	Ворота	шт	3,00	479 878,76	1 439 636,28	3,00	1 439 636,28			3,00	1 439 636,28	100,00%
	6.7	Полы	м2	153,35	7 694,00	1 179 874,90	153,35	1 179 874,90			153,35	1 179 874,90	100,00%
	6.8	Покрытие	м2	159,30	10 941,00	1 742 901,30	159,30	1 742 901,30			159,30	1 742 901,30	100,00%
	6.9	Крыша	м2	245,42	6 830,00	1 676 218,60	245,42	1 676 218,60			245,42	1 676 218,60	100,00%
	6.10	Внутренняя отделка	м2	841,03	5 270,00	4 432 228,10	841,03	4 432 228,10			841,03	4 432 228,10	100,00%
	6.11	Отмостка	м2	48,68	4 861,00	236 633,48	48,68	236 633,48			48,68	236 633,48	100,00%

ЛС № 3-5-2	6.12	Электроснабжение	шт	1,00	488 687,04	488 687,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-5-3	6.13	Пожарная сигнализация	шт	1,00	101 088,47	101 088,47	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-5-4	6.14	Вентиляция	шт	1,00	103 244,64	103 244,64	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 3-6	6.15	Туалет на 2 очка	шт	1,00	526 280,40	526 280,40	1,00	526 280,40			1,00	526 280,40	100,00%
ЛС № 3-7	6.16	Погрузочная эстакада	шт	1,00	1 867 826,30	1 867 826,30	1,00	1 867 826,30			1,00	1 867 826,30	100,00%
ЛС № 4-1	6.17	Наружные сети электроснабжения	шт	1,00	14 200 077,58	14 200 077,58	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
ЛС № 4-2	6.18	Питающая КЛ-6кВ	шт	1,00	11 022 248,33	11 022 248,33	1,00	11 022 248,33			1,00	11 022 248,33	100,00%
ЛС № 5-1	6.19	Слаботочные сети	шт	1,00	4 727 855,04	4 727 855,04	1,00	4 727 855,04			1,00	4 727 855,04	100,00%
		под-итого :				***49 854 244,11***		***34 961 146,38***				***34 961 146,38***	
ЛС № 6-1	7.1	Котельная	шт	1,00	12 301 140,00	12 301 140,00	1,00	12 301 140,00			1,00	12 301 140,00	100,00%
ЛС № 6-2	7.2	Выгреб емкостью 50м3	шт	1,00	3 175 283,00	3 175 283,00	1,00	3 175 283,00			1,00	3 175 283,00	100,00%
ЛС № 6-3	7.3	Пожарный резервуар емкостью 2х100 м3	шт	1,00	5 411 872,83	5 411 872,83	1,00	5 411 872,83			1,00	5 411 872,83	100,00%
ЛС № 6-4	7.4	Тепловые сети	шт	1,00	11 887 357,58	11 887 357,58	1,00	11 887 357,58			1,00	11 887 357,58	100,00%
ЛС № 6-5	7.5	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	10 539 926,27	10 539 926,27	1,00	10 539 926,27			1,00	10 539 926,27	100,00%
ЛС № 6-6	7.6	Сети водопровода и канализации	шт	1,00	10 607 988,38	10 607 988,38	1,00	10 607 988,38			1,00	10 607 988,38	100,00%
ЛС № 7-1	7.7	Благоустройство территории	шт	1,00	50 742 782,04	50 742 782,04	0,00	0,00	0,26	13 000 000,00	0,26	13 000 000,00	25,62%
		под-итого :				***104 666 350,10***		***53 923 568,06***		***13 000 000,00***		***66 923 568,06***	
		Итого по СМЕТАМ:				***366 495 592,30***		***265 024 515,04***		***13 000 000,00***		***278 024 515,04***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***366 495 592,30***		***265 024 515,04***		***13 000 000,00***		***278 024 515,04***	
		Стоимость НДС 12%				***43 979 471,08***		***31 802 941,81***		***1 560 000,00***		***33 362 941,81***	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***410 475 063,38***		***296 827 456,85***		***14 560 000,00***		***311 387 456,85***	

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Мукашов Б. Е.**

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.А.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Тахиров Р.Т.**

Главный инженер проекта ТОО "ИПЦ "Альянс" — **Бегешев А.Ж.**

Реестр по выполненым работам
от "20" мая 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Мангистауская область						
ТОО «Теміржол жөндеу»						
Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан", км 0 - 63						
Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси, Н= 5 см	м2	526 651,00	373 121,00	149 615,00	522 736,00	3 915,00
	км	59,014	40,986	17,985	58,971	0,043
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси М-1, Н= 10 см	м2	526 651,00	526 651,00	0,0	526 651,00	0,00
	км	59,014	59,014	0,00	59,01	0,000
Устройство верхнего слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М-1, Н= 12 см	м2	562 274,00	562 274,00	0,0	562 274,00	0,00
	км	59,014	59,014	0,00	59,01	0,000
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, Н=17 см	м2	597 337,00	597 337,00	0,0	597 337,00	0,00
	км	59,014	59,014	0,00	59,01	0,000
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н=17 см	м3	197 031,00	197 031,00	0,0	197 031,00	0,00
	км	59,014	59,014	0,00	59,01	0,000
Устройство земляного полотна	м3	892 340,00	892 340,00	0,0	892 340,00	0,00

Заместитель директора ОКК и ПР МОФ АО
"НК"ҚазАвтоЖол" _____ Мукашов Б.Е.

ГИП ТОО "ИПЦ Альянс" _____ Бегешев А.Ж.

Руководитель проекта
Филиала ТОО "Теміржол Жөндеу" _____ Тахиров Р.Т.