*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1** — **090140000306**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Теміржол жөндеу" Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.** — **30140002252**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор № 12 от 22.05.2017 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 18.08.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1 | Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюкигит - граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 0-63 | | | тг | 1 | 59 954 619,29 | 59 954 619,29 | 7 194 554,31 | 67 149 173,60 |
| | | | | Итого | 1 | x | | | 67 149 173,60 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

**Сдал (Исполнитель)** **Директор** / _____ / **Кембаев Р. К.**
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**Принял (Заказчик)** **Директор** / _____ / **Темирханов Н.С.**
*должность* *подпись* расшифровка подписи

**М.П.** «АВТОДОРСТРОЙ»

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2017

**М.П.**

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

# Счет-фактура № 2 от 18 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации:18.08.2017

**Поставщик: ТОО "Теміржол жөндеу"**

ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика: 030140002252, Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.

ИИК поставщика: KZ678560000005168984, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 12 от 22.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Оплата безналичными

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Сводная ведомость договорных цен

Грузоотправитель: 170641017381, Филиал ТОО "Теміржол жөндеу" -"Автодорстрой", Республика Казахстан, 130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу , ул. Косай Ата, дом 1

*(ИИН / БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: 130941002079, Мангистауский областной филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Актау 22 мкр-н,100

*(ИИН / БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ"**

ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: 090140000306, г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Аюкигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 0-63 | | 1 | 59 954 619,29 | 59 954 619,29 | 12% | 7 194 554,31 | 67 149 173,60 | -- | -- | -- |
| **Всего по счету:** | | | | | **59 954 619,29** | | **7 194 554,31** | **67 149 173,60** | | -- | |

**Директор: Кембаев Р. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: РЫСКАЛИЕВА З. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

главный бухгалтер

*(должность)*

Рыскалиева З.Т.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**
**Наименование строительства и его адрес - реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63**

**С П Р А В К А**
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 16 | 17 | **Договор № 12** | **22.05.2017 г.** | **НФ 032** | **003** | **АО** | **16** |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Всего по стройке | **68 345 297,76** | **59 954 619,29** | | | | | | | **7 322 710,47** | **68 345 297,76** |
| в том числе: в текущем месяце - август | **67 149 173,60** | **59 954 619,29** | | | | | | | **7 194 554,31** | **67 149 173,60** |
| Выдача аванса (предоплата) | **1 512 083 756,43** | | | | | | | | | |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | |
| Удержание 5% | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **1 580 429 054,19** | **59 954 619,29** | | | | | | | **7 194 554,31** | **67 149 173,60** |

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"** _____ **Н. Темирханов**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** _____ **Р.Кембаев**

**Сводная ведомость договорной цены**

**"Реконструкция автомобильной дороги автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63**

**ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жондеу»**
**Приложение к Договору № 12 от "22"мая_2017 года.**

период с 21 июля 2017г. по 18 августа 2017г.

| ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены) | | Сумма (тенге) по Договору | На начало отчетного периода | За отчетный месяц | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | 1 751 871 551,61 | 1 067 968,00 | 39 716 085,88 | 40 784 053,88 |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | 653 459 376,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | 8 547 249 568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ | | 257 430 241,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА | | 330 248 531,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ | | 182 342 255,92 | 0,00 | 6 042 662,08 | 6 042 662,08 |
| ПУТЕПРОВОДЫ НА ПК 17+31.95 | | 657 710 263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ** | | **629 178 823,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | 125 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОУ | | 366 495 592,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КРОМЕ ТОГО (пор.оформление, потери, убытки и пр.) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ведомости объемов работ | Ха | 13 501 164 206,00 | 1 067 968,00 | 45 758 747,96 | 46 826 715,96 |
| Заявки на изменение | Ab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | A = ( Aa + Ab ) | 13 501 164 206,00 | 1 067 968,00 | 45 758 747,96 | 46 826 715,96 |
| Материалы на строительной площадке | B | 0,00 | 0,00 | 14 195 871,33 | 14 195 871,33 |
| **Итого** | **( A + B )** | **13 501 164 206,00** | **1 067 968,00** | **59 954 619,29** | **61 022 587,29** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Общая стоимость** | | 13 501 164 206,00 | 1 067 968,00 | 59 954 619,29 | 61 022 587,29 |
| НДС 12% | | 1 619 673 358,32 | 128 156,16 | 7 194 554,31 | 7 322 710,47 |
| **Итого с НДС** | | **15 120 837 564,32** | **1 196 124,16** | **67 149 173,60** | **68 345 297,76** |
| **Гарантия исполнения** | 5% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Аванс** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | **15 120 837 564,32** | **1 196 124,16** | **67 149 173,60** | **68 345 297,76** |

Заказчик:
**Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол"** — **Ануарбеков А.А.**

**Принял**
**Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"** — **Жолдыкулов А.С.**

**Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"** — **Туленов Н.**

**Проверил**
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
**Руководитель проекта** — Ермекбаев Н.К.

**Руководитель**
**РГУ "Мангистауоблжолдалаборатория"** — Демесин С.Б.

**Инженер ТОО "ГК Инжиниринг"** — Сарпеков Б.С.

| ПОДРЯДЧИК | ТОО « Теміржол жөндеу» |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аскыгит-граница Республики Узбекистан (из Нукус)», участок км 0-63 |

| Ведомость договорной цены | | | | | | | Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге | | Стоимость работ за отчетный период, тенге | | Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге | | Всего процент выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № лок.сметы | Наименование | Ед. изм | Объем | Стоимость за единицу, тенге | Стоимость, тенге | Объем | Общая стоимость | Объем | Общая стоимость | Объем | Общая стоимость | % |
| | | **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | |
| | | ***Восстановление оси трассы*** | | | | | | | | | | | |
| *ЛС № 1-1* | 1.1 | Восстановление и закрепление оси трассы | км | 64,95 | 33 374,00 | 2 167 641,30 | 32,00 | 1 067 968,00 | 32,95 | 1 099 673,30 | 64,95 | 2 167 641,30 | 100,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *2 167 641,30* | | *1 067 968,00* | | *1 099 673,30* | | *2 167 641,30* | |
| | | ***под-итого по восстановлению оси трассы :*** | | | | *2 167 641,30* | | *1 067 968,00* | | *1 099 673,30* | | *2 167 641,30* | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | *Подготовительные работы на территории строительства* | | | | | | | | | | | |
| *ЛС № 1-2* | | ***Разборка существующих сооружений, труб, лазов и ограждений, в том числе:*** | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Разборка металлических знаков | шт | 93,00 | 2 701,29 | 359 589,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.2 | Слом строений | м3 | 768,08 | 24 234,00 | 18 613 656,72 | 0,00 | 0,00 | 614,464 | 14 890 920,58 | 614,464 | 14 890 920,58 | 80,00% |
| | 2.3 | Восстановление забора | м | 50,00 | 19 863,14 | 993 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *19 866 397,69* | | *0,00* | | *14 890 920,58* | | *14 890 920,58* | |
| *ЛС № 1-10* | | ***Устройство временной объездной дороги и ж/д пути*** | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием сезонного профиля, толщ. 15 см, шириной 9 м | км | 52,72 | 3 389 356,00 | 178 686 848,32 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 23 725 492,00 | 7,00 | 23 725 492,00 | 13,28% |
| | 3.2 | Устройство временного ж/д пути, с последующей разборкой | км | 0,50 | 123 598 184,26 | 61 799 092,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *240 485 940,45* | | *0,00* | | *23 725 492,00* | | *23 725 492,00* | |
| | | *в том числе материалы:* | | | | | | | | | | | |
| | | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 901 096,32 | 1 681,17 | 102 040 832,24 | 0,00 | 0,00 | 11340,00 | 19 064 467,80 | 11 340,00 | 19 064 467,80 | 18,68% |
| | | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм | м3 | 1 722,22 | 5 818,77 | 10 021 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *112 062 056,25* | | *0,00* | | *19 064 467,80* | | *19 064 467,80* | |
| *ЛС № 1-3* | | ***Рекультивация земель*** | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Рекультивация объездной дороги | м2 | 525 080,00 | 103,47 | 54 330 027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4.2 | Рекультивация внетрассовых резервов | м2 | 401 120,00 | 13,82 | 5 543 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *59 873 506,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| *ЛС № 1-4* | | ***Переустройство ВОЛС ТУСМ-13*** | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Переустройство ВОЛС ТУСМ-13 пересечения трассы на ПК13+92,90, ПК24+83,74, ПК30+88,25, ПК72б+26,13, на пересечении ПК70+80 (0+24,58), на приближении ПК208+34 (0+78,14), переустройство от ПК559+00 до ПК594+00 | шт | 7,00 | 3 965 469,47 | 27 758 286,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *27 758 286,29* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| *ЛС № 1-5* | | ***Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KazTransCom")*** | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Пересечение и переустройство Волоконно-оптического кабеля (МФ АО "KazTransCom"): ПК0+56,44, ПК6+70,19, ПК7+58,58, ПК21+51,12, ПК25+07,81, ПК25+14,52, ПК26+83,07, ПК27+01,87, ПК36+88,59, ПК10+85,55 | шт | 10,00 | 265 133,21 | 2 651 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *2 651 332,10* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| *ЛС № 1-6* | | ***Вынос магистрального газопровода*** | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Вынос магистрального газопровода: ПК38+90, ПК594+80, ПК595+50, ПК596+50, ПК597+30 | шт | 5,00 | 188 980 128,88 | 944 900 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *944 900 644,40* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| | | ***в том числе материалы:*** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *под-итого :* | | | | *23 103 739,50* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| *ЛС № 6-1* | | *Наружние сети газопровода* | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | Подземный газопровод высокого давления | шт | 1,00 | 2 591 215,98 | 2 591 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.2 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 | 8,96 | 75 851,00 | 679 624,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.3 | Подземный газопровод среднего давления | шт | 1,00 | 7 425 111,54 | 7 425 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.4 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 | 26,88 | 64 197,00 | 1 725 615,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.5 | Подземный газопровод низкого давления | шт | 1,00 | 915 545,22 | 915 545,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.6 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 | м3 | 4,48 | 76 236,00 | 341 537,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 11.7 | Защита трубопровода от электрохимической коррозии | шт | 3,00 | 1 695 771,96 | 5 087 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *18 765 966,22* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| | | *Итого по СМЕТАМ:* | | | | *1 745 955 000,36* | | *1 067 968,00* | | *39 716 085,88* | | *40 784 053,88* | |
| | | *Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное краткосрочное землепользование (без НДС)* | | | | *2 030 331,25* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | *Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)* | | | | *3 886 220,00* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | *Итого прочие затраты без НДС:* | *5 916 551,25* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| | | *Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:* | | | | *1 751 871 551,61* | | *1 067 968,00* | | *39 716 085,88* | | *40 784 053,88* | |
| | | *Стоимость НДС 12%* | | | | *209 514 600,04* | | *128 156,16* | | *4 765 930,31* | | *4 894 086,47* | |
| | | *Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)* | | | | *1 961 386 151,65* | | *1 196 124,16* | | *44 482 016,19* | | *45 678 140,34* | |

Заказчик:

Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Приняв

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыбеков А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил

Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:

Руководитель проекта — Ермекбаев Н.К.

Руководитель РГУ "Мангистауоблжолдлаборатория" — Демсин С.Т.

Инженер ТОО "ГК Инжиниринг" — Сариев Б.С.

| ПОДРЯДЧИК | ТОО « Теміржол жандеу» |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА | О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 0-63 |

| Ведомость договорной цены | | | | | | | Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге | | Стоимость работ за отчетный период, тенге | | Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге | | Всего процент выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № локсметы | Наименование | Ед. изм | Объем | Стоимость за единицу, тенге | Стоимость, тенге | Объем | Общая стоимость | Объем | Общая стоимость | Объем | Общая стоимость | % |
| ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ) | | | | | | | | | | | | | |
| *ЛС № 2-4-6* | 1 | ***Демонтаж существующих труб*** | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Демонтаж существующих труб д=1,0 м | шт | 36,00 | 141 410,94 | 5 090 793,84 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 565 643,76 | 4,00 | 565 643,76 | 11,11% |
| | 1.2 | Разборка труб отверстием 2м(2х2,5) | м3 | 84,96 | 50 119,00 | 4 258 110,24 | 0,00 | 0,00 | 84,96 | 4 258 110,24 | 84,96 | 4 258 110,24 | 100,00% |
| | 1.3 | Разборка металлических труб | п.м | 842,22 | 21 052,00 | 17 730 415,44 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | 958 287,04 | 45,52 | 958 287,04 | 5,40% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***27 079 319,52*** | | ***0,00*** | | ***5 782 041,04*** | | ***5 782 041,04*** | |
| *ЛС № 2-4-1* | 2 | ***Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м с монолитным фундаментом /31 шт*** | | | | | | | | | | | |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 3 246,70 | 120,40 | 390 902,68 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 37 564,80 | 312,00 | 37 564,80 | 9,61% |
| | 2.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 310,00 | 1 776,49 | 550 711,90 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 53 294,70 | 30,00 | 53 294,70 | 9,68% |
| | | *Отсыпки* | | | | | | | | | | | |
| | 2.3 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 279,00 | 4 139,98 | 1 155 054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.4 | Установка ж/б блоков СТ-10 | шт | 62,00 | 85 784,88 | 5 318 662,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.5 | Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (шт) | шт | 124,00 | 73 913,48 | 9 165 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.6 | Монолитный бетон лотка | м3 | 31,00 | 27 091,09 | 839 823,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.7 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 961,00 | 1 550,29 | 1 489 828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.8 | Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 1,2 группы | м3 | 713,00 | 296,82 | 211 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Тело трубы* | | | | | | | | | | | |
| | 2.9 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы | м3 | 74,64 | 4 149,00 | 309 989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.10 | Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20 | м3 | 155,03 | 37 252,00 | 5 775 177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.11 | Монтаж звеньев труб блок №13а | шт | 283,00 | 112 452,91 | 31 824 173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.12 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 2 388,59 | 1 630,00 | 3 893 401,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.13 | Обратная засыпка котлована с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 459,34 | 410,00 | 188 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Укрепление русла и откосов* | | | | | | | | | | | |
| | 2.14 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 1 143,90 | 5,00 | 5 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.15 | Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади | м3 | 254,20 | 895,10 | 227 534,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.16 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 114,70 | 4 137,50 | 474 571,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.17 | Установка блоков упоров | м3 | 43,40 | 97 492,20 | 4 231 161,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.18 | Устройство асфальтовых плашек | м3 | 12,40 | 97 506,40 | 1 209 079,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.19 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными | м3 | 77,50 | 211 022,10 | 16 354 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.20 | Укрепление откосов и русла монолитным бетоном, толщ. 12 см | м3 | 31,00 | 49 651,47 | 1 539 195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Устройство конца укрепления русла* | | | | | | | | | | | |
| | 2.21 | Планировка площади под укрепление | м2 | 624,96 | 6,00 | 3 749,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.22 | Устройство подготовки из ПГС | м3 | 62,50 | 4 137,42 | 258 588,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.23 | Устройство асфальтовых плашек | м3 | 22,32 | 96 330,00 | 2 150 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.24 | Укрепление русла бетонными плитами монолитными | м2 | 20,42 | 5 165,00 | 105 469,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2.25 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 83,70 | 4 885,45 | 408 912,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***88 680 259,92*** | | ***0,00*** | | ***90 859,50*** | | ***90 859,50*** | |
| | | ***в том числе материалы:*** | | | | | | | | | | | |
| | | Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/ | шт | 3 534,00 | 13 728,71 | 48 517 261,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 62,00 | 22 852,94 | 1 416 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 62,00 | 30 225,77 | 1 873 997,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Круглые звенья блок ЗКП 2.200 /завод №04-08 Выпуск1/ | шт | 283,00 | 75 200,02 | 21 281 605,66 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1 203 200,32 | 16,00 | 1 203 200,32 | 5,65% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 62,00 | 65 657,71 | 4 070 778,02 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2 101 046,72 | 32,00 | 2 101 046,72 | 51,61% |
| | | Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 124,00 | 57 581,50 | 7 140 106,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 2 763 912,00 | 48,00 | 2 763 912,00 | 38,71% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***84 300 630,84*** | | ***0,00*** | | ***6 068 159,04*** | | ***6 068 159,04*** | |
| *ЛС № 2-4-2* | 3 | ***Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м, с фундаментом тип 3, ПК59+41*** | | | | | | | | | | | |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 176,00 | 270,99 | 47 694,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Основания* | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 27,00 | 4 137,53 | 111 713,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.3 | Установка ж/б блоков СТ-10 | шт | 6,00 | 87 055,37 | 522 332,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.4 | Установка ж/б откосных стенок СТ-4 (п1)т | шт | 4,00 | 76 389,98 | 305 559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.5 | Монолитный бетон лотка | м3 | 3,00 | 27 091,09 | 81 273,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.6 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 93,00 | 2 134,66 | 198 523,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.7 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 1,2 группы | м3 | 69,00 | 297,27 | 20 511,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Тело трубы* | | | | | | | | | | | |
| | 3.8 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы | м3 | 7,12 | 4 137,00 | 29 455,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.9 | Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20 | м3 | 14,79 | 37 230,00 | 550 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.10 | Монтаж звеньев труб блок №13а | шт | 27,00 | 143 484,72 | 3 874 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.11 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 227,88 | 2 235,39 | 509 400,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.12 | Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы | м3 | 43,82 | 267,34 | 11 714,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Укрепление русла и откосов* | | | | | | | | | | | |
| | 3.13 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 72,10 | 5,60 | 403,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.14 | Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади | м3 | 13,80 | 346,90 | 4 787,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.15 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 7,20 | 4 137,50 | 29 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.16 | Установка блоков упоров | м3 | 1,40 | 97 492,26 | 136 489,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.17 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,40 | 97 506,40 | 39 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.18 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, до на 10 см на слое цементного раствора | м3 | 3,74 | 200 491,00 | 749 836,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.19 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20 | м3 | 3,50 | 44 688,00 | 156 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Устройство конца укрепления русла* | | | | | | | | | | | |
| | 3.20 | Планировка площади под укрепление | м2 | 38,92 | 6,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.21 | Устройство подготовки из ПГС | м3 | 3,89 | 4 137,00 | 16 092,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.22 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 2,78 | 97 506,00 | 271 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.23 | Укрепление русла бетонными плитами монолитными | м3 | 4,73 | 43 093,00 | 203 829,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3.24 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 5,21 | 6 585,00 | 34 292,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***7 905 150,26*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| | | *в том числе материалы :* | | | | | | | | | | | |
| | | Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/ | шт | 170,00 | 13 728,71 | 2 333 880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 2,00 | 22 852,94 | 45 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 2,00 | 30 225,77 | 60 451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Круглые звенья блок №13а /заказ №04-08 Выпуск1/ | шт | 27,00 | 75 200,02 | 2 030 400,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 6,00 | 65 657,71 | 393 946,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 4,00 | 57 581,50 | 230 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***5 094 710,92*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| *ЛС № 2-4-3* | 4 | ***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м, фундамент тип 3 (5 шт)*** | | | | | | | | | | | |
| | | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 666,00 | 120,44 | 80 213,04 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 64 314,96 | 532,00 | 64 314,96 | 80,18% |
| | 4.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 73,00 | 1 849,94 | 135 045,62 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 105 446,58 | 57,00 | 105 446,58 | 78,08% |
| | | *Основания* | | | | | | | | | | | |
| | 4.3 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 90,00 | 4 137,53 | 372 377,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Устройство конца укрепления русла* | | | | | | | | | | | |
| | 5.17 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 160,00 | 5,58 | 892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5.18 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 14,00 | 4 137,53 | 57 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5.19 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,80 | 97 506,40 | 78 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5.20 | Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см | м3 | 15,96 | 43 068,60 | 687 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5.21 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 58,00 | 6 581,53 | 381 728,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***24 876 739,02*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| | | *в том числе материалы:* | | | | | | | | | | | |
| | | Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/ | шт | 8,00 | 138 589,39 | 1 108 715,12 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1 108 715,12 | 8,00 | 1 108 715,12 | 100,00% |
| | | Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/ | шт | 8,00 | 61 527,80 | 492 222,40 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 492 222,40 | 8,00 | 492 222,40 | 100,00% |
| | | Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/ | шт | 4,00 | 310 791,53 | 1 243 166,12 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1 243 166,12 | 4,00 | 1 243 166,12 | 100,00% |
| | | Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/ | шт | 32,00 | 312 986,43 | 10 015 565,76 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 10 015 565,76 | 32,00 | 10 015 565,76 | 100,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *12 859 669,40* | | *0,00* | | *12 859 669,40* | | *12 859 669,40* | |
| *ПС № 2-4-5* | 6 | ***Удлинение железобетонной трубы диаметром 1,0 м /1 шт./*** | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Разборка оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м | м3 | 6,14 | 16 256,50 | 99 814,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Устройство тела трубы и оголовков* | | | | | | | | | | | |
| | 6.2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3 | м3 | 42,00 | 112,42 | 4 721,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.3 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,00 | 1 849,97 | 9 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.4 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси | м3 | 9,00 | 4 137,53 | 37 237,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.5 | Установка ж/б блоков СТ-10 | шт | 2,00 | 85 152,81 | 170 305,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.6 | Установка откосных крыльев СТ-4 /6/ | шт | 4,00 | 75 454,34 | 301 817,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.7 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 31,00 | 2 134,66 | 66 174,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.8 | Монолитный бетон лотка | м3 | 1,83 | 27 091,00 | 49 576,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.9 | Обратная засыпка и уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 23,00 | 267,34 | 6 148,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Тело трубы* | | | | | | | | | | | |
| | 6.10 | Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы | м3 | 0,52 | 4 137,50 | 2 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.11 | Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20 | м3 | 1,08 | 37 230,00 | 40 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.12 | Монтаж звеньев трубы блок №13а | шт | 2,00 | 126 180,42 | 252 360,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.13 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 17,00 | 2 584,50 | 43 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.14 | Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 3,20 | 267,30 | 855,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Укрепление русла и откосов* | | | | | | | | | | | |
| | 6.15 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 36,90 | 5,60 | 206,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.16 | Устройство подушек из песчано-гравийной смеси | м3 | 3,70 | 4 137,50 | 15 308,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.17 | Установка блоков упоров | м3 | 1,40 | 97 492,20 | 136 489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.18 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,40 | 97 506,40 | 39 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.19 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора 2 см | м3 | 2,50 | 107 235,14 | 193 137,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.20 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 12 см | м3 | 1,00 | 43 068,57 | 43 068,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *Устройство конца укрепления русла* | | | | | | | | | | | |
| | 6.21 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | м2 | 20,16 | 6,00 | 120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.22 | Смеси песчано-гравийные природные | м3 | 2,02 | 4 137,00 | 8 356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.23 | Устройство асфальтовых планок | м3 | 0,72 | 97 506,00 | 70 204,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.24 | Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см | м3 | 2,45 | 43 069,00 | 105 519,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6.25 | Устройство каменной рисбермы | м3 | 2,70 | 6 581,50 | 17 770,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | ***под-итого :*** | | | | ***2 013 744,13*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | |
| | | *в том числе материалы:* | | | | | | | | | | | |
| | | Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/ | шт | 114,00 | 13 728,71 | 1 565 072,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 2,00 | 22 852,94 | 42 705,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/ | шт | 2,00 | 30 225,77 | 60 451,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Круглые звенья блок №13а /заказ №04-08 Выпуск1/ | шт | 2,00 | 75 200,02 | 150 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Портальная стенка СТ-10 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 2,00 | 65 657,71 | 131 315,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.501.1-144/ | шт | 4,00 | 57 581,50 | 230 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *2 183 271,82* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| *ЛС № 2-4-7* | 7 | ***Устройство водопропускных труб на съездах (5 шт) д=0,5м*** | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 70,96 | 120,00 | 8 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами | м3 | 7,10 | 1 849,96 | 13 134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.3 | Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой | м3 | 5,32 | 12 158,00 | 64 680,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.4 | Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20 | м3 | 10,64 | 37 252,00 | 396 361,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.5 | Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30 | шт | 50,00 | 33 281,97 | 1 664 098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.6 | Устройство лотковых звеньев ЛЖК-250, бетон В30 | шт | 11,00 | 91 971,45 | 1 011 685,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.7 | Укладка монолитного бетона В30 на стыках и наращивание приемного колодца | м3 | 10,75 | 33 823,00 | 363 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.8 | Люк чугунный с решеткой тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 11,00 | 56 530,59 | 621 836,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.9 | Установка оголовков из портовых бетонных камней БР100.30.18 | шт | 10,00 | 7 416,75 | 74 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.10 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной | м2 | 22,00 | 1 461,80 | 32 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.11 | Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции | м2 | 23,50 | 4 203,82 | 98 789,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.12 | Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 14,78 | 248,00 | 3 665,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 7.13 | Устройство дрычной системы из сборного бетона | м | 50,00 | 9 049,89 | 452 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *4 805 186,33* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| | | *в том числе материалы:* | | | | | | | | | | | |
| | | Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59//ЗКЦ-0,5/ | шт | 50,00 | 23 104,35 | 1 155 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Смотровой блок /лотковые звенья ЛЖК-250/ | шт | 11,00 | 38 417,80 | 422 595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | *под-итого :* | | | | *1 577 813,30* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| | | *Итого по СМЕТАМ:* | | | | *182 342 256* | | *0,00* | | *6 042 662,08* | | *6 042 662,08* | |
| | | *Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):* | | | | *182 342 255,92* | | *0,00* | | *6 042 662,08* | | *6 042 662,08* | |
| | | *Стоимость НДС 12%* | | | | *21 881 070,71* | | *0,00* | | *725 119,45* | | *725 119,45* | |
| | | *Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)* | | | | *204 223 326,63* | | *0,00* | | *6 767 781,53* | | *6 767 781,53* | |

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта — Ермекбаев Н.Н.

Приняв:
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолтыбаулин А.С.

Руководитель
РГУ "Мангистауоблжолстройлаборатория" — Демесін С. Т.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тужиков Н.

Проверил:
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байшина Г.Ж.

Инженер ТОО "ГК Инжиниринг" — Сариев И.