Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Стены выше нуля				
			Подраздел: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				
1	1	6105-0201-1001ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	776.345	44 723	34 720 477
2	2	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	160.70339	22 148	3 559 258
3	3	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	184.118	115 660	21 295 087
4	4	213-101-0703РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	44.236	102 922	4 552 857
5	5	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /+ ППЖ-160/	м3	116.38	63 122	7 346 138
6	6	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.0947	509 920	2 597 889
7	7	1115-0109-0401РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1212.17	372	450 927
8	8	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1248.621	120	149 834
			Итого по подразделу: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				**74 672 470**
			Подраздел: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				
9	9	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	786.76	35 879	28 228 162
10	10	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	169.94016	22 148	3 763 834
11	11	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	141.758417	115 660	16 395 778
			Итого по подразделу: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				**48 387 775**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				
12	12	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	343.99	35 879	12 342 017
13	13	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	74.30184	22 148	1 645 637
14	14	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	61.98012	115 660	7 168 620
			Итого по подразделу: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				**21 156 274**
			Подраздел: Армирование кладки (АР-59)				
15	15	6105-0401-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	6.06	316 026	1 915 117
16	16	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6.06	382 476	2 317 804
			Итого по подразделу: Армирование кладки (АР-59)				**4 232 922**
			Подраздел: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				
17	27	6105-0201-0503ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	м2	214.9	8 799	1 890 905
18	28	212-401-0204РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4.44843	24 628	109 555
19	29	213-101-0603РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	8.3398392	86 808	723 964
			Итого по подразделу: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				**2 724 425**
			Итого по разделу: Стены выше нуля				**151 173 868**
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**151 173 868**
			ИТОГО по акту:				**151 173 868**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	151173868.864 x 7.30%	11 035 692
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	151173868.864 + 11035692.715	162 209 561
	Сметная прибыль, 5.00%	162209561.579 x 5.00%	8 110 478
	Непредвиденные расходы, 5.000%	162209561.579 x 5.000%	8 110 478
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		178 430 517
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	178430517.737 x 1.0368	184 996 760
	НДС (12%)	184996760.790 x 12%	22 199 611
	Итого с НДС	184996760.790 + 22199611.295	207 196 372

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	03.10.2024 12:47:14
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	03.10.2024 13:00:35
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	03.10.2024 12:48:40
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	07.10.2024 04:49:03
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Региональный руководитель	03.10.2024 13:19:46
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	04.10.2024 07:21:53
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	04.10.2024 10:37:43