Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Стены выше нуля				
			Подраздел: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	682.799	44 723	30 536 819
2	2	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	141.33939	22 148	3 130 384
3	3	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	161.9326	115 660	18 729 124
4	4	213-101-0703РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	38.905887	102 922	4 004 271
5	5	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /+ ППЖ-160/	м3	102.37	63 122	6 461 799
6	6	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4.48083	509 920	2 284 864
7	7	1115-0109-0401РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1066.18	372	396 618
8	8	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1098.17	120	131 780
			Итого по подразделу: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				**65 675 663**
			Подраздел: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				
9	9	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	745.13	35 879	26 734 519
10	10	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	160.94808	22 148	3 564 678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	134.25752	115 660	15 528 224
			Итого по подразделу: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				**45 827 422**
			Подраздел: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				
12	12	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	323.88	35 879	11 620 490
13	13	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	69.95808	22 148	1 549 431
14	14	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	58.35669	115 660	6 749 534
			Итого по подразделу: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				**19 919 456**
			Подраздел: Армирование кладки (АР-59)				
15	15	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	5.73122	316 026	1 811 214
16	16	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.73122	382 476	2 192 054
			Итого по подразделу: Армирование кладки (АР-59)				**4 003 268**
			Подраздел: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				
17	27	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	м2	2694.961672	8 799	23 712 968
18	28	212-401-0204РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	55.78570661	24 628	1 373 890
19	29	213-101-0603РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	104.58607257	86 808	9 078 907
			Итого по подразделу: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				**34 165 766**
			Итого по разделу: Стены выше нуля				**169 591 577**
			Раздел: Перекрытие выше нуля (КР-32)				
20	49	6104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	219	7 861	1 721 559
21	50	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	356	9 598	3 416 888
22	51	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4010.089	12 844	51 505 583
23	52	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.55455	1 509 979	837 358
			Итого по разделу: Перекрытие выше нуля (КР-32)				**57 481 388**
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**227 072 966**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**227 072 966**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)			227072966.314 x 7.30%	16 576 326
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			227072966.314 + 16576326.974	243 649 293
			Сметная прибыль, 5.00%			243649293.288 x 5.00%	12 182 464
			Непредвиденные расходы, 5.000%			243649293.288 x 5.000%	12 182 464
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				268 014 222
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368			268014222.617 x 1.0368	277 877 146
			НДС (12%)			277877146.010 x 12%	33 345 257
			Итого с НДС			277877146.010 + 33345257.521	311 222 403

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	13.11.2024 06:32
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	13.11.2024 09:08
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	13.11.2024 07:58
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.11.2024 08:06 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	18.11.2024 06:37
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	13.11.2024 12:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	15.11.2024 13:09
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	18.11.2024 11:20