Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отделочные работы				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Р Окна (АР-68)				
1	1	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	1298.072	8 257	10 718 181
2	2	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1283.4574	58 992	75 714 951
3	3	223-102-0503 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	14.6146	52 629	769 152
4	4	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	46.176	10 969	506 504
5	5	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	46.176	58 992	2 724 058
6	6	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сетки антимоскитной	м2	209.3	5 633	1 178 987
7	7	223-502-0701 РСНБ РК 2022	Замок безопасности (защита от детей)	шт.	370	2 203	815 110
8	8	6108-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	70.029	12 411	869 130

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	70.029	31 962	2 238 266
			Итого по подразделу: Р Окна (АР-68)				**95 534 342**
			Подраздел: Доска подоконная				
10	11	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	713.23	5 994	4 275 100
11	12	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	713.23	2 347	1 673 950
			Итого по подразделу: Доска подоконная				**5 949 051**
			Итого по разделу: Проемы				**101 483 393**
			Раздел: Внутренняя отделка (АР63-67)				
			Подраздел: Стены и перегородки 1 этаж				
12	99	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	10352.55	4 475	46 327 661
13	100	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	193.592685	23 205	4 492 318
14	101	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	573.53127	1 069	613 105
15	102	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	457.72	3 772	1 726 520
16	103	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6.911572	23 205	160 383
			Итого по подразделу: Стены и перегородки 1 этаж				**53 319 987**
			Подраздел: Фартук				
17	124	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	109.99	3 772	414 882
18	125	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.660849	23 205	38 540
			Итого по подразделу: Фартук				**453 422**
			Подраздел: Стены и перегородки. 2 этаж				
19	149	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	9723.07	4 475	43 510 738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	150	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	181.821409	23 205	4 219 166
			Итого по подразделу: Стены и перегородки. 2 этаж				**47 729 904**
			Подраздел: Низ стен и перегородок. 2 этаж				
21	169	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	689.17	3 772	2 599 549
22	170	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10.406467	23 205	241 482
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 2 этаж				**2 841 031**
			Подраздел: Стены и перегородки. 3 этаж				
23	183	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	7813.76	4 475	34 966 576
24	184	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	146.117312	23 205	3 390 652
			Итого по подразделу: Стены и перегородки. 3 этаж				**38 357 228**
			Подраздел: Низ стен и перегородок. 3 этаж				
25	203	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	411.13	3 772	1 550 782
26	204	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6.208063	23 205	144 058
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 3 этаж				**1 694 840**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР63-67)				**144 396 412**
			Итого по локальной смете: Отделочные работы				**245 879 805**
			ИТОГО по акту:				**245 879 805**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	245879805.836 x 7.30%	17 949 226
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	245879805.836 + 17949226.295	263 829 032
	Сметная прибыль, 5.00%	263829032.131 x 5.00%	13 191 451
	Непредвиденные расходы, 5.000%	263829032.131 x 5.000%	13 191 451
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		290 211 935
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	290211935.344 x 1.0557	306 376 740
	НДС (12%)	306376740.143 x 12%	36 765 208
	Итого с НДС	306376740.143 + 36765208.817	343 141 948

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	20.12.2024 10:23
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	22.12.2024 08:09
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	20.12.2024 11:27
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	22.12.2024 13:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Региональный руководитель	23.12.2024 05:43
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	23.12.2024 06:38
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	24.12.2024 12:55 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.12.2024 04:58