*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Февраль 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Отделочные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Проемы** | | | | |
| | | | **Подраздел: Витраж ВН1-ВН8** | | | | |
| 1 | 13 | 6107-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 40.3875 | 3 848 | 155 411 |
| 2 | 14 | 6107-0302-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 71.9327 | 3 498 | 251 621 |
| 3 | 15 | 223-301-0108<br>РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 40.3875 | 130 304 | 5 262 653 |
| 4 | 16 | 223-301-0208<br>РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 71.9327 | 146 170 | 10 514 403 |
| | | | **Итого по подразделу: Витраж ВН1-ВН8** | | | | **16 184 088** |
| | | | **Подраздел: Защитная решетка (примечание п.13) (АР-68)** | | | | |
| 5 | 17 | 6106-0306-0501<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля | м | 790.9 | 787 | 622 438 |
| 6 | 18 | 261-102-0380<br>РСНБ РК 2022 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 790.9 | 355 | 280 770 |
| | | | **Итого по подразделу: Защитная решетка (примечание п.13) (АР-68)** | | | | **903 208** |
| | | | **Подраздел: Витраж ВН9-ВН11** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 19 | 6108-0103-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2 | м2 | 137.5874 | 7 168 | 986 226 |
| 8 | 20 | 223-103-0121<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой | м2 | 109.077 | 101 521 | 11 073 679 |
| 9 | 21 | 223-103-0123<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м2 | 28.5104 | 92 199 | 2 628 634 |
| | | | **Итого по подразделу: Витраж ВН9-ВН11** | | | | **14 688 540** |
| | | | **Подраздел: Витраж ВВ1-ВВ6** | | | | |
| 10 | 22 | 6107-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 93.41755 | 3 848 | 359 471 |
| 11 | 23 | 6107-0302-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 47.92905 | 3 498 | 167 656 |
| 12 | 24 | 223-301-0102<br>РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 93.41755 | 111 409 | 10 407 556 |
| 13 | 25 | 223-301-0202<br>РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 47.92905 | 124 296 | 5 957 389 |
| | | | **Итого по подразделу: Витраж ВВ1-ВВ6** | | | | **16 892 072** |
| | | | **Подраздел: Двери алюминиевые противопожарные ДПД** | | | | |
| 14 | 35 | 6108-0203-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 | м2 | 120.14 | 7 052 | 847 227 |
| 15 | 36 | 223-205-1902<br>СпрСЦ 03.2024 | Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку. | м2 | 120.14 | 348 106 | 41 821 454 |
| | | | **Итого по подразделу: Двери алюминиевые противопожарные ДПД** | | | | **42 668 681** |
| | | | **Подраздел: Защитная решетка прим. п.3 (АР-71)** | | | | |
| 16 | 37 | 6106-0304-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 580.8 | 3 162 | 1 836 490 |
| 17 | 38 | 261-102-0380<br>РСНБ РК 2022 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 580.8 | 355 | 206 184 |
| | | | **Итого по подразделу: Защитная решетка прим. п.3 (АР-71)** | | | | **2 042 674** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по разделу: Проемы** | | | | **93 379 263** |
| | | | **Раздел: Внутренняя отделка (АР63-67)** | | | | |
| | | | **Подраздел: Потолок** | | | | |
| 18 | 52 | 6107-0203-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 243.48 | 6 933 | 1 688 047 |
| 19 | 53 | 232-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 250.7844 | 925 | 231 976 |
| 20 | 54 | 6111-0201-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 7.3044 | 67 021 | 489 547 |
| 21 | 55 | 234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 7.450488 | 19 185 | 142 938 |
| | | | **Итого по подразделу: Потолок** | | | | **2 552 509** |
| | | | **Подраздел: Облицовка стен** | | | | |
| 22 | 64 | 6111-0201-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 496.07 | 2 945 | 1 460 926 |
| 23 | 65 | 234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 37.20525 | 19 185 | 713 783 |
| 24 | 66 | 6107-0204-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 496.07 | 6 459 | 3 204 116 |
| 25 | 67 | 232-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 1041.747 | 764 | 795 895 |
| 26 | 68 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 397.947354 | 147 | 58 498 |
| 27 | 69 | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 1044.326564 | 216 | 225 575 |
| | | | **Итого по подразделу: Облицовка стен** | | | | **6 458 793** |
| | | | **Подраздел: Потолок** | | | | |
| 28 | 83 | 6111-0501-0205<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 1010.33 | 270 | 272 789 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 84 | 6111-0501-0505<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 1010.33 | 414 | 418 277 |
| 30 | 87 | 6112-0302-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м2 | 3189.49 | 1 415 | 4 513 128 |
| 31 | 88 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 2.2007481 | 199 032 | 438 019 |
| | | | **Итого по подразделу: Потолок** | | | | **5 642 213** |
| | | | **Подраздел: Облицовка потолков** | | | | |
| 32 | 91 | 6107-0203-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 121.14 | 6 933 | 839 864 |
| 33 | 92 | 232-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 124.7742 | 925 | 115 416 |
| 34 | 93 | 6111-0201-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 12.114 | 67 021 | 811 892 |
| 35 | 94 | 234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 12.35628 | 19 185 | 237 054 |
| 36 | 97 | 6112-0302-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м2 | 121.14 | 1 415 | 171 413 |
| 37 | 98 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0835866 | 199 032 | 16 636 |
| | | | **Итого по подразделу: Облицовка потолков** | | | | **2 192 276** |
| | | | **Подраздел: Стены и перегородки 1 этаж** | | | | |
| 38 | 106 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 10352.55 | 1 263 | 13 075 271 |
| 39 | 107 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 6.5221065 | 199 032 | 1 298 108 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 108 | 6112-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 457.72 | 750 | 343 290 |
| 41 | 109 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.2380144 | 199 032 | 47 372 |
| | | | **Итого по подразделу: Стены и перегородки 1 этаж** | | | | **14 764 041** |
| | | | **Подраздел: Облицовка стен** | | | | |
| 42 | 110 | 6111-0201-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 258.76 | 2 945 | 762 048 |
| 43 | 111 | 234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 25.876 | 19 185 | 496 430 |
| 44 | 112 | 6107-0204-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 258.76 | 6 459 | 1 671 331 |
| 45 | 113 | 232-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 543.396 | 764 | 415 155 |
| 46 | 114 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 207.577272 | 147 | 30 514 |
| 47 | 115 | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 544.741552 | 216 | 117 664 |
| 48 | 118 | 6112-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 258.76 | 750 | 194 070 |
| 49 | 119 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.1345552 | 199 032 | 26 781 |
| | | | **Итого по подразделу: Облицовка стен** | | | | **3 713 994** |
| | | | **Подраздел: Потолок** | | | | |
| 50 | 132 | 6111-0501-0205<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 172.04 | 270 | 46 451 |
| 51 | 133 | 6111-0501-0505<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 172.04 | 414 | 71 225 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 136 | 6112-0302-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м2 | 3035.53 | 1 415 | 4 295 275 |
| 53 | 137 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 2.0945157 | 199 032 | 416 876 |
| | | | **Итого по подразделу: Потолок** | | | | **4 829 827** |
| | | | **Подраздел: Облицовка потолков** | | | | |
| 54 | 140 | 6107-0203-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 378.29 | 6 933 | 2 622 685 |
| 55 | 141 | 232-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 44.0016 | 925 | 40 701 |
| 56 | 142 | 232-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 345.6371 | 764 | 264 067 |
| 57 | 143 | 6111-0201-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 4.272 | 67 021 | 286 314 |
| 58 | 144 | 234-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 4.35744 | 19 185 | 83 597 |
| 59 | 147 | 6112-0302-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м2 | 378.29 | 1 415 | 535 280 |
| 60 | 148 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.2610201 | 199 032 | 51 951 |
| | | | **Итого по подразделу: Облицовка потолков** | | | | **3 884 595** |
| | | | **Подраздел: Стены и перегородки. 2 этаж** | | | | |
| 61 | 153 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 9723.07 | 1 263 | 12 280 237 |
| 62 | 154 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 6.1255341 | 199 032 | 1 219 177 |
| | | | **Итого по подразделу: Стены и перегородки. 2 этаж** | | | | **13 499 414** |
| | | | **Подраздел: Облицовка стен. 2 этаж** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 155 | 6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 17.96 | 6 459 | 116 004 |
| 64 | 156 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 37.716 | 925 | 34 887 |
| 65 | 157 | 222-529-0101 РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 14.407512 | 147 | 2 118 |
| 66 | 158 | 222-529-0201 РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 37.809392 | 216 | 8 167 |
| 67 | 161 | 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 17.96 | 1 263 | 22 683 |
| 68 | 162 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0113148 | 199 032 | 2 252 |
| | | | **Итого по подразделу: Облицовка стен. 2 этаж** | | | | **186 111** |
| | | | **Подраздел: Низ стен и перегородок. 2 этаж** | | | | |
| 69 | 163 | 6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 21.55 | 6 459 | 139 191 |
| 70 | 164 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 45.255 | 925 | 41 861 |
| 71 | 165 | 222-529-0101 РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 17.28741 | 147 | 2 541 |
| 72 | 166 | 222-529-0201 РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 45.36706 | 216 | 9 799 |
| | | | **Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 2 этаж** | | | | **193 392** |
| | | | **Подраздел: Потолок** | | | | |
| 73 | 179 | 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м2 | 2548.79 | 1 415 | 3 606 537 |
| 74 | 180 | 236-202-0301 РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 1.7586651 | 199 032 | 350 031 |
| | | | **Итого по подразделу: Потолок** | | | | **3 956 568** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел: Стены и перегородки. 3 этаж** | | | | |
| 75 | 187 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 7813.76 | 1 263 | 9 868 779 |
| 76 | 188 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 4.9226688 | 199 032 | 979 769 |
| | | | **Итого по подразделу: Стены и перегородки. 3 этаж** | | | | **10 848 548** |
| | | | **Подраздел: Обшивка стен ГКЛ** | | | | |
| 77 | 189 | 6107-0204-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 14.18 | 6 459 | 91 589 |
| 78 | 190 | 232-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 29.778 | 925 | 27 545 |
| 79 | 191 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 11.375196 | 147 | 1 672 |
| 80 | 192 | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 29.851736 | 216 | 6 448 |
| 81 | 195 | 6112-0302-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 14.18 | 1 263 | 17 909 |
| 82 | 196 | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.0089334 | 199 032 | 1 777 |
| | | | **Итого по подразделу: Обшивка стен ГКЛ** | | | | **146 941** |
| | | | **Подраздел: Низ стен и перегородок. 3 этаж** | | | | |
| 83 | 197 | 6107-0204-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой | м2 | 17.01 | 6 459 | 109 868 |
| 84 | 198 | 232-101-0202<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | м2 | 35.721 | 925 | 33 042 |
| 85 | 199 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 13.645422 | 147 | 2 006 |
| 86 | 200 | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 35.809452 | 216 | 7 734 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 3 этаж** | | | | **152 651** |
| | | | **Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР63-67)** | | | | **73 021 874** |
| | | | **Раздел: Полы (АР-60)** | | | | |
| | | | **Подраздел: Тип 3 S=68,61 м2** | | | | |
| 87 | 246 | 6111-0403-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | м2 | 68.61 | 1 749 | 119 999 |
| 88 | 247 | 6111-0403-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105 | м2 | 68.61 | 604 | 41 440 |
| 89 | 248 | 235-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000 | кг | 192.108 | 2 861 | 549 621 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 3 S=68,61 м2** | | | | **711 060** |
| | | | **Подраздел: Тип 7 S=1509,71 м2** | | | | |
| 90 | 297 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 1509.71 | 2 133 | 3 220 210 |
| 91 | 298 | 233-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 1539.9042 | 3 354 | 5 164 839 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 7 S=1509,71 м2** | | | | **8 385 050** |
| | | | **Подраздел: Тип 8 S=136,41 м2** | | | | |
| 92 | 309 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 136.41 | 2 133 | 290 963 |
| 93 | 310 | 233-101-0409<br>СпрСЦ 03.2024 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S | м2 | 139.1382 | 24 403 | 3 395 389 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 8 S=136,41 м2** | | | | **3 686 352** |
| | | | **Подраздел: Тип 9 S=1010,34 м2** | | | | |
| 94 | 328 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 331.48 | 2 133 | 707 046 |
| 95 | 329 | 233-101-0402<br>СпрСЦ 03.2024 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60 | м2 | 338.1096 | 17 288 | 5 845 238 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 9 S=1010,34 м2** | | | | **6 552 285** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел: Тип 11 S=779 м2** | | | | |
| 96 | 352 | 6111-0403-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | м2 | 779 | 1 749 | 1 362 471 |
| 97 | 353 | 6111-0403-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105 | м2 | 779 | 604 | 470 516 |
| 98 | 354 | 235-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000 | кг | 2181.2 | 2 861 | 6 240 413 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 11 S=779 м2** | | | | **8 073 400** |
| | | | **Подраздел: Тип 19 S=2201,49 м2** | | | | |
| 99 | 411 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 2201.49 | 2 133 | 4 695 778 |
| 100 | 412 | 233-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 2245.5198 | 3 354 | 7 531 473 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 19 S=2201,49 м2** | | | | **12 227 251** |
| | | | **Подраздел: Тип 20 S=70,65 м2** | | | | |
| 101 | 423 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 70.65 | 2 133 | 150 696 |
| 102 | 424 | 233-101-0409<br>СпрСЦ 03.2024 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S | м2 | 72.063 | 24 403 | 1 758 553 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 20 S=70,65 м2** | | | | **1 909 249** |
| | | | **Подраздел: Тип 21 S=172,04 м2** | | | | |
| 103 | 435 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 172.04 | 2 133 | 366 960 |
| 104 | 436 | 233-101-0402<br>СпрСЦ 03.2024 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60 | м2 | 175.4808 | 17 288 | 3 033 712 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 21 S=172,04 м2** | | | | **3 400 673** |
| | | | **Подраздел: Тип 23 S=288,13 м2** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 105 | 453 | 6111-0403-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | м2 | 288.13 | 1 749 | 503 939 |
| 106 | 454 | 6111-0403-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105 | м2 | 288.13 | 604 | 174 031 |
| 107 | 455 | 235-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000 | кг | 806.764 | 2 861 | 2 308 152 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 23 S=288,13 м2** | | | | **2 986 122** |
| | | | **Подраздел: Тип 29 S=1711,08 м2** | | | | |
| 108 | 504 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 1711.08 | 2 133 | 3 649 734 |
| 109 | 505 | 233-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 | м2 | 1745.3016 | 5 214 | 9 100 003 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 29 S=1711,08 м2** | | | | **12 749 737** |
| | | | **Подраздел: Тип 30 S=171,59 м2** | | | | |
| 110 | 516 | 6109-0308-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство покрытия из линолеума на мастике | м2 | 171.59 | 2 133 | 366 001 |
| 111 | 517 | 233-101-0409<br>СпрСЦ 03.2024 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S | м2 | 175.0218 | 24 403 | 4 271 057 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 30 S=171,59 м2** | | | | **4 637 058** |
| | | | **Подраздел: Тип 32 S=158,05 м2** | | | | |
| 112 | 534 | 6111-0403-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | м2 | 158.05 | 1 749 | 276 429 |
| 113 | 535 | 6111-0403-0106<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105 | м2 | 158.05 | 604 | 95 462 |
| 114 | 536 | 235-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000 | кг | 442.54 | 2 861 | 1 266 107 |
| | | | **Итого по подразделу: Тип 32 S=158,05 м2** | | | | **1 637 998** |
| | | | **Итого по разделу: Полы (АР-60)** | | | | **66 956 235** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по локальной смете: Отделочные работы** | | | | **233 357 373** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **233 357 373** |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%) | | | 233357373.388 x 7.30% | 17 035 088 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 233357373.388 + 17035088.702 | 250 392 462 |
| | | | Сметная прибыль, 5.00% | | | 250392462.090 x 5.00% | 12 519 623 |
| | | | Непредвиденные расходы, 5.000% | | | 250392462.090 x 5.000% | 12 519 623 |
| | | | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | | | 275 431 708 |
| | | | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | | | 275431708.299 x 1.0557 | 290 773 254 |
| | | | НДС (12%) | | | 290773254.452 x 12% | 34 892 790 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 290773254.452 + 34892790.534 | 325 666 044 |

Лист согласования

| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ | Директор | 10.02.2025 09:51 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ | технический надзор | 10.02.2025 14:49 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ | Авторский надзор | 11.02.2025 06:04 |
| **Представители заказчика** | | |
| 770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ | Региональный руководитель | 25.02.2025 13:35 |
| 720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ | Директор регионального подразделения | 28.02.2025 16:15 |
| 950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ | Региональный руководитель | 28.02.2025 05:22 |
| 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА | Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования | 28.02.2025 16:06<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА | сметчик | 13.02.2025 20:39<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |