Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отделочные работы				
			Раздел: Внутренняя отделка (АР63-67)				
			Подраздел: Низ стен и перегородок 1 этаж				
1	120	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	1967.31	3 772	7 420 693
2	121	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	29.706381	23 205	689 337
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок 1 этаж				**8 110 030**
			Подраздел: Плинтус				
3	130	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	2527.16	1 373	3 469 790
4	131	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	255.24316	7 380	1 883 695
			Итого по подразделу: Плинтус				**5 353 486**
			Подраздел: Плинтус				
5	173	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1371.5	394	540 370
6	174	233-204-0105 РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	1385.215	1 833	2 539 098
7	175	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1321.75	1 373	1 814 763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	176	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	133.49675	7 380	985 206
			Итого по подразделу: Плинтус				**5 879 438**
			Подраздел: Плинтус				
9	207	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1166.79	394	459 714
10	208	233-204-0105 РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	1178.4579	1 833	2 160 113
11	209	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1160.35	1 373	1 593 161
12	210	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	117.19535	7 380	864 902
			Итого по подразделу: Плинтус				**5 077 891**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР63-67)				**24 420 845**
			Раздел: Полы (АР-60)				
			Подраздел: Тип 13 S=86,83 м2				
13	379	6109-0308-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках мастикой	м2	86.83	2 108	183 038
14	380	233-102-0102 РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	88.5666	3 798	336 376
			Итого по подразделу: Тип 13 S=86,83 м2				**519 414**
			Подраздел: Тип 14 S=10,44 м2				
15	381	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	10.44	2 294	23 949
16	382	233-202-0501 СпрСЦ 03.2024	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	м2	10.72188	94 479	1 012 993
			Итого по подразделу: Тип 14 S=10,44 м2				**1 036 942**
			Подраздел: Тип 24 S=335,57 м2				
17	468	6109-0308-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий насухо с проклееванием на стыках мастикой	м2	335.57	2 108	707 381
18	469	233-102-0102 РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	342.2814	3 798	1 299 985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 24 S=335,57 м2				**2 007 367**
			Подраздел: Тип 25 S=7,63 м2				
19	470	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	7.63	2 294	17 503
20	471	233-202-0501 СпрСЦ 03.2024	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	м2	7.83601	94 479	740 338
			Итого по подразделу: Тип 25 S=7,63 м2				**757 841**
			Подраздел: Тип 34 S=7,63 м2				
21	551	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	7.63	2 294	17 503
22	552	233-202-0501 СпрСЦ 03.2024	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	м2	7.83601	94 479	740 338
			Итого по подразделу: Тип 34 S=7,63 м2				**757 841**
			Итого по разделу: Полы (АР-60)				**5 079 405**
			Раздел: Прочие конструкции				
			Подраздел: Р Душевая перегородка (8 шт) (АР-91)				
23	613	6112-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж планарного (безрамного) остекления при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	м2	30.488	8 809	268 569
24	614	217-401-0404 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	м2	30.488	31 738	967 628
25	615	231-102-0206 РСНБ РК 2022	Коннектор для крепления спайдера	шт.	128	4 520	578 560
26	616	252-204-0705 РСНБ РК 2022	Зажим переходной петлевой прессуемый типа ПП-44 /+ петля стекло-стекло 180 гр./	шт.	48	7 882	378 336
27	617	252-207-2341 РСНБ РК 2022	Крюк типа М16 SH80 петля /+ крепление торцевое стена-штанга/	шт.	24	3 526	84 624
28	618	241-105-0114 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 25х2,5 мм /+ штанга д19/д25,4 CG208, AISI 304, PSS/	м	21.6	2 861	61 798
29	619	222-530-0409 СпрСЦ 03.2024	Уголок крепежный для профиля, типа Hilti MT-FA-G M10 3/8 OC fix /+ соединитель штанг д25,4 CG206, AISI 304, PSS/	шт.	56	3 685	206 360
30	620	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	8	3 217	25 736

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	621	223-504-0205 РСНБ РК 2022	Уплотнитель дверной створки (под стеклопакетом)	м	68.8	118	8 118
32	622	235-202-0301 РСНБ РК 2022	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл	шт.	8	1 489	11 912
			Итого по подразделу: Р Душевая перегородка (8 шт) (АР-91)				**2 591 641**
			Итого по разделу: Прочие конструкции				**2 591 641**
			Итого по локальной смете: Отделочные работы				**32 091 891**
			ИТОГО по акту:				**32 091 891**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				32091891.537 x 7.30%	2 342 708
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				32091891.537 + 2342708.143	34 434 599
		Сметная прибыль, 5.00%				34434599.681 x 5.00%	1 721 729
		Непредвиденные расходы, 5.000%				34434599.681 x 5.000%	1 721 729
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					37 878 059
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				37878059.649 x 1.0557	39 987 867
		НДС (12%)				39987867.571 x 12%	4 798 544
		Итого с НДС				39987867.571 + 4798544.109	44 786 411

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	18.02.2025 04:11
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	18.02.2025 06:55
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	18.02.2025 05:24
Представители заказчика		
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	28.02.2025 04:55
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	28.02.2025 16:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Региональный руководитель	28.02.2025 05:48
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	28.02.2025 16:13
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	19.02.2025 07:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете