Заказчик: КГУ Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

Подрядчик: ТОО «Иман»

Объект: " Капитальный ремонт здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система (без благоустройства и наружных сетей) по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе,Актюбинской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименование	код
			№103/21	13.09.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Капитальный ремонт здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система (без благоустройства и наружных сетей) по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе,Актюбинской области"	**74 142 333,22**									
на 2021 год	**31 797 000,00**									
на 2022 год	**42 345 333,22**	**20 758 891,31**							**2 491 066,96**	**23 249 958,27**

Заказчик:
КГУ Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

_____ **Кошабаева Б.К.**

Технадзор:
ТОО"Аймерекс"

_____ **С.С.Батыров**

Подрядчик:

ТОО «Иман»

_____ **Б.К.Садибеков**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

Подрядчик: ТОО"Иман"

Объект: " Капитальный ремонт здания КГУ "Городская централизованная библиотечная система (без благоустройства и наружных сетей) по ул. Алтынсарина, 14 в г. Актобе,Актюбинской области"

Договор: № 103/21 от 13.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2022 года

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Ремонтно-строительные работы									
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип пола I										
60	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	167,05	3852,58	107,1	643573	17891	348294	205377	916867
					1660,51	47,04	277388	7858	–	67916	
61	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	180	672,64	2,33	121075	419	50065	50968	185806
					392,17	1,1	70591	198	–	13763	
	6.2 Тип пола II										
67	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	40,7	6879,33	67,36	279989	2742	242704	25804	330256
					848,73	31,84	34543	1296	–	24463	

68 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	129,7	3255,03	29,96	422177	3886	351857	49191	509077
				512,22	14,54	66435	1886	–	37709	
69 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	122	304,93	3,08	37201	376	23548	9664	50614
				108,83	1,19	13277	145	–	3749	
6.3 Тип пола III										
72 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	477	746,45	40,02	356057	19090	128599	156719	553798
				436,83	19,49	208368	9297	–	41022	
73 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	477	3852,58	107,1	1837681	51087	994531	586441	2618052
				1660,51	47,04	792063	22438	–	193930	
74 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	215	672,64	2,33	144618	501	59800	60879	221937
				392,17	1,1	84317	237	–	16440	
6.4 Тип пола IV										
81 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=72 %	м2 покрытия	19,9	3255,03	29,96	64775	596	53986	7547	78108
				512,22	14,54	10193	289	–	5786	
82 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	19	304,93	3,08	5794	59	3667	1506	7884
				108,83	1,19	2068	23	–	584	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 1 этаж

85	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	219,3	5096,41	10,76	1117643	2360	757333	258447	1486177
					1632,24	4,58	357950	1004	–	110087	
87	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	244,5	553,69	4,19	135377	1024	37560	70039	221849
					395,88	1,98	96793	484	–	16433	
90	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1016	496,32	4,19	504261	4257	142657	258739	824040
					351,72	1,98	357348	2012	–	61040	
92	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	163,6	3950,82	47,24	646354	7728	334678	221546	937332
					1857,87	22,95	303948	3755	–	69432	

7.2 2 этаж

94	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу НР=72 %	м2	458	5096,41	10,76	2334156	4928	1581662	539758	3103827
					1632,24	4,58	747566	2098	–	229913	
96	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,9	553,69	4,19	21539	163	5976	11143	35297
					395,88	1,98	15400	77	–	2615	
99	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	833	496,32	4,19	413435	3490	116962	212135	675616
					351,72	1,98	292983	1649	–	50046	

Раздел 8 Наружная отделка

100	1212-0104-0510	Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	250	313,54	–	78385	–	–	56437	145608
					313,54	–	78385	–	–	10786	

101 1211-0103-0202	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов НР=72 %	м2	250	452,84	0,03	113210	8	1368	80521	209229
				447,34	–	111835	–	–	15498	
102 1115-0212-0203	Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	250	3565,75	16,76	891438	4190	633055	184405	1161910
				1016,77	7,7	254193	1925	–	86067	
Раздел 10 Входная группа										
10.1 Вход №1										
143 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,352	6820,8	2244,03	2401	790	1224	537	3173
				1100,67	1018,83	387	359	–	235	
144 1106-0101-0114	Плиты бетонные (бортик). Устройство НР=72 %	м3	0,88	22430,03	1533,95	19738	1350	17183	1104	22509
				1369,83	373,35	1205	329	–	1667	
145 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	1	24160,35	2182,85	24160	2183	19450	2205	28474
				2527,84	535,47	2528	535	–	2109	

146 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05932	319930 –		18978 –		18978 –	– 1518	20496
147 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,59	5859,73 1343,11	184,93 82,34	26896 6165	849 378	19882 –	4711 2529	34136
148 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	2,7	953,37 352,29	25,13 3,67	2574 951	68 10	1555 –	692 261	3527
149 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,02436	33899,05 8952,89	16765,07 4824,75	826 218	408 118	199 –	242 85	1153
150 241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	2,52	1899 –		4785 –		4785 –	– 383	5168
151 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00392	346354		1358		1358	–	1467

				–		–		–	109	
152 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00096	307964		296		296	–	320
				–		–		–	24	
153 1109-0102-0103	Козырек. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,2514	85182,95	26192,96	21415	6585	5049	8443	32247
				38907,72	7740,52	9781	1946	–	2389	
154 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,15217	361889		55069		55069	–	59475
				–		–		–	4406	
155 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05545	330422		18322		18322	–	19788
				–		–		–	1466	
156 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00744	346884		2581		2581	–	2787
				–		–		–	206	

157	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,03634	369084		13413		13413	–	14486
					–		–		–	1073	
158	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,05615	1060869,27	1785,67	59568	100	42233	12441	77770
					306939,6	778,09	17235	44	–	5761	
159	1110-0105-0101	Стропила, прогон и т.д.. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,107	118255,85	1913,09	12653	205	9278	2344	16197
					29633,89	796,43	3171	85	–	1200	
160	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство НР=72 %	м2	15,6	863,17	13,61	13465	212	9992	2424	17160
					209,03	6,72	3261	105	–	1271	
161	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	15,6	5394,8	28,03	84159	437	70270	9808	101484
					862,26	10,93	13451	171	–	7517	
162	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,107	9097,28	78,96	973	8	845	89	1147
					1123,04	35,11	120	4	–	85	

163	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 покрытия по фермам	15,6	79,88	2,84	1246	44	279	679	2079
					59,14	1,25	923	20	–	154	
164	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	15,6	317,77	3,67	4957	57	4236	496	5889
					42,55	1,63	664	25	–	436	
165	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72 %	м желоба	7,5	5465,32	5,34	40990	40	33417	5434	50138
					1004,38	1,83	7533	14	–	3714	
166	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	8	103,77	3,33	830	27	351	328	1251
					56,53	0,36	452	3	–	93	
167	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	172,91	4,74	1383	38	817	384	1908
					66,04	0,74	528	6	–	141	

10.2 Вход №2

168	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=72 %	м3	1,42	27599,71	1677,82	39192	2383	30433	5032	47762
					4490,24	431,42	6376	613	–	3538	
169	1106-0101-0114	Плиты бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,71	23209,31	1533,95	16479	1089	14417	891	18760
					1369,83	373,35	973	265	–	1390	
170	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	7,52	953,37	25,13	7169	189	4331	1927	9824
					352,29	3,67	2649	28	–	728	
171	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,3	3852,58	107,1	16566	461	8965	5286	23600
					1660,51	47,04	7140	202	–	1748	
172	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	4,4	15103,26	111,39	66454	490	62980	2295	74249
					678,17	46,36	2984	204	–	5500	
173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00495	1060869,27	1785,67	5251	9	3723	1097	6856
					306939,6	778,09	1519	4	–	508	
174	1109-0102-0103	Козырек. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0752	85182,95	26192,96	6406	1970	1510	2526	9647

				38907,72	7740,52	2926	582	–	715	
175	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0752	361889		27214		27214	–	29391
					–		–		–	2177	
176	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1,6	4184,04	18,29	6694	29	4469	1587	8943
					1372,66	4,95	2196	8	–	662	
177	1110-0105-0101	Стропила, стойки, прогон и т.д.. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,172	118255,85	1913,09	20340	329	14914	3768	26037
					29633,89	796,43	5097	137	–	1929	
178	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	6,1	6120,51	130,44	37335	796	21521	10981	52181
					2462,06	38,04	15019	232	–	3865	
179	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=72 %	м2 потолков	7	3318,37	30,12	23229	211	17716	3884	29282
					757,33	13,31	5301	93	–	2169	
180	1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7	639,37	2,24	4476	16	1419	2194	7204

				434,35	1,07	3040	7	–	534	
181	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,172	9097,28	78,96	1565	14	1358	143	1845
					1123,04	35,11	193	6	–	137	
182	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 покрытия по фермам	6,1	79,88	2,84	487	17	109	266	813
					59,14	1,25	361	8	–	60	
183	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	6,1	317,77	3,67	1938	22	1656	194	2303
					42,55	1,63	260	10	–	171	
184	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,9	103,77	3,33	301	10	127	119	454
					56,53	0,36	164	1	–	34	
185	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,9	172,91	4,74	501	14	296	140	692
					66,04	0,74	192	2	–	51	

Раздел 11 Разные работы

186 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	73,5	117		8600		–	–	9288
				–		–		–	688	
187 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	735	46		33810		–	–	36515
				–		–		–	2705	

Итого **15 193 165**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 300 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 436 522
- перевозка грузов, тенге	42 410
- накладные расходы, тенге	3 141 957
в т.ч. зарплата, тенге	282 777
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 125 420

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 **Отопление и вентиляция**

Раздел 4 Вентиляция

4.1 Система П1

54 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %	камера	1	76080,17	4277,08	76080	4277	5370	48725	134789
				66433,27	1240,61	66433	1241	–	9984	

55 246-403-0118	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4	комплект	1	121534 –		121534 –		121534 –	– 9723	131257
56 246-201-0205	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1	33670 –		33670 –		33670 –	– 2694	36364
57 1120-1801-0101	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка НР=72 %	калорифер	1	149925,79 7221,29	566,43 178,8	149926 7221	566 179	142138 –	5328 12420	167674
58 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	15,48	7174,58 1414,43	53,28 21,42	111062 21895	825 332	88342 –	16003 10165	137230
59 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	26,93	7654,76 1879,74	57,15 23,03	206143 50621	1539 620	153982 –	36894 19443	262480

60 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 900, 1100 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	73,38	7073,16	57,15	519028	4194	355417	115997	685827
				2172,49	23,03	159417	1690	–	50802	
61 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72 %	решетка	44	2949,9	76,33	129796	3359	51168	54804	199368
				1710,65	19,25	75269	847	–	14768	
4.2 Система В2										
62 1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	13558,88	573,37	13559	573	738	8947	24306
				12248,01	178,8	12248	179	–	1800	
63 246-403-0118	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4	комплект	1	121534		121534		121534	–	131257
				–		–		–	9723	
64 246-301-0103	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	шт.	4	1524		6096		6096	–	6584
				–		–		–	488	
65 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	21,14	7174,58	53,28	151671	1126	120643	21855	187408

				1414,43	21,42	29901	453	–	13882	
66	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	85,05	7654,76	57,15	651037	4861	486305	116518	828959
					1879,74	23,03	159872	1959	–	61404	
67	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 900, 1100 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	72,56	7073,16	57,15	513228	4147	351446	114701	678163
					2172,49	23,03	157636	1671	–	50234	
68	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=72 %	решетка	56	2949,9	76,33	165194	4274	65124	69749	253738
					1710,65	19,25	95796	1078	–	18795	
4.3	**Система В2**										
69	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9863,13	228,77	9863	229	738	6440	17607
					8896,86	46,76	8897	47	–	1304	
70	246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,023 кВт, n 2030 об/мин, Qmax 255 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	–	30109
					–		–		–	2230	

71 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1	7288,38	71,99	7288	72	4844	1729	9738
				2372,79	29,33	2373	29	–	721	
72 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка отвода НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,2	7288,38	71,99	1458	14	969	346	1948
				2372,79	29,33	475	6	–	144	
73 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	3763,96	60,75	3764	61	3107	443	4544
				596,41	19,25	596	19	–	337	
74 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	2	2016,17	4,21	4032	8	3175	612	5016
				424,51	0,39	849	1	–	372	

Итого	**3 934 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	849 499
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 144 219
- накладные расходы, тенге	619 091
в т.ч. зарплата, тенге	55 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 433

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электромонтажные работы

24 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	190	683,14	5,17	129797	982	13007	83686	230562
				609,51	2,23	115807	424	–	17079	
25 247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа JL 595, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	151	5893		889843		889843	–	961030
				–		–		–	71187	
26 247-102-0119	Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПП 1101 СТ РК 2595-2014	шт.	8	4193		33544		33544	–	36228
				–		–		–	2684	
27 247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп с решеткой типа НПП 1202 СТ РК 2595-2014	шт.	4	8294		33176		33176	–	35830
				–		–		–	2654	
28 247-102-0181	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED ДПЛ, мощностью 40 Вт	шт.	27	4304		116208		116208	–	125505
				–		–		–	9297	
29 248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	19	8511		161709		161709	–	174646

30 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	115	–		–		–	12937	
				276,73	0,27	31824	31	3892	20100	56078
				242,62	0,13	27901	15	–	4154	
31 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	33	345		11385		11385	–	12296
				–		–		–	911	
32 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	368		3312		3312	–	3577
				–		–		–	265	
33 247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	73	431		31463		31463	–	33980
				–		–		–	2517	
34 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	1	2243,64	106,48	2244	106	117	1487	4029
				2019,81	44,54	2020	45	–	298	

35 247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	–	13924
				–		–		–	1031	

Итого **1 687 685**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 310 549
- накладные расходы, тенге	105 273
в т.ч. зарплата, тенге	9 475
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 014

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Пожарная сигнализация

1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	59540,94	2,24	59541	2	563	42463	110164
				58976	–	58976	–	–	8160	
2 248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	27806		27806		27806	–	30030
				–		–		–	2224	
3 1310-0701-0303	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
				7905	–	7905	–	–	1098	

4 248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742		5742		5742	–	6201
				–		–		–	459	
5 1308-0105-0101	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3248,49	–	6497	–	629	4225	11580
				2934	–	5868	–	–	858	
6 248-306-0301	Аккумуляторная батарея 12В, 12А/ч	шт.	2	12078		24156		24156	–	26088
				–		–		–	1932	
7 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	53	3005,42	2,24	159287	119	3667	111961	292948
				2934	–	155502	–	–	21700	
8 248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	49	1732		84868		84868	–	91657
				–		–		–	6789	
9 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1052		5260		5260	–	5681
				–		–		–	421	
10 248-306-0402	Устройство оконечное УШК-02	шт.	6	2009		12054		12054	–	13018
				–		–		–	964	
11 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154		154		154	–	166
				–		–		–	12	

12	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	18	362,71	3,11	6529	56	236	4493	11904
					346,48	0,14	6237	3	–	882	
13	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	18,18	53		964		964	–	1041
					–		–		–	77	
14	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	438	254,49	2,31	111467	1012	7354	74271	200597
					235,39	0,12	103101	53	–	14859	
15	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	398,95	65		25932		25932	–	28007
					–		–		–	2075	
16	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,010;	м	43,43	113		4908		4908	–	5301
					–		–		–	393	
17	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах и трубах НР=72 %	м	493	51,95	0,86	25611	424	4171	15260	44141
					42,63	0,36	21017	177	–	3270	
18	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 К=1,020;	км	0,49266	80369		39595		39595	–	42763
					–		–		–	3168	

19 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	241970		1234		1234	–	1333
				–		–		–	99	
20 243-304-0102	кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,0051	102442		522		522	–	564
				–		–		–	42	
21 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1479,53	146,57	8877	879	500	5571	15604
				1249,68	39,91	7498	239	–	1156	
22 248-304-0101	Оповещатель световой модели Молния-12 "Выход"	шт.	6	763		4578		4578	–	4944
				–		–		–	366	
23 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	836,1	4,7	5017	28	65	3551	9253
				820,53	1,47	4923	9	–	685	
24 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	6	1530		9180		9180	–	9914

25 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ4000	шт.	2	– 32		– 64		– 64	734 –	69
26 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	18	– 362,71	3,11	– 6529	56	– 236	5 4493	11904
27 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм К=1,010;	м	18,18	346,48 53	0,14	6237 964	3	– 964	882 –	1041
28 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	64	– 254,49	2,31	– 16287	148	– 1075	77 10853	29311
29 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	55,55	235,39 65	0,12	15065 3611	8	– 3611	2171 –	3900
30 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм К=1,010;	м	9,09	– 113		– 1027		– 1027	289 –	1109
31 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах и трубах НР=72 %	м	130	– 51,95	0,86	– 6754	112	– 1100	82 4024	11640

				42,63	0,36	5542	47	–	862	
32	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1326	241970		32085		32085	–	34652
					–		–		–	2567	
33	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2456	–	4912	–	–	3537	9125
					2456	–	4912	–	–	676	
34	248-302-0502	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "Астра-321" Т	шт.	2	1762		3524		3524	–	3806
					–		–		–	282	
35	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	18	254,49	2,31	4581	42	302	3052	8244
					235,39	0,12	4237	2	–	611	
36	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	18,18	65		1182		1182	–	1277
					–		–		–	95	
37	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах и трубах НР=72 %	м	18	51,95	0,86	935	15	152	557	1611
					42,63	0,36	767	6	–	119	

38 243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	0,01836	27972	514	514	–	555
				–	–	–	41	

Итого **1 095 972**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 407 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге 310 106
- накладные расходы, тенге 294 003
  - в т.ч. зарплата, тенге 26 460
- сметная прибыль (8 %), тенге 81 182

ИТОГО ПО АКТУ **21 911 189**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 703 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 180 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 74 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 201 396
- перевозка грузов, тенге 42 410
- накладные расходы, тенге 4 160 324
  - в т.ч. зарплата, тенге 374 430
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 623 049

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				21 911 189				
Оборудование	Тенге								
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,2%**		262934,27	22 174 123,27				
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**1,98%**		439047,64	22 613 170,91				

ИТОГО	Тенге				22 613 170,91				
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		452263,42	23 065 434,33				
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				20 758 891,31				
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**		2491066,96	**23 249 958,27**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Иман"

_____ **Садибеков Б.К.**

Принял (Заказчик):
КГУ Городская централизованная библиотечная система" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков города Актобе"

_____ **Кошабаева Б.К.**

Технадзор:
ТОО"Аймереке"

_____ **С.С.Батыров**