Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата **Форма 3**
Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара,

Общая стоимость работы по договору: 173 434 853,65 тенге.

Стоимость выполненных работы, включая работы по **с начало работы:** **136 386 417,10** **тенге**

Стоимость работы по договору на 2022г.: 126 644 667,04 тенге.

Стоимость работы по договору на 2023г.: 46 790 186,61 тенге.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	121 773 587	136 386 417	121 773 587	136 386 417	17 057 693	19 104 616
	Аванс 30%	36 532 076	40 915 925	36 532 076	40 915 925	5 117 308	5 731 385
	Удержание 5%	6 088 679	6 819 321	6 088 679	6 819 321	852 885	955 231
	Всего к оплате подрядчику	**79 152 831**	**88 651 171**	**79 152 831**	**88 651 171**	**11 087 500**	**12 418 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Е. Шагирбаев

Технадзор:
Директор ТОО "Premium Inspection"
Н.Абдулвахидов

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Б.Миркамалов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №3

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,027		819468,41	231176,59	22163	6252	281	18418	43827
		НР - 99%, СП - 8%				577920,00	109950,78	15630	2974		3246	
		Фасонные части										
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,03534		1139952,85	534921,07	40286	18904	662	26676	72319
		НР - 99%, СП - 8%				586312,50	176142,36	20720	6225		5357	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-2600 /10шт/										
27	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,1914		123465,59	8688,04	23631	1663	1654	14082	40730
		НР - 69%; СП - 8%				106131,20	497,55	20314	95		3017	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ										
46	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1**	м3 грунта	135		927,48	--	125210	--	--	90151	232590
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	125210	--		17229	
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.53 -20шт										
57	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	40		1685,02	96,42	67401	3857	714	64066	141984

		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	62830	1883		10517	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
65	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	3077,20	--	20310	--	--	14623	37727
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	20310	--		2795	
67	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	4,2	28075,01	1230,92	117915	5170	85723	25790	155201
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	27022	1319		11496	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
82	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,16	3077,20	--	52805	--	--	38019	98090
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	52805	--		7266	
83	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	17,16	927,48	--	15916	--	--	11459	29565
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	15916	--		2190	
84	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	10,92	28075,01	1230,92	306579	13442	222881	67054	403524
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	70256	3430		29891	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) -14шт									
		Установка кранов и фланцев									
91	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	28	1685,02	96,42	47181	2700	500	44846	99389
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	43981	1318		7362	
96	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	0,3696	123465,59	8688,04	45633	3211	3196	27193	78652
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	39226	184		5826	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
98	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,62	3077,20	--	14217	--	--	10236	26409
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	14217	--		1956	
100	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,94	28075,01	1230,92	82541	3619	60007	18053	108641
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	18915	923		8047	

105	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	7	3512,02 1276,24	15,06 4,24	24584 8934	106 30	15544	8246 2626	35457
106	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,04396	356123,00 --	-- --	15655 --	-- --	15655	-- 1252	16907
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -26шт									
114	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6864	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	84747 72848	5964 342	5935	50501 10820	146068
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
116	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,58	3077,20 3077,20	-- --	26402 26402	-- --	--	19010 3633	49045
118	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,46	28075,01 6433,70	1230,92 314,07	153290 35128	6721 1715	111441	33527 14945	201762
121	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	26	286,00 --	-- --	7436 --	-- --	7436	-- 595	8031
122	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	26	181,00 --	-- --	4706 --	-- --	4706	-- 376	5082
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	13	3512,02 1276,24	15,06 4,24	45656 16591	196 55	28869	15315 4878	65848
124	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,08164	356123,00 --	-- --	29074 --	-- --	29074	-- 2326	31400
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-4/ - 112шт									
127	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	1,10656	177770,36 58764,00	115415,72 30060,78	196714 65026	127714 33264	3974	78632 22028	297374

131	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	560	666,98 212,66	26,82 8,38	373509 119090	15019 4693	239400	89123 37011	499643
132	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	560	666,98 212,66	26,82 8,38	373509 119090	15019 4693	239400	89123 37011	499643
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 95шт /МЗ-5/									
134	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж СТОЕК НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,256	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	525470 451694	36977 2118	36799	313130 67088	905688
136	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,28475	68745,56 61185,80	2985,20 567,03	157066 139794	6821 1296	10451	97352 20353	274771
145	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	55,1	26756,54 5790,33	1848,82 458,28	1474285 319047	101870 25251	1053368	313312 143008	1930604
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /МЗ-6/ - 150шт									
148	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	150	4947,03 1367,10	209,58 72,39	742054 205065	31436 10858	505553	155465 71802	969320
150	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	75	293,31 243,04	24,68 7,24	21998 18228	1851 543	1919	13515 2841	38354
152	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	120	666,98 212,66	26,82 8,38	80038 25519	3219 1006	51300	19098 7931	107067

154	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 75 мм.Укладка ФУТЛЯРА Д110мм	км трубопровода	0,04	401083,49	111336,77	16043	4454	3	12891	31249
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	11586	1436		2315	
156	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	шт	6	1685,02	96,42	10110	578	107	9610	21298
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	9425	282		1578	
		ОКРАСКА ОПОР									
164	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное (57х3,0)	стык	40	786,43	21,60	31457	864	1617	17675	53063
		НР - 61%; СП - 82%			724,40	--	28976	--		3931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7756322
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7756322

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
32	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	80	3077,20	--	246176	--	--	177247	457297
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	246176	--		33874	
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	80	927,48	--	74198	--	--	53423	137831
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	74198	--		10210	
34	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-342шт.Устройство	м3	27,36	26027,24	1848,82	712105	50584	503098	155575	937095
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	158423	12539		69414	
35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-163шт.Устройство	м3	17,93	26027,24	1848,82	466668	33149	329698	101954	614112
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	103821	8217		45490	
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.53 -9шт									
43	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	18	1685,02	96,42	30330	1735	321	28830	63893
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	28274	847		4733	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
51	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,97	3077,20	--	9139	--	--	6580	16977
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	9139	--		1258	

53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,89	28075,01 6433,70	1230,92 314,07	53062 12160	2327 594	38575	11605 5173	69841
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/ НР - 69%; СП - 8%	м2	12,6	99,17 52,54	2,72 0,31	1250 662	34 4	554	459 137	1846
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.53 -38шт									
60	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	114	1685,02 1570,76	96,42 47,07	192092 179067	10992 5366	2033	182588 29974	404655
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
68	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,54	3077,20 3077,20	-- --	38588 38588	-- --	--	27783 5310	71681
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,54	927,48 927,48	-- --	11631 11631	-- --	--	8374 1600	21605
70	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,98	28075,01 6433,70	1230,92 314,07	224039 51341	9822 2506	162876	49001 21843	294883
		Установка кранов и фланцев									
77	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	10	1685,02 1570,76	96,42 47,07	16850 15708	965 471	177	16017 2629	35496
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
86	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,05	28075,01 6433,70	1230,92 314,07	29479 6755	1293 330	21431	6447 2874	38801
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2,5	3512,02 1276,24	15,06 4,24	8780 3191	38 11	5551	2945 938	12663
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -7шт									
		Установка кранов и фланцев									
95	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	21	1685,02 1570,76	96,42 47,07	35385 32986	2024 988	375	33635 5522	74541
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									

102	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31	3077,20 3077,20	-- --	7108 7108	-- --	--	5118 978	13204
103	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31	927,48 927,48	-- --	2142 2142	-- --	--	1543 295	3979
104	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,47	28075,01 6433,70	1230,92 314,07	41270 9458	1810 462	30002	9026 4024	54320
		МОЛНИЕЗАЩИТА ИЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-4/ - 59шт									
111	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28,32	2396,52 2396,52	-- --	67869 67869	-- --	--	48866 9339	126074
113	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,58292	177770,36 58764,00	115415,72 30060,78	103626 34255	67278 17523	2093	41422 11604	156652
115	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	29,5	2396,52 2396,52	-- --	70697 70697	-- --	--	50902 9728	131327
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 47шт /МЗ-5/									
125	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	564	1773,91 1367,10	209,58 72,39	1000485 771044	118203 40828	111238	584548 126803	1711836
127	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	282	532,52 243,04	19,69 5,33	150171 68537	5553 1503	76081	50429 16048	216648
129	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,1	3077,20 3077,20	-- --	188017 188017	-- --	--	135372 25871	349260
130	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	61,1	927,48 927,48	-- --	56669 56669	-- --	--	40802 7798	105268
131	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	27,26	26756,54	1848,82	729383	50399	521140	155007	955141

		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	157844	12493		70751	
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	129,72	99,17	2,72	12864	353	5696	4730	19002
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	6815	40		1408	
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	129,72	167,42	3,87	21718	502	13249	5554	29454
		НР - 69%, СП - 8%			61,42	0,63	7967	82		2182	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-6/ - 75шт									
134	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	75	4947,03	209,58	371027	15718	252777	77732	484660
		НР - 72%, СП - 8%			1367,10	72,39	102532	5429		35901	
136	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	37,5	293,31	24,68	10999	926	959	6758	19177
		НР - 72%, СП - 8%			243,04	7,24	9114	272		1421	
138	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	60	666,98	26,82	40019	1609	25650	9549	53533
		НР - 72%, СП - 8%			212,66	8,38	12760	503		3965	
140	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 75 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,004	401083,49	111336,77	1604	446	1	1289	3125
		НР - 99%, СП - 8%			289642,00	35896,59	1159	144		231	
142	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006752	482060,25	129607,53	3255	875	1	2634	6360
		НР - 99%, СП - 8%			352348,00	41687,05	2379	281		471	
146	С1242-202-0404 242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	39127,00	--	39127	--	39127	--	42257
		СП - 8%			--	--	--	--		3130	
		ОКРАСКА ОПОР									
151	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное(89х3,5,76х3,0)	стык	475	983,89	25,92	467348	12312	24924	262369	788094
		НР - 61%, СП - 8%			905,50	--	430112	--		58377	

152	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное (57х3,0)	стык	710	786,43	21,60	558365	15336	28705	313738	941871
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	514324	--		69768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9464459
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9464459
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17220781

			в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	**Тенге**	**17 220 781**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**17 220 781**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	223 870	
Итого	**Тенге**	**17 444 652**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	158 746	
Итого	**Тенге**	**17 603 398**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**352 068**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**17 955 466**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	17 057 693	
НДС 12%	Тенге	2 046 923	
Всего	**Тенге**	**19 104 616**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____Е. Шагирбаев

ИНЖЕНЕР:

Инженер ТОО "Premium Inspection"

_____А. Нурышов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Б.Миркамалов

Авторский надзор
Инженер ТОО "УЛМАР"
Теленов Д.О.