Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Астана, район Сарыарка,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140000306**

Исполнитель **ТОО "Теміржол жөндеу" Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

30140002252

Договор (контракт) договор № 13 от 22.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
5	20.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	стоимость
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Ажигит - граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км.			тг	1	3 889 738,76	3 889 738,76	466 766,65	4 356 507,41
				Итого	1	x			4 356 507,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кембаев Р. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) Директор / Темирханов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2017

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Счет-фактура № 5 от 21 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации:21.09.2017

Поставщик: ТОО "Теміржол жендеу"

ИИН / БИН и адрес места нахождения поставщика: 030140002252, Республика Казахстан, 010017, г.Астана, район "Есиль", ул. Д.Конаева, дом 10, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001 , № 0028871 от 20.05.2013 г.

ИИК поставщика: KZ678560000005168984, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 13 от 22.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Оплата безналичными

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: Сводная ведомость договорных цен

Грузоотправитель: 170641017381, Филиал ТОО "Теміржол жендеу" -"Автодорстрой", Республика Казахстан, 130100, Мангистауская область, Бейнеуский район, село Бейнеу , ул. Косай Ата, дом 1

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 130941002079, Мангистауский областной филиал АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ", г.Актау 22 мкр-н,100

(ИИН / БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАВТОЖОЛ"

ИИН / БИН и адрес места нахождения получателя: 090140000306, г.Астана, район Сарыарка, ул.Шоссе Ондирис, 56/1

ИИК получателя: KZ54070KK1KS00037004, в банке ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз		№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), уч км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км		1	3 889 738,76	3 889 738,76	12%	466 768,65	4 356 507,41	--	--	--
Всего по счету:					**3 889 738,76**		**466 768,65**	**4 356 507,41**		--	

Директор: Кембаев Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: РЫСКАЛИЕВА З. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
главный бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "КазАвтоЖол"**

Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор № 13**	**22.05.2017 г.**	**НФ 032**	**003**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы I							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	60 020 066,00	3 889 738,76							6 430 721,36	60 020 066,00
в том числе: в текущем месяце - сентябрь	4 356 507,41	3 889 738,76							466 768,65	4 356 507,41
Выдача аванса (предоплата)	473 898 512,05									
Удержание аванса										
Удержание 5%										
Итого к оплате:	533 918 578,05	3 889 738,76							466 768,65	4 356 507,41

М.П. ЗАКАЗЧИК: **Директор МОФ АО "НК "КазАвтоЖол "** _____ **И. Темирханов**

М.П. ПОДРЯДЧИК: **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** _____ **Р. Кембаев**

Сводная ведомость договорной цены
"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « Темiржол жондеу»
Приложение к Договору № 13 от "22"мая_2017 года.

период с 19 августа 2017г. по 20 сентября 2017г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		145 583 403,75	25 502 717,16	0,00	25 502 717,16
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		111 578 008,37	13 453 560,21	0,00	13 453 560,21
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 175 059 879,26	0,00	0,00	0,00
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		246 569 959,89	0,00	0,00	0,00
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		83 097 595,21	0,00	0,00	0,00
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		323 937 125,24	0,00	0,00	0,00
ДЭП С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		145 631 805,28	0,00	3 889 738,76	3 889 738,76
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости объемов работ	Aa	4 231 457 777,00	38 956 277,37	3 889 738,76	42 846 016,13
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 231 457 777,00	38 956 277,37	3 889 738,76	42 846 016,13
Материалы на строительной площадке	B	0,00	10 743 328,51	0,00	10 743 328,51
Итого	**(A + B)**	**4 231 457 777,00**	**49 699 605,88**	**3 889 738,76**	**53 589 344,64**
Общая стоимость		4 231 457 777,00	49 699 605,88	3 889 738,76	53 589 344,64
НДС 12%		507 774 933,24	5 963 952,71	466 768,65	6 430 721,36
Итого с НДС		**4 739 232 710,24**	**55 663 558,59**	**4 356 507,41**	**60 020 066,00**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	0,00	0,00	0,00
Аванс		**473 923 271,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 739 232 710,24**	**55 663 558,59**	**4 356 507,41**	**60 020 066,00**

Заказчик:
Заметитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — **Ануарбекова А.А.**

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Молдашева З.**

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Байгина Г.Ж.**

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Темiржолжондеу" "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель [illegible] — **Ибрагимов А.**

Руководитель [illegible] **РГУ "МКК** [illegible] **Темесгін С. Т.**

Инженер [illegible] **Имашкулов А.С.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены								Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ документа	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге		Объем	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Восстановление оси трассы												
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00	30 280,67	666 174,74		22,00	666 174,74	0,00	0,00	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :				*666 174,74*			*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				*666 174,74*			*666 174,74*		*0,00*		*666 174,74*	
		Подготовительные работы по территории строительства												
ЛС № 1-2		*Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:*												
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	52,00	2 502,07	130 107,64		34,00	85 070,38	0,00	0,00	34,00	85 070,38	65,38%
		под-итого :				*130 107,64*			*85 070,38*		*0,00*		*85 070,38*	
ЛС № 1-10		*Устройство временной объездной дороги и ж/д пути*												
	3.1	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием серповидного профиля, толщ. 15 см, шириной 9,0 м	км	22,00	4 125 245,34	90 755 397,48		6,00	24 751 472,04	0,00	0,00	6,00	24 751 472,04	27,27%
		под-итого :				*90 755 397,48*			*24 751 472,04*		*0,00*		*24 751 472,04*	
		в том числе материалы:												
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	25 541,12	2 181,97	55 729 957,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	242,07	6 064,43	1 467 992,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*57 197 949,85*			*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 1-3		*Рекультивация земель*												
	4.1	Рекультивация объездной дороги	м2	528 000,00	84,34	44 531 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	90 600,00	71,30	6 459 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*50 991 300,00*			*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:												
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81	6 064,43	11 003,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	1 081,79	1 373,40	1 485 730,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*1 496 733,69*			*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Итого по СМЕТАМ:				*142 542 979,86*			*25 502 717,16*		*0,00*		*25 502 717,16*	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)				*977 175,89*			0,00		0,00		0,00	
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельскохозяйственных угодий под временное использование (без НДС)				*2 063 248,00*			0,00		0,00		0,00	
						Итого прочие затраты без НДС:			*3 040 423,89*		*0,00*		*0,00*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				*145 583 403,75*			*25 502 717,16*		*0,00*		*25 502 717,16*	
		Стоимость НДС 12%				*17 105 157,58*			*3 060 326,06*		*0,00*		*3 060 326,06*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				*162 688 561,33*			*28 563 043,22*		*0,00*		*28 563 043,22*	

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Принял:
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жалдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил:
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржолжөндеу" - "Автодорстрой" — Кенбаев Р.К.

Руководитель проекта — Серик А.С.

Руководитель РГУ "Мангистауобъектоиспытательная лаборатория" — Досмаев Т.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Ибрашев А.С.

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены								Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге		Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО														
ЛС № 2-1		*Основная дорога*												
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887	5,50	158 878,50		3 980,00	21 890,00	0,00	0,00	3 980,00	21 890,00	13,78%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валки на расстояние до 30 м	м3	35 954	113,60	4 084 374,40		5 016,00	569 817,60	0,00	0,00	5 016,00	569 817,60	13,95%
	1.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 660	156,10	2 288 426,00		2 381,00	371 674,10	0,00	0,00	2 381,00	371 674,10	16,24%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3	35 954	100,00	3 595 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507	580,41	79 810 437,87		18 131,00	10 523 413,71	0,00	0,00	18 131,00	10 523 413,71	13,19%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519	36,40	21 640 491,60		54 032,00	1 966 764,80	0,00	0,00	54 032,00	1 966 764,80	9,09%
		под-итого :				*111 578 008*			*13 453 560,21*		*0,00*		*13 453 560,21*	
		Итого по СМЕТАМ:				*111 578 008*			*13 453 560,21*		*0,00*		*13 453 560,21*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на земляные работы:				*111 578 008,37*			*13 453 560,21*		*0,00*		*13 453 560,21*	
		Стоимость НДС 12%				*13 389 361,00*			*1 614 427,23*		*0,00*		*1 614 427,23*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на земляные работы: ***(в том числе НДС 12%)***				*124 967 369,37*			*15 067 987,44*		*0,00*		*15 067 987,44*	

Заказчик:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Приняла:
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Молдашева З.

Проверил:
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Теміржолжөндеу" - "Алматыгеострой"

Руководитель проекта

Руководитель
РГУ "Мангистауоблжолдлаборатория"

Инженер ТОО "НПЦ Альянс"

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Темирмостжол»									
НАЗВАНИЕ ДЕЙОВРА					О текущих работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксай-граница Республики Узбекистан (на Нукус), участок км 63-88									
Ведомость договорной цены							Стоимость работ за начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Выполнение выполнения	
№	№ пункта	Наименование	Ед.изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%	
						ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
ЛС № 2-2		*Основная дорога*												
	1.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта толщиной с добавлением 3% цемента М400 и фермментного препарата Ферлайм	м2	403 462,00	861,00	347 200 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из пабочно-песчаной минеральной смеси №4 17см	м2	224 233,00	2 056,00	461 023 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопрочной крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	211 064,00	4 243,64	896 104 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Ферм	м2	197 895,00	4 491,00	888 746 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 60/90 толщиной 5 см	м2	197 895,00	2 406,00	476 135 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.6	Устройство прижатных обочин из материала от разборки обыгданной дороги	м3	27 499,00	631,00	16 746 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	131 333,00	677,10	88 925 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		подитоги :				*3 173 039 879*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		в том числе материалы:												
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	24 427,94	2 181,97	53 301 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	116,89	6 064,43	708 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	291,29	101 671,60	29 441 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	1 033,79	20 801,02	97 635 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смесь пабочно-песчаная ЩПС№4	м3	38 281,45	9 827,09	376 195 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Фетмоет "Rondofyne"	л	3 235,78	29 484,11	67 000 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые пабочные мелкозернистые, тип: Б, М-1	т	23 595,32	16 987,50	400 908 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	т	57 789,32	13 493,99	779 908 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смеси асфальтобетонные пористые с стойкими пористой добавкой	т	46 323,22	16 774,15	777 099 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		подитоги :				*7 587 587 745*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Итого по СМЕТАМ				*3 173 039 879*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Итого стоимость по ведомости договорной цены по дорожному одежду:				*3 173 039 879,26*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Стоимость НДС 12%				*380 887 185,51*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены по основные работы: в том числе НДС (12%)				*3 556 867 064,77*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК "Казавтожол" — Аскарбеков А.А.

Проверил:
Начальник ОКК и ПР МОФАО "НК "Казавтожол" — Жолдасбаев А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФАО "НК "Казавтожол" — Мусаханова З.

Проверил:
Гл. специалист ОФФКиО МОФАО "НК "Казавтожол" — Кенесова Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО «Темирмостжол» — Сурин А.

Руководитель ПТО — [illegible]

Руководитель РГУ "Мангистауский [illegible]

Инженер ТОО [illegible]

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолдары»									
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксенгит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85									
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения	
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость в единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%	
						ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ								
ЛС № 2-1		***Земляные работы***												
	1.1	Рыхление откосов и подошвы бульдозерами-рыхлителями, при глубине рыхления 0,25м	м3	7 200,00	6,90	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.2	Срезка насыпи существующего земляного полотна бульдозером с перемещением до 10 м	м3	335,00	41,97	14 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.3	Срезка рыхлительного грунта I группы с перемещением до 20 м	м3	868,00	68,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением и поливом: новой при ширине слоя 30см	м3	11 208,00	516,90	5 793 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	18 370,00	33,10	608 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		подитого:				*6 524 226,15*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Дорожная одежда												
		Укрепление дорожной одежды на availy основной дороги												
	2.1	Устройство дополнительного слоя основания 17см из стабилизированного грунта земполотна с добавлением 3% цемента М400 и ферментного препарата Roadzyme	м3	18 123,50	751,20	13 614 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебенчато-песчаной оптимальной смеси №4 17см	м3	16 759,00	2 050,00	34 355 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м3	16 291,00	4 244,00	69 139 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см с применением добавки Forta	м3	15 823,00	4 499,50	71 195 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I по БНД 50/70 толщиной 5 см	м3	15 823,00	2 405,24	38 058 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.6	Устройство прямых обочин из материала от разборки обходной дороги	м3	2 023,00	584,93	1 183 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2.7	Укрепление обочин природной ПГС 15см	м2	8 580,00	569,26	4 884 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Устройство дорожной одежды облегченного типа												
	3.1	Устройство недостающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС 15 см	м3	346,95	3 405,00	1 181 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3.2	Устройство однослойных одежд из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	2 170,00	2 984,87	6 477 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		подитого:				*210 025 735,74*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		в том числе материалы:												
		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I ГСТ РК 1225-2003	т	4 460,48	13 453,99	60 189 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	23,01	101 071,60	2 325 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	т	201,35	26 801,02	5 229 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смесь щебенчато-песчаная ЩПС №4	м3	5 283,03	9 827,09	52 262 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Фермент "Roadzyme"	л	98,59	29 484,11	2 906 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смеси асфальтобетонные ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	1 911,42	16 987,50	32 470 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Смеси асфальтобетонные пористые с стабилизирующей добавкой	т	3 704,16	16 774,15	62 134 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		подитого:				*196 519 009,63*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		
		Итого по СМЕТАМ:				*246 569 960*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		

		Итого стоимость по ведомости договорной цены на пересечения и примыкания:				*246 569 959,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*29 588 395,19*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на пересечения и примыкания: ***(в том числе НДС 12%)***				***276 158 355,08***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

Заказчик:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Ануарбеков А.А.

Принял:
Начальник ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жилкыбаев А.С.

Гл. специалист ОКК в ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Малашева З.

Проверил:
Гл. специалист ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Байгазина Г.Ж.

Подрядчик:
Директор Филиала ТОО "Темиркатинжол" — Кулмаев Р.К.

Руководитель проекта — Ш.А.А.

Руководитель РГУ "Мангистауский ... — Донов ...

Инженер ТОО "Инженерно-производственный центр «Альянс» технический надзор

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темірбол жолдары»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О пусковых работ на реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксай-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-88

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего принято выполнено	
№ п	№ локальной	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единиц., тенге	Стоимость, тенге	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	Объем	Общая стоимость	%	
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)												
ЛС № 2-4-1	1	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./***												
	1.1	Разборка звеньев круглых ж/б труб и оголовков с перемещением ж/б изделий на 30м	м3	29,40	24 368,00	722 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Земляные работы										0,00		
	1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перемещением в кавальер до 20 м для дальнейшего использования в насыпи	м3	450,00	165,98	74 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Тело трубы												
	1.3	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте 2 группы бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	170,00	84,02	14 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.4	Доработка грунта 2 группы вручную	м2	20,00	1 657,13	33 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.5	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	28,00	4 435,44	124 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.6	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона класса В20	м3	45,78	31 541,00	1 380 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.7	Монтаж звеньев труб блок №13а	м3	53,20	22 129,80	1 177 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.8	Блок №13а	шт	36,00	184 208,63	6 631 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.9	Сооружение оголовков одиночных круглых труб d=1м	м3	17,16	6 145,00	105 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.10	Портальная стенка ЦП1.11.170	шт	4,00	310 369,60	1 241 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.11	Стенка откосная СТ-3	шт	4,00	199 311,84	797 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.12	Монолитный бетон класса	м3	26,60	25 149,40	668 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	202,00	1 822,03	368 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	499,00	129,35	64 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Укрепление русла и откосов												
	1.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	133,00	5,05	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.16	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	24,00	41,95	1 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.17	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	13,00	4 435,48	57 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.18	Установка блоков упорных	м3	1,40	7 892,50	11 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.19	Блок упора У-1	шт	2,00	23 958,88	47 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.20	Блок упора У-7	шт	2,00	31 688,51	63 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,50	86 186,82	43 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.22	Укрепление откосов, покрытие полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 10 см	м2	53,30	2 707,80	144 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.23	Плиты П1	шт	222,00	3 608,84	801 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.24	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными при толщине 12 см	м2	7,50	5 558,80	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.25	Укрепление русла монолитным бетоном, толщ. 10 см	м3	17,50	5 426,90	94 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Устройство конус укрепления русла										0,00		
	1.26	Планировка площади под укрепление	м2	34,76	6,00	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.27	Устройство асфальтовых планок	м3	2,48	86 193,00	213 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.28	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщиной 12см	м2	34,70	4 708,00	163 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1.29	Устройство каменной разбермы	м3	4,70	10 103,60	47 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		ИТОГО:				***15 135 693,16***		***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***		
		в том числе материалы:												
		Круглые звенья ЖП 6.200 /ТП 3.501.1-144	шт	28,90	212 542,71	5 951 223,88	19,00	4 038 330,49	0,00	0,00	19,00	4 038 330,49	67,86%	
		Круглые звенья ЖП 13.170 /ТП 3.501.1-144	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	4,00	1 117 921,24	0,00	0,00	4,00	1 117 921,24	100,00%	
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	4,00	717 901,72	0,00	0,00	4,00	717 901,72	100,00%	

		Плиты укрепления ПН /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,39	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*10 764 524,94*		*5 874 153,45*		*0,00*	0,00	*5 874 153,45*	
ЛС № 2-4-2	2	*Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./*											
	2.1	Разборка звеньев круглых труб	м3	37,00	28 906,41	1 069 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	2.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 040,00	165,97	504 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	2.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	85,00	4 435,41	377 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	62,10	31 540,00	1 958 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.5	Монтаж звеньев труб блок №13а, без стоимости ж/б изделий	м3	12,00	21 970,45	263 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.6	Сооружение оголовков одиночных круглых труб д=1м, без стоимости ж/б изделий	м3	44,20	6 146,80	271 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.7	Лоток монолитный из тяжелого бетона В20	м3	9,16	27 206,70	247 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	381,00	1 616,39	615 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	3 264,00	224,12	731 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	2.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	391,00	41,90	16 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	298,00	4,48	1 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	30,00	4 435,50	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.13	Установка блоков упоров	м3	11,20	7 892,70	88 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.14	Блок упора У-1	шт	16,00	23 959,80	383 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.15	Блок упора У-2	шт	16,00	31 688,51	507 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	3,22	86 190,00	277 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	214,40	2 749,00	644 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.18	Плиты ПН	шт	976,00	3 618,10	3 531 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	67,00	5 479,78	367 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	2.20	Планировка площади под укрепление	м2	161,00	5,04	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.21	Устройство асфальтовых планок	м3	11,50	86 190,10	991 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	161,00	4 706,46	757 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.23	Устройство каменной наброски	м3	22,00	14 067,73	309 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*14 649 159,89*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы :											
		Плиты укрепления ПН /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	12 649 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	345 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	456 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*13 451 320,80*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
ЛС № 2-4-3	3	*Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./*											
	3.1	Разборка звеньев круглых труб, с перемещением ж/б изделий	м3	34,00	28 717,20	977 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Земляные работы									0,00		
	3.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1 550,00	165,97	257 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Тело трубы									0,00		
	3.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	87,00	4 435,43	385 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	91,00	31 551,27	2 871 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.5	Монтаж звеньев труб блок №1 из без стоимости ж/б конструкций	м3	20,16	31 991,00	644 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.6	Сооружение оголовков без стоимости ж/б конструкций	м3	37,76	6 145,00	232 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	3.7	Монолитный бетон лотка	м3	17,20	25 149,00	432 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	371,00	1 583,65	587 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	642,00	194,50	124 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов									0,00		
	3.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	53,00	41,80	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	288,00	4,59	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	29,00	4 436,47	128 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.13	Установка блоков упоров	м3	3,60	7 893,03	44 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.14	Блок упора У-1	шт	8,00	23 959,88	191 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.15	Блок упора У-2	шт	8,00	31 689,50	253 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.17	Укрепление откосов земляного откоса бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	138,30	2 707,24	429 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.18	Плиты П1	шт	660,00	3 609,63	2 382 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.19	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	25,00	5 437,09	135 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	131,00	6,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.21	Устройство асфальтовых планок	м3	9,40	86 190,10	810 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	25,30	4 700,10	120 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.23	Устройство каменной наброски	м3	18,00	6 749,35	121 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		под-итого:				*11 265 074,98*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Плита укрепления П1 /ТП 3.501-84/	шт	660,00	12 960,63	8 554 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501 1-156/	шт	8,00	21 574,39	172 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501 1-156/	шт	8,00	28 524,73	228 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого:				*8 954 888,76*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
ЛС № 2-4-4	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м (3 шт.)***											
	4.1	Разборка железобетонных труб с перемещением	м3	34,60	23 367,00	808 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство тела трубы и оголовков									0,00		
	4.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 050,00	81,90	217 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	10,80	4 435,30	47 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,92	24 940,00	47 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.5	Монтаж ж/б звеньев двухочковых круглых труб 2х1 м, без стоимости конструкций	м3	11,52	28 405,00	327 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.6	Сооружение оголовков	м3	22,44	6 145,00	137 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.7	Монолитный бетон лотка	м3	22,10	25 149,00	555 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	451,00	1 964,28	891 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	89,30	362,70	32 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	4.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	33,00	41,90	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	167,00	5,05	843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	16,00	4 435,45	70 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.13	Устройство блоков упоров	м3	4,20	7 892,50	33 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.14	Блок упора У-1	шт	6,00	23 938,88	143 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.15	Блок упора У-2	шт	6,00	31 688,51	190 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	86 190,70	103 428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.17	Укрепление откосов земляного откоса бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	105,20	2 707,20	284 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.18	Плиты П1	шт	438,00	3 609,40	1 580 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.19	Укрепление откосов и русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	57,60	5 461,10	314 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла									0,00		
	4.20	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	88,20	5,10	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4.21	Устройство асфальтовых подмостей	м3	6,50	86 190,30	542 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	88,20	4 706,40	415 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4.23	Устройство каменной рисбермы	м3	12,00	6 768,10	81 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*6 862 899,50*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления ПН /ТП 3.501-64/	шт	438,00	12 960,63	5 676 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	129 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	171 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*5 977 410,66*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
ЛС № 2-4-5	5	*Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./*											
		Устройство тела трубы и оголовков											
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,10	134 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	90,70	31 549,90	2 861 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Звено ЗП19.100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП18	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,27	927 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,18	2 516 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	120,00	5,01	1 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 435,46	141 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.17	Устройство асфальтовых прямок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75,60	4 096,95	309 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53,20	4 200,30	223 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на щебне, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154,40	5 427,60	838 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на щебне, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	34,00	5 557,06	188 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2,20	54 881,40	120 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	5.23	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	266,00	5,04	1 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.24	Устройство асфальтовых прямок	м3	1,48	86 188,00	127 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.25	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	252,00	4 206,00	1 059 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5.26	Устройство каменной рисбермы	м3	84,00	5 594,80	469 856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				*52 829 319,98*		*0,00*		*0,00*	0,00	*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	1 046 685,76	8,00	1 046 685,76	0,00	0,00	8,00	1 046 685,76	100,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	464 684,00	2,00	116 171,00	0,00	0,00	2,00	116 171,00	25,00%
		Звено оголовка ЗП18 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	1 173 614,64	4,00	1 173 614,64	0,00	0,00	4,00	1 173 614,64	100,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	9 455 224,32	20,00	5 909 515,20	0,00	0,00	20,00	5 909 515,20	62,50%
		под-итого :				*12 140 208,72*		*8 245 986,60*		*0,00*	0,00	*8 245 986,60*	

ЛС № 2-4-7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) d=0,5м***												
	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,00	1 381,08	69 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с подливом водой	м3	10,00	4 435,21	44 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.3	Укладка круглых звеньев d=0,5м ЗКП-0,5, бетон В30	м3	6,75	29 017,00	195 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.4	Звенья ЗКП 100	шт	45,00	36 786,64	1 655 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.5	Установка оголовков одноочковых труб отверстием 0,5м	шт	3,78	13 547,00	51 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	68 678,67	412 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	166,40	1 619,55	269 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60,00	4 300,65	258 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		подитоги :				***2 955 447,70***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗК 1.400 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,71	981 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501 1-144/	шт	6,00	34 049,66	204 297,96	6,00	204 297,96	0,00	0,00	6,00	204 297,96	100,00%
		подитоги :				***3 185 825,81***		***204 297,96***		***0,00***		***204 297,96***	
		Итого по СМЕТАМ:				***83 097 395,21***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				*83 097 395,21*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Стоимость НДС 12%				*9 971 711,43*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): ***(в том числе НДС 12%)***				*93 069 106,64*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	

Заключено:
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Аязбеков А.А.

Принято:
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жалшаулин А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Мухашева З.

Проверено:
Гл. специалист ОЭРБЕЗ и О МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Бейсова Г.Ж.

Подготовлено:
Директор Филиала ТОО "Темиржолпроект" "Автодорпроект" — [illegible]

Руководитель проекта — [illegible]

Руководитель РГУ "Национальная лаборатория" — [illegible]

Инженер ТОО "НПЦ Альянс" — [illegible]

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жолы»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксайт-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ											
ЛС № 2-5	1	***Обстановка дороги***											
	1.1	Устройство бермы	м3	960,00	644,89	619 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.2	Знаки дорожные	шт	77,00	16 887,90	1 300 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	75,00	7 777,15	567 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Установка фундаментов опор знаков	шт	75,00	36 429,57	2 659 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	526,00	3 591,65	1 889 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Устройство барьерных ограждений	пм	1 943,00	9 298,21	17 944 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Дорожная отметка									0,00		
	1.8	Устройство разметки из термопластика со светоотражающими шариками сплошной линией шириной 0,1 м	пм	52 250,00	618,57	32 320 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1 м	пм	33 230,00	167,70	2 218 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	5 360,00	480,91	2 577 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	540,00	323,92	174 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	2544,00	167,72	91 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.13 шириной 0,8 м, длиной штриха 0,5 м	пм	190,00	2 606,37	495 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.14	Устройство разметки краской вручную (символы)	м2	55,00	1 575,00	86 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		подитоги :				*82 845 349,03*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
		в том числе материалы:											
		Ограждения барьерные	м	1 942,00	6 138,96	11 916 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Столбик сигнальный	шт	526,00	2 042,36	1 074 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты двухсторонних километровых знаков	шт	44,00	3 918,23	172 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты квадратной формы	шт	7,00	7 244,35	50 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 350х700	шт	6,00	3 700,27	22 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 1050х700	шт	3,00	8 627,66	25 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 6500х1500	шт	1,00	183 333,15	183 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 5000х1500	шт	1,00	141 025,50	141 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты круглой формы	шт	16,00	7 244,35	115 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты прямоугольной формы 600х300	шт	3,00	2 737,44	8 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щиты треугольной формы А900	шт	25,00	5 597,60	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.25	т	0,15	460 822,50	69 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 5.40	т	0,29	460 822,50	132 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.40	т	0,06	460 822,50	27 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.30	т	0,12	460 822,50	54 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 2.30	т	0,06	460 822,50	25 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.30	т	0,27	460 822,50	124 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, балочные и подратинки, балластные грузы, изделия из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, рейленные	м3	25,71	77 145,10	1 984 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		подитоги :				*16 290 514,31*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
ЛС № 7-1	2	***Остановочные площадки/ площадки отдыха***											
		Площадка отдыха											
	2.1	Отсыпка каменного полотна из привозного грунта	м3	10 355,00	556,71	5 764 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 412,00	184,39	1 735 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	21 212,00	33,08	701 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жолы»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аскешент-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ локсметы	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ДЭП с обогревательным пунктом на км 85													
ЛС № 2-1	1	*Административный комплекс с обогревательным пунктом*											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	0,00	0,00	286,60	48 722,00	286,60	48 722,00	17,66%
	1.2	Фундаменты	м3	154,68	41 076,00	5 121 355,68	0,00	0,00	93,51	3 841 016,76	93,51	3 841 016,76	75,00%
	1.3	Стены	м3	184,10	42 002,00	8 284 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Перекрытия (панели с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2)	шт	88,00	77 735,00	6 838 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	503,60	16 484,00	8 317 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Двери	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	84,24	17 661,00	1 487 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Полы	м2	346,50	7 414,70	2 569 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	893,92	759,00	679 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Разные работы (заглушки, кронштейны)	тт	1,00	2 460 715,00	2 460 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Отопление	шт	1,00	1 910 478,90	1 910 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	2 570 038,30	2 570 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	242 152,78	242 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	993 428,11	993 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Электроосвещение	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	313 891,70	313 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 003 552,78	9 003 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	4 419 869,74	4 419 869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Выгребная емкость 30 м3	шт	1,00	2 077 525,31	2 077 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	15 863 392,24	15 863 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	9 993 267,49	9 993 267,49							
		ИТОГО:				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Итого по СМЕТАМ:				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организацию и безопасность				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Стоимость НДС 12%				*17 475 816,63*		*0,00*		*466 768,65*		*466 768,65*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организацию и безопасность: (в том числе НДС 12%)				*163 107 621,91*		*0,00*		*4 356 507,41*		*4 356 507,41*	

Заказчик:
Заместитель директора МОФАО "НК"КазАвтоЖол"
Ауэзбаев А.А.

Проверил
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Жандосулы А.Е.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Мадиярова Т.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФБиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Байтова Е.Ж.

Подрядчик:
Директор филиала ТОО "Теміржол жолы" "Автостроймаш"
Рукоиодитель проекта
Руководитель
РГУ "Магистральбалыкмунтасы"
Инженер ТОО "НПЦ Алтынсар"

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Теміржол жондеу"
ПАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

Материалы на стройплощадке на 20.09.2017 г.

п/п	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость	75% от стоимости	Материалы на строй площадке (+)						Материалы на строй площадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,00	212 543,71	159 407,8	19,0	3 028 747,87	0,00		19,0	3 028 747,87						0,0	19,0	3 028 747,87
	Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	209 610,2	4,0	838 440,93	0,00		4,0	838 440,93							4,0	838 440,93
	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	134 606,57	4,0	538 426,29	0,00		4,0	538 426,29							4,0	538 426,29
	Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	98 126,79	8,0	785 014,32	0,00		8,0	785 014,32							8,0	785 014,32
	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	43 564,13	2,0	87 128,25	0,00		2,0	87 128,25							2,0	87 128,25
	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	220 052,75	4,0	880 210,98	0,00		4,0	880 210,98							4,0	880 210,98
	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	221 600,82	20,0	4 432 136,40	0,00		20,0	4 432 136,40							20,0	4 432 136,40
	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	25 537,25	6,0	153 223,47	0,00		6,0	153 223,47							6,0	153 223,47
	Стоимость материалов на стройплощадке						10 743 328,51		0,00		10 743 328,51								10 743 328,51
	Итого разница между приходом и расходом																		10 743 328,51

Заказчик:

Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Ануарбеков А.А.

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Молдашева З.Р.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФЬУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Байгина Г.Ж.

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жондеу ". "Автодорстрой" Кем

Руководитель проекта

Руководитель РГУ "Магистагжолдлаборатория"

Инженер ТОО "НПЦ Альянс"

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Темірмол жолы»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Аксуат-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ документа	Наименование	Ед. изм	Объем	Стоимость единиц, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ДЭП с обогревательным пунктом на км 85													
ЛС № 2-1	1	*Административный комплекс с обогревательным пунктом*											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	0,00	0,00	286,60	48 722,00	286,60	48 722,00	17,66%
	1.2	Фундаменты	м3	174,68	41 076,00	5 121 355,68	0,00	0,00	93,51	3 841 016,76	93,51	3 841 016,76	35,00%
	1.3	Стены	м3	184,10	45 402,00	8 284 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.4	Перекрытия (панели с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2)	шт	88,00	77 715,00	6 838 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	501,60	16 484,00	8 317 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Двери	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	84,24	17 651,00	1 487 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.8	Полы	м2	346,30	7 414,70	2 569 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	89,92	7 555,00	679 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Разные работы (крыльцо, навесы, отмостка)	тг	1,00	2 460 715,00	2 460 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.12	Отопление	шт	1,00	1 910 478,90	1 910 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	2 570 058,30	2 570 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	242 152,78	242 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	993 328,11	993 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.17	Электроснабжение	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	313 891,76	313 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.19	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 603 552,78	9 603 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	4 319 869,34	4 319 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.22	Резервуар емкостью 30 м3	шт	1,00	2 077 525,24	2 077 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	15 863 302,24	15 863 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	9 993 263,40	9 993 263,40							
		ИТОГО:				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Итого по СМЕТАМ:				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на общестроительные, организация и безопасность				*145 631 805,28*		*0,00*		*3 889 738,76*		*3 889 738,76*	
		Стоимость НДС 12%				*17 475 816,63*		*0,00*		*466 768,65*		*466 768,65*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на общестроительные, организация и безопасность (в том числе НДС 12%)				*163 107 621,91*		*0,00*		*4 356 507,41*		*4 356 507,41*	

Заказчик
Заместитель директора МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Ауарбеков А.А.

Проверил
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Жидкодулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Мадиярова Т.

Проверил
Гл. специалист ОЭРФЕУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Байтова Г.Ж.

Подрядчик
Директор Филиала ТОО "Темірмол жолы" "Автостроймол"

Руководитель проекта

Руководитель
РГУ "Машиностроительный институт"

Инженер ТОО "НПЦ Алмас"