720220540

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, тел 87242216092
Подрядчик: ТОО "KazStroyCapital LTD", БИН 050940004668, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмет Байтурсынов, дом 15А, кв. 3
Стройка: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанской области"
Объект: "Наружные сети водоснабжения"
Договор подряда (контракт) : №251/25 от 18.07.2024 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.
на работы "Строительство водораспределительных сетей в селе"

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-час, рабочих- строителей / рабочих, обслуживающих: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	440	213,70	202,47	94028	89087	–	18880	121942	
						11,23	48,37	4941	21283		9033		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	12	2884,04	–	34608	–	–	24918	64288	
						2884,04	–	34608	–		4762		
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	454	79,69	79,69	36179	36179	–	7573	47252	
						–	23,17	–	10519		3500		
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14,2	326,41	326,41	4635	4635	–	797	5867	
						–	77,97	–	1107		435		
5	5	411-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	136	137,00	–	18632	–		–	20123	
						–	–	–	–		1491		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14	41,37 4,68	36,69 10,55	579 66	514 148	–	154 59	791	
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	424	55,85 –	55,85 16,24	23680 –	23681 6886	–	4957 2290	30926	
8	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавля ть на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	424	27,58 –	27,58 8,02	11694 –	11693 3400	–	2446 1132	15273	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	11	1308,54 1308,54	– –	14394 14394	– –	–	10364 1981	26738	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	424	247,68 127,49	120,19 52,89	105016 54056	50960 22425	–	55065 12805	172886	
11	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ основания	8,6	6240,72 1577,65	264,17 70,52	53670 13568	2271 606	37831	14033 5416	73119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				397115	219020	37831	139187	579205	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				121633	66374	–	42904		
			Материалы	тенге				397115					
			Всего заработная плата	тенге				37831					
			Транспортные расходы	тенге					188007				
			Накладные расходы	тенге				18632					
			Сметная прибыль	тенге				139187					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				42904					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				579206					
			Сметная заработная плата	тенге					188007			133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				579206					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	тенге					188007				
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
12	13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,25	711213,14 357516,51	353696,63 97233,15	177803 89379	88424 24308	–	112551 23228	313582	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				177803	88424	–	112551	313582	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				89379	24308	–	23228		
			Всего заработная плата	тенге				177803					
			Накладные расходы	тенге					113687				
			Сметная прибыль	тенге				112551					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				23228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313582					
			Сметная заработная плата	тенге								69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					113687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313582					
			Сметная заработная плата	тенге								69	
									113687				

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**892788**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**211012**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**307444**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**90682**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**37831**			
			- Перевозка грузов	тенге					**18632**					
			- Накладные расходы	тенге								**251738**		
			- Сметная прибыль	тенге								**66132**		
			Всего по объекту										**892 788**	
			в том числе оборудования										**0**	
			Временные здания и сооружения 1,3%										11 606	
			Итого										**904 394**	
			Дополнительные затраты (зимние) 2,32%										**20 982**	
			Итого										**925 376**	
			Непредвиденные работы изатраты 2%										18 508	
			Итого										**943 884**	
			К=1,0450539										**986 409**	
			Итого										**986 409**	
			С понижающим коэффициентом										**838 448**	
			НДС (12 %)										100 614	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**939 062**	

Сдал (Подрядчик) :
ТОО "KazStroyCapital LTD" БИН 050940004668
Директор
_____**Дербіс Т.М.**

Принял (Заказчик) :
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900
Генеральный директор
_____**Нарбаев Е.Е.**