Приложение 3
к Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. М.Шокая, 18, тел 87242216092
Подрядчик: ТОО "KazStroyCapital LTD", БИН 050940004668, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмет Байтурсынов, дом 15А, кв. 3
Стройка: "Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области"
Объект: Босколь
Договор подряда (контракт) : №251/23 от 18.07.2024 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.
на работы "Строительство водораспределительных сетей в селе"

Составлен(а) в текущих ценахна 2021г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-час, рабочих- строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	38,703	222,12	222,12	8597	8597	–	859	10213	
			НР - 72%; СП - 8%			–	30,84	–	1194		756		
2	2	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1433	222,12	222,12	318298	318298	–	31819	378127	
			НР - 72%; СП - 8%			–	30,84	–	44194		28009		
3	3	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	187	256,06	256,06	47883	47884	–	4788	56884	
			НР - 72%; СП - 8%			–	35,56	–	6650		4214		
4	4	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	140	244,33	244,33	34206	34206	–	3420	40636	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	33,93	–	4750		3010		
5	5	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	33	281,66	281,66	9295	9295	–	929	11042	
			НР - 72%; СП - 8%			–	39,11	–	1291		818		
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6	2239,78	–	3584	–	–	2580	6657	
			НР - 72%; СП - 8%			2239,78	–	3584	–		493		
7	7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,8	1716,19	–	11670	–	–	8402	21678	
			НР - 72%; СП - 8%			1716,19	–	11670	–		1606		
8	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,6	2146,45	–	3434	–	–	2473	6379	
			НР - 72%; СП - 8%			2146,45	–	3434	–		473		
9	9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	4,1	1573,18	–	6450	–	–	4644	11982	
			НР - 72%; СП - 8%			1573,18	–	6450	–		888		
10	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,6	1354,20	180,18	7584	1009	–	6800	15534	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	6575	294		1151		
11	11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,2	1354,20	180,18	7042	937	–	6314	14424	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	6105	273		1068		
12	12	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	5,3	1436,57	262,55	7614	1391	–	6561	15309	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	76,45	6222	405		1134		
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,7	886,77	–	61808	–	–	44502	114814	
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	61808	–		8505		
14	14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1706	16,10	16,10	27467	27467	–	8365	38698	
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,81	–	11618		2867		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч**	**маш.-ч**	**4**	**353,00**	**353,00**	**1412**	**1412**		**–**	**1525**	
			СП - 8%			**–**	**126,00**	**–**	**504**		**113**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**556344**	**450496**	**–**	**132456**	**743902**	
								105848	**71173**	**–**	**55105**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**556344**					
		Всего заработная плата		Тенге					**177021**				
			Накладные расходы	Тенге				**132456**					
			Сметная прибыль	Тенге				**55105**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**743905**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**177021**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**743905**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**177021**				
16	17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,175**	**387848,65**	**111010,65**	**67874**	**19427**	**–**	**53906**	**131523**	
			НР - 99%; СП - 8%			**276838,00**	**34309,53**	**48447**	**6004**		**9742**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**67874**	**19427**	**–**	**53906**	**131523**	
								48447	**6004**	**–**	**9742**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67874**					
		Всего заработная плата		Тенге					**54451**				
			Накладные расходы	Тенге				**53906**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9742**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131522**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**54451**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**131522**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**54451**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**875427**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**154295**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**469923**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77177**				
			- Накладные расходы	Тенге							**186362**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**64847**		
			Итого по АКТУ:								**875 427**		
			временные здания и сооружения 2,08 %								**18 209**		
			Итого с временными								**893 636**		
			Затраты на зимнее удорожание 3,3 %								**29 490**		
			Итого с затратами на зимнее удорожание								**923 126**		
			Непредвиденные затраты 2 %								**18 463**		
			Итого с непредвиденными затратами								**941 588**		
			в том числе на 2023 год -70%								**659 112**		
			в том числе на 2024 год - 30%								**282 477**		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,0973603								**723 283**		

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -30%, К=1,1467261									**323 923**		
			Итого с затратами в текущих ценах									**1 047 206**		
			Итого с понижающим К=0,95	0,85								**890 125**		
			Налог на добавленную стоимость	12%								**106 815**		
			Итого с НДС									**996 940**		
			Всего стоимость строительства									**996 940**		

Сдал (Подрядчик) :
ТОО "KazStroyCapital LTD" БИН 050940004668
Директор
_____Дербіс Т.М.

Принял (Заказчик) :
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900
Генеральный директор
_____Нарбаев Е.Е.