Заказчик: ГУ " Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Astana Energy NS "

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения в 22 квартале города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Наименование объекта - Наружное электроснабжение

Договор подряда (контракт) №34 от 04.09.2024г

Акт

выполненных работ за Октябрь 2024г. (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерение , тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
	1	2	3	4	5	6	7	
	Наружное электроснабжение							
		Раздел 1. Наружное электроснабжение					28709812	
	из них:							
	затраты на труд рабочих			тенге			3702304	
	в том числе оплата труда рабочих			тенге			1802393	
	машины и механизмы			тенге			2178869	
	в том числе оплата труда машинистов			тенге			601875	
	материалы, изделия и конструкции			тенге			22828639	
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, груп грунта 2	мз	446,976	359	160464	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 .	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	мз	13,824	8 794	121568	

3	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	307,2	64	19661	
4	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, груп грунта 2	м3	153,6	3 824	587366	
5	5	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	2 560	720	1843200	Казахстан
6	6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм Гост 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,24	79 170,84	810709	Казахстан
7	7	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	2 490	1 059	2636910	Казахстан
8	8	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	160	1 005	160800	Казахстан
9	9	243-101-0211	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-6	м	850	8 779	7462150	Казахстан
10	10	243-101-0210	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-6	м	1 800	7 344	13219200	Казахстан
11	11	6124-0201-2805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряж 6-10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	4	25 112	100448	Казахстан
12	12	243-903-8201 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряж до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	4	63 474	253896	Казахстан
13	13	6124-0201-2509 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2	шт.	4	67 603	270412	Казахстан
14	14	243-903-0606 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10кВ, с болтовым соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ	шт.	4	37 922	151688	Казахстан
15	15	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, Д до 110 мм	м	160	528	84480	Казахстан
16	16	241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN222, 125ОН, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386№24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	160	3 346	535360	Казахстан

17	17	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 650	22	58300	Казахстан
18	18	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 650	88	233200	Казахстан
Итого по смете							28709812	
Затраты на							**28709812,00**	
Итого				**6,6%**			**1894847,59**	
Сметная прибыль							**30604659,59**	
Непредвиденные работы и				**5%**			**1530232,98**	
Итого				**3%**	**918140**	**0**	**918139,84**	
Пересчет по итогом							**33053032,41**	
Переходящий коэффициен				**1,0368**			**34269384,00**	
НДС				***0,98***			**33583996,32**	
Всего по акту				***12%***			**4030079,56**	
							37614075,88	

Заказчик

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Аманшиев А.Ж.

Технадзор:

Инженер эксперт ТОО "ALILIFE"

_____ Елмурзин Б.А.

Авторский надзор

эксперт ИП "Tender Tigers"

_____ Саукинбаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Astana Energy NS "

_____ Жәнібек Е.И.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Astana Energy NS"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в 22 квартале города Хромтау, Актюбинской области Хромтауского р-на, г Хромтау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
БИН 060140005014.	БИН 170240018875.	34	04.09.2024г			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчетном месяце включительно	Из графы 1					
			СМР в сметных ценах	из них				
				СМР в ценах 2021г	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке в тенге	37 614 075,88	33 583 996,32					4 030 079,56	37 614 075,88
за текущий месяц	37 614 075,88	33 583 996,32					4 030 079,56	37 614 075,88

Заказчик:
Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Аманшиев А. Ж.
Должность фамилия,имя, отчество.

Подрядчик
Директор ТОО "Astana Energy NS" Жәнібек И.Е.
Должность фамилия,имя, отчество.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "ALLIFE" Акмурзин Б.А.
Должность фамилия,имя, отчество