Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГККП "Ясли-сад "Балапан" коммунального государственного учреждения "Отдел образования Кызылжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 040840003951

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **июль 2024г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	13.03.2024			ТОО	17

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материала	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"	15 111 138,64	13 492 088,07	13 492 088,07	13 492 088,07					1 619 050,57	15 111 138,64
	ИТОГО по справке	15 111 138,64	13 492 088,07	13 492 088,07	13 492 088,07					1 619 050,57	15 111 138,64

М.П.

Заказчик Заведующая Молдахметова А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГККП "Ясли-сад "Балапан" коммунального государственного учреждения "Отдел образования Кызылжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 040840003951**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **13.03.2024г.**

Акт выполненных работ за июль 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы				
		Раздел 1. Демонтажные работы				3007184
1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Ксг р и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	$м^2$	15,89	4 716	74937
		Крыльца Кр-1 /4шт/				
5	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж облицовки фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя (стенок крылец)	$м^2$	16,4	6 858	112471
6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Ксг р и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия из керамогранита площадки и ступеней крылец	$м^2$	18,8	3 572	67154
7	6104-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях,площадь до 5 $м^2$	шт.	2	34 953	69906
		Крыльцо Кр-2				
8	1209-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Ксг р и Кзм=1,09*	Крыльца деревянные с площадками и ступенями.Разборка	$м^2$ горизонтальной проекции	4,6	8 917	41018
		Лестницы Л-1,Л-2				
9	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, т п6х.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6,к стоимости эксплуатации машин - 0,7,к стоимости материалов - 0,5.* *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5*	т	0,3224	155 188	50033
		Ограждение				

10	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж ограды металлической из сетчатых панелей,высота д о 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя	м	268,1	9 647	2586361
11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механ изированная).Погрузка	т	6,5314	254	1659
12	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительн ых грузов самосвалами в не населенных пунктов.Груз оподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыш е 15 до 20 км	т-км	117,5652	31	3645
		Раздел 10. Ограждение				6524391
98	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификац иям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетк и с квадратными я чейками,с металлическими стойкам и тип 1ПМ -30.20	секция	38	150 547	5720786
99	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство воротраспашных с установкой металлических столбов	шт.	2	133 212	266424
100	1109-0701-0126 *РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм=1,12*	Монорельсы,балки идругие аналогичные конструкции промышленных здани й.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)(панели ворот) прим.	т конструкций	0,25318	204 206	51701
101	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаныйравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ш ирина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 м м	т	0,20684	454 730	94056
102	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 м м	т	0,00148	422 546	625
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	347 145	2465
104	214-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарнаябез покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	15,8	1 258	19876
105	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 (навес)	шт.	8	508	4064
106	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м,с металлическими стойками	комплект	2	182 197	364394
		Итого по смете				9531575
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Овощехранилище				127676
		Раздел 1. Демонтажные работы				
1	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м. *Разборка (демо нт аж) мет аллических конст рукций,применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных раб очих - 0,6,к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7,к ст оимост и мат ериалов - 0,5.*	т	0,081	41 793	3385
2	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж балки,ригеля перекрытия,покрытия и под установку о борудования многоэтажного здания,высота: до 25 м. *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций,применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т р уда основных рабочих - 0,6,к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7,к ст оимост и мат ериалов - 0,5.*	т	0,1392	115 621	16094
3	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	9 008	18016
4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзг р и Кзм=1,12*	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	92,5	973	90002

Итого	по смете		1224214
Итого	по стройке		10755789
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	860 463	11 616 252
	Сметная прибыль 5%	580 813	12 197 065
	Непредвиденные работы и затраты-5%	609 853	12 806 918
	Итог в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		13 767 437
	Скидка Подрядчика К=0,98		13 492 088
	НДС 12%	1 619 050,57	15 111 138,64
	Итого по акту		15 111 138,64

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес

Директор Агабеков С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "АртМонолит Проект"

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад "Балапан" коммунального государственного учреждения "Отдел образования Кызылжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 040840003951

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заведующая Молдахметова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата