Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **ГККП "Ясли-сад "Балапан" коммунального государственного учреждения "Отдел образования Кызылжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН 040840003951**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад "Балапан", расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Октябрьская, 19"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **13.03.2024г.**

Акт выполненных работ за август 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Общестроительные работы				**308892**
		Раздел 1. Демонтажные работы				
2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	249,9	483	120702
3	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Трубы водосточные.Разборка с землии подмостей	м	105	486	51030
4	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж облицовки фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов	$м^2$	20	6 858	137160
		Раздел 2. Проемы				**3260566**
13	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичн ая	$м^2$	9,45	12 468	117823
14	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,однопол ьный	$м^2$	9,45	64 311	607739
15	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Штукатурка откосов внутри зданияпо камню и бетону.Ремонт раствором цементно-изве стковым.Поверхности прямолинейные	$м^2$	11,14	22 077	245938

1	2	3	4	5	6	7
16	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону.Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	5,73	19 632	112491
17	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	$м^2$	16,87	2 267	38244
18	1206-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Проемы оконные.Замена элементов уплотнения стеклопакетов с регулировкой фурнитуры /прим/	$м^2$	86,34	17 447	1506374
19	1110-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Барьеры в гардеробных.Устройство (АС-9 п.12)	$м^2$ барьеров	59,4	3 835	227799
20	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	59,4	6 804	404158
	Раздел 3.	**Полы**				**4961987**
21	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,1	1 988	28031
22	6109-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство системы теплых полов по готовому основани ю,на основе термопленки	$м^2$	70,4	1 159	81594
23	КП	Инфракрасный теплый пол AlfaFilm FT-305 (ширина 0,5м)	м	140,8	1 671,61	235363
24	КП	Комплект заделок для ИКплёнки №1 (крокодилы)	шт	70	542,14	37950
25	245-712-0101 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика модели РТ320	шт.	2	20 705	41410
26	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	2	2 819	5638
27	6109-0202-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом	$м^2$	70,4	4 261	299974
28	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	70,4	506	35622
29	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	173,1	6 216	1075990
30	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	185,217	780	144469
31	6109-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство системы теплых полов по готовому основанию,на основе термопленки	$м^2$	104,9	1 159	121579
32	КП	Инфракрасный теплый пол AlfaFilm FT-305 (ширина 0,5м)	м	209,8	1 671,61	350704
33	КП	Комплект заделок для ИКплёнки №1 (крокодилы)	шт	105	542,14	56925
34	245-712-0101 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика модели РТ320	шт.	2	20 705	41410
35	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	2	2 819	5638
36	6109-0202-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом	$м^2$	104,9	4 261	446979
37	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	104,9	506	53079
38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	99,6	6 216	619114
39	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	106,9572	780	83427

1	2	3	4	5	6	7
40	1111-0101-3503 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ покрытия	175,3	3 552	622666
41	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	25,3	1 455	36812
42	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	25,3	319	8071
43	1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	25,3	2 470	62491
44	1111-0101-3301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	25,3	5 628	142388
		Стены				
45	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	93	1 689	157077
46	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	93	1 802	167586
	Раздел 4.	**Водосточная система**				964396
47	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	57	2 505	142785
48	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	48	6 282	301536
49	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	48	2 689	129072
50	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого с ечения диаметром 100 мм	шт.	16	2 666	42656
51	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения д иаметром 100 мм	шт.	8	2 666	21328
52	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	57	2 371	135147
53	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерн ым покрытием диаметром 100 мм	шт.	114	877	99978
54	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	1 310	62880
55	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием кру глого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	1 401	25218
56	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	949	3796
	Раздел 5.	**Утепление части фасада**				286900
57	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов	$м^2$	20	14 345	286900
	Раздел 6.	**Крыльца Кр-1 /4шт/**				1084134

1	2	3	4	5	6	7
		4				3100
58	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка по бетоннойповерхности керамическими отдельными плитками,ст ены на цементном растворе	$м^2$	19,2	15 558	298714
59	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	19,2	3 266	62707
60	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,8	6 122	115094
61	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	19,176	3 147	60347
62	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка огражденияметаллического без поручня	м	20,1	26 993	542559
63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,44	412	4713
	Раздел 7.	**Крыльцо Кр-2**				
64	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	1	9 477	379200
65	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,4	17 022	9477
66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,5	44 171	23831
67	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0229	66 782	22086
68	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А24 0) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0229	387 016	1529
69	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкциистальной,остающейся в теле бетона	т	0,014	325 443	8863
70	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,0559	272 548	4556
71	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщино й от 4 до 12 мм	т	0,0314	394 801	15235
72	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ши рина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0245	454 730	12397
73	6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками,стен ы на цементном растворе	$м^2$	4,7	15 558	11141
74	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	4,7	3 266	73123
75	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий изплит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,8	6 122	15350
76	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	4,896	3 147	29386
77	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,025	26 993	15408
78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраскаповерхности металлической огрунтованной эмалями П Ф-115	$м^2$	2,86	412	135640
						1178

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.	Козырьки /5шт/				494283
79	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м,высот а до 25 м	т	0,2358	303 473	71559
80	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8 510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм,толщи ной от 3 до 16 мм	т	0,1584	458 810	72676
81	241-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 1 0705-80 размерами 42х2,0 мм	м	32	711	22752
82	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 т олщиной от 4 до 12 мм	т	0,0113	394 801	4461
83	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Конструкции железобетонные.Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных,глубиной 200 мм,диаметром 20 мм	отверстие	40	2 297	91880
84	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 К=10*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-40	650	-26000
85	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00364	1 566 647	5703
86	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	33	1320
87	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	17,55	8 173	143436
88	224-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	19,305	3 719	71795
89	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство примыканий к стенам каменны м	м	13,6	2 203	29961
90	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	6,8	285	1938
91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраскаповерхности металлической огрунтованной эмалями ПФ -115	$м^2$	6,8	412	2802
	Раздел 9.	Лестницы Л-1,Л-2				2740359
92	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,груп па грунта 2	$м^3$	1,6	7 789	12462
93	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	0,2	4 066	813
94	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,2	17 274	3455
95	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,4	55 388	77543
96	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,0508	1 481 524	75261

1	2	3	4	5	6	7
97	1146-0302-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см.Устройство	$м^2$ ниш	0,4032	29 596	11933
98	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Балки и прогоны.Обетонирование	$м^3$	0,23	168 389	38729
99	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	1,7622	272 548	480284
100	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	1,7622	1 145 627	2018824
101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмал ями ПФ-115	$м^2$	51,1038	412	21055
	Раздел 10.	Ограждение				4419747
102	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатыхпанелей,изготавливаемые по чертежам и спецификац иям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойкам и тип 1ПМ -30.20	секция	20,5	150 547	3086214
103	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж	$м^2$	123	7 995	983385
104	214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	123	2 808	345384
113	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	6,83586	285	1948
114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эма лями ПФ-115	$м^2$	6,83586	412	2816
	Раздел 11.	Прочее				375686
115	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09*	Канал вентиляционный.Прочистка	мканала	56	946	52976
116	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15	15 136	227040
117	246-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	15	6 378	95670
		Всего по смете				19276150

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Канализация				
	Раздел 1.	Оборудование				2355419
1	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	11	11 996	131956
2	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	1	61 791	61791
3	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм,В 340 мм	комплект	10	52 504	525040

1	2	3	4	5	6	7
4	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	1	2 774	2774
5	244-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детскогоунитаза	шт.	10	4 185	41850
6	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12 114	169596
7	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спин кой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм	ко мплект	2	20 809	41618
8	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спи нкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	12	9 998	119976
9	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7 894	15788
10	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизо нтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742
11	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	2	6 782	13564
12	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	2	24 507	49014
13	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1 139	2278
14	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одноотделение	комплект	12	5 873	70476
15	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 50 0х600х160 мм	шт.	12	7 843	94116
16	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонт альным отводом для умывальников,моек,раковин,би дэ СБУ	шт.	12	1 553	18636
17	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	3	12 730	38190
18	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	33 849	33849
19	522-103-0148 *СпрСЦ 09.2023*	Ванна моечная ВМЦ-П2-1/400 Н (600х600х400)	шт.	1	354 396	354396
20	522-103-0149 *СпрСЦ 09.2023*	Ванна моечная ВМЦ-П2-2/400 Н (600х600х400)	шт.	1	548 769	548769
	Раздел 2.	Арматура				405486
21	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	14	4 146	58044
22	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортны й/настенный,излив с аэратором	шт.	2	9 414	18828

1	2	3	4	5	6	7
23	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	12	4 235	50820
24	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с д ушевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9 945	19890
25	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстия х,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором	шт.	1	9 944	9944
26	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя /кранов водоразборных/	шт.	12	4 146	49752
27	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15,Т 90°С,Ру 0,63 МПа,Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1 358	16296
28	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	4	4 146	16584
29	244-104-0513 *СпрСЦ 09.2023*	Смеситель для раковины GROHE BauEdgec ограничителем температуры и рычажным донным кла паном,размер М,хромированное покрытие	шт.	4	41 332	165328
		Всего по смете:				2760905

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Электротехническая часть				
	Раздел 1.	Теплый пол				29492
2	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 477	25908
4	247-204-0703 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47 -29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	4	896	3584
		Всего по смете:				29492

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Овощехранилище				
	Раздел 3.	Двери				201409
19	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	2,6	11 438	29739
20	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный,двупольный	$м^2$	2,6	66 027	171670
	Раздел 5.	Полы				191792
27	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	24,8	3 016	74797
28	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм (толщ.20 мм)	$м^2$	24,8	2 541	63017
29	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных,иск лючать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 61 09-0302-0101	$м^2$	-24,8	342	-8482
30	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9	6 940	62460

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете:				393201
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство территории				
	Раздел 1.	Демонтажные работы				756622
1	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании.Разборка вручную	м	221,8	3 379	749462
2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	8,8178	254	2240
3	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемн ость свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	158,7204	31	4920
	Раздел 2.	Ремонт асфальтового покрытия				1873276
4	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное. Разборка	$м^3$	49	5 304	259896
5	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	6,3016	6 500	40960
6	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4/5/ см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	278	2 878	800084
7	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	278	608	169024
8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при друг их видах покрытий	м бортового камня	70	4 926	344820
9	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (БР100.20.8)	$м^3$	3,15	82 061	258492
	Раздел 3.	Устройство асфальтового покрытия				1200536
10	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещениемдо 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),г руппа грунта 1	$м^3$	23,6	118	2785
11	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101 -0104-0101	$м^3$	23,6	98	2313
12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песч ано-гравийной смеси,дресвы	$м^3$	11,8	6 500	76700
13	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	17,7017906	13 453	238142
14	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	118,38	2 878	340698

1	2	3	4	5	6	7
32	6113-0113-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,4*	Посадка цветника многолетнего,добавлять на каждые 10 шт.высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301	$м^2$	5,71	139	794
		Всего по смете:				8734255
Итого		по стройке				31194003

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	2 495 520	33 689 524
Сметная прибыль 5%	1 684 476	35 374 000
Непредвиденные работы и затраты-5%	1 768 700	37 142 700
Итог в ценах на 2024 год - 100 % , К=1,075		39 928 402
Скидка Подрядчика К=0,98		39 128 463
НДС 12%	4 695 416	43 823 878
Итого по акту		43 823 878

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 040400004884

(наименование организации, бизнес

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Арт Монолит Проект"

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад "Балапан" коммунального государственного учреждения "Отдел образования Кызылжарского района" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Молдахметова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № выполненных работ

Олин Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №