Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 1-ый пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 1-ый пусковой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1ПК/2611** от **26 ноября 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	48	424,0	20 352,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	9,6	3 286,0	31 546,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	40	89,0	3 560,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	40	576,0	23 040,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	2,5	6 917,0	17 292,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	8,9	8 674,0	77 199,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				172 989	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,05	1 310 768,0	65 538,0	
8	8	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	50,5	1 085,0	54 792,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод				120 330	
			Подраздел 3: Испытание из газопровода на герметичность					
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,05	2 145 635,0	107 282,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание из газопровода на герметичность				107 282	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 452пм					
10	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	50	21,0	1 050,0	
11	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	50	47,0	2 350,0	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 452пм				3 400	
			Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом					
12	44	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	2 338,0	4 676,0	
			Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом				4 676	
			Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения				408 677	
			Раздел 3: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
13	97	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	111,1	424,0	47 106,0	
14	98	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	22,2	3 286,0	72 949,0	
15	99	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	70	89,0	6 230,0	
16	100	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	70	576,0	40 320,0	
17	101	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	4,9	6 917,0	33 893,0	
18	102	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	17,9	8 674,0	155 265,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				355 763	
			Подраздел 2: Трубопровод					
19	103	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,1	1 310 768,0	131 077,0	
20	104	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	101	1 828,0	184 628,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Трубопровод				315 705	
			Итого по разделу 3: Наружные сети водопровода				671 468	
			Раздел 4: Наружные электрические сети					
21	122	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	5	33 810,0	169 050,0	
22	123	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	3	56 457,0	169 371,0	Казахстан
23	124	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	км линии	0,264	974 514,0	257 272,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	125	243-701-0603 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35**	м	264	653,0	172 392,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Наружные электрические сети				768 085	
			ИТОГО по акту				1 848 230	
		Всего по акту					1 848 230	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		6,30%			116 438,49	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					144 002,53	
		Итого					2 108 671,02	
		Сметная прибыль 5%		5%			98 233,42	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		2%			42 173,42	
		ИТОГО сметная стоимость					2 249 077,86	
		в том числе на 2024г 100% К=1,075		1,075			2 417 758,70	
		ИТОГО в текущих ценах					2 417 758,70	
		НДС		12%			290 131,04	
		ВСЕГО с НДС					2 707 889,75	

МП

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МП

Субподрядчик ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)