Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 2-ой пусковой комплекс**

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 2-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№2ПК/2611** от **26 ноября 2024г.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	20,2	424,0	8 565,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	3,6	3 286,0	11 830,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	16,8	89,0	1 495,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	16,8	576,0	9 677,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,04	6 917,0	7 194,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	3,7	8 674,0	32 094,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				70 855	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1 310 768,0	26 215,0	
8	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	20	1 085,0	21 700,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод				47 915	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	2	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность					
9	13	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,02	2 145 635,0	42 913,0	
10	14	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 185,0	12 185,0	
11	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа.	шт	1	45 726,49	45 726,0	
12	16	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0	44 433,0	Казахстан
13	17	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 310 768,0	1 966,0	
14	18	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3 390,0	5 136,0	Казахстан
15	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 477,0	13 431,0	
16	20	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113,0	8 113,0	Казахстан
17	21	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1 314,0	2 628,0	Казахстан
18	22	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	22 527,0	22 527,0	
19	23	245-107-0102 *СпрСЦ 06.2024*	Ковер газовый КП-219-Н250 SHIK подземный	шт.	1	26 580,0	26 580,0	Казахстан
20	24	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушка под ковер. Устройство	$м^3$	0,033	34 697,0	1 145,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание пэ газопровода на герметичность				226 783	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 210мм					
21	33	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	21,0	420,0	
22	34	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	20	47,0	940,0	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 210мм				1 360	
			Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом					
23	63	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2 338,0	7 014,0	
			Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом				7 014	
			Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения				353 927	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	64	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	4,4	424,0	1 866,0	
25	65	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,8	3 286,0	2 629,0	
26	66	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	2,8	89,0	249,0	
27	67	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	2,8	576,0	1 613,0	
28	68	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,2	6 917,0	1 383,0	
29	69	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,7	8 674,0	6 072,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				13 812	
			Подраздел 2: Трубопровод					
30	70	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм					
31	71	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	км	0,004	1 310 768,0	5 243,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод	м	4,04	125,0	505,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				5 748	
			Раздел 3: Наружные электрические сети				19 560	
32	72	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,012	974 514,0	11 694,0	
33	73	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	12	246,0	2 952,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				14 646	
			ИТОГО по акту				388 133	
		Всего по акту					388 133	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					388 133	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		6,30%			24 452,38	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					30 240,90	
		Итого					442 826,28	
		Сметная прибыль 5%		5%			20 629,27	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**8 856,53**	
			ИТОГО сметная стоимость				**472 312,07**	
			в том числе на 2024г 100% К=1,075	**1,075**			**507 735,48**	
			ИТОГО в текущих ценах				**507 735,48**	
			НДС	**12%**			**60 928,26**	
			ВСЕГО с НДС				**568 663,73**	

М.П.

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)