Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 3-ий пусковой комплекс**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 3-ий пусковой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3ПК/2611** от **26 ноября 2024г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Наружные сети газоснабжения					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**7,6**	**424,0**	**3 222,0**	
2	2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1,5**	**3 286,0**	**4 929,0**	
3	3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**6,4**	**89,0**	**570,0**	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**6,4**	**576,0**	**3 686,0**	
5	5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,4**	**6 917,0**	**2 767,0**	
6	6	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,5**	**8 674,0**	**13 011,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**28 185**	
			Подраздел 2: Подземный газопровод					
7	7	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,008**	**1 310 768,0**	**10 486,0**	
8	8	**241-202-0210** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**8,08**	**1 085,0**	**8 767,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод				**19 253**	
			Подраздел 3: Испытание из газопровода на герметичность					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,008**	**2 145 635,0**	**17 165,0**	
			Итого по подразделу 3: Испытание на газопровода на герметичность				**17 165**	
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96им					
10	18	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**8**	**21,0**	**168,0**	
11	19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**8**	**47,0**	**376,0**	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 96им				**544**	
			Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения				**65 147**	
			Раздел 2: Наружные сети водопровода					
			Подраздел 1: Земляные работы					
12	47	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**11,1**	**424,0**	**4 706,0**	
13	48	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**2,2**	**3 286,0**	**7 229,0**	
14	49	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**7**	**89,0**	**623,0**	
15	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**7**	**576,0**	**4 032,0**	
16	51	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,5**	**6 917,0**	**3 459,0**	
17	52	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,8**	**8 674,0**	**15 613,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**35 662**	
			Подраздел 2: Трубопровод					
18	53	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,01**	**1 310 768,0**	**13 108,0**	
19	54	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**10,1**	**125,0**	**1 263,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Трубопровод				**14 371**	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода				**50 033**	
			Раздел 3: Наружные электрические сети					
20	59	1133-0204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**0,01**	**974 514,0**	**9 745,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	60	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**10**	**246,0**	**2 460,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Наружные электрические сети				**12 205**	
							127 385	
			ИТОГО по акту					
							127 385	
		Всего по акту						
		В том числе:						
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**			**8 025,26**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**9 925,04**	
			Итого	**5%**			**145 335,30**	
			Сметная прибыль 5%				**6 770,51**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**2 906,71**	
			ИТОГО сметная стоимость				**155 012,52**	
			в том числе на 2024г 100% К=1,075	**1,075**			**166 638,46**	
			ИТОГО в текущих ценах				**166 638,46**	
			НДС	**12%**			**19 996,61**	
			ВСЕГО с НДС				**186 635,07**	

Генподрядчик ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)