Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«___» апрель 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Kazakhstan Grand Construction", государственная лицензия ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г РК, область Жетісу, г.Талдыкорган,Ескелди Би, 95 БИН 190140023871; тел.8(747)224 24 37*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Базаргалиев Медет Мухитулы,*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района Жетісуского области "*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Байжума Ильяс Нурланулы - Руководитель ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" почтовый индекс 041300, БИН050240008596; Тел.:5-09-50, Панфиловский район, г.Жаркент, Головацкий, 129*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации 1) ТОО «ATAMEKEN GRAND CONSTRUCTION» БИН 070340014141, ЛИЦЕНЗИЯ № 24015149 от 04.04.2024г. Директор - Базарғалиева М.Ә.
2) ТОО "MEGA-Құрылыс-24" БИН: 231040001828, ЛИЦЕНЗИЯ № 24015701 от 10.04.2024 г. Директор - Акчулаков Ж.Б.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Ігілік Стройпроект", 17015639, 07.10.2022 г*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" приказ об утверждении проектно-сметной документации № 54 от 12.12.2022г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор ВЛ 0,4 кВ	шт	50		50	
Установка опор ВЛ 10 кВ	шт	2		2	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение объекта: "Строительство электроснабжения ул. Алматинская По адресу: Панфиловский район, г.Жаркент.", выполнено согласно ТУ №25-512/512 от 12.09.2022г., выданных АО «ТАТЭК» Точка подключения-ВЛ-10 кВ №42 от ПС-134. проектируемая КТПГ-10/0,4кВ РУ-0,4кВ Проектом предусмотрено: в центре нагрузок установить одно трансформаторную КТПГ-10/0,4кВ мощностью 250кВА.- электроснабжение 10кВ выполнено проводом СИП-3 1х50; электроснабжение 0,4 кВ выполнено проводом СИП-4 4х50. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с действующими ПУЭ РК 2015г.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *11.03.2025 г*
месяц, год

окончание работ *2025 г*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "ТАЛЭК" филиал "Панфилов РЭС", начальник Сарсембаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Строительство электроснабжения улицы Алматы, города Жаркент Панфиловского района Жетісуского области "готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Медет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____» _____ 2025г.

Подпись *дата* *МП (при наличии)*