Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 7-ой пусковой комплекс**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктуры на участке "Наурыз" п.Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области (Газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) 7-ой пусковой комплекс**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№7ПК/2611** от **26 ноября 2024г.**

# Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Наружные сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Раздел 1: Наружные сети газоснабжения | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Земляные работы | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 5,6 | 424,0 | 2 374,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 1,3 | 3 286,0 | 4 272,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 4,6 | 89,0 | 409,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 4,6 | 576,0 | 2 650,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,4 | 6 917,0 | 2 767,0 | |
| 6 | 6 | 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 1,2 | 8 674,0 | 10 409,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Земляные работы | | | | 22 881 | |
| | | | Подраздел 2: Подземный газопровод | | | | | |
| 7 | 7 | 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,006 | 1 310 768,0 | 7 865,0 | |
| 8 | 8 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 6,06 | 1 085,0 | 6 575,0 | Казахстан |
| | | | Итого по подразделу 2: Подземный газопровод | | | | 14 440 | |
| | | | Подраздел 3: Испытание из газопровода на герметичность | | | | | |
| 9 | 9 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,006 | 2 145 635,0 | 12 874,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Итого по подразделу 3: Испытание из газопровода на герметичность | | | | 12 874 | |
| | | | Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 103пм | | | | | |
| 10 | 18 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | м | 6 | 21,0 | 126,0 | |
| 11 | 19 | 249-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная** | м | 6 | 47,0 | 282,0 | |
| | | | Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 103пм | | | | 408 | |
| | | | Подраздел 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | | |
| 12 | 46 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 1 | 2 338,0 | 2 338,0 | |
| | | | Итого по подразделу 7: Контроль сварных стыков ультразвуковым методом | | | | 2 338 | |
| | | | Итого по разделу 1: Наружные сети газоснабжения | | | | 52 941 | |
| | | | Раздел 2: Наружные сети водопровода | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Земляные работы | | | | | |
| 13 | 47 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 8,9 | 424,0 | 3 774,0 | |
| 14 | 48 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 1,8 | 3 286,0 | 5 915,0 | |
| 15 | 49 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 5,6 | 89,0 | 498,0 | |
| 16 | 50 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 5,6 | 576,0 | 3 226,0 | |
| 17 | 51 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | м$^3$ | 0,4 | 6 917,0 | 2 767,0 | |
| 18 | 52 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 1,4 | 8 674,0 | 12 144,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Земляные работы | | | | 28 324 | |
| | | | Подраздел 2: Трубопровод | | | | | |
| 19 | 53 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм** | км | 0,008 | 1 310 768,0 | 10 486,0 | |
| 20 | 54 | 241-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм** | м | 8,08 | 125,0 | 1 010,0 | Казахстан |
| | | | Итого по подразделу 2: Трубопровод | | | | 11 496 | |
| | | | Итого по разделу 2: Наружные сети водопровода | | | | 39 820 | |
| | | | Раздел 3: Наружные электрические сети | | | | | |
| 21 | 59 | 1133-0202-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 2 | 33 810,0 | 67 620,0 | |
| 22 | 60 | 225-204-0308<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | шт. | 2 | 56 457,0 | 112 914,0 | Казахстан |
| 23 | 61 | 1133-0204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** | км линии | 0,068 | 974 514,0 | 66 267,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 62 | 243-701-0718<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0** | м | 68 | 978,0 | 66 504,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: Наружные электрические сети | | | | 313 305 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 406 066 | |
| | | **Всего по акту** | | | | | 406 066 | |
| | | **В том числе:** | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | |
| | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%** | | 6,30% | | | 25 582,16 | |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | 31 638,12 | |
| | | **Итого** | | | | | 463 286,28 | |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | 5% | | | 21 582,41 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | 2% | | | 9 265,73 | |
| | | **ИТОГО сметная стоимость** | | | | | 494 134,42 | |
| | | **в том числе на 2024г 100% К=1,075** | | 1,075 | | | 531 194,50 | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах** | | | | | 531 194,50 | |
| | | **НДС** | | 12% | | | 63 743,34 | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | | | | | 594 937,84 | |

М.П.

**Генподрядчик** ТОО "Сырэнергогазстрой" БИН 030740000288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** ТОО "КазСтройЭлит" БИН 060140029527

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)