Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017",
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): №53 от 2024-07-12

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код		Договор (доп.соглашение)		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мон-тажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	5 900 000,00	5 267 857,14							632 142,86	
Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая	5 900 000,00	5 267 857,14							632 142,86	5 900 000,00
Всего к оплате	5 900 000,00	5 267 857,14							632 142,86	5 900 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017"
Директор_____**Ахметов А.А.**
БИН 170840020928

Технический надзор ПК "Строительная фирма "Достык"
Эксперт технического надзора_____
БИН 900940000084

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
Аким_____**Илеубаев А. А.**
БИН 980340001813

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Генподрядчик ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): №№53 от 2024-07-12

Акт приемки

выполненных работ №1 от 25 .07.2024

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Подготовка территории строительства									
1	1	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	216	3417		738072				738072
2	2	7101-1102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разборка дорог из сборных железобетонных плит, площадь до 3 м2	м3	10,8	13244		143035				143035
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	108	4112		444096				444096
4	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	56,64	252		14273				14273
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	566,4	69		39082				39082
			Раздел 2. Земляные работы									
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2- в штабель	м3	370,1	119		44042				44042

/	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	370,1	461	170616	170616
8	8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6107	69	421383	421383
			Раздел 3. Устройство тротуаров					
9	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах* *покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов:* *бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах* *покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к* *стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*	м	202,404785	3831	775413	775413
10	10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	202,404785	1601	324050	324050
11	11	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,44408691	23698	247504	247504
			Всего по акту					**4 628 867**

Сметная прибыль (5)%	231 443
Непредвиденные работы и затраты (5)%	231 443
Итого	5 091 754
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,0557	5 375 364
Итого с договорной скидкой К=0,98	5 267 857,14
Налог на добавленную стоимость 12 %	632 142,86
Всего по акту с НДС	**5 900 000,00**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Директор _____ **Ахметов А.А.**
БИН 170840020928

Технический надзор
ПК "Строительная фирма "Достык"
Эксперт технического надзора_____

БИН 900940000084

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима п. Солнечный г. Экибастуза"

Аким _____ **Илеубаев А. А.**
БИН 980340001813

Авторский надзор
ТОО "Сахлстрой"
Директор _____ **Кабдышева А.Б.**

БИН 130940024663