Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017",
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): №53 от 2024-07-12

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код		Договор (доп.соглашение)		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	12.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мон-тажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая	**25 672 116,53**	**11 296 696,62**							**1 355 603,59**	**12 652 300,21**
Всего к оплате										**12 652 300,21**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017"
Директор Ахметов А.А.
БИН 170840020928

Технический надзор ПК "Строительная фирма "Достык"
Эксперт технического надзора Бурнашова Д.
БИН 900940000083

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
Аким Илеубаев А. А.
БИН 980340001813

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

Генподрядчик ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): №№53 от 2024-07-12

Акт приемки

выполненных работ №3 от 18.09.2024

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3. Устройство тротуаров									
1	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов:* *бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*	м	363,787765	3831		1393671				1 393 670,93
2	10	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	363,787765	1601		582424				582 424,21
3	11	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,77144867	23698		444846				444 845,79
4	12	6113-0301-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство основания из щебня	м3	127,7	14 179,00		1 810 658,00				1 810 658,30
5	13	211-201-0606 ***РСНБ РК 2022*** ***Калькуляция №1***	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	160,91	6587		1059914				1 059 914,17
6	14	6113-0301-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	1277	871		1112267				1 112 267,00
7	15	6113-0301-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	м2	1277	276		352452				352 452,00
8	16	216-201-0301 ***РСНБ РК 2022*** ***Калькуляция №2***	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,7662	215701		165270				165 270,00

9	17	212-501-0204 *РСНБ РК 2022* *Калькуляция №3*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,0812	24614	3004907		3 004 907,00

Всего по акту **9 926 409**

Сметная прибыль (5)%	496 320
Непредвиденные работы и затраты (5)%	496 320
Итого	10 919 050
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,0557	11 527 241
Итого с договорной скидкой К=0,98	11 296 696,62
Налог на добавленную стоимость 12 %	1 355 603,59
Всего по акту с НДС	**12 652 300,21**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Директор _____Ахметов А.А.

БИН 170840020928

Технический надзор

ПК "Строительная фирма "Достык"

Эксперт технического надзора_____

БИН 900940000084

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима п. Солнечный г. Экибастуза"

Аким_____Илеубаев А. А.

БИН 980340001813

Авторский надзор

ТОО "Сахлстрой"

Директор _____Кабдышева А.Б.

БИН 130940024663