Заказчик: ТОО "Частная школа Sirius"
Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"
Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор №
Наименование стоительства и его адрес: Мектеп құрылысы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2022 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	9 064 767	971 225								971 225	9 064 767
Всего по стройке	**9 064 767**	**971 225**								**971 225**	**9 064 767**

Заказчик: ТОО "Частная школа Sirius"

_____ **Алимжанов Б. Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "ACCU PROJECTS"

_____ **Кейлеш Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Н. Н.**

Заказчик: ТОО "Частная школа Sirius"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SC MAGNAT"

Технический надзор: ТОО "ACCU PROJECTS"

Авторский надзор: ТОО "АЖК ТРЕЙД"

Договор №

Наименование объекта: Мектеп құрылысы

АКТ
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОД										
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /10 м прокладка труб учтена в футляре/	км трубопровода	1,6625		381847,79	107847,07	634822	179296	9151	496672	1222013
		НР - 99%; СП - 8%				268496,00	33271,50	446375	55314		90519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	29,925	300,00				8978		
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1693,265		1590,00	--	2692291	--	2692291	--	2907674
		СП - 8%				--	--	--	--		215383	
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка /диаметром 25 мм, 6 м прокладка труб учтена в футляре/	км трубопровода	0,0329		316191,45	75221,37	10403	2475	51	8548	20467
		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	7877	757		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,1645	300,00				49		
4	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	33,229		134,00	--	4453	--	4453	--	4809
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0329		66428,34	--	2185	--	123	2041	4565
		НР - 99%; СП - 8%				62675,50	--	2062	--		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,38822	300,00				116		
6	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,6765		77623,27	--	130135	--	25060	104025	252893
		НР - 99%; СП - 8%				62675,50	--	105075	--		18733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	78,7955	300,00				23639		
7	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0175		521723,81	89196,79	9130	1561	479	7619	18089
		НР - 99%; СП - 8%				405130,00	34634,16	7090	606		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00315	100670,00				317		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000525	211214,00				111		
8	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	17,57		3003,00	--	52763	--	52763	--	56984
		СП - 8%				--	--	--	--		4221	
9	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,5		2138,38	92,70	7484	325	1023	6225	14806
		НР - 99%; СП - 8%				1753,04	43,62	6136	153		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,00525	165361,00				868		
10	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3,5		20265,00	--	70928	--	70928	--	76602
		СП - 8%				--	--	--	--		5674	
11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,5		2189,94	92,70	7665	325	1024	6404	15195
		НР - 99%; СП - 8%				1804,60	43,62	6316	153		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,00525	165361,00				868		
12	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3,5		28962,00	--	101367	--	101367	--	109476
		СП - 8%				--	--	--	--		8109	
13	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3,5		1457,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%				--	--	--	--		408	

		НР - 99%; СП - 8%			239432,00	23000,84	7877	757		1516	
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники, переходы/	т фасонных частей	0,19852	1081090,58	518898,70	214618	103012	3716	138900	381799
		НР - 99%; СП - 8%			543472,60	163271,44	107890	32413		28281	
15	241-113-0222 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133 х4,0-89х3,5 мм /114,3х76 мм/	шт.	7	4332,00	--	30324	--	30324	--	32750
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
16	241-113-0120 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм /114,3х3,6 мм/	шт.	3,5	3645,00	--	12758	--	12758	--	13779
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
17	241-505-0405 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм /тройник с пожарной подставкой DN 100/	шт.	3,5	230075,00	--	805262	--	805262	--	869683
		СП - 8%			--	--	--	--		64421	
18	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм /114,3х60 мм/	шт.	3,5	1723,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
19	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм /60,3х26,4 мм/	шт.	3,5	486,00	--	1701	--	1701	--	1837
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	35	1175,69	71,64	41149	2507	2144	36133	83465
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	--	36498	--		6183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029 0,01015	211214,00				2144		
21	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	70	2590,00	--	181300	--	181300	--	195804
		СП - 8%			--	--	--	--		14504	
22	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	7	899,68	53,73	6298	376	326	5540	12785
		НР - 99%; СП - 8%			799,48	--	5596	--		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022 0,00154	211214,00				325		
23	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	2030,00	--	28420	--	28420	--	30694
		СП - 8%			--	--	--	--		2274	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1480,70	927,60	10365	6494	--	5744	17398
		НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	3872	1931		1289	
25	241-208-0210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	1842,00	--	12894	--	12894	--	13926
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
26	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	35	1401,00	--	49035	--	49035	--	52958
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
27	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	7	978,00	--	6846	--	6846	--	7394
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
28	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160 х9,5 мм /гильза/	м	2,1	3280,00	--	6888	--	6888	--	7439
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
29	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110 х6,6 мм /гильза/	м	2,1	1590,00	--	3339	--	3339	--	3606
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
30	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0805	503319,82	152895,10	40517	12308	1167	30566	76770
		НР - 99%; СП - 8%			335920,00	47619,54	27042	3833		5687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 3,864	300,00				1159		
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80,5	1391,94	8,38	112051	675	12588	97997	226852
		НР - 99%; СП - 8%			1227,18	2,47	98788	199		16804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 18,193	621,00				11298		
32	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм /футляр/	м	81,305	3280,00	--	266680	--	266680	--	288014
		СП - 8%			--	--	--	--		21334	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160 мм/	футляр	17,5	6613,64	625,19	115739	10940	68081	36603	164529
		НР - 99%; СП - 8%			2098,17	14,54	36718	254		12187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,005 0,0875	203792,00				17832		
33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00196 0,0343	1358578,00				46599		

		НР - 99%; СП - 8%				239432,00	23000,84	7877	757		1516	
34	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3,5		7993,60	4331,14	27978	15159	1204	16572	48114
		НР - 99%; СП - 8%				3318,51	1464,12	11615	5124		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,1435	5867,00				842		
34.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,6755	295,00				199		
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упоры/	м3	2,205		36835,89	1194,15	81223	2633	65441	12550	101274
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	13149	642		7502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,2491	27052,00				60843		
		Опоры под задвижки и гидранты (2 шт.)										
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/	м3	0,112		36835,89	1194,15	4126	134	3324	637	5144
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	668	33		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,11424	27052,00				3090		
37	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14		537,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
38	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00742		526783,00	--	3909	--	3909	--	4222
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5805694	338220	4544708	1012776	7363948
								922767	101412	--	545478	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1459797				
	Материалы		тенге					194904				
	Всего заработная плата		тенге						1024179			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3909				
		Накладные расходы	тенге					1012776				
		Сметная прибыль	тенге					197807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2670380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									727
		Сметная заработная плата	тенге						1024179			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					4345897				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4345897				
		Сметная прибыль	тенге					347671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					4693568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7363948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									727
		Сметная заработная плата	тенге						1024179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7363948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					922767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						338220			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						101412			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4544710		
		- Накладные расходы	тенге								1012776	
		- Сметная прибыль	тенге								545478	

Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%	110 459
ИТОГО		7 474 407
Зимнее удорожание	1,1%	82 218
Итого		7 556 626
Непредвиденные работы и затраты	2%	151 133
Итого с непредвиденными затратами		7 707 758
в текущих ценах 2022г - 100%	1,0500514	8 093 542
НДС 12%	12%	971 225
Итого с НДС		**9 064 767**

Заказчик: ТОО "Частная школа Sirius"

_____ **Алимжанов Б. Б.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ADA PROJECTS"

_____ **Толеш С.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SC MAGNAT"

_____ **Мынбаев Т. Н.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО "АЖК ТРЕЙД"

_____ **Джаримбетов А.К.**