Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050740003632**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, тел.: +7 (7252) 39-34-95, доб. 210** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240002621**

Договор (контракт) Договор №230 от 21. 07. 2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000051	**30.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подземных кабельных линий КЛ-110 кВ (2 нитки) от ПС 110/10кВ Нурсат в административно деловом центре г. Шымкент, до ПС 110/10кВ Северная	30.11.2016		шт	1	446 920 259,00	446 920 259,00
2	Подготовительные и восстоновительные работы	30.11.2016		шт	1	1 705 725,00	1 705 725,00
3	Пусконаладочные работы	30.11.2016		шт	1	894 876,00	894 876,00
				Итого	3	x	449 520 860,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сыздыков К.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген. директор / _____ / Ибрагимов М. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000052 от 30 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН, адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.07.2015

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №230 от 21. 07. 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ93998STB0000097421, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подземных кабельных линий КЛ-110 кВ (2 нитки) от ПС 110/10кВ Нурсат в административно деловом центре г. Шымкент, до ПС 110/10кВ Северная	шт	1	399 035 945,54	399 035 945,54	12%	47 884 313,46	446 920 259,00		
2	Подготовительные и восстоновительные работы	шт	1	1 522 968,75	1 522 968,75	12%	182 756,25	1 705 725,00		
3	Пусконаладочные работы	шт	1	798 996,43	798 996,43	12%	95 879,57	894 876,00		
Всего по счету:					**401 357 910,72**		**48 162 949,28**	**449 520 860,00**		

Руководитель: Сыздыков К. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер:

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«ПромСпецСтройПроект» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ШЫМКЕНТ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000052 от 30 ноября 2016 г.

Дата обмена по реализации: 30.11.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН, адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.07.2015

ИИК поставщика: KZ98998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №230 от 21. 07. 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ93998STB0000097421, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Строительство подземных кабельных линий КЛ-110 кВ (2 нитки) от ПС 110/10кВ Нурсат в административно деловом центре г. Шымкент, до ПС 110/10кВ Северная	шт	1	399 035 945,54	399 035 945,54	12%	47 884 313,46	446 920 259,00		
2	Подготовительные и восстоновительные работы	шт	1	1 522 968,75	1 522 968,75	12%	182 756,25	1 705 725,00		
3	Пусконаладочные работы	шт	1	798 996,43	798 996,43	12%	95 879,57	894 876,00		
Всего по счету:					**401 357 910,72**		**48 162 949,28**	**449 520 860,00**		

Руководитель: Сыздыков К. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер:

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ПромСпецСтройПроект» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ШЫМКЕНТ МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**

Подрядчик: **ТОО «ПромСпецСтройПроект»**

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: По строительству подземных кабельных линий КЛ-110 кВ от закрытой подстанции 110/10 кВ «Нурсат» в административно-деловом центре города Шымкент до подстанции 110/10 кв «Северный »

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2016 год.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма.	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
ТОО «ОЖТ»	ТОО «ПССП»	№230	21.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов. Объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно (тенге)	В отчетном месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетном месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приоб.матер. (тенге)	Другие допол.расх. (тенге		
Подготовительные и восстановительные работы	1 705 725	1 705 725	1 522 969					182 756	1 705 725
Пусконаладочные работы	894 876	894 876	798 996					95 880	894 876
Кабельные линии КЛ-110кВ	446 920 259	446 920 259	399 035 946					47 884 313	446 920 259
Итого к оплате По строительству подземных кабельных линий КЛ-110 кВ от закрытой подстанции 110/10 кВ «Нурсат» в административно-деловом центре города Шымкент до подстанции 110/10 кв «Северный »	**449 520 860**	**449 520 860**	**401 357 911**					**48 162 949**	**449 520 860**

Заказчик: **Подрядчик:**

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Онтустик Жарык Транзит"

Подрядчик ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор №230 от 21.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подземных кабельных линий КЛ-110кВ для подключения ПС 110/10кВ "Нурсат" через ПС 110/10кВ "Северная" г.Шымкент

Наименование объекта: Кабельные линии КЛ110кВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	7585,00	44,42	42,46	336945	322082	0,01	103
					1,96	11,52	14864	87349	0,03	260
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	4479,00	53,31	50,96	238762	228230	0,02	73
					2,35	13,82	10532	61897	0,04	184
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	м3	689,00	38,68	36,56	26652	25192	0,01	10
					2,12	9,20	1460	6342	0,03	19
4.	Е0101-12-	Разработка грунта 2 группы в отвал	м3	1034,00	33,58	31,74	34721	32818	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения			1,84	7,99	1903	8262	0,02	25
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	689,00	302,12	--	208163	--	2,13	1464
					302,12	--	208163	--	--	--
6.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	835,00	289,53	--	241762	--	2,04	1701
					289,53	--	241762	--	--	--
7.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	250,00	114,82	--	28704	--	0,71	178
					114,82	--	28704	--	--	--
8.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 - перевозка во временный отвал	т	16850,40	33,27	--	560596	--	0,16	2629
					7,43	--	125182	--	--	--
9.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	4081,70	111,45	--	454889	--	0,52	2133
					24,89	--	101577	--	--	--
10.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	12313,00	3,51	3,07	43272	37750	0,00	39
					0,45	1,07	5522	13205	0,00	38
11.	Е0101-24- 1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2997,00	9,10	9,10	27264	27264	--	--
					--	2,95	--	8852	0,01	29
12.	Е0101-24- 9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2997,00	33,69	33,69	100964	100964	--	--
					--	10,94	--	32780	0,04	109
13.	Е0101-132 -4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	м3	2179,80	9,37	9,37	20418	20418	--	--
					--	3,34	--	7271	0,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-132 -10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	м3	2179,80	0,79	0,79	1713	1713	--	--
					--	0,36	--	782	0,00	3
15.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9912,00	37,02	35,39	366930	350744	0,01	112
					1,63	9,60	16186	95123	0,03	283
16.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 - перевозка с временного отвала	т	16850,40	33,27	--	560596	--	0,16	2629
					7,43	--	125182	--	--	--
17.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2997,00	9,10	9,10	27264	27264	--	--
					--	2,95	--	8852	0,01	29
18.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2997,00	33,69	33,69	100964	100964	--	--
					--	10,94	--	32780	0,04	109
19.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1300,00	140,51	--	182659	--	1,02	1323
					140,51	--	182659	--	--	--
20.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания в траншеее под лотки т.100мм	м3	649,60	1948,61	193,83	1265818	125912	1,17	762
					176,73	72,63	114805	47180	0,28	181
21.	Е0106-20-1	Засыпка внутри лотка песком до верха	м3	939,70	2131,23	348,05	2002717	327061	2,04	1913
					276,86	131,48	260168	123554	0,51	475
22.	Е0106-20-1	Засыпка участков установки муфт и компенсаторных участков песком	м3	336,00	2131,23	348,05	716093	116944	2,04	684
					276,86	131,48	93026	44178	0,51	170
23.	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	м3	11790,00	25,55	24,15	301213	284781	0,01	114
					1,39	6,08	16433	71693	0,02	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11790,00	24,78	5,19	292132	61231	0,12	1464
					19,58	--	230901	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								8141212
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтобетонного и бетонного покрытий								
25.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	60,90	469,33	195,05	28582	11879	1,78	109
					274,27	4,68	16703	285	0,01	1
26.	E0127-44-1	Прорезка швов в бетонном покрытии	м	105,00	613,91	597,53	64460	62740	0,09	9
					12,42	88,50	1304	9292	0,33	35
27.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	105,00	180,64	20,50	18967	2152	0,05	5
					7,37	5,83	774	612	0,02	2
28.	E0127-21-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя-до 250мм	м2	105,00	165,50	--	17378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	105,00	532,17	20,39	55877	2141	0,06	6
					9,06	5,60	952	588	0,02	2
30.	E0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до т.170мм	м2	105,00	457,53	4,00	48041	420	0,03	3
					0,52	1,66	54	174	0,01	1
31.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	105,00	27,81	17,74	2920	1863	0,04	4
					6,83	5,85	717	614	0,02	2
32.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 120мм	м2	105,00	16,00	--	1680	--	0,00	0
					0,01	--	1	--	--	--
33.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	т	11,41	6884,76	--	78579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную строительного лома	м3	60,90	155,00	--	9439	--	0,95	58
					155,00	--	9439	--	--	--
35.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1-строительного лома	т	121,80	129,59	--	15785	--	0,61	74
					28,94	--	3525	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтобетонного и бетонного покрытий								341708
		Раздел: Прокладка кабельной трассы из ЖБ каналов								
36.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	917,65	1375,85	667,66	1262541	612673	3,83	3514
					652,05	231,82	598351	212733	0,75	691
37.	СЦЕНА	Лотки Л3 размерами 3,0х0,78х0,53	шт	1059,00	9861,72	--	10443556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СЦЕНА	Плиты покрытий лотков размерами 800х1000х100	шт	3408,00	2033,01	--	6928482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СЦЕНА	Плиты подкладочные ПП6	шт	6,00	1205,05	--	7230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СЦЕНА	Лотки Л15 размерами 6,0х1,5х0,55	шт	4,00	25146,14	--	100585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СС143018-71	Плиты покрытий лотков размерами 1500х1500х100	шт	16,00	6172,79	--	98765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1881,80	194,19	194,19	365420	365420	--	--
					--	135,93	--	255794	2,25	4234
43.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1881,80	51,47	51,47	96855	96855	--	--
					--	10,29	--	19371	0,22	407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1881,80	177,92	177,92	334809	334809	--	--
					--	124,54	--	234366	2,06	3877
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - жб лотков	м2	9315,94	358,01	4,85	3335173	45226	0,24	2271
					42,95	1,83	400143	17048	0,01	65
46.	С11011-71 2	Растворитель N 646	т	10,25	204940,05	--	2100130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0146-22-1ПРИМ.	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,73	2835,00	195,75	2056	142	16,82	12
					2639,25	74,34	1914	54	0,28	0
48.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,29	12284,08	--	3573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикальных	м	136,16	37,49	0,23	5104	31	0,22	30
					37,26	0,09	5073	12	0,00	0
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - жб лотков	м2	61,27	358,01	4,85	21936	297	0,24	15
					42,95	1,83	2632	112	0,01	0
51.	С11011-71 2	Растворитель N 646	т	0,07	204940,05	--	13813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0146-22-1ПРИМ.	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,63	2835,00	195,75	13114	905	16,82	78
					2639,25	74,34	12208	344	0,28	1
53.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	1,85	12284,08	--	22728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором-Заделка швов между сборными элементами	м	868,48	105,60	1,84	91711	1600	0,27	237
					45,02	0,69	39101	596	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором М100								
55.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	109187,17	2320,70	7861	167	49,10	4
					9315,00	877,84	671	63	3,37	0
56.	Е0146-22-1ПРИМ.	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,12	2835,00	195,75	333	23	16,82	2
					2639,25	74,34	310	9	0,28	0
57.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,05	12284,08	--	578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-143-3	Покрытие плитами кабеля, проложенного в траншее	м	57,00	48,64	37,62	2773	2144	0,07	4
					10,93	9,40	623	536	0,05	3
59.	СС143018-71	Плиты покрытий лотков размерами 1500х1500х100	шт	38,00	6172,79	--	234566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,38	194,19	194,19	4151	4151	--	--
					--	135,93	--	2906	2,25	48
61.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	21,38	51,47	51,47	1100	1100	--	--
					--	10,29	--	220	0,22	5
62.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,38	177,92	177,92	3803	3803	--	--
					--	124,54	--	2662	2,06	44
63.	Е0106-24-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15	м3	4,27	18305,22	586,48	78237	2507	4,38	19
					701,21	202,00	2997	863	0,67	3
64.	Е0106-24-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15	м3	1,12	16501,78	586,48	18482	657	4,38	5
					701,21	202,00	785	226	0,67	1

Итого по разделу: Прокладка кабельной трассы из ЖБ каналов 25599464

Раздел: Устройство узла транспозиции кабельных экранов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,07	81627,57	34793,39	5714	2436	271,40	19
					46575,00	9258,84	3260	648	31,06	2
66.	С130804-917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 125х7,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	70,00	1374,33	--	96203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 125 мм	футляр	6,00	816,48	128,98	4899	774	9,19	55
					303,77	2,25	1823	13	0,02	0
68.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	м3	23,82	44,42	42,46	1058	1011	0,01	0
					1,96	11,52	47	274	0,03	1
69.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	69,38	33,58	31,74	2330	2202	0,01	1
					1,84	7,99	128	554	0,02	2
70.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,00	302,12	--	1813	--	2,13	13
					302,12	--	1813	--	--	--
71.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	40,49	111,45	--	4513	--	0,52	21
					24,89	--	1008	--	--	--
72.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	23,82	3,51	3,07	84	73	0,00	0
					0,45	1,07	11	26	0,00	0
73.	Е0101-132-4	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	м3	12,80	9,37	9,37	120	120	--	--
					--	3,34	--	43	0,01	0
74.	Е0101-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	м3	12,80	0,79	0,79	10	10	--	--
					--	0,36	--	5	0,00	0
75.	Е0101-12-	Обратная засыпка грунта 1 группы	м3	45,38	21,29	20,13	966	913	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,16	5,07	53	230	0,02	1
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	45,38	24,78	5,19	1124	236	0,12	6
					19,58	--	889	--	--	--
77.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,00	140,51	--	4215	--	1,02	31
					140,51	--	4215	--	--	--
78.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,00	140,51	--	4215	--	1,02	31
					140,51	--	4215	--	--	--
79.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,14	439,41	83,89	501	96	1,55	2
					225,11	31,68	257	36	0,12	0
80.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,78	7699,05	2205,12	44501	12746	10,19	59
					1650,83	635,54	9542	3673	2,06	12
81.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м КС20.9	шт	6,00	13116,16	--	78697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-40	Кольца опорное смотровых колодцев, марка К-6	шт	2,00	5287,45	--	10575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143018-24	Плиты днищ колодцев из тяжелого бетона класса В22,5 круглые, марка ПН20	шт	2,00	12181,64	--	24363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143018-23	Плиты покрытий колодцев из тяжелого бетона класса В22,5 круглые, марка ПП20	шт	2,00	12448,06	--	24896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	1101-35	Лестница-стремянка приставная для колодцев	шт.	2,00	17359,65	--	34719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,80	137,19	0,18	384	--	0,03	0
					5,09	0,06	14	--	0,00	0
87.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	1,40	113,31	0,13	159	--	0,03	0
					6,26	0,05	9	--	0,00	0
88.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	2,00	5868,66	--	11737	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т		--	--	--	--	--	--
89.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	16226,36 9315,00	2320,70 877,84	736 422	105 40	49,10 3,37	2 0
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - жб лотков	м2	90,00	358,01 42,95	4,85 1,83	32221 3866	437 165	0,24 0,01	22 1
91.	С11011-712	Растворитель N 646	т	0,10	204940,05 --	-- --	20289 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	14,45	194,19 --	194,19 135,93	2806 --	2806 1964	-- 2,25	-- 33
93.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,45	51,47 --	51,47 10,29	744 --	744 149	-- 0,22	-- 3
94.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	14,45	177,92 --	177,92 124,54	2571 --	2571 1800	-- 2,06	-- 30
95.	Е0146-22-1ПРИМ.	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,03	2835,00 2639,25	195,75 74,34	83 78	6 2	16,82 0,28	0 0
96.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,01	12284,08 --	-- --	144 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных труб диам. 200 мм в монолитных участках дл.350мм	км	0,004	082673,78 57960,00	30253,96 11429,09	8574 122	64 24	341,55 43,92	1 0
98.	Е0106-24-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15	м3	0,50	9259,78 701,21	586,48 202,00	4667 353	296 102	4,38 0,67	2 0
99.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,44	51633,08	--	22719	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
100.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,44	314,03	314,03	138	138	--	--
					--	219,82	--	97	3,63	2
101.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,44	297,76	297,76	131	131	--	--
					--	208,43	--	92	3,44	2
102.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	0,44	29,74	29,74	13	13	--	--
					--	5,95	--	3	0,12	0
		Итого по разделу: Устройство узла транспозиции кабельных экранов								453632
		Раздел: Проколы №№1,3(методом ГНБ)-2шт в 2нитки								
103.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	4,00	1123,38	477,39	4494	1910	3,57	14
					645,99	183,30	2584	733	0,56	2
104.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	224,00	1099,23	1033,32	246227	231463	0,37	83
					65,91	84,54	14765	18936	0,30	67
105.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	224,00	1439,31	1354,56	322405	303422	0,48	107
					84,75	114,64	18983	25679	0,41	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	224,00	2407,49	2266,25	539279	507640	0,79	178
					141,24	193,05	31638	43242	0,68	152
107.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	224,00	4291,90	4037,66	961385	904436	1,43	320
					254,24	337,96	56949	75702	1,20	269
108.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	224,00	8426,75	7927,70	1887593	1775804	2,80	628
					499,06	663,84	111789	148700	2,35	526
109.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 800 мм /пятое расширение/	м	224,00	8426,75	7927,70	1887593	1775804	2,80	628
					499,06	663,84	111789	148700	2,35	526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	224,00	6686,40	6290,92	1497753	1409166	2,22	498
					395,48	528,02	88588	118277	1,87	419
111.	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	0,00	462213,87	254992,00	1849	1020	1215,38	5
					207221,86	68505,01	829	274	203,07	1
112.	С130804-1022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 800х72,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, типовой длиной 12м	м	228,00	30030,69	--	6846997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	4,00	894,72	332,47	3579	1330	3,11	12
					562,25	127,65	2249	511	0,39	2

Итого по разделу: Проколы №№1,3(методом ГНБ)-2шт в 2нитки 14199153

Раздел: Прокладка полиэтиленовых труб Ф225

114.	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	0,04	462213,87	254992,00	16640	9180	1215,38	44
					207221,86	68505,01	7460	2466	203,07	7
115.	С130804-1022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 800х72,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, типовой длиной 12м	м	36,00	30030,69	--	1081105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 225 мм	м	1236,00	211,47	0,79	261374	981	1,20	1483
					210,67	0,30	260393	376	0,00	1
117.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1236,00	2569,13	--	3175445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225 мм	футляр	32,00	1249,82	222,10	39994	7107	10,57	338
					524,01	3,69	16768	118	0,02	1

Итого по разделу: Прокладка полиэтиленовых труб Ф225 4574558

Раздел: Монтажные работы по прокладке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабельной линии								
119.	Ц0108-184 -1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией-прокладка в лотке, с учетом змейки 2%	м	8534,00	371,62	153,41	3171426	1309201	1,24	10609
					218,21	26,85	1862225	229110	0,16	1329
120.	Ц0108-184 -1	Кабели 110 кВ в проложенных трубах - в проколах, с учетом змейки 2%	м	1225,00	371,62	153,41	455238	187927	1,24	1523
					218,21	26,85	267310	32887	0,16	191
121.	Ц0108-184 -1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией-при устройстве вертикальной компенсаторной змейки и выполнении узлов транспозиции	м	261,00	371,62	153,41	96993	40040	1,24	324
					218,21	26,85	56953	7007	0,16	41
122.	Ц0108-184 -1	Кабель 110 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением по всей длине - по ПС	м	264,00	371,62	153,41	98108	40500	1,24	328
					218,21	26,85	57608	7088	0,16	41
123.	СЦЕНАООО" ТАТКАБЕЛЬ "	Кабель одножильный на напряжение 110кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу2Г-1-1000	м	10284,00	5861,29	--	60277465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СЦЕНАООО" НЕКСАНСРУ С"СТР.1	Кабельные крепления	шт	38,00	6558,08	--	249207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СЦЕНАТОО" ЭЛЕКТРОКО МПЛЕКТ"СТ Р.1	Хомуты 8,8х750мм	шт	4000,00	25,41	--	101650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Ц0108-163 -3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками -капы	шт	40,00	454,94	--	18198	--	2,65	106
					454,94	--	18198	--	--	--
127.	СЦЕНАООО" ТУСО	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	шт	40,00	1639,52	--	65581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0108-177 -12	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	шт	12,00	92522,10	49673,10	1110265	596077	230,12	2761
					42849,00	7736,59	514188	92839	44,87	538
129.	СЦЕНАООО" НЕКСАНСРУ С"СТР.1	Муфта концевая для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110кВ марки DTFI.123	шт	12,00	1262799,21	--	15153591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты	км	3,92	8555,79	6822,45	33573	26771	8,33	33
					1733,35	958,39	6802	3761	5,56	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	СЦЕНАТОО" ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Лента сигнальная ЛСЭ-250/0,3	м	3254,00	58,61	--	190726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С2014-8	Тросопроводоукладчики самоходные - комплект дизельной лебедки, тележки гидравлической домкратной с комплектующими для прокладки кабеля	маш-ч	874,00	3010,00	3010,00	2630740	2630740	--	--
					--	288,00	--	251712	1,67	1460
133.	С2014-18	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для контроля натяжения кабеля в процессе прокладки	маш-ч	512,00	3051,00	3051,00	1562112	1562112	--	--
					--	247,50	--	126720	1,44	735
134.	С2003-90	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т - погрузка, разгрузка, установка на домкратные конструкции барабанов кабеля	маш-ч	146,00	3631,00	3631,00	530126	530126	--	--
					--	465,80	--	68007	2,70	394
135.	Трасчет	Стоимость транспортировки кабеля марки АПвПу2Г-1-1000	к-т	1,00	3264499,16	--	3264499	--	17033,97	17034
					811141,41	--	811141	--	--	--
136.	Ц0108-177 -13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	шт	12,00	57383,28	32176,42	688599	386117	129,60	1555
					25206,85	4403,99	302482	52848	25,54	307
137.	СЦЕНАООО" НЕКСАНСРУС"СТР.1	Муфта соединительная с разделением экранов	шт	12,00	518090,52	--	6217086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0108-163 -3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками -ремонтные манжеты	шт	12,00	454,94	--	5459	--	2,65	32
					454,94	--	5459	--	--	--
139.	СЦЕНАООО" ТУСО	Ремонтные манжеты марки CRSM 107/29-1500/239	шт	12,00	4918,56	--	59023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Ц0108-147 -12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	80,00	52,50	7,01	4200	561	0,29	23
					45,49	1,19	3640	95	0,01	1
141.	Ц0108-412 -6	Затягивание кабеля в отрезки полиэтиленовых труб	м	70,00	38,75	1,85	2712	130	0,21	15
					36,90	0,53	2583	37	0,00	0
142.	СЦЕНАООО"	Провод с полиэтиленовой изоляцией	м	150,00	4141,02	--	621153	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАТКАБЕЛЬ "	соединительный для транспозиции экранов марки ППС-10кВ 1х120			--	--	--	--	--	--
143.	Ц0108-156 -1	Короб неразъемный-коробка транспозиции	шт	2,00	1160,10	103,42	2320	207	9,26	19
					1056,68	26,85	2113	54	0,16	0
144.	СЦЕНАТОО" ЭЛЕКТРОЗА ЩИТА"СТР. 4	Коробка транспозиции	шт	4,00	189569,55	--	758278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,07	63989,72	--	4684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	265216,61	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	48,00	174,17	27,38	8360	1314	0,93	44
					146,80	2,12	7046	102	0,01	1
148.	С11011-53 59	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	48985,23	--	5408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	120,00	40,07	3,70	4809	444	0,21	25
					36,37	0,40	4364	48	0,00	0
150.	С11011-53 57	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	51633,08	--	3842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы по прокладке кабельной линии								97396652
		Раздел: Установка опознавательных ЖБ столбиков								
151.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,00	28,49	5,97	598	125	0,14	3
					22,52	--	473	--	--	--
152.	Ц0108-178 -1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	42,00	137,54	--	5777	--	0,82	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					137,54	--	5777	--	--	--
153.	С143015-3	Стойки, из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные-столбик железобетонный	шт	42,00	2951,14	--	123948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0106-1-1 3	Обетонирование-стоек	м3	2,45	13213,36	126,92	32373	311	6,48	16
					1020,64	47,94	2501	117	0,18	0
		Итого по разделу: Установка опознавательных ЖБ столбиков								162696
		Раздел: Прокладка оптиковолоконной линии								
155.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	км	1,52	62961,70	23642,45	95891	36007	228,79	348
					39278,25	6214,00	59821	9464	18,10	28
156.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 40 мм	м	127,00	194,69	0,37	24725	47	1,12	142
					194,31	0,15	24678	18	0,00	0
157.	СЦЕНАТОО" ОПТИКТЕЛЕ КОМКОМПЛЕ КТ"СТР.2	Труба полиэтиленовая телекоммуникационная ф40/33	м	1650,00	116,82	--	192747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СЦЕНАТОО" ОПТИКТЕЛЕ КОМКОМПЛЕ КТ"СТР.2	Муфта соединительная для трубы полиэтиленовой телекоммуникационной ф40/33	шт	20,00	361,51	--	7230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Ц0110-927 -1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1750,00	70,65	31,01	123634	54272	0,19	324
					39,64	7,88	69362	13794	0,05	80
160.	СТОО"АТС	Кабель оптиковолоконный ИКМ-6П-А16-3.1	м	1750,00	113,13	--	197971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0110-936 -4	Установка мультиплексора	УССЛК	2,00	15375,64	10646,92	30751	21294	21,03	42
					4728,72	2708,23	9457	5416	15,71	31
162.	СТОО"ОПТИ КТЕЛЕКОМ"	Мультиплексор ГМ-1	шт	2,00	264421,85	--	528844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Ц0110-945 -1	Электрическая проверка мултиплексора	шт	2,00	28639,61	--	57279	--	87,28	175
					28639,61	--	57279	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Ц0110-949 -3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы /мультиплексор, регенератор/	сет.элем	2,00	8678,67	--	17357	--	26,45	53
					8678,67	--	17357	--	--	--
165.	Ц0110-310 -1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный на 40 клемм- кросс оптический	шт	2,00	1996,97	--	3994	--	10,58	21
					1996,97	--	3994	--	--	--
166.	СТОО"ОПТИКТЕЛЕКОМ"	Кросс оптический ODF-16 9E/125 FC/UPC G.665	шт	2,00	30741,01	--	61482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С01031-А3 4-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	45,85	180,00	--	8252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С01031-А3 4-2	Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	45,85	158,60	--	7271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	45,85	30,95	30,95	1419	1419	--	--
					--	6,19	--	284	0,13	6
		Итого по разделу: Прокладка оптиковолоконной линии								1358848

ИТОГО:

	152227922	18127964	63994
	7807026	2904642	18934

Накладные расходы :

На монтажные работы	3549646
На общестроительные работы	6617107
Всего накладных расходов:	10166753
Итого с накладными	162394675

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9698184
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	172092859
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	470979289
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9419586
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	480398875
Налог на добавленную стоимость, 12 %	57647865
Итого с НДС	538046740
Понижающий коэффициент 0,83063463824	446920259

ТОО "Онтустик Жарык Транзит" Принял:

ТОО "Строительная группа «Архитектор»

ТОО "ПромСпецСтройПроект" Сдал: