Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "QazTechEnergy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**
(наименование , адрес)

Объект: **Подземный газопровод высокого давления**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 41/21 от 08.11.21г.

Акт приемки выполненных работ № 1

(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9837,061	269,37	269,37	2649809	2649809	--	360225	3250837
			НР - 72%, СП - 8%			--	50,86	--	500313		240803	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	304,239	2282,28	--	694359	--	--	499938	1289841
			НР - 72%, СП - 8%			2282,28	--	694359	--		95544	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1457,30	--	58292	--	--	41970	108283
			НР - 72%, СП - 8%			1457,30	--	58292	--		8021	
4	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (Мягкий грунт без твердых включений 20 см, за минусом 10см учтенных при прокладке труб). Группа грунтов 1	м3 грунта	1100,632	903,58	--	994509	--	--	716047	1847400
			НР - 72%, СП - 8%			903,58	--	994509	--		136844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8297,28	36,71	36,71	304593	304593	--	87998	423998
			НР - 72% СП - 8%			--	14,73	--	122219		31407	
6	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8297,28	177,70	80,93	1474427	671499	--	817727	2475526
			НР - 72% СП - 8%			96,77	40,11	802928	332804		183372	
7	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2114,32	903,58	--	1910457	--	--	1375529	3548865
			НР - 72% СП - 8%			903,58	--	1910457	--		262879	
					ПЭ Трубопроводы							
8	10	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	3,74	696287,92	257891,58	2604117	964515	3053	1929314	4896106
			НР - 99% СП - 8%			437580,00	83490,08	1636549	312253		362674	
9	14	241-202-0119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм	м	3777,4	23866,00	--	90151428	--	90151428	--	97363542
			СП - 8%			--	--	--	--		7212114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100841991	4590416	90154481	5828748	115 204 397,00
								6097094	1267589	--	8533658	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				100841991				
		Материалы		Тенге				3053				
		Всего заработная плата		Тенге					7364683			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90151428				
			Накладные расходы	Тенге				5828748				
			Сметная прибыль	Тенге				8533658				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				115204397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6244
			Сметная заработная плата	Тенге					7364683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115204397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6244
			Сметная заработная плата	Тенге					7364683			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								115204396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6097094				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4590416			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1267589			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90154481		
			- Накладные расходы	Тенге							5828748	
			- Сметная прибыль	Тенге							8533658	
			Временные здания и сооружения			1,30%		1 497 657,15				
			Итого с временными									116 702 053,52
			Зимние удорожание			3,30%		3 851 167,77				
			Итого с зимними удорожаниями									120 553 221,29
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2 411 064,43				
			Итого с непредвиденными затратами									122 964 285,71
			Итого с понижающим коэффицентом 0,9									110 667 857,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффицентом 0,85 (скидка Подрядчика 15%)									**94 067 678,57**
			НДС			**12%**		**11 288 121,43**				
			Итого с НДС									**105 355 800,00**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "QazTechEnergy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Аубакиров Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "QazTechEnergy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"**

(наименование , адрес)

Объект: **Подземный газопровод высокого давления**

7

Договор подряда(контракт): № 41/21 от 08.11.21г.

Акт приемки выполненных работ № 2

(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года
на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	9313,762231		280,71	280,71	2614466	2614466	--	450134	3309738
			НР - 72%; СП - 8%				--	67,12	--	625140		245138	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	271,2562622		3011,50	--	816888	--	--	588160	1517451
			НР - 72%; СП - 8%				3011,50	--	816888	--		112403	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	31,8644801		1922,93	--	61273	--	--	44117	113821
			НР - 72%; СП - 8%				1922,93	--	61273	--		8431	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	981,751524		1192,41	--	1170650	--	--	842873	2174609
			НР - 72%; СП - 8%				1192,41	--	1170650	--		161086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9977,611521	55,87	55,87	557449	557449	--	116838	728266
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	162236		53979	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9977,611521	247,86	120,25	2473051	1199808	--	1297089	4071764
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	1273243	528315		301623	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1679,502914	1192,41	--	2002656	--	--	1441920	3720149
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	2002656	--		275573	
					ПЭ Трубопроводы							
8	9	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5432448	2299612,48	1795283,93	1249253	975279	--	557704	1951514
			НР - 99%; СП - 8%			504328,55	532658,38	273974	289364		144557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1		261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 548,677248	--				--		
9	13	241-202-0119 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x35,2 мм	м	2317,7	38053,00	--	88195438	--	88195438	--	95251073
			СП - 8%			--	--	--	--		7055635	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99141124	5347002	88195438	5338835	112838385
								5598684	1605055	--	8358425	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				99141124				
		Всего заработная плата		Тенге					7203739			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88195438				
			Накладные расходы	Тенге				5338835				
			Сметная прибыль	Тенге				8358425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112838384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5368
			Сметная заработная плата	Тенге					7203739			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112838384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5368
			Сметная заработная плата	Тенге					7203739			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								112838384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5598684				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5347002			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1605055			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88195438		
			- Накладные расходы	Тенге							5338835	
			- Сметная прибыль	Тенге							8358425	
			Временные здания и сооружения		1,30%			1 466 898,99				
			Итого с временными									114 305 282,99
			Зимние удорожание		1,76%			2 011 772,98				
			Итого с зимними удорожаниями									116 317 055,97
			Непредвиденные работы и затраты		2%			2 326 341,12				
			Итого с непредвиденными затратами									118 643 397,09
			В текущих ценах на 2022 год 100% К=1									118 643 397,09
			Итого в текущих ценах на 2022 год									118 643 397,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9									**106 779 057,38**
			Итого с понижающим коэффициентом 0,85 (скидка Подрядчика 15%)									**90 762 198,78**
			НДС			**12%**		**10 891 463,85**				
			Итого с НДС									**101 653 662,63**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "QazTechEnergy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Аубакиров Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QazTechEnergy"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство отводящих газопроводов от АГРС "Караганда" до п.Дубовка, п.Актас и г.Сарань с учетом квартальных сетей"
(наименование , адрес)

Объект: Подземный газопровод высокого давления
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 41/21 от 08.11.21г.

Акт приемки выполненных работ № 3

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

на ЛС 6-1-1 Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) 4 квартал 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)										
			ПЭ Трубопроводы										
1		1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		1,7514952	2299612,48	1795283,93	4027760	3144432	--	1798115	6291945
			НР - 99%; СП - 8%				504328,55	532658,38	883329	932949		466070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	1769,01015	--				--		
			Испытание										
2		1125-0210-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы промысловые диаметром 315 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		6,03474	2460599,33	2082448,48	14849077	12567035	106045	4149308	20518256
			НР - 91%; СП - 8%				360578,40	394993,37	2175997	2383682		1519871	
			Фитинги (отводы)										
3		1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.		13	6295,42	2106,09	81840	27379	--	71440	165542
			НР - 99%; СП - 8%				4189,33	1361,56	54461	17700		12262	
4		ТОО "Art Plast"	Отвод ПЭ100 ГАЗ SDR9 90град d315 с 3Н	шт		12	767113,77	--	9205365	--	9205365	--	9941794
			СП - 8%				--	--	--	--		736429	
5		ТОО "Art Plast"	Отвод ПЭ100 ГАЗ SDR9 60град d315 с 3Н	шт		1	773397,70	--	773398	--	773398	--	835270
			СП - 8%				--	--	--	--		61872	
			Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d315 (ГСН-42) - 1шт										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	20423,15	10531,59	1225	632	54	919	2315
			НР - 118%; СП - 8%			8978,05	4001,29	539	240		172	
7		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	--	7405	--	7405	--	7997
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
8		261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,04	61335,00	--	2453	--	2453	--	2649
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
9		261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта - 4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 /Диск из фторопласт/	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
10		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3360,15	656,28	3360	656	395	2549	6382
			НР - 99%; СП - 8%			2309,14	265,98	2309	266		473	
11		244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
			СП - 8%			--	--	--	--		2322	
12		1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6295,42	2106,09	6295	2107	--	5495	12734
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	4189	1362		943	
13		ТОО "ТеплоТехСнаб"	Кран шаровый Temper 59220300 DN 300 PN 25 с удл.штоком Н-1350 мм патрубки 315х325 ПЭ ГАЗ 100 SDR9	шт	1	7149107,14	--	7149107	--	7149107	--	7721036
			СП - 8%			--	--	--	--		571929	
14		242-108-0602 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	36130,00	--	36130	--	36130	--	39020
			СП - 8%			--	--	--	--		2890	
15		1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6295,42	2106,09	12591	4212	--	10991	25468
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	8379	2723		1887	
16		241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	2	27808,00	--	55616	--	55616	--	60065
			СП - 8%			--	--	--	--		4449	
					Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями (АС-8) - 26шт							
17		1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	26	2643,75	1291,14	68738	33569	7587	45158	123007
			НР - 108%; СП - 8%			1060,86	547,32	27582	14230		9112	
18		225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	$м^3$	1,3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	26	1514,65	--	39381	--	9101	32702	77850
			НР - 108%; СП - 8%			1164,61	--	30280	--		5767	
20		261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,26	152037,00	--	39530	--	39530	--	42692
			СП - 8%			--	--	--	--		3162	
21		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,3	35185,13	1850,62	45741	2406	32583	10262	60483
			НР - 91%; СП - 8%			8270,42	403,76	10752	525		4480	
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 6034,74пм							
22		1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент кзатратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,03474	37770,35	24688,71	227934	148990	--	71838	323754
			НР - 61%; СП - 8%			13081,64	6433,21	78944	38823		23982	
23		249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	6034,74	34,00	--	205181	--	205181	--	221595
			СП - 8%			--	--	--	--		16414	
					Алюминевый изолированный провод сеч. 4мм2 - 6034,74м							
24		1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6034,74	421,31	205,37	2542496	1239354	--	1248829	4094631
			НР - 72%; СП - 8%			215,94	71,48	1303142	431363		303306	
25		243-141-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	6,2157822	42926,00	--	266819	--	266819	--	288164
			СП - 8%			--	--	--	--		21345	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d500х45,5 для газопровода ПЭ100 SDR9 d315х28,6. Откр.метод. (ГСН-43) - 15шт/113м							
26		1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,113	3509341,92	2697731,89	396556	304844	--	181689	624504
			НР - 99%; СП - 8%			811610,03	812494,86	91712	91812		46260	
27		1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы ПЭ диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	113	2494,45	19,05	281873	2153	72983	205346	526196
			НР - 99%; СП - 8%			1829,53	6,05	206737	684		38977	
28		241-201-0426 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	114,13	75387,00	--	8603918	--	8603918	--	9292231
			СП - 8%			--	--	--	--		688313	
29		1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	29154,56	21854,51	437318	327818	--	198027	686173
			НР - 99%; СП - 8%			7300,05	6035,10	109501	90527		50828	
30		ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка d500/32	шт	15	326410,93	--	4896164	--	4896164	--	5287857
			СП - 8%			--	--	--	--		391693	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	45	1569,50	131,85	70628	5933	--	64065	145468
			НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	64694	18		10775	
32		241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	30	701,00	--	21030	--	21030	--	22712
			СП - 8%			--	--	--	--		1682	
33		241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	15	2103,00	--	31545	--	31545	--	34069
			СП - 8%			--	--	--	--		2524	
			Ковер стальной ГСН-28									
34		1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубка контрольная. (Учтен ковер) Устройство	шт.	13	11093,03	3336,56	144209	43375	31258	84119	246595
			НР - 99%; СП - 8%			5351,99	1184,10	69576	15393		18266	
35		214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,05369	555187,00	--	29808	--	29808	--	32193
			СП - 8%			--	--	--	--		2385	
36		1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,182	32122,45	1405,68	5846	256	4401	1173	7580
			НР - 91%; СП - 8%			6530,94	548,60	1189	100		562	
37		1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,522	10506,55	2624,84	26498	6620	8417	13263	42942
			НР - 94%; СП - 8%			4544,54	1049,98	11461	2648		3181	
38		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные /ОТМОСТКА/. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,261	35731,09	12,72	45057	16	38275	6360	55530
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	6766	--		4113	
39		234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм (ВИЛАТЕРМ)	м	45,5	193,00	--	8782	--	8782	--	9485
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
40		235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	345,3372	670,00	--	231376	--	231376	--	249886
			СП - 8%			--	--	--	--		18510	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d500x45,5 для газопровода ПЭ100 SDR9 d315x28,6. Методом ГНБ (ГСН-43) - 6шт/193,5м							
41		1122-1401-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	193,5	50884,44	20914,53	9846139	4046961	5159119	1378955	12123102
			НР - 99%; СП - 8%			3307,80	3890,56	640059	752823		898008	
42		1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы ПЭ диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	193,5	2494,45	19,05	482676	3687	124975	351632	901052
			НР - 99%; СП - 8%			1829,53	6,05	354014	1171		66744	
43		241-201-0426 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500x45,4 мм	м	195,435	75387,00	--	14733258	--	14733258	--	15911919

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1178661	
44		1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	29154,56	21854,51	349855	262254	--	158422	548939
			НР - 99%; СП - 8%			7300,05	6035,10	87601	72421		40662	
45		ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка d500/32	шт	12	326410,93	--	3916931	--	3916931	--	4230285
			СП - 8%			--	--	--	--		313354	
46		1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	36	1569,50	131,85	56502	4746	--	51252	116374
			НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	51755	14		8620	
47		241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	24	701,00	--	16824	--	16824	--	18170
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
48		241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	12	2103,00	--	25236	--	25236	--	27255
			СП - 8%			--	--	--	--		2019	
			Ковер стальной ГСН-28									
49		1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубка контрольная. (Учтен ковер) Устройство	шт.	12	11093,03	3336,56	133116	40039	28853	77649	227626
			НР - 99%; СП - 8%			5351,99	1184,10	64224	14209		16861	
50		214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,04956	555187,00	--	27515	--	27515	--	29716
			СП - 8%			--	--	--	--		2201	
51		1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,168	32122,45	1405,68	5397	236	4064	1082	6998
			НР - 91%; СП - 8%			6530,94	548,60	1097	92		518	
52		1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,328	10506,55	2624,84	24459	6110	7769	12243	39638
			НР - 94%; СП - 8%			4544,54	1049,98	10580	2444		2936	
53		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные /ОТМОСТКА/. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,164	35731,09	12,72	41591	15	35331	5871	51259
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	6245	--		3797	
54		234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм (ВИЛАТЕРМ)	м	42	193,00	--	8106	--	8106	--	8754
			СП - 8%			--	--	--	--		648	
55		235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	318,7728	670,00	--	213578	--	213578	--	230664
			СП - 8%			--	--	--	--		17086	
					Футляр ст.труба d530x6,0 для газопровода ПЭ100 SDR9 d315x28,6. ГНБ. (ГСН-33)-1шт/120м							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56		1122-1401-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	120	65746,40	28124,47	7889568	3374936	4037547	976087	9574908
			НР - 99%; СП - 8%			3975,71	4240,51	477085	508861		709253	
57		1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	3480,38	28,69	417646	3443	143103	269659	742289
			НР - 99%; СП - 8%			2259,17	10,69	271100	1283		54984	
58		241-102-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов 530 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 530х6 мм	м	120,48	115461,00	--	13910741	--	13910741	--	15023600
			СП - 8%			--	--	--	--		1112859	
			Продувочная свеча Ду50/подземный газопровод/ - 1шт									
59		1125-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1	183881,71	82095,30	183882	82095	27070	90857	296718
			НР - 91%; СП - 8%			74717,44	25125,26	74717	25125		21979	
60		241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	5	2414,00	--	12070	--	12070	--	13036
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
			Ковер стальной ГСН-28									
61		1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубка контрольная. (Учтен ковер) Устройство	шт.	2	11093,03	3336,56	22186	6673	4809	12941	37938
			НР - 99%; СП - 8%			5351,99	1184,10	10704	2368		2810	
62		214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00826	555187,00	--	4586	--	4586	--	4953
			СП - 8%			--	--	--	--		367	
63		1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,028	32122,45	1405,68	899	39	677	180	1166
			НР - 91%; СП - 8%			6530,94	548,60	183	15		86	
64		1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,388	10506,55	2624,84	4077	1018	1296	2040	6607
			НР - 94%; СП - 8%			4544,54	1049,98	1763	407		489	
65		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные /ОТМОСТКА/. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,194	35731,09	12,72	6932	2	5889	978	8543
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	1041	--		633	
66		234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм (ВИЛАТЕРМ)	м	7	193,00	--	1351	--	1351	--	1459
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
67		235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	53,1288	670,00	--	35596	--	35596	--	38444
			СП - 8%			--	--	--	--		2848	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Футляр ст.труба d426x6,0 для газопровода ПЭ100 SDR9 d315x28,6. Откр. (ГСН-33) - 2шт/9м							
68		1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	3499525,10	1678825,38	31496	15109	958	20794	56473
			НР - 99%; СП - 8%			1714300,00	619443,87	15429	5575		4183	
69		1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы ПЭ диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	2494,45	19,05	22450	171	5813	16355	41909
			НР - 99%; СП - 8%			1829,53	6,05	16466	54		3104	
70		241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426x6,0 мм	м	9,036	37370,00	--	337675	--	337675	--	364689
			СП - 8%			--	--	--	--		27014	
					Прокладка газопровода под кабелем связи ТУСМ-11. Защитный ст.футляр Ду100 L=5,0м (ГСН-31) - 2шт							
71		1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	1200169,83	391979,65	12002	3920	296	9344	23053
			НР - 99%; СП - 8%			778624,00	165176,74	7786	1652		1708	
72		241-102-0179 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	5569,00	--	55690	--	55690	--	60145
			СП - 8%			--	--	--	--		4455	
73		1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 20 мм с пневматическим испытанием	км	0,0018	1100988,79	333770,57	1982	600	44	1576	3843
			НР - 99%; СП - 8%			743232,00	141350,65	1338	254		285	
74		241-102-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	380,00	--	687	--	687	--	742
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
75		214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	329247,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
76		214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015072	497505,00	--	7498	--	7498	--	8098
			СП - 8%			--	--	--	--		600	
77		1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2	5482,65	699,88	10965	1400	5930	3624	15756
			НР - 99%; СП - 8%			1817,73	12,61	3635	25		1167	
78		217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000102	813201,00	--	83	--	83	--	90
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
					Контроль сварных стыков ультразвуковым методом							
79		1339-0201-0516 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм (d315x28,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45	4867,91	113,80	219056	5121	9985	124409	370942
			НР - 61%; СП - 8%			4532,22	--	203950	--		27477	
					Водоотлив							
80		325-101-0113 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 132 кВт	маш.-ч	40	4750,00	4750,00	190000	190000		--	205200

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	378,00	--	15120		15200	
			Работа однобаровой установки									
81		1101-0206-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт мерзлый группы 2м. Рыхление однобаровыми установками мощностью 79 кВт (108 л с). Глубина прорези до 0,5, длина свыше 2 м	$м^3$ мерзлого грунта в проектном профиле выемки	4141,5	874,41	874,41	3621369	3621369	--	862467	4842532
			НР - 72%; СП - 8%			--	289,23	--	1197846		358695	
			Полимерно-контейнерная установка									
82		1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	756	129,75	123,72	98091	93532	--	17396	124725
			НР - 72%; СП - 8%			6,03	25,93	4559	19603		9238	
83		1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	756	38,24	38,24	28909	28909	--	5957	37656
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	8278		2790	
84		1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	180	1825,79	39,79	328642	7162	242489	59081	418741
			НР - 72%; СП - 8%			438,84	17,03	78991	3065		31018	
85		1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	50,4	340,95	340,95	17184	17184	--	2958	21753
			НР - 72%; СП - 8%			--	81,52	--	4109		1611	
86		ТПРАЙС-ЛИСТ11П1	Контейнер баллатирующий грунтозаполняемый ПКУ.ПСС-325, Д315мм	шт	36	78817,77	--	2837440	--	2837440	--	3064435
			СП - 8%			--	--	--	--		226995	
87		325-101-0113 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 132 кВт	маш.-ч	40	4750,00	4750,00	190000	190000		--	205200
			СП - 8%			--	378,00	--	15120		15200	
			Продувка воздухом									
88		1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	6,03474	568258,03	466198,97	3429289	2813390	55805	1123242	4916733
			НР - 91%; СП - 8%			92811,60	111726,07	560094	674238		364202	
89		243-141-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	6,03474	42926,00	--	259047	--	259047	--	279771
			СП - 8%			--	--	--	--		20724	
90		1125-0108-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 400 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	14	462391,55	185652,47	6473482	2599134	1857165	2609293	9809397
			НР - 91%; СП - 8%			144084,53	60726,52	2017183	850171		726622	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125463778	35281042	80079599	16447992	153264697
								10103138	8201388	--	11352926	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2989486				
		Материалы		Тенге				9985				
		Всего заработная плата		Тенге					2056222			
			Накладные расходы	Тенге				1445076				
			Сметная прибыль	Тенге				354765				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4789327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
		Сметная заработная плата	Тенге					2056222			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106512090				
	Материалы		Тенге				12060095				
	Всего заработная плата		Тенге					16248304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52047311				
		Накладные расходы	Тенге				15002916				
		Сметная прибыль	Тенге				9721185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131236191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8460
		Сметная заработная плата	Тенге					16248304			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15962202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15962202				
		Сметная прибыль	Тенге				1276976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17239178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				153264696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9604
		Сметная заработная плата	Тенге					18304526			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**153264696**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10103138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35281042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8201388			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80079593		
		- Накладные расходы	Тенге							16447992	
		- Сметная прибыль	Тенге							11352926	
		Временные здания и сооружения			**1,30%**		**1 992 441,05**				
		Итого с временными									**155 257 137,05**
		Зимние удорожание			**1,76%**		**2 732 525,61**				
		Итого с зимними удорожаниями									**157 989 662,66**
		Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**3 159 793,25**				
		Итого с непредвиденными затратами									**161 149 455,91**
		В текущих ценах на 2022 год 100% К=1									**161 149 455,91**
		Итого в текущих ценах на 2022 год									**161 149 455,91**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,9									**145 034 510,32**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,85 (скидка Подрядчика 15%)									**123 279 333,77**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									**133 746 451,90**
		НДС			**12%**		**16 049 574,23**				
		Итого с НДС									**149 796 026,13**
		Условная скидка									**4 767 532,00**
		Итого с условной скидкой									**145 028 494,13**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "QazTechEnergy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Аубакиров Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)