Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ASEM Building», г.Тараз, мкр.Астана-6А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Абдуллаева Еркебулана Кадирхановича,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в ауле Бектобе (Амангельды) Жамбылского района Жамбылской области»,**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области», руководитель Ахатаев Адилет Бегалиевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации :

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс», ТОО «Тараз-Ісмер»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KDM Project», шифр проекта № 041802**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылской области», № 59-ө от 03.07.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Участок под строительство врачебной амбулатории на 15 посещений в смену расположен на земельном участке по адресу: Жамбылская область Жамбылский район, Каратюбинский сельский округ, село Бектобе, улица Жамбыла №136Б. Площадь выделенного участка по исходно-разрешительным документам составляет 0,174га. Участок прямоугольной формы в плане размерами 30х58м, расположен на свободной от застройки территории на участке бывшей спортплощадки.

Отделка стен и потолков помещений тамбуров и вестибюля представляет собой выравнивание поверхностей с затиркой швов, с последующей окраской водоэмульсионными красками. Полы из керамической плитки по ГОСТ 6787-2001 по основанию из цементо-песчаного раствора.

Уровень ответственности – II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным (приказ МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165) . Степень огнестойкости – III, степень долговечности - II. Класс функциональной пожарной опасности Ф3.4.

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условий № 1800 от 27.04.2018 года, выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Проект отопления и вентиляции с расчетной зимней температурой -26°С выполнен в соответствии со СНИП РК 4.02-42-2006 " Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 3.02-08- 2010* "Лечебно-прафилактические

учреждения", а также заданием на проектирование, выданного заказчиком ГУ "Управление строительства". Категория котельной II.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ_____июнь 2018 г.;
месяц, год

окончание работ_____сентябрь 2018 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев;
фактически, месяц :_____4 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : :**«Строительство врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в ауле Бектобе (Амангельды) Жамбылского района Жамбылской области»**, готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ASEM Building» Абдуллаев Е.К.