приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "СМУ-Шығыс"
Подрядчик: ТОО "SK Kazyna"
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с. Акжайлау, Курчумского района , ВКО

СПРАВКА № 1 от 29.09.2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2023 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
030140000961	140940013953			ДС-2/07/23	01.07.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1	26 192 654	26 192 654	23 386 298				2 806 356	26 192 654
Погашение аванса 30%	0							0
Всего к оплате	26192653,6							26 192 654

Заказчик:

ТОО "СМУ-Шығыс"
БИН 030140000961
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Д.К.Абжанов

Подрядчик:

ТОО "SK Kazyna"
БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

Мухамадиев С.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Куршимский район

Заказ 1-175

Заказчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SK Kazyna" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Красина, 8/1, 433 БИН/ИИН 140940013953
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Акжайлау, Курчумского района , ВКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №ДС-2/07/23 от 01.07.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фундаменты													
1.1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	684	287,42	287,42	196 595	196 595	-	37 961	253 320	
						-	77,08	-	52 723	-	18 764		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группа. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179 К1трр=1,2;	м3 грунта	23,7	3 210,20	-	76 082	-	-	54 779	141 330	
						3 210,20	-	76 082	-	-	10 469		

3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	83	340,09	340,09	28 227	28 227	-	5 450	36 371
						-	91,21	-	7 570	-	2 694	
4	4	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	398,4	96,00	-	38 246	-	-	-	41 306
						-	-	-	-	-	3 060	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	83	42,75	37,40	3 548	3 104	29	972	4 882
						5,00	11,26	415	935	-	362	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	70,8	1 395,64	-	98 811	-	-	71 144	183 551
						1 395,64	-	98 811	-	-	13 596	
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	636,9	38,96	38,96	24 814	24 814	-	5 352	32 579
						-	11,67	-	7 433	-	2 413	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	636,9	257,39	121,31	163 932	77 262	-	88 274	272 382
						136,08	56,42	86 669	35 934	-	20 176	

1.2 Фундаментная лента ФЛ1													
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	8	36 594,71	1 595,86	292 758	12 767	263 734	17 630	335 219	
						2 032,13	389,66	16 257	3 117	-	24 831		
10	10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	23	44 883,77	2 860,77	1 032 327	65 798	808 785	157 571	1 285 090	
						6 858,43	670,06	157 744	15 411	-	95 192		
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4445	349 794,00	-	155 483	-	155 483	-	167 922	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 439		
1.3 Фундаментные блоки													
12	12	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	24	3 188,28	1 724,14	76 519	41 379	19 613	30 084	115 131	
						646,95	415,34	15 527	9 968	-	8 528		
13	13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	17	3 678,37	1 690,63	62 532	28 741	21 064	23 189	92 579	
						748,71	407,27	12 728	6 924	-	6 858		
14	14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	77	4 695,95	2 153,65	361 588	165 831	108 033	150 653	553 220	
						1 139,27	518,81	87 724	39 948	-	40 979		
15	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	50,996	46 077,00	-	2 349 743	-	2 349 743	-	2 537 722	Казахстан
						-	-	-	-	-	187 979		

16	16	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство(монолитные заделки) НР=91%	м3	0,9	42 442,11	1 891,13	38 198	1 702	31 348	5 099	46 761	
						5 720,00	505,64	5 148	455	-	3 464		
17	17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (анкеры) НР=118%	т стальных элементов	0,024	119 062,05	9 171,74	2 857	220	264	2 864	6 179	
						98 900,03	2 213,76	2 374	53	-	458		
18	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,024	349 794,00	-	8 395	-	8 395	-	9 067	Казахстан
						-	-	-	-	-	672		
1.4 Монолитный пояс													
19	19	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	11,5	59 323,61	6 745,35	682 222	77 572	420 608	183 824	935 330	
						16 003,68	1 561,89	184 042	17 962	-	69 284		
1.5 Прочие работы													
20	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	138,6	922,20	28,59	127 817	3 963	61 656	58 398	201 112	
						448,76	4,30	62 198	596	-	14 897		
21	21	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	38	1 878,03	17,96	71 365	682	44 572	24 586	103 627	
						687,11	8,60	26 110	327	-	7 676		
Раздел 2 Перекрытие, покрытие													
2.1 Плиты покрытия													

22	22	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт. сборных конструкций	20	9 869,30	2 237,48	197 386	44 750	35 631	151 447	376 740	
						5 850,26	566,98	117 005	11 340	-	27 907		
23	23	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт. сборных конструкций	4	6 427,36	1 411,83	25 709	5 647	4 863	19 579	48 911	
						3 799,66	348,18	15 199	1 393	-	3 623		
24	24	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	144,48	12 116,00	-	1 750 520	-	1 750 520	-	1 890 562	Казахстан
						-	-	-	-	-	140 042		
25	25	1107-0504-0113	Армирование швов плит перекрытий в зданиях. НР=118%	м шва	94	711,59	272,30	66 889	25 596	-	55 163	131 816	
						439,29	58,03	41 293	5 455	-	9 764		
26	26	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1	31 075,00	-	31 075	-	31 075	-	33 561	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 486		
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0169	376 202,00	-	6 358	-	6 358	-	6 867	Казахстан
						-	-	-	-	-	509		
28	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1156	349 794,00	-	40 436	-	40 436	-	43 671	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 235		

29	29	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Установка стержневой арматуры НР=118%	т арматуры	0,00085	89 022,42	2 021,04	76	2	-	89	178	
						87 001,38	967,18	74	1	-	13		
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер А3/	1 т	0,00085	376 202,00	-	320	-	320	-	346	Казахстан
						-	-	-	-	-	26		
2.2 Антисейсмический пояс на отм. + 3.000													
31	31	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	12,6	59 014,04	6 745,35	743 577	84 991	456 939	201 407	1 020 583	
						16 003,68	1 561,89	201 646	19 680	-	75 599		
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,138	376 202,00	-	51 916	-	51 916	-	56 069	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 153		
33	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,8743	349 794,00	-	305 825	-	305 825	-	330 291	Казахстан
						-	-	-	-	-	24 466		
2.3 Прочие работы													
34	34	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	180,9	1 887,22	37,45	341 398	6 775	276 274	54 790	427 883	
						322,55	6,66	58 349	1 205	-	31 695		
35	35	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами минераловатными насухо НР=92%	м2 утепляемого покрытия	180,9	11 634,05	200,33	2 104 600	36 240	1 970 743	101 148	2 382 208	

						539,62	68,14	97 617	12 327	-	176 460		
36	36	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	180,9	484,60	18,37	87 664	3 323	60 873	22 419	118 890	
						129,73	4,98	23 468	901	-	8 807		
37	37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	180,9	1 318,31	155,35	238 482	28 103	144 210	67 817	330 803	
						365,78	41,70	66 170	7 544	-	24 504		
38	38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	2713,5	36,37	2,32	98 690	6 295	88 704	4 993	111 978	
						1,36	0,64	3 690	1 737	-	8 295		
39	39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,279	24 294,79	2 153,40	6 778	601	12	5 856	13 645	
						22 099,39	964,21	6 166	269	-	1 011		
40	40	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,279	455 717,00	-	127 145	-	127 145	-	137 317	
						-	-	-	-	-	10 172		

Итого **14 816 999**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 462 506
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 970 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 261 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 645 170

- накладные расходы, тенге	1 602 538
перевозка грузов, тенге	38 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 097 558
Всего	**14 816 999**

лс 04-01-01 Сети электроснабжения 0,4кВ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта	218,88	216,22	216,22	47 326	47 326	-	8 663	60 468	
						-	54,97	-	12 032	-	4 479		
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	145,92	1 395,64	-	203 652	-	-	146 629	378 303	
						1 395,64	-	203 652	-	-	28 022		
3	3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	1441	343,61	218,11	495 142	314 297	-	238 506	792 340	
						125,50	104,38	180 846	150 412	-	58 692		
4	4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	7,68	9 601,00	-	73 736	-	73 736	-	79 635	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 899		
5	5	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72%	м кабеля	1441	323,75	198,25	466 524	285 678	-	221 407	742 965	
						125,50	87,90	180 846	126 664	-	55 034		
6	6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,06	110 376,00	-	779 255	-	779 255	-	841 595	Казахстан
						-	-	-	-	-	62 340		
7	7	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	1441	521,08	213,41	750 876	307 524	81 647	348 430	1 187 250	
						251,01	84,82	361 705	122 226	-	87 944		

8	8	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	2	632,67	261,61	1 265	523	115	600	2 014	
						313,76	103,02	628	206	-	149		
9	9	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	10	1 064,02	584,92	10 640	5 849	1 444	4 272	16 105	
						334,67	258,60	3 347	2 586	-	1 193		
10	10	243-113-0808	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	1 км	1,48206	2 498 937,00	-	3 703 575	-	3 703 575	-	3 999 861	Казахстан
						-	-	-	-	-	296 286		
11	11	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	2	1 373,13	144,02	2 746	288	149	1 747	4 852	
						1 154,38	58,93	2 309	118	-	359		
12	12	.241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	2,04	2 431,00	-	4 959	-	4 959	-	5 356	Казахстан
						-	-	-	-	-	397		

Итого	**8 110 744**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	933 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	961 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	414 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 644 879
- накладные расходы, тенге	970 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	600 794
Всего	**8 110 744**
Всего	**22 927 743**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**458 555**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**23 386 298**
НДС	2 806 356
Итого	**26 192 654**

Заказчик:

ТОО "СМУ-Шыгыс"
БИН 030140000961
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Абжанов Д.К.

Подрядчик:

ТОО "SK Kazyna"
БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

Мухамадиев С.А.