3000Хмель
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)
Объект : ФОК
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 230009/00

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.07.2023г.
за июль 2023г.
на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фундаменты											
1	12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,63	31087,32	1749,51	19585	1102	17282	1303	22559	
						1906,63	365,7	1201	230	–	1671		
2	13	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство АС26 прим. п3 НР=93 %	м3 основания	2,46	7782,42	1507,23	19145	3708	12465	4174	25185	
						1208,19	616,42	2972	1516	–	1866		

3	20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - монолитые участки АС 26 п9 НР=91 %	м3	2,6	45277,31	3092,07	117721	8039	92950	16713	145189
						6435,07	628,85	16731	1635	–	10755	
4	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Ас29	т	0,00662	389901		2581		2581	–	2788
						–		–		–	206	

Итого	**195 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	125 278
- накладные расходы, тенге	22 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 498
Всего	**195 720**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	2 583
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 025**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**205 263**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**194 999,93**

Итого по смете с коэффициентом субподрядчика	**165 749,94**
НДС (12 %)	19 889,99
Итого	**185 639,93**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ **Р.Н. Икласов**