Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Стены выше нуля				
			Подраздел: Р Перемычки (КР-3)				
1	30	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	1306	1 681	2 195 386
2	31	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	372	7 851	2 920 572
3	32	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.338	136 520	46 144
4	33	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8.283	130 638	1 082 075
5	34	222-102-0105РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	43.02	159 292	6 852 742
6	35	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	60.303	174 705	10 535 236
7	36	222-102-0106РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	м3	12.4	184 055	2 282 282
			Итого по подразделу: Р Перемычки (КР-3)				**25 914 437**
			Подраздел: Р Прогон ПРГ (КР-3)				
8	37	6104-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	175	14 865	2 601 375
9	38	6104-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 2т	шт.	24	22 541	540 984

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	39	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	41.06	229 460	9 421 628
			Итого по подразделу: Р Прогон ПРГ (КР-3)				**12 563 987**
			Подраздел: Р Опорная плита (КР-3)				
11	40	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	9	6 746	60 714
12	41	222-203-0101РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	9	5 260	47 340
			Итого по подразделу: Р Опорная плита (КР-3)				**108 054**
			Подраздел: Р Металлические перемычки У1-У11 (КР-3)				
13	42	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	9.83026	114 424	1 124 818
14	43	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	9.83026	374 529	3 681 717
15	44	РСНБ РК 2022	Доплата на изменение марки стали С245	т	9.83026	7 791	76 588
16	45	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	252.637682	270	68 212
17	46	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	252.637682	414	104 592
			Итого по подразделу: Р Металлические перемычки У1-У11 (КР-3)				**5 055 927**
			Подраздел: Р Утепление деревянным брусом ПД1-ПД11 (КР-3)				
18	47	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	4.474	132 928	594 720
19	48	215-202-0102РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4.74244	111 489	528 730
			Итого по подразделу: Р Утепление деревянным брусом ПД1-ПД11 (КР-3)				**1 123 450**
			Итого по разделу: Стены выше нуля				**44 765 855**
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**44 765 855**
			ИТОГО по акту:				**44 765 855**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	44765855.000 x 7.30%	3 267 908
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	44765855.000 + 3267907.500	48 033 763
	Сметная прибыль, (5.00%)	48033762.500 x 5.00%	2 401 688
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	48033762.500 x 5.000%	2 401 688
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		52 837 139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 3 квартал , к = 1.0557				52837138.750 x 1.0557	55 780 167
		НДС (12%)				55780167.379 x 12%	6 693 620
		Итого с НДС				55780167.379 + 6693620.085	62 473 787

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	02.04.2025 15:49
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	03.04.2025 09:41
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	02.04.2025 15:52
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	15.04.2025 16:52
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	15.04.2025 15:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	12.04.2025 11:35