Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отделочные работы				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Двери металлические наружные ДСН				
1	26	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	34.84	12 752	444 280
2	27	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10.53	11 696	123 159
3	28	223-207-0101РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29.04	58 830	1 708 423
4	29	223-207-0102РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10.53	68 169	717 820
5	30	223-207-0203РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	5.8	52 373	303 763
			Итого по подразделу: Двери металлические наружные ДСН				**3 297 445**
			Подраздел: Двери металлические внутренние ДПС				
6	31	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14.4	12 752	183 629
7	32	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	151.1	11 696	1 767 266
8	33	223-207-0204РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	151.1	58 080	8 775 888
9	34	223-207-0203РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	14.4	52 373	754 171
			Итого по подразделу: Двери металлические внутренние ДПС				**11 480 954**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Двери деревянные ДВ				
10	39	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	532.96	6 706	3 574 030
11	40	223-201-0102РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	15.9	14 666	233 189
12	41	223-201-0103РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	281.2	12 298	3 458 198
13	42	223-201-0104РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	9.68	13 805	133 632
14	43	223-201-0105РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	226.18	12 734	2 880 176
15	44	6118-0206-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм	шт.	4	84 687	338 748
16	45	223-502-0201РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	496	601	298 096
17	46	223-502-0903РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	248	3 380	838 240
18	47	223-502-0301РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	248	3 410	845 680
19	48	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	41	5 885	241 285
20	49	223-502-0102РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	41	4 204	172 364
			Итого по подразделу: Двери деревянные ДВ				**13 013 638**
			Подраздел: Наличник				
21	50	1110-0111-0401РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	2529.6	382	966 307
22	51	223-503-0101РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	2833.152	634	1 796 218
			Итого по подразделу: Наличник				**2 762 525**
			Итого по разделу: Проемы				**30 554 562**
			Раздел: Внутренняя отделка (АР63-67)				
			Подраздел: Низ стен и перегородок 1 этаж				
23	122	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1967.31	8 568	16 855 912
24	123	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2006.6562	1 416	2 841 425
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок 1 этаж				**19 697 337**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Фартук				
25	126	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	109.99	8 568	942 394
26	127	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	112.1898	1 416	158 861
			Итого по подразделу: Фартук				**1 101 255**
			Подраздел: Низ стен и перегородок. 2 этаж				
27	171	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	606.06	8 568	5 192 722
28	172	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	618.1812	1 416	875 345
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 2 этаж				**6 068 067**
			Подраздел: Низ стен и перегородок. 3 этаж				
29	205	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	428.14	8 568	3 668 304
30	206	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	436.7028	1 416	618 371
			Итого по подразделу: Низ стен и перегородок. 3 этаж				**4 286 675**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (АР63-67)				**31 153 334**
			Раздел: Полы (АР-60)				
			Подраздел: Тип 2 S=951,85 м2				
31	228	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	951.85	7 473	7 113 175
32	229	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	970.887	3 083	2 993 245
			Итого по подразделу: Тип 2 S=951,85 м2				**10 106 420**
			Подраздел: Тип 3 S=68,61 м2				
33	249	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	68.61	7 473	512 723
34	250	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	69.9822	3 083	215 755
			Итого по подразделу: Тип 3 S=68,61 м2				**728 478**
			Подраздел: Тип 4 S=300,24 м2				
35	267	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	300.24	7 473	2 243 694

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	268	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	306.2448	3 083	944 153
			Итого по подразделу: Тип 4 S=300,24 м2				**3 187 847**
			Подраздел: Тип 5 S=9,07 м2				
37	271	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	9.07	11 113	100 795
			Итого по подразделу: Тип 5 S=9,07 м2				**100 795**
			Подраздел: Тип 10 S=2025,52 м2				
38	340	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2025.52	6 687	13 544 652
			Итого по подразделу: Тип 10 S=2025,52 м2				**13 544 652**
			Подраздел: Тип 11 S=779 м2				
39	355	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	779	6 687	5 209 173
			Итого по подразделу: Тип 11 S=779 м2				**5 209 173**
			Подраздел: Тип 12 S=129,78 м2				
40	367	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	129.78	6 687	867 839
			Итого по подразделу: Тип 12 S=129,78 м2				**867 839**
			Подраздел: Тип 16, тип 17 S=97,02+21,46 м2				
41	387	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	118.48	11 113	1 316 668
			Итого по подразделу: Тип 16, тип 17 S=97,02+21,46 м2				**1 316 668**
			Подраздел: Тип 22 S=1588,30 м2				
42	445	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1588.3	6 687	10 620 962
			Итого по подразделу: Тип 22 S=1588,30 м2				**10 620 962**
			Подраздел: Тип 23 S=288,13 м2				
43	456	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	288.13	6 687	1 926 725
			Итого по подразделу: Тип 23 S=288,13 м2				**1 926 725**
			Подраздел: Тип 28 S=25,92 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	492	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25.92	6 687	173 327
			Итого по подразделу: Тип 28 S=25,92 м2				**173 327**
			Подраздел: Тип 31 S=1622,16 м2				
45	526	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1622.16	6 687	10 847 384
			Итого по подразделу: Тип 31 S=1622,16 м2				**10 847 384**
			Подраздел: Тип 32 S=158,05 м2				
46	537	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	158.05	6 687	1 056 880
			Итого по подразделу: Тип 32 S=158,05 м2				**1 056 880**
			Подраздел: Тип 36 S=8,23 м2				
47	561	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8.23	6 687	55 034
			Итого по подразделу: Тип 36 S=8,23 м2				**55 034**
			Подраздел: Тип 37 S=14,09 м2				
48	571	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14.09	6 687	94 220
			Итого по подразделу: Тип 37 S=14,09 м2				**94 220**
			Итого по разделу: Полы (АР-60)				**59 836 404**
			Раздел: Прочие конструкции				
			Подраздел: Огл1 - 4 шт, Огл2 - 4шт, Огл3-8шт (АР-118)				
49	810	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	66.42	7 396	491 242
50	811	222-503-0304РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	66.42	37 335	2 479 791
			Итого по подразделу: Огл1 - 4 шт, Огл2 - 4шт, Огл3-8шт (АР-118)				**2 971 033**
			Подраздел: Огл4 - 7 шт, Огл5 - 4 шт, Огл6-4 шт (АР-119)				
51	812	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	57.61	7 396	426 084
52	813	222-503-0304РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	57.61	37 335	2 150 869
			Итого по подразделу: Огл4 - 7 шт, Огл5 - 4 шт, Огл6-4 шт (АР-119)				**2 576 953**
			Подраздел: Огл7 - 1 шт, Огл8 - 1 шт, Огл9-1 шт, Огл10- 7шт, Огл11 - 1шт, Огл1/1-8/1 (АР-120)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	814	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	73.465	7 396	543 347
54	815	222-503-0304РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	23.465	37 335	876 066
55	816	222-503-0301РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50	26 342	1 317 100
			Итого по подразделу: Огл7 - 1 шт, Огл8 - 1 шт, Огл9-1 шт, Огл10- 7шт, Огл11 - 1шт, Огл1/1-8/1 (АР-120)				**2 736 513**
			Итого по разделу: Прочие конструкции				**8 284 499**
			Итого по локальной смете: Отделочные работы				**129 828 799**
			ИТОГО по акту:				**129 828 799**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				129828799.000 x 7.30%	9 477 503
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				129828799.000 + 9477502.575	139 306 302
		Сметная прибыль, (5.00%)				139306301.575 x 5.00%	6 965 315
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				139306301.575 x 5.000%	6 965 315
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					153 236 932
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 4 квартал, к = 1.0750				153236931.732 x 1.0750	164 729 702
		НДС (12%)				164729701.612 x 12%	19 767 564
		Итого с НДС				164729701.612 + 19767564.193	184 497 266

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	17.04.2025 14:53
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	17.04.2025 18:12
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	17.04.2025 16:31
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:26
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 20:10
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 19:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете