Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные тепловые сети				
1	1	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	103.33	546	56 418
2	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	5.2	12 827	66 700
3	3	6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	2.5	5 948	14 870
4	4	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	80.44	114	9 170
5	5	6123-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0.051	6 744 921	343 991
6	7	222-519-0201РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0.0134	1 126 773	15 099
7	8	222-519-0202РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0.0026	1 126 773	2 930
8	9	241-703-0402РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	10.1	1 312	13 251
9	10	6111-0501-0526 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	25.46	1 034	26 326
10	11	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	1.67	105 596	176 345

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	12	234-201-0307РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м3	1.8036	51 061	92 094
12	13	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	41.48	2 129	88 311
13	14	235-101-0801РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	47.702	193	9 206
14	15	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8.385	37 446	313 985
15	16	225-203-0103РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4.34	70 753	307 068
16	17	225-203-0203РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0.64	131 582	84 212
17	18	225-202-1107РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3.38	101 608	343 435
18	19	225-205-0102РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	5	1 390	6 950
19	20	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.0975	13 354	1 302
20	21	1106-0201-0104РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.33	27 224	8 984
21	22	212-101-0604РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0.33495	24 024	8 047
22	23	214-203-0102РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0.01352	422 831	5 717
23	24	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	0.531336	871	463
24	25	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.216	64 954	14 030
25	26	212-101-0303РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0.21924	21 989	4 821
26	27	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00605	382 476	2 314
27	28	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.09	10 494	944
28	29	212-101-0309РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.0918	22 404	2 057
29	30	1129-0174-0103РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	5 398	10 796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	31	241-102-0233РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1.4	13 738	19 233
31	32	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0.62	6 404	3 970
32	33	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	24 881	49 762
33	34	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.03344	335 421	11 216
34	35	217-504-0107РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм	т	0.06	3 543 554	212 613
35	36	6122-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м3	3.5052	5 638	19 762
36	37	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4.3815	3 232	14 161
37	38	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	29.972	1 590	47 655
38	39	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.6114288	22 148	13 542
39	40	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	29.972	68	2 038
40	41	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.3057144	22 148	6 771
41	42	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	55.372	5 426	300 448
42	43	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	62.01664	435	26 977
43	44	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	55.372	6 129	339 375
44	45	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	124.03328	435	53 954
45	46	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	35.56	3 356	119 339
46	47	235-301-0101РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	53.34	2 185	116 548
47	48	6104-0802-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	21	442	9 282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	49	235-301-0102РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	25.2	1 571	39 589
			Итого по локальной смете: Наружные тепловые сети				**3 436 071**
			ИТОГО по акту:				**3 436 071**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				3436071.000 x 7.30%	250 833
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3436071.000 + 250833.190	3 686 904
		Сметная прибыль, (5.00%)				3686904.190 x 5.00%	184 345
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				3686904.190 x 5.000%	184 345
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 055 595
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 4 квартал , к = 1.0750				4055594.609 x 1.0750	4 359 764
		НДС (12%)				4359764.204 x 12%	523 172
		Итого с НДС				4359764.204 + 523171.704	4 882 936

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	17.04.2025 18:52
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	18.04.2025 10:43
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	18.04.2025 09:37
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:34
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 20:11
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 19:59 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете