Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления				
			Раздел: Автоматизированная система управления и диспетчеризации				
1	1	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	44 682	44 682
2	2	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Настенный шкаф с монтажной платой 1000x800x250 EBODDC0108 в составе (KS1500, AS-P -Standard (SW), AS-P Modbus RTU - SpaceLogic AS-P Server (SW))	шт	1	8 271 429	8 271 429
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
4	4	247-217-1125СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 3П 32А/40А C 6kA	шт.	1	14 317	14 317
5	5	247-217-1106СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 1П 10А/20А C 6kA	шт.	1	3 329	3 329
6	6	247-217-1105СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 1П 6А C 6kA	шт.	2	4 282	8 564
7	7	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	4	66 810	267 240
8	8	248-306-1001СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	63 486	63 486
9	9	248-306-1002СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 30 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	47 615	47 615
10	10	248-306-1003СпрСЦ 03.2024	Источник питания AS/AS-P, 24 В, 30 Вт	шт.	1	110 072	110 072
11	11	248-306-1004СпрСЦ 03.2024	Монтажное основание для источника питания PS-24V	шт.	1	50 524	50 524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	1	4 140	4 140
13	13	248-306-1008СпрСЦ 03.2024	Контроллер SpaceLogic AS-P-NL с защищенной загрузкой, 10 Вт, UL94-5VB, PC/ABS, IP 20	шт.	1	534 632	534 632
14	14	248-306-1005СпрСЦ 03.2024	Монтажное основание для контроллера SmartX AS-P, 0,4 А, напряжение 24 В	шт.	1	53 082	53 082
15	15	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
16	16	245-601-0506СпрСЦ 03.2024	Модуль расширения AS-P DO-FA-12, 12DOFA	шт.	1	298 566	298 566
17	17	245-601-0505СпрСЦ 03.2024	Модуль расширения AS-P DI-16, 16DI	шт.	1	223 670	223 670
18	18	245-601-0511СпрСЦ 03.2024	Модуль расширения AS-P UI-16, 16UI	шт.	1	420 656	420 656
19	19	248-306-1006СпрСЦ 03.2024	Монтажное основание для TB-IO-W1 модуля ввода/вывода	шт.	3	46 045	138 135
20	20	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	11	2 508	27 588
21	21	247-211-1203РСНБ РК 2022	Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС	шт.	5	1 303	6 515
22	22	247-211-0902РСНБ РК 2022	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102 розетка 2 контакта 5А/Колодка для реле, раздельные контакты, 2 С/О/	шт.	5	372	1 860
23	23	247-211-2401СпрСЦ 03.2024	Реле контроля питания многофункциональное 3-фазное, 5А	шт.	1	96 140	96 140
24	24	6125-0705-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)	шт.	1	239 869	239 869
25	25	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ethernet шлюз PAS600	шт	1	299 732	299 732
26	26	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 256	2 512
27	27	247-214-0415РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 135 3Р+PE+N 63А 380В IP67	шт.	2	11 236	22 472
			Подраздел: _____				
28	28	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 609	79 308
29	29	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Автомат защиты двигателя GZ1E14	шт	2	15 240	30 480
30	30	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Автомат защиты двигателя GZ1E07	шт	2	15 240	30 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доп. контакт для автомата защиты 1NO+1NC GZ1AN11	шт	4	6 333	25 331
32	32	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Контактор E 1НО 9А 400В АС3 220В 50ГЦ LC1E0910M5	шт	4	6 108	24 432
33	33	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8	1 213	9 704
34	34	247-206-1001СпрСЦ 03.2024	Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная	шт.	4	2 076	8 304
35	35	СпрСЦ 03.2024	Доп. контакт для перекл 3-х позиционного NO ZA2EE101	шт	4	457	1 827
36	36	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	8	7 150	57 200
37	37	247-216-0803РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC /+ XA2EVB3LC/	шт.	4	578	2 312
38	38	247-216-0803РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 24В AC/DC /+ XA2EVB4LC/	шт.	4	578	2 312
			Итого по подразделу: _____				**271 690**
			Подраздел: Шкаф DDC-02 в составе				
39	39	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	44 682	44 682
40	40	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Настенный шкаф с монтажной платой 1600x800x250	шт	1	45 650	45 650
41	41	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609	13 218
42	42	247-217-1106СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 1П 10A/20A C 6kA	шт.	1	3 329	3 329
43	43	247-217-1105СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C" iK60 1П 6A C 6kA	шт.	1	4 282	4 282
44	44	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	66 810	133 620
45	45	248-306-1001СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	63 486	63 486
46	46	248-306-1002СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 30 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	47 615	47 615
47	47	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	2	4 140	8 280
48	48	248-306-1010СпрСЦ 03.2024	Контроллер EasyLogic, MP-C, BACnet MS/TP, 28 универсальных входов/выходов, 8 релейных выходов	шт.	2	623 744	1 247 488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	49	2 508	122 892
50	50	247-211-1203РСНБ РК 2022	Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС	шт.	49	1 303	63 847
51	51	247-211-0902РСНБ РК 2022	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102 розетка 2 контакта 5А/Колодка для реле, раздельные контакты, 2 С/О/	шт.	49	372	18 228
52	52	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 256	2 512
53	53	247-214-0415РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 135 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67	шт.	2	11 236	22 472
			Итого по подразделу: Шкаф DDC-02 в составе				**1 841 601**
			Подраздел: Силовое электрооборудование				
54	54	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	14	1 213	16 982
55	55	247-206-1001СпрСЦ 03.2024	Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная	шт.	14	2 076	29 064
56	56	СпрСЦ 03.2024	Доп. контакт для перекл 3-х позиционного NO ZA2EE101	шт	14	457	6 393
57	57	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	28	7 150	200 200
58	58	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В/Сигнальная лампа, зеленая, ~220В XA2EVM3LC/	шт.	14	588	8 232
59	59	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В/Сигнальная лампа, красная ~220В XA2EVM4LC/	шт.	14	588	8 232
			Итого по подразделу: Силовое электрооборудование				**269 103**
			Подраздел: Шкаф DDC-03 в составе				
60	60	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	44 682	44 682
61	61	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Настенный шкаф с монтажной платой 1600x800x250	шт	1	45 650	45 650
62	62	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 609	13 218
63	63	247-217-1106СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "С" iK60 1П 10А/20А С 6kA	шт.	1	3 329	3 329
64	64	247-217-1105СпрСЦ 03.2024	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "С" iK60 1П 6А С 6kA	шт.	1	4 282	4 282

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	66 810	133 620
66	66	248-306-1001СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	63 486	63 486
67	67	248-306-1002СпрСЦ 03.2024	Блок питания модульный 24 В, 30 Вт, типа ABL MODICON	шт.	1	47 615	47 615
68	68	6125-0801-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	2	4 140	8 280
69	69	248-306-1010СпрСЦ 03.2024	Контроллер EasyLogic, MP-C, BACnet MS/TP, 28 универсальных входов/выходов, 8 релейных выходов	шт.	2	623 744	1 247 488
70	70	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	49	2 508	122 892
71	71	247-211-1203РСНБ РК 2022	Реле промежуточное РП 22/3 5А 24В АС	шт.	49	1 303	63 847
72	72	247-211-0902РСНБ РК 2022	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа РР-102 розетка 2 контакта 5А/Колодка для реле, раздельные контакты, 2 С/О/	шт.	49	372	18 228
73	73	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 256	2 512
74	74	247-214-0415РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 135 3Р+PE+N 63А 380В IP67	шт.	2	11 236	22 472
			Итого по подразделу: Шкаф DDC-03 в составе				**1 841 601**
			Подраздел: Силовое электрооборудование				
75	75	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	14	1 213	16 982
76	76	247-206-1001СпрСЦ 03.2024	Переключатель селекторный 3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная	шт.	14	2 076	29 064
77	77	СпрСЦ 03.2024	Доп. контакт для перекл 3-х позиционного NO ZA2EE101	шт	14	457	6 393
78	78	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	28	7 150	200 200
79	79	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В/Сигнальная лампа, зеленая, ~220В XA2EVM3LC/	шт.	14	588	8 232
80	80	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В/Сигнальная лампа, красная ~220В XA2EVM4LC/	шт.	14	588	8 232
			Итого по подразделу: Силовое электрооборудование				**269 103**
			Подраздел: Переферийное оборудование				
81	81	1311-0301-0101РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	17	2 871	48 807

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	РСНБ РК 2022	Датчик наружной температуры NTC 1,8 кОм, STO-100	шт	1	30 846	30 846
83	83	245-601-1029СпрСЦ 03.2024	Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus SLASXX2, 24В 4-20мА/0-10В, IP20	шт.	2	154 912	309 824
84	84	245-601-0714СпрСЦ 03.2024	Датчик температуры погружной STP100-50, NTC/1,8к 50мм уст/гильза	шт.	4	26 902	107 608
85	85	245-601-0805СпрСЦ 03.2024	Гильза из никелированной меди PN 16 длиной 50 мм	шт.	4	13 273	53 092
86	86	245-601-1021СпрСЦ 03.2024	Датчик давления жидкости SPP110-1600, диап.0-1,6МПа 0-10В каб.2м пит.24В	шт.	5	163 006	815 030
87	87	242-207-1101РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 326	11 630
88	88	1312-0901-0101РСНБ РК 2022	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	3 944	23 664
89	89	РСНБ РК 2022	Бобышка прямая внутренняя резьба для датчика давления	шт	6	1 439	8 635
			Итого по подразделу: Переферирийное оборудование				**1 409 136**
			Подраздел: ПК рабочая станция				
90	90	6125-1101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6 031	6 031
91	91	521-101-0401001 СпрСЦ 03.2024	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446 339	446 339
92	92	521-101-0411004 СпрСЦ 03.2024	Монитор 27" Dell S2722DGM, Black, VA, 2560x1440x165Hz, 350кд/м2,3000:1, H/V:178, 2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589	177 589
93	93	521-101-0401009 СпрСЦ 03.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9 031
94	94	521-101-0401026 СпрСЦ 03.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	2	53 563	107 126
95	95	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	1	5 415	5 415
			Итого по подразделу: ПК рабочая станция				**751 531**
			Подраздел: Расходные материалы				
96	96	245-601-1101СпрСЦ 03.2024	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый	шт.	15	958	14 370
97	97	245-601-1103СпрСЦ 03.2024	Клеммник винтовой проходной сечением провода 2,5 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR	шт.	385	558	214 830
98	98	245-601-1102СпрСЦ 03.2024	Клеммник винтовой проходной 2х ярусный сечением провода 2,5 мм2, 4 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR	шт.	360	815	293 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	99	245-601-1104СпрСЦ 03.2024	Клеммник винтовой с заземлением сечением провода 2,5 мм2, Linergy TR	шт.	100	1 910	191 000
100	100	СпрСЦ 03.2024	Концевой стопор	шт	100	155	15 509
101	101	243-902-0501РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 0,75-8	100 шт.	30	485	14 550
102	102	243-902-0506РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 1,5-8	100 шт.	10	713	7 130
103	103	243-902-0508РСНБ РК 2022	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2 2,5-10	100 шт.	20	1 205	24 100
104	104	РСНБ РК 2022	Маркировка КАВЗ (цифры "0"-"9" каждой)	уп	3	1 850	5 550
105	105	РСНБ РК 2022	DIN-рейка 35x15 5ST1 142	м	20	746	14 923
			Итого по подразделу: Расходные материалы				**795 362**
			Подраздел: Кабель канал				
106	106	6119-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	74	2 007	148 518
107	107	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель канал перфорированный RL6 40x60	м	37.08	3 705	137 378
108	108	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель канал перфорированный RL6 60x60	м	15.45	6 634	102 501
109	109	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель канал перфорированный RL6 80x60	м	23.69	4 567	108 181
			Итого по подразделу: Кабель канал				**496 578**
			Подраздел: Кабель				
110	110	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1435	904	1 297 240
111	111	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1449.35	54	78 265
112	112	243-304-0132РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	59.16	188	11 122
113	113	РСНБ РК 2022	Кабель 1x2x0,78 КИПвЭВ 1x2x0,78	м	525.3	1 541	809 708
114	114	РСНБ РК 2022	Кабель 4x0,8 J-Y(St)Y 4x0,8	м	151.98	1 198	182 016
115	115	243-801-0102РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2x1 мм2	м	75.48	143	10 794
116	116	243-106-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	м	70.38	306	21 536

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	117	243-201-0501РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х0,75-0,66	м	581.4	821	477 329
			Итого по подразделу: Кабель				**2 888 010**
			Подраздел: Прокладка провода в кабельном канале, лотке				
118	118	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	74	403	29 822
119	119	6119-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять на каждый следующий проложенный провод к норме 6119-0601-0101	м	1426	151	215 326
120	120	6119-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	1426	245	349 370
121	121	243-142-0302РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2	м	2060	50	103 000
122	122	243-142-0305РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	824	91	74 984
123	123	243-142-0307РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	206	142	29 252
			Итого по подразделу: Прокладка провода в кабельном канале, лотке				**801 754**
			Подраздел: Кабеленесущие конструкции				
124	124	6119-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по потолку на С-подвесах потолочных лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	45	5 615	252 675
125	125	243-907-1003РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	15	1 268	19 020
126	126	243-907-2504РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	15	845	12 675
127	127	243-907-1001РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	30	985	29 550
128	128	243-907-2501РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	30	562	16 860
129	129	243-907-6141СпрСЦ 03.2024	Винт для монтажа проволочного лотка, типа СМ, М6х20	шт.	350	63	22 050
130	130	243-907-5301РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0.35	47 438	16 603
131	131	243-907-4709СпрСЦ 03.2024	Пластина типа FC, для подвеса проволочного лотка шириной до 300мм на шпильке	шт.	22	1 373	30 206
132	132	243-907-6148СпрСЦ 03.2024	Кронштейн настенный основание 300мм	шт.	30	2 147	64 410
133	133	243-907-6106РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	24	560	13 440
134	134	243-907-5302РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0.12	84 484	10 138

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	243-907-4902РСНБ РК 2022	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0.12	123 789	14 855
			Итого по подразделу: Кабеленесущие конструкции				**502 482**
			Итого по разделу: Автоматизированная система управления и диспетчеризации				**23 454 868**
			Итого по локальной смете: Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления				**23 454 868**
			ИТОГО по акту:				**23 454 868**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	14346639.000 x 7.30%	1 047 305
Итого с затратами на организацию и управление СМР	23454868.000 + 1047304.674	24 502 173
Сметная прибыль, (5.00%)	15393943.674 x 5.00%	769 697
Непредвиденные расходы, (5.000%)	24502172.674 x 5.000%	1 225 109
Итого с непредвидемыми работами и затратами		26 496 978
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 4 квартал , к = 1.0750	26496978.492 x 1.0750	28 484 252
НДС (12%)	28484251.879 x 12%	3 418 110
Итого с НДС	28484251.879 + 3418110.225	31 902 362

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	17.04.2025 18:52
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	18.04.2025 10:42
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	18.04.2025 09:36
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 20:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 20:15
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:36