Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Подземная строительная часть здания				
			Раздел: Земляные работы (ГП-6.1)				
			Подраздел: Снятие плодородного слоя грунта учтено в смете "Вертикальная планировка"				
1	4	412-102-0215РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	150811.227	34	5 127 582
2	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	180	4 156	748 080
3	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5820	98	570 360
4	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5820	656	3 817 920
			Итого по подразделу: Снятие плодородного слоя грунта учтено в смете "Вертикальная планировка"				**10 263 942**
			Итого по разделу: Земляные работы (ГП-6.1)				**10 263 942**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Стены подвала ФБС (КЖ-44)				
5	25	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	376	1 681	632 056
6	26	222-102-0108РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11.592	174 705	2 025 180
7	27	222-102-0103РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.957	130 638	125 021
8	28	222-102-0102РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.286	136 520	39 045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	29	222-102-0101РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.7	134 393	94 075
10	30	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т /+ прогон/	шт.	1	7 851	7 851
11	31	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0.17	229 460	39 008
			Итого по подразделу: Стены подвала ФБС (КЖ-44)				**2 962 236**
			Подраздел: Уголок				
12	32	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.76467	229 274	175 319
13	33	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.76467	374 529	286 391
			Итого по подразделу: Уголок				**461 710**
			Подраздел: Гильзы из трубы Д273х4 мм дл.1м (21 шт) (КЖ12-20)				
14	41	1129-0174-0103РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	21	5 398	113 358
15	42	241-102-0232РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	21	11 153	234 213
			Итого по подразделу: Гильзы из трубы Д273х4 мм дл.1м (21 шт) (КЖ12-20)				**347 571**
			Подраздел: Футляр Д325х5 мм дл.3,6м (2 шт)(блок Б-9)(КЖ20)				
16	43	1129-0174-0103РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	5 398	10 796
17	44	241-102-0239РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	7.2	17 486	125 899
			Итого по подразделу: Футляр Д325х5 мм дл.3,6м (2 шт)(блок Б-9)(КЖ20)				**136 695**
			Итого по разделу: Фундаменты				**3 908 212**
			Итого по локальной смете: Подземная строительная часть здания				**14 172 154**
			ИТОГО по акту:				**14 172 154**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	14172154.000 x 7.30%	1 034 567
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	14172154.000 + 1034567.269	15 206 721
	Сметная прибыль, (5.00%)	15206721.269 x 5.00%	760 336
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	15206721.269 x 5.000%	760 336
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		16 727 393
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2-2024 год 4 квартал , к = 1.0750	16727393.396 x 1.0750	17 981 948
	НДС (12%)	17981947.901 x 12%	2 157 834
	Итого с НДС	17981947.901 + 2157833.748	20 139 782

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	18.04.2025 18:29
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	21.04.2025 13:39
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	19.04.2025 11:38
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 20:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 21:07
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:54