Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Подземная строительная часть здания				
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Стены, перегородки подвала (КЖ1.4)				
1	50	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	38.7	35 879	1 388 517
2	51	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8.3592	22 148	185 140
3	52	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	11.32362	143 487	1 624 792
4	53	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	м2	141.2	8 799	1 242 419
5	54	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2.92284	22 148	64 735
6	55	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5.4796896	143 487	786 264
			Итого по подразделу: Стены, перегородки подвала (КЖ1.4)				**5 291 867**
			Итого по разделу: Фундаменты				**5 291 867**
			Раздел: Перекрытие подвала (отм.-0,3) (КР-32)				
			Подраздел: Монолитный участок Му3 (КР-32,61)				
7	64	1106-0801-0109РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1.728	58 930	101 831
8	65	212-101-0603РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1.75392	23 800	41 743
9	66	214-210-0301РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0.043776	331 658	14 519
			Итого по подразделу: Монолитный участок Му3 (КР-32,61)				**158 093**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Перекрытие подвала (отм.-0,3) (КР-32)				**158 093**
			Итого по локальной смете: Подземная строительная часть здания				**5 449 960**
			ИТОГО по акту:				**5 449 960**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)				5449960.000 x 7.30%	397 847
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				5449960.000 + 397847.090	5 847 807
		Сметная прибыль, (5.00%)				5847807.090 x 5.00%	292 390
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				5847807.090 x 5.000%	292 390
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					6 432 588
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750				6432587.799 x 1.0750	6 915 032
		НДС (12%)				6915031.884 x 12%	829 804
		Итого с НДС				6915031.884 + 829803.826	7 744 836

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	28.04.2025 10:55
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	28.04.2025 15:29
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	28.04.2025 11:00
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	29.04.2025 15:10
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист (сметчик)	29.04.2025 12:14 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
901101350591 - ШАХМАНОВ АЗАТ КАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	28.04.2025 19:18