Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции				
			Раздел: Теплоснабжение распределительных гребенок 1-4, ввод в здание				
			Подраздел: Р Система теплоснабжения калориферов П1-П12				
1	144	242-301-1202РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20/спускник/	шт.	23	2 063	47 449
2	145	242-301-1201РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/воздушник/	шт.	18	1 695	30 510
3	146	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	5	4 019	20 095
4	147	241-102-0115РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	764	3 820
5	148	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	25	4 050	101 250
6	149	241-102-0131РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	25	1 265	31 625
7	150	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	75	4 675	350 625
8	151	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	75	1 511	113 325
9	152	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	210	5 185	1 088 850
10	153	241-102-0151РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	210	2 043	429 030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	154	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	40	5 185	207 400
12	155	241-102-0160РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	40	2 406	96 240
13	156	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	260	6 987	1 816 620
14	157	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	260	3 789	985 140
15	158	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	383	11 490
16	159	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	325	387	125 775
17	160	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	260	403	104 780
18	161	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	7.03	105 596	742 340
19	162	234-202-0204РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7.5924	22 712	172 439
20	163	6111-0501-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход 0,41 кг/м2)	м2	122.27	230	28 122
21	164	236-101-0201РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	50.1307	2 886	144 677
22	165	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1162.431	708	823 001
			Итого по подразделу: Р Система теплоснабжения калориферов П1-П12				**7 474 603**
			Подраздел: Р Системы кондиционирования				
23	166	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	7	29 086	203 602
24	167	246-704-0101РСНБ РК 2022	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RXM35R9	шт.	5	463 619	2 318 095
25	168	246-704-0801РСНБ РК 2022	Блок внутренний напольно-потолочный типа HISENSE холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUV-18HR4SA1	шт.	5	227 997	1 139 985
26	169	246-704-0702РСНБ РК 2022	Блок наружный типа HISENSE холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели AUW-24H4SF	шт.	2	395 605	791 210
27	170	246-704-0802РСНБ РК 2022	Блок внутренний напольно-потолочный типа HISENSE холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели AUV-24HR4SA1	шт.	2	285 417	570 834
			Итого по подразделу: Р Системы кондиционирования				**5 023 726**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Тепловые завесы				
28	171	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	8	44 854	358 832
29	172	245-901-1101СпрСЦ 03.2024	Воздушно-тепловая электрическая завеса КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления	шт.	8	362 073	2 896 584
			Итого по подразделу: Р Тепловые завесы				**3 255 416**
			Итого по разделу: Теплоснабжение распределительных гребенок 1-4, ввод в здание				**15 753 745**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции				**15 753 745**
			ИТОГО по акту:				**15 753 745**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	15753745.000 x 7.30%	1 150 023
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	15753745.000 + 1150023.415	16 903 768
	Сметная прибыль, (5.00%)	16903768.415 x 5.00%	845 188
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	16903768.415 x 5.000%	845 188
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 594 145
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750	18594145.257 x 1.0750	19 988 706
	НДС (12%)	19988706.151 x 12%	2 398 645
	Итого с НДС	19988706.151 + 2398644.738	22 387 351

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	22.04.2025 09:15
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	24.04.2025 13:00
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	22.04.2025 15:39
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	28.04.2025 10:09
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	24.04.2025 15:15
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	25.04.2025 17:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете