Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Стены выше нуля				
			Подраздел: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				
1	1	6105-0201-1001ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	120.016	44 723	5 367 476
2	2	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	24.84334	22 148	550 230
3	3	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	28.4629808	115 660	3 292 028
4	4	213-101-0703РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4.2996207	102 922	442 526
5	6	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.78763	509 920	401 628
			Итого по подразделу: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				**10 053 888**
			Подраздел: Стены внутренние толщ.250 мм (АР-59)				
6	17	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	42.48	35 879	1 524 140
7	18	212-401-0103РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9.17568	20 929	192 038
8	19	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7.6540464	115 660	885 267
			Итого по подразделу: Стены внутренние толщ.250 мм (АР-59)				**2 601 445**
			Подраздел: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				
9	27	6105-0201-0503ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	м2	196.888628	8 799	1 732 423
10	28	212-401-0204РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	4.07559459	24 628	100 374

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	29	213-101-0603РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	7.64065253	86 808	663 270
			Итого по подразделу: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				**2 496 067**
			Итого по разделу: Стены выше нуля				**15 151 400**
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**15 151 400**
			ИТОГО по акту:				**15 151 400**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)				15151399.616 x 7.30%	1 106 052
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				15151399.616 + 1106052.201	16 257 452
		Сметная прибыль, (5.00%)				16257451.817 x 5.00%	812 873
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				16257451.817 x 5.000%	812 873
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					17 883 197
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750				17883196.998 x 1.0750	19 224 437
		НДС (12%)				19224436.773 x 12%	2 306 932
		Итого с НДС				19224436.773 + 2306932.413	21 531 369

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	28.04.2025 12:16
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	28.04.2025 15:28
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	28.04.2025 13:03
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	29.04.2025 15:16
901101350591 - ШАХМАНОВ АЗАТ КАНАТОВИЧ	Ведущий специалист	28.04.2025 19:08
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист (сметчик)	29.04.2025 12:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете