Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие игорвых площадок, футбольного поля				
1	1	6113-0301-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из песка	м3	428.21	15 240	6 525 920
2	2	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	299.75	10 494	3 145 576
3	3	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	305.745	23 682	7 240 653
4	4	1147-0402-0101РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	4282.18	7 808	33 435 261
5	5	6113-0301-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из песка	м3	58.09	15 240	885 292
6	6	6113-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня	м3	38.73	14 320	554 614
7	7	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	51.5109	3 232	166 483
8	8	6113-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня	м3	260	14 320	3 723 200
9	9	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	119.7	3 232	386 870
10	10	211-201-0401РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	13.3	4 948	65 808
11	11	211-501-0103РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	60	2 503	150 180
12	12	6113-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	2000	5 068	10 136 000
13	13	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Искуственный газон Н±40мм	м2	2040	3 200	6 528 551
14	14	6101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13.12	3 784	49 646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13.12	4 416	57 938
16	16	6111-0501-0305ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-125	м2	427.8	209	89 410
17	17	236-203-0109РСНБ РК 2022	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.098394	884 809	87 060
			Итого по локальной смете: Покрытие игорных площадок, футбольного поля				**73 228 462**
			ИТОГО по акту:				**73 228 462**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	73228462.000 x 7.30%	5 345 678
Итого с затратами на организацию и управление СМР	73228462.000 + 5345677.866	78 574 140
Сметная прибыль, (5.00%)	78574139.866 x 5.00%	3 928 707
Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	78574139.866 x 5.000%	3 928 707
Итого с непредвидемыми работами и затратами		86 431 554
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал , к = 1.0182	86431553.852 x 1.0182	88 004 608
НДС (12%)	88004608.132 x 12%	10 560 553
Итого с НДС	88004608.132 + 10560552.976	98 565 161

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 17:28
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:24
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 18:06
Представители заказчика		
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:11
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 18:49