Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отделочные работы				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Р Окна (АР-68)				
1	4	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	43.0516	10 969	472 233
2	5	223-102-0507РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	43.0526	58 993	2 539 800
			Итого по подразделу: Р Окна (АР-68)				**3 012 033**
			Итого по разделу: Проемы				**3 012 033**
			Раздел: Прочие конструкции				
			Подраздел: Полы шахты лифта				
3	597	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1.176	19 733	23 206
4	598	211-201-0404РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1.62288	4 903	7 957
5	599	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	5.88	170	1 000
6	600	261-107-0509РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0019258	521 019	1 003
7	601	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0.882	23 048	20 328
8	602	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.89964	23 682	21 305

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	603	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0522144	68 239	3 563
10	604	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0522144	326 417	17 044
11	605	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.0522144	91 769	4 792
			Итого по подразделу: Полы шахты лифта				**100 198**
			Подраздел: Стремянка СТ-1/1 - 1шт				
12	606	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.03205	270 642	8 674
13	607	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.03205	1 146 761	36 754
14	608	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.92945	414	385
			Итого по подразделу: Стремянка СТ-1/1 - 1шт				**45 813**
			Итого по разделу: Прочие конструкции				**146 011**
			Итого по локальной смете: Отделочные работы				**3 158 044**
			ИТОГО по акту:				**3 158 044**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	3158044.477 x 7.30%	230 537
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3158044.477 + 230537.253	3 388 582
	Сметная прибыль, (5.00%)	3388581.729 x 5.00%	169 429
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	3388581.729 x 5.000%	169 429
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		3 727 440
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал , к = 1.0182	3727439.902 x 1.0182	3 795 279
	НДС (12%)	3795279.308 x 12%	455 434
	Итого с НДС	3795279.308 + 455433.517	4 250 713

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 17:30
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:20
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 17:40
Представители заказчика		
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:17
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 18:52