**Заказчик:** ТОО "СП БЕРКУТ"
**Генподрядчик:** ТОО "MKS Company"
**Наименование стройки:** Генеральный склад промышленных взрывчатых веществ расположенный по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н., вблизи пос. Доскей.
**Договор:** СПБ-09/19-MKS29/1от 02.09.2019г.

# АКТ №110

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2022г.

Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт № 1 (20)
на Общестроительные работы. АР.
Основание: АР

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 22,17 | | 3924,65 | 242,49 | 87010 | 5376 | 51770 | 28754 | 125024 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1347,06 | 47,52 | 29864 | 1053 | | 9261 | |
| 2 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0205516 | | 233600,00 | – | 4801 | – | 4801 | – | 5185 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 384 | |
| 3 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012** | м3 | 0,04434 | | 10017,00 | – | 444 | – | 444 | – | 480 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 36 | |
| | | **Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | **Перемычки. Устройство** | м3 | 0,09 | | 40849,46 | 4230,72 | 3676 | 381 | 2162 | 1093 | 5151 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 12589,10 | 760,09 | 1133 | 68 | | 382 | |
| 5 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,032248 | | 188925,00 | – | 6092 | – | 6092 | – | 6580 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 487 | |
| 6 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,006324 | | 201119,00 | – | 1272 | – | 1272 | – | 1374 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 102 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 103295 | 5757 | 66541 | 29847 | 143794 |
| | | | | | | | | 30997 | 1122 | – | 10652 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 103295 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | | 53932 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | | 32119 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 12609 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 29847 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 10651 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 143794 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 32119 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 143794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 32119 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фасад** | | | | | | | | | |
| 7 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 65,59 | 7614,70 | 201,50 | 499448 | 13217 | 303770 | 154447 | 706207 |
| | | | | | 2781,84 | 161,58 | 182461 | 10598 | | 52312 | |
| 8 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 1,2264 | 62213,39 | 2309,31 | 76299 | 2832 | 45793 | 21756 | 105899 |
| | | | | | 22565,04 | 776,94 | 27674 | 953 | | 7844 | |
| 9 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,37 | 1122,48 | 27,54 | 4905 | 120 | 1779 | 2484 | 7981 |
| | | | | | 687,99 | 22,61 | 3006 | 99 | | 591 | |
| 10 | 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе** *НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 4,37 | 5300,47 | 28,07 | 23163 | 123 | 10179 | 10333 | 36176 |
| | | | | | 2943,00 | 12,64 | 12861 | 55 | | 2680 | |
| 11 | 1110-0211-0104 РСНБ РК 2015 | **Фронтоны из готовых щитов. Сборка** *НР - 90%; СП - 8%* | м2 фронтонов | 8,21 | 376,33 | 56,83 | 3090 | 467 | 326 | 2238 | 5754 |
| | | | | | 279,77 | 23,08 | 2297 | 189 | | 426 | |
| 12 | 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** *СП - 8%* | м2 | 9,031 | 1371,00 | – | 12382 | – | 12382 | – | 13372 |
| | | | | | – | – | – | – | | 991 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 619286 | 16758 | 374229 | 191258 | 875389 |
| | | | | | | | 228299 | 11894 | – | 64844 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 619286 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 361847 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 240193 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 12382 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 191258 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 64844 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 875388 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 240193 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 875388 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 240193 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Козырьки** | | | | | | | | | |
| | | **К-1 2 шт** | | | | | | | | | |
| 13 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,04284 | 681770,33 | 6611,47 | 29207 | 283 | 26705 | 2677 | 34435 |
| | | | | | 51795,10 | 1159,78 | 2219 | 50 | | 2551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1109-0302-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,09694 | 50028,42<br>23368,00 | 22717,11<br>6062,88 | 4850<br>2265 | 2202<br>588 | 383 | 1969<br>545 | 7364 |
| 15 | 2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,09694 | 252131,00<br>– | –<br>– | 24442<br>– | –<br>– | 24442 | –<br>1955 | 26397 |
| 16 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,527014 | 72,72<br>37,70 | 2,24<br>0,23 | 329<br>171 | 10<br>1 | 148 | 118<br>36 | 483 |
| 17 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,527014 | 138,72<br>44,09 | 3,17<br>0,45 | 628<br>200 | 14<br>2 | 414 | 139<br>61 | 828 |
| 18 | 1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 покрытия | 4,16 | 542,47<br>310,34 | 153,87<br>41,54 | 2257<br>1291 | 640<br>173 | 326 | 1010<br>261 | 3528 |
| 19 | 2110-0103-0808<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012<br>*СП - 8%* | м2 | 4,16 | 2350,00<br>– | –<br>– | 9776<br>– | –<br>– | 9776 | –<br>782 | 10558 |
| 20 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 0,64 | 2565,17<br>915,62 | 13,42<br>3,04 | 1642<br>586 | 9<br>2 | 1047 | 541<br>175 | 2357 |
| 21 | 1112-0101-0707<br>РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м труб | 12,16 | 1248,91<br>1114,76 | 85,19<br>21,07 | 15187<br>13555 | 1036<br>256 | 596 | 12707<br>2231 | 30125 |
| 22 | 2110-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм<br>*СП - 8%* | м | 3,2 | 1397,00<br>– | –<br>– | 4470<br>– | –<br>– | 4470 | –<br>358 | 4828 |
| 23 | 2110-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм<br>*СП - 8%* | м | 8,96 | 1734,00<br>– | –<br>– | 15537<br>– | –<br>– | 15537 | –<br>1243 | 16780 |
| 24 | 2110-0302-0107<br>РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 90 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 700,00<br>– | –<br>– | 7000<br>– | –<br>– | 7000 | –<br>560 | 7560 |
| | | **Крыльца ВГ-1** | | | | | | | | | |
| 25 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 5,04 | 673,68<br>291,56 | 25,97<br>11,96 | 3395<br>1469 | 131<br>60 | 1795 | 1438<br>387 | 5220 |
| 26 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 5,04 | 193,62<br>7,21 | 8,85<br>3,96 | 976<br>36 | 45<br>20 | 895 | 53<br>82 | 1111 |
| 27 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 5,04 | 4058,41 | 66,80 | 20454 | 337 | 14887 | 5053 | 27548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1037,74 | 28,87 | 5230 | 146 | | 2041 | |
| 28 | 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе** | м2 поверхности облицовки | 1,49 | 8570,37 | 86,61 | 12770 | 129 | 5758 | 5532 | 19766 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4619,64 | 21,39 | 6883 | 32 | | 1464 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | 152919 | 4836 | 114179 | 31237 | 198888 |
| | | | | | | | 33906 | 1329 | – | 14732 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 145813 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 52245 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 30918 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 61225 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 28258 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 13926 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 187997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 30918 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 7106 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 708 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4317 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2979 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 10892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4317 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 198889 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 35235 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Кровля** | | | | | | | | | |
| 29 | 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 30,08 | 1386,15 | 52,25 | 41696 | 1572 | 34854 | 5148 | 50591 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 175,21 | 10,81 | 5270 | 325 | | 3747 | |
| 30 | 1112-0101-1302 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой** | м2 утепляемого покрытия | 30,08 | 2141,02 | 50,78 | 64402 | 1527 | 59106 | 3766 | 73622 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 125,29 | 10,81 | 3769 | 325 | | 5453 | |
| 31 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 60,16 | 311,54 | 12,02 | 18742 | 723 | 13932 | 3905 | 24459 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 67,94 | 2,61 | 4087 | 157 | | 1812 | |
| 32 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 42,94 | 3565,75 | 94,50 | 238993 | 4058 | 164371 | 65841 | 329221 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1643,31 | 23,35 | 70564 | 1003 | | 24387 | |
| 33 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | **Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** | м труб | 19,52 | 1248,91 | 85,19 | 24379 | 1663 | 956 | 20398 | 48358 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1114,76 | 21,07 | 21760 | 411 | | 3582 | |
| 34 | 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 | **Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** | м | 12,2 | 1397,00 | – | 17043 | – | 17043 | – | 18407 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1363 | |
| 35 | 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 32 | 700,00 | – | 22400 | – | 22400 | – | 24192 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1792 | |
| 36 | 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 7,32 | 1734,00 | – | 12693 | – | 12693 | – | 13708 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1015 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | 440348 | 9543 | 325355 | 99058 | 582558 |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 105450 | 2221 | – | 43151 | |
| | Материалы | | тенге | | | | 440348 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | 273218 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 107671 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 52136 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 99058 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 43152 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 582558 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 112 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 582558 | 107671 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 107671 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Заполнение проемов** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 37 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 6,75 | 2934,84 | 158,04 | 19810 | 1067 | 11394 | 7037 | 28995 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1088,75 | 69,59 | 7349 | 470 | | 2148 | |
| 38 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 6,75 | 18230,00 | – | 123053 | – | 123053 | – | 132897 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9844 | |
| 39 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих одностворчатых | м2 | 0,31 | 3113,49 | 151,82 | 965 | 47 | 499 | 397 | 1471 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1353,17 | 68,65 | 419 | 21 | | 109 | |
| 40 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся, глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,31 | 12628,00 | – | 3915 | – | 3915 | – | 4228 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 313 | |
| 41 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 7,2 | 861,07 | 4,52 | 6200 | 33 | 4730 | 1307 | 8107 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 199,61 | 2,07 | 1437 | 15 | | 601 | |
| 42 | 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99 | м | 7,92 | 1302,00 | – | 10312 | – | 10312 | – | 11137 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 825 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1110-0501-0400<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Отливы из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м | 4,8 | 861,07<br>199,61 | 4,52<br>2,07 | 4133<br>958 | 22<br>10 | 3153 | 871<br>400 | 5405 |
| 44 | 2109-0205-0304<br>РСНБ РК 2015 | Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 140 мм ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | м | 5,28 | 326,00<br>– | –<br>– | 1721<br>– | –<br>– | 1721 | –<br>138 | 1859 |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 45 | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 3,78 | 1426,05<br>954,82 | 70,60<br>29,08 | 5390<br>3609 | 267<br>110 | 1514 | 3347<br>699 | 9437 |
| 46 | 2109-0102-0502<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 3,78 | 9004,00<br>– | –<br>– | 34035<br>– | –<br>– | 34035 | –<br>2723 | 36758 |
| 47 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 4,2 | 2417,15<br>1969,55 | 43,25<br>16,93 | 10152<br>8272 | 182<br>71 | 1698 | 5757<br>1273 | 17182 |
| 48 | 2109-0402-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br>*СП - 8%* | м2 | 4,2 | 60731,00<br>– | –<br>– | 255070<br>– | –<br>– | 255070 | –<br>20406 | 275476 |
| 49 | 2109-0404-0201<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 423,00<br>– | –<br>– | 1692<br>– | –<br>– | 1692 | –<br>135 | 1827 |
| 50 | 2109-0404-0307<br>РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5531,00<br>– | –<br>– | 11062<br>– | –<br>– | 11062 | –<br>885 | 11947 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | тенге | | | | 487510<br>22045 | 1617<br>697 | 463848<br>– | 18716<br>40499 | 546726 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 209534 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 21291 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 14399 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 173035 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 12959 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 17799 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 240292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 14399 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | 277976 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 1698 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 8343 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 267824 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 5757 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 22699 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | тенге | | | | 306432 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 8343 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 546724 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 22742 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 51 | 1115-0203-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,29 | 605,58<br>449,10 | 5,79<br>2,83 | 13498<br>10010 | 129<br>63 | 3359 | 8059<br>1725 | 23282 |
| 52 | 1115-0206-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 22,29 | 1105,23<br>672,22 | 6,69<br>2,03 | 24636<br>14984 | 149<br>45 | 9503 | 12023<br>2933 | 39591 |
| 53 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 22,29 | 456,20<br>264,16 | 2,69<br>1,22 | 10169<br>5888 | 60<br>27 | 4221 | 4732<br>1192 | 16093 |
| 54 | 1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 37,92 | 1332,07<br>806,60 | 69,14<br>52,19 | 50512<br>30586 | 2622<br>1979 | 17304 | 26052<br>6125 | 82689 |
| 55 | 1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 64,5 | 496,22<br>362,23 | 4,83<br>2,36 | 32006<br>23364 | 311<br>152 | 8331 | 18813<br>4065 | 54884 |
| 56 | 1115-0206-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 102,42 | 1306,88<br>618,03 | 10,79<br>3,22 | 133851<br>63299 | 1105<br>330 | 69447 | 50903<br>14780 | 199534 |
| 57 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 102,42 | 410,40<br>234,70 | 2,69<br>1,22 | 42033<br>24038 | 276<br>125 | 17719 | 19330<br>4909 | 66272 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | тенге | | | | 306705<br>172169 | 4652<br>2721 | 129884<br>– | 139912<br>35729 | 482345 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 306705 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 129884 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 174890 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 139912 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 35729 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 482346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 174890 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 482346 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 174890 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип К** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 22,29 | 221,83<br>61,97 | 28,01<br>9,91 | 4945<br>1381 | 624<br>221 | 2940<br>– | 1506<br>516 | 6967 |
| 59 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 22,29 | 8898,83<br>262,13 | 27,97<br>12,73 | 198355<br>5843 | 623<br>284 | 191889 | 5759<br>16329 | 220443 |
| 60 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 3,3435 | 21110,28<br>3162,24 | 7,68<br>– | 70582<br>10573 | 26<br>– | 59983 | 9939<br>6442 | 86962 |
| 61 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0377593 | 12857,70<br>11576,80 | 1248,98<br>505,00 | 485<br>437 | 47<br>19 | 1 | 415<br>72 | 973 |
| 62 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0377593 | 233600,00<br>– | –<br>– | 8821<br>– | –<br>– | 8821 | –<br>706 | 9526 |
| 63 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 22,29 | 673,68<br>291,56 | 25,97<br>11,96 | 15016<br>6499 | 579<br>267 | 7938 | 6360<br>1710 | 23086 |
| 64 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 22,29 | 580,86<br>21,62 | 26,56<br>11,87 | 12947<br>482 | 592<br>265 | 11873 | 702<br>1092 | 14741 |
| 65 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 22,29 | 4130,92<br>896,60 | 117,31<br>50,55 | 92078<br>19985 | 2615<br>1127 | 69478 | 19845<br>8954 | 120877 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | тенге | | | | 403230<br>45200 | 5106<br>2182 | 352923<br>– | 44526<br>35821 | 483575 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 403230 | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 344102 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 47382 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 8821 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 44526 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 35820 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 483576 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 47382 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | 483576 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 47382 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | тенге | | | | | | | | 3313275 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 638067 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 48269 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 22166 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1826959 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 554554 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 245428 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3313275 | 0 | | 3313275 |
| 39 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 3,1% | 102712 | – | – | 102712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | **3415987** | -- | -- | **3415987** | | | | | |
| 40 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5% | 119560 | -- | -- | 119560 | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **3535546** | -- | -- | **3535546** | | | | | |
| 41 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 70711 | -- | -- | 70711 | | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **3606257** | **0** | -- | **3606257** | | | | | |
| 42 | **Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7** | в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961 | 3786195 | 0 | -- | 3786195 | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **3786195** | **0** | | **3786195** | | | | | |
| | | Ценовая скидка0,875 | | | 3312921 | 3312921 | | | | | |
| 8 | **Решения Правительства** | НДС (12%) | – | – | 397550 | 397550 | | | | | |
| | | Переводной коэффициент 2018г. - 2022г.(1,310106745) | | | 4861113 | 4861113 | | | | | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **4861113** | – | | **4 861 113** | | | | | |

**Заказчик:**
Генеральный директор ТОО "СП БЕРКУТ" _____ Wang Desheng

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "MKS Company" _____ Смагулов А. Ж.

**Авторский надзор**

ТОО» QAZAQ project group» _____ Мукажанов Ж.А.

**Технический надзор**

ТОО "OnePlusEngeneering» _____ Бектыбаев С.А.