Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик : **ТОО "МКК - Элит Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование,, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование,)

Договор подряда: **№119 от 1.07.2023 г**

Дополнительное соглашение №119/1 от 13.11.2023 г

Дополнительное соглашение №119/2 от 27.12.2023 г

Дополнительное соглашение №119/3 от 11.01.2024 г

Акт выполненных работ № 16

за январь месяц 2025 года

Отопление, вентиляция

(наименование работ)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Отопление ОВ.СО									
			Подраздел 1. Тепловой узел									
1	36	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм**	м	1,1	1538,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
2	37	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм**	м	17,6	1932,00	--	34003	--	34003	--	36723
			СП - 8%			--	--	--	--		2720	
3	38	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм**	м	2,2	1250,00	--	2750	--	2750	--	2970
			СП - 8%			--	--	--	--		220	

4	39	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, ,Iст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	5,5	917,00	--	5044	--	5044	--	5447
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					43489	-	43489	-	46967
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				-	-	-		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				43489	-	43489	-	46967
								-	-	-	3478	
			РАЗДЕЛ 2. Отопление									
5	43	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	16	5593,00	--	89488	--	89488	--	96647
			СП - 8%			--	--	--	--		7159	
6	70	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	366	1732,09	30,51	633945	11166	399892	163430	861165
			НР - 72%; СП - 8%			608,98	11,20	222887	4099		63790	
7	71	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	155	2147,78	30,51	332906	4729	233785	69212	434287
			НР - 72%; СП - 8%			608,98	11,20	94392	1736		32169	
8	72	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	220	2434,00	30,51	535480	6712	394792	98237	684413
			НР - 72%; СП - 8%			608,98	11,20	133976	2464		50697	
9	73	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2867,74	30,51	74561	793	57935	11610	93064
			НР - 72%; СП - 8%			608,98	11,20	15833	291		6894	
10	74	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3244,87	65,58	259590	5246	172820	59832	344976
			НР - 72%; СП - 8%			1019,05	19,70	81524	1576		25554	
11	75	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	51	4216,54	79,91	215044	4076	149317	45234	281101
			НР - 72%; СП - 8%			1208,84	23,03	61651	1175		20822	

12	77	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	56,1	1932,00	--	108385	--	108385	--	117056
			СП - 8%			--	--	--	--		8671	
13	78	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	88	1538,00	--	135344	--	135344	--	146172
			СП - 8%			--	--	--	--		10828	
14	79	С1234-303-0412 234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	28,6	1104,00	--	31574	--	31574	--	34100
			СП - 8%			--	--	--	--		2526	
15	80	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	242	917,00	--	221914	--	221914	--	239667
			СП - 8%			--	--	--	--		17753	
16	81	С1234-303-0408 234-303-0408 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	170,5	765,00	--	130433	--	130433	--	140868
			СП - 8%			--	--	--	--		10435	
17	82	С1234-303-0406 234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	165	653,00	--	107745	--	107745	--	116365
			СП - 8%			--	--	--	--		8620	
18	84	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой 2 раза	м²	119	314,73	8,14	37453	969	30159	4647	45468
			НР - 72%; СП - 8%			53,15	1,08	6325	129		3368	
19	85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	119	111,45	3,15	13263	375	5683	5219	19960
			НР - 72%; СП - 8%			60,55	0,36	7205	43		1478	
20	86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	119	93,60	2,28	11138	271	6656	3063	15338
			НР - 72%; СП - 8%			35,39	0,36	4211	43		1136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2938263	34337	2275922	460484	3670647
								628004	11556	--	271900	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2981752	34337	2319411	460484	3717614
								628004	11556		275378	
			Временные здания и сооружения	2.32%				86249				
			Итого с временными					3803863				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				76077				
			Итого с непредвиденными					3879940				

	в том числе в текущих ценах на 2022 г , К=1			3879940		
	в том числе в текущих ценах на 2023 г , К=1,079			4186455		
	Итого с онижающим коэффициентом	0,95		3977132		
	НДС	12%		477256		
	Всего			4454388		

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Мугалжарского района Актюбинской области"
БИН 970240000793
Руководитель _____Елеусіз М.М

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Туран курылыс"
БИН 060140004006

Эксперт _____Шапиров Н.М.

Подрядчик:

ТОО "МКК - Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____Торегазы О.Г

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «STROYCONSALTING»
БИН 150140005479

Эксперт _____Утежанов А.М.