Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные слаботочные сети				
1	1	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13	7 965	103 545
2	2	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11.9	4 156	49 456
3	3	6124-0201-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	27	827	22 329
4	4	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1.1	4 416	4 858
5	5	6124-0201-3101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	571	15 417
6	6	241-201-0310РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х12,3 мм	м	27	3 928	106 056
7	7	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	6.15	7 965	48 985
8	8	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3.9	4 156	16 208
9	9	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.7	9 546	6 682
10	10	211-201-0706РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.805	3 628	2 921
11	11	1134-0201-0504РСНБ РК 2022	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1	50 858	50 858
12	12	225-201-0103РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	59 012	59 012
13	13	244-201-0304РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	10 517	10 517
14	14	1134-0201-0803РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	5 086	10 172

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	261-404-0521РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1 346	2 692
16	16	1308-0502-1403РСНБ РК 2022	Конструкция металлическая кабельная. Монтаж на металлической крепи	т	0.01	792 306	7 923
17	17	252-207-3964РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	4	3 088	12 352
18	18	252-207-2039СпрСЦ 03.2024	Болт М12 с гайкой	шт.	4	1 139	4 556
			Итого по локальной смете: Наружные слаботочные сети				**534 539**
			ИТОГО по акту:				**534 539**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)				534539.000 x 7.30%	39 021
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				534539.000 + 39021.348	573 560
		Сметная прибыль, (5.00%)				573560.348 x 5.00%	28 678
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				573560.348 x 5.000%	28 678
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					630 916
		НДС (12%)				630916.383 x 12%	75 710
		Итого с НДС				630916.383 + 75709.966	706 626

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 18:07
Представители технического надзора		
871006350537 - ЖАНГУЖИН САЯН АМАНЖОЛОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:43
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 18:24
Представители заказчика		
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:31
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 19:08