Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик : **ТОО "МКК - Элит Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование,, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование,)

Договор подряда: **№119 от 1.07.2023 г**

Дополнительное соглашение №119/1 от 13.11.2023 г

Дополнительное соглашение №119/2 от 27.12.2023 г

Дополнительное соглашение №119/3 от 11.01.2024 г

Акт выполненных работ № 17

за январь месяц 2025 года

Водопровод, канализация

(наименование работ)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение ВК.СО									
			Подраздел 3. Насосная станция В2									
1	29	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, горшневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**51808,29**	**1314,77**	**103617**	**2630**	**3768**	**70193**	**187715**
			НР - 72%; СП - 8%			**48609,72**	**135,43**	**97219**	**271**		**13905**	
2	30	511-201-0342 511-201-0342 СпрСЦ 12.2022	**Насос центробежный многоступенчатый со встроенным частотным преобразователем, вертикальный, уплотнение EPDM HELIX VE 1004-1/16/E/S, арт.4201551**	**шт.**	**2**	**1618589,00**	**--**	**3237178**	**--**		**--**	**3237178**
						--	**--**	**--**	**--**	**3237178**	**--**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3340795**	**2630**	**3768**	**70193**	**3424893**
								97219	**--**	**3237178**	**13905**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3340795**	**2630**	**3768**	**70193**	**3424893**
								97219	**--**	**3237178**	**13905**	

РАЗДЕЛ 2. Канализация

Подраздел 3. Санитарно-техническое оборудование

3	66	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	4	18104,38	80,37	72418	321	60990	8102	86961
			НР - 72%; СП - 8%			2776,53	36,56	11106	146		6442	
4	67	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	19691,00	--	78764	--	78764	--	85065
			СП - 8%			--	--	--	--		6301	
5	68	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14807,00	--	59228	--	59228	--	63966
			СП - 8%			--	--	--	--		4738	
6	69	С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	4	2277,00	--	9108	--	9108	--	9837
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
7	71	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,2	991,79	--	3174	--	1677	1078	4592
			НР - 72%; СП - 8%			467,79	--	1497	--		340	
8	72	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	4068,63	122,19	16275	489	1691	10320	28722
			НР - 72%; СП - 8%			3523,75	59,42	14095	238		2128	
9	73	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	4	9912,00	--	39648	--	39648	--	42820
			СП - 8%			--	--	--	--		3172	
10	74	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	4	5326,00	--	21304	--	21304	--	23008
			СП - 8%			--	--	--	--		1704	
11	75	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	4	922,00	--	3688	--	3688	--	3983
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
12	76	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители.Установка	шт.	4	1297,34	0,16	5189	1	129	3643	9539
			НР - 72%; СП - 8%			1264,94	--	5060	--		707	
13	77	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	9414,00	--	37656	--	37656	--	40668
			СП - 8%			--	--	--	--		3012	

14	78	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	13069,50	48,14	13070	49	12190	615	14780
			НР - 72%; СП - 8%			831,24	22,61	831	23		1095	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				359521	860	326072	23757	413941
								32589	407		30662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				359521	860	326072	23757	413941
								32589	407	-	30662	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				3700316	3490	329840	93950	3838834
								129808	407	3237178	44567	
			Временные здания и сооружения	2,32%				13958				
			Итого с временными					3852792				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				12312				
			Итого с непредвиденными					3865104				
			в том числе в текущих ценах на 2022 г . К=1					3865104				
			в том числе в текущих ценах на 2023 г . К=1.079					4170448				
			Итого с онижающим коэффициентом	0,95				3961925				
			НДС	12%				475431				
			Всего					4437356				

Заказчик:

ГУ "Алмаратинский сельского района
Актюбинской области"
БИН 9202400008
Руководитель _____ **Елеусіз М.М**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Туран курылыс"
БИН 060140004006

Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Подрядчик:

ТОО "МКК -Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____ **Торегазы О.Г**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «STROYCONSALTING»
БИН 150140005479

Эксперт _____ **Утежанов А.М.**