форма 3

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: «Строительство многоэтажного жилого дома в мкр. Туран в г. Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №23»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор - №66 от 21.06.2018г.				ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**5 788 164**	**5 168 004**							**620 160**	**5 788 164**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**5 788 164**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____

Субподрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ Абдукадыров Б.

Генеральный ТОО "Отау-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ст-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоэтажного жилого дома в мкр. Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №23»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №66 от 21.06.2018г

Акт выполненных работ

за март (месяц, год) на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: ПЕРЕКРЫТИЯ ал.2 ч.5 кж2-77									
1	214	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,08694	20024,94 18361,26	1372,67 382,00	21765,90 19957,59	1492,01 415,21	316,30	18539,25 3224,41	43529,56
2	217	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,142	727551,70 71282,00	1322,70 567,27	103312,34 10122,04	187,82 80,55	93002,47	9284,36 9007,74	121604,44
3	218	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,13764	20024,94 18361,26	1372,67 382,00	22781,17 20888,50	1561,61 434,58	331,05	19404,00 3374,81	45559,98
4	223	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм БМ В25. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,62	33574,39 9326,33	3722,14 754,93	87964,91 24434,98	9752,01 1977,91	53777,92	24035,73 8960,05	120960,69
5	224	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27653	20186,05 18888,72	1006,33 324,70	5582,05 5223,30	278,28 89,79	80,47	4834,91 833,36	11250,32
6	227	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм БМ В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	9,4	47997,02 19935,55	1843,79 422,13	451172,03 187394,19	17331,59 3968,01	246446,25	174139,60 50024,93	675336,56
7	231	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм БМ В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,89	47997,02 19935,55	1843,79 422,13	138711,40 57613,75	5328,54 1219,95	75769,11	53538,67 15380,01	207630,08
			Итого по разделу "Перекрытия ал.2 Ч.5 Кж2-77"					831289,80 325634,35	35931,87 8186,00	469723,57 0,00	303776,52 90805,31	1225871,63
			Раздел 6: ЛЕСТНИЦЫ ал.2 ч.5 КЖ78-96									
8	239	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые БМ В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,89	51856,68 20538,00	2930,54 570,13	512862,56 203120,82	28983,08 5638,64	280758,66	189971,10 56226,69	759060,35
9	240	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые БМ В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,23	52678,20 21359,52	2930,54 570,13	696932,57 282586,45	38771,10 7542,89	375575,03	264017,70 76876,02	1037826,29
10	241	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые БМ В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	8,86	54321,24 23002,56	2930,54 570,13	481286,18 203802,68	25964,62 5051,40	251518,88	190057,21 53707,47	725050,86
11	242	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,9075	20186,05 18888,72	1006,33 324,70	179807,24 168251,27	8963,89 2892,27	2592,08	155740,62 26843,83	362391,69
12	246	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,15038	899611,70	1322,70	135283,61	198,91	98490,93	33377,96	182154,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		243342,00	567,27	36593,77	85,31		13492,93	
13	247	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В25. Устройство**	м3	2,95	32597,28	2688,02	96161,98	7929,66	60597,87	26662,65	132650,60
				м3		9367,61	564,46	27634,45	1665,16		9825,97	
14	248	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В25. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,13	32971,99	2688,02	136174,30	11101,53	84837,01	38735,96	188903,08
				м3		9742,31	564,46	40235,76	2331,23		13992,82	
15	249	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В25. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	2,95	33721,39	2688,02	99478,11	7929,66	60597,87	29680,33	139491,12
				м3		10491,72	564,46	30950,58	1665,16		10332,68	
			Итого по разделу "Лестницы ал.2 Ч.5 Кж78-96"					2337986,55	129842,45	1214968,33	928243,53	3527528,49
								993175,78	26872,06	0,00	261298,41	
			ИТОГО по акту					3169276,35	165774,31	1684691,90	1232020,05	4753400,12
								1318810,13	35058,06	0,00	382103,72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						4 753 400			
		Временные здания и со	1,5%						71 301			
		ИТОГО							4 824 701			
		Зимнее удорожание 0,	0,7%						33 773			
		Итого							4 858 474			
		Непредвиденные работ	2%						97 169			
		Итого							4 955 644			
		в том числе на 2021 год - 21 %							1 040 685			
		в том числе на 2022 год - 72 %							3 568 063			
		в том числе на 2023 год - 7 %							346 895			
		в том числе в текущих	1						1 040 685			
		НДС 12%							124 882			
		Итого в текущих ценах на 2021 года							1 165 567			
		в том числе в текущих	1,0500514						3 746 650			
		НДС 12%							449 598			
		Итого в текущих ценах на 2022 года							4 196 248			
		в том числе в текущих	1,0973603						380 669			
		НДС 12%							45 680			
		Итого в текущих ценах на 2023 года							426 349			
		Налог на добавленную	12%						620 160			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ							5 788 164			

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Ордабаев

Субподрядчик:
ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ Абдукадыров Б.