Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция квартиры под офисное помещение по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Самал, дом 28, н.п. 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под офисное помещение по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Самал, дом 28, н.п. 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20** от **03.04.2023**

Акт выполненных работ

за **ИЮНЬ 2023** **(месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		84,64	1597,70	91,61	135229,00	7754,00	28402,00	84781,00	237611,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1170,53	81,56	99073,00	6903,00		17601,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,780614								
2	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		61,57	873,07	7,13	53755,00	439,00	8739,00	35893,00	96820,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		724,00	4,71	44577,00	290,00		7172,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,147754								
3	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**		115,64	275,34	3,31	31840,00	383,00	5662,00	20796,00	56847,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		223,07	1,73	25795,00	200,00		4211,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,973938								
4	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**		30,57	566,53	2,57	17319,00	79,00	5755,00	9220,00	28662,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		375,70	1,31	11485,00	40,00		2123,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,221606								
5	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		821,78	168,80	2,40	138714,00	1972,00	11793,00	100800,00	258675,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		152,05	1,28	124949,00	1052,00		19161,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76,655638								
6	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		129,23	1283,29	30,28	165840,00	3913,00	97796,00	60213,00	244137,00	
				м2 поверхности		496,25	4,76	64130,00	615,00		18084,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,684371								
7	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		3,88	66122,77	2105,35	256556,00	8169,00	77519,00	132244,00	419904,00	
				м3 изоляции		44038,27	808,44	170868,00	3137,00		31104,00		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,959552								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого по разделу 3:					799253,00	22709,00	235666,00	443947,00	1342656,00	
								540877,00	12237,00	0,00	99456,00		
			Надземная часть										
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
8	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Пробивка	отверстие	15	1443,32	52,66	21650,00	789,00		15020,00	39604,00	
		009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,7393	1390,72	0,00	20861,00	0,00		2934,00		
9	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	15	1349,05	103,27	20236,00	1549,00	10496,00	7853,00	30336,00	
		002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству железных и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,8552	546,04	35,67	8191,00	535,00		2247,00		
10	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	12,15	577,00		7011,00		7011,00		7572,00	
11	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	30	50,00		1500,00		1500,00	561,00	1620,00	
12	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	15	96,00		1440,00		1440,00	120,00	1555,00	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					51837,00	2338,00	20447,00	115,00	80687,00	
								29052,00	535,00	0,00	22873,00		
			Раздел 6: КРОВЛЯ								5977,00		
13	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	228,7	1214,97	40,26	277864,00	9208,00	187070,00	76611,00	382833,00	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,70232	356,74	7,37	81587,00	1686,00		28358,00		
14	35	1113-6601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	538	6483,93	1626,72	3488352,00	875175,00	727968,00	1584826,00	5479032,00	
		003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	809,7976	3504,11	765,13	1885209,00	411640,00		405854,00		
15	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	136,2	1560,28	83,08	212510,00	11315,00	72712,00	120932,00	360117,00	
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,475232	943,34	21,77	128483,00	2965,00		26675,00		
16	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	21,0429	43327,00		911726,00		911726,00		984664,80	
17	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	401,8	990,35	86,31	397924,00	34679,00	214505,00	72958,00	586656,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,702976	370,18	22,82	148739,00	9169,00		43456,00		
18	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	62,0781	25969,00		1612106,00		1612106,00		1741074,00	
19	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	538	1044,83	159,40	562119,00	85757,00	258633,00	128968,00	848083,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	146,42208	404,70	46,13	217729,00	24818,00		223143,00		
20	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	538	401,86	35,56	216202,00	19132,00	184989,00	62821,00	251252,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,13456	22,51	10,70	12111,00	5757,00		16439,00		
21	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,775	26759,73	2279,78	20739,00	1766,00	33,00	18611,00	41824,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству полов и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,0688	24437,95	1066,44	18939,00	826,00		17987,00		
											3098,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0586	101887,42	3686,26	5971,00	214,00	321,00	3785,00	10536,00	
						92745,18	859,28	5435,00	50,00		780,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,058451								
23	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	105,1	1044,83	159,49	109812,00	16753,00	50525,00	43592,00	165675,00	
						404,70	46,13	42534,00	4848,00		12272,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,604016								
24	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	76	535,82	47,41	40722,00	3604,00	34838,00	3096,00	47323,00	
						30,02	14,27	2281,00	1085,00		3505,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,53216								
25	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	76	1515,82	179,35	115203,00	13631,00	51894,00	48921,00	177254,00	
						653,65	46,02	49678,00	3498,00		13130,00		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,17408								
26	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	29,1	352,58	23,37	10260,00	680,00	337,00	8701,00	20478,00	
						317,62	7,40	9243,00	215,00		1517,00		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,497696								
27	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006993	434809,17	2155,41	3041,00	15,00		2760,00	6265,00	
						432653,76	1008,71	3026,00	7,00		464,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,550768								
28	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,9	3387,00		3048,00		3048,00	244,00	3292,00	
29	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,8508	59277,22	23890,75	50433,00	20327,00	4086,00	22807,00	79099,00	
						30584,40	8265,86	26021,00	7033,00		5859,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,10232								
30	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	24,42	2472,00		60366,00		60366,00	4829,00	65195,00	
31	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,42144	694126,00		292532,00		292532,00	23403,00	315935,00	
32	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119	1135,32	39,95	135103,00	4754,00	96200,00	32621,00	181142,00	
						286,97	11,00	34149,00	1309,00		13418,00		
		003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,499264								
33	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	206136,45	1803,41	92761,00	811,00	72490,00	17860,00	119471,00	
						43243,20	855,99	19459,00	385,00		8850,00		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,34								
34	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	26,5	2717,23	23,09	72007,00	612,00	58884,00	11649,00	90348,00	
						472,10	5,71	12511,00	151,00		6692,00		
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,5296								
35	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клеевая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м3	0,2703	496099,00		134096,00		134096,00	10728,00	144824,00	
36	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	220,1832	5935,70	23,31	1306941,00	5133,00	875862,00	393171,00	1836121,00	
						1934,51	6,42	425946,00	1414,00		136009,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	239,700239								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	87	1064,10	340,33	92577,00	29609,00	29700,00	5617,00	160650,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,052	382,39	164,78	33268,00	14336,00		11900,00		
38	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0942	111161,94	3666,26	10471,00	345,00	516,00	6687,00	18531,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,408136	102019,70	859,28	9610,00	81,00		1373,00		
39	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	7,6	2722,00		20687,00		20687,00	1655,00	22342,00	
40	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	1,008	15806,24	51,68	15933,00	52,00	15555,00	414,00	17655,00	
		002-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,203213	322,76	25,44	325,00	26,00		1308,00		
41	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,144	31162,00		4487,00		4487,00	359,00	4846,00	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					10275993,00	1133572,00	5976136,00	2837451,00	14162518,00	
								3166283,00	491299,00	0,00	1049074,00		
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
42	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	406,8764	1126,59	38,34	458382,26	15599,64	205720,62	231987,56	745599,68	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,538878	582,64	23,92	237062,00	9732,38		55229,86		
43	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	406,8764	573,92	49,93	233514,40	20315,40		210137,48	479143,56	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	111,272558	523,99	25,44	213199,00	10350,76		35491,68		
44	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	12,572481	25969,00		326494,84		326494,84	26119,94	352614,78	
45	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	406,8764	1126,59	38,34	458382,26	15599,64	205720,62	231987,56	745599,68	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	153,538878	582,64	23,92	237062,00	9732,38		55229,86		
46	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	406,8764	699,27	32,66	284515,56	13288,80	256584,58	21328,72	330311,94	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,488358	35,99	19,78	14642,18	8047,76		24467,66		
47	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,374326	26759,73	2279,78	10016,58	852,60	15,68	8687,70	20200,74	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,863247	24437,95	1066,44	9147,32	398,86		1496,46		
48	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	406,8764	3718,06	64,87	1512792,68	26393,36	1308034,42	178833,34	1826956,18	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,940645	438,37	29,21	178363,92	11884,46		135330,16		
49	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,1926	1126,59	38,34	37394,84	1272,04	16782,50	18925,76	60826,64	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,52556	582,64	23,92	19339,32	793,80		4506,04		
50	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,1926	573,92	49,93	19050,22	1657,18		17143,14	39089,26	
						523,99	25,44	17393,04	844,76		2895,90		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,077512								
51	73	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1,025651	25969,00		26635,42		26635,42	2130,52	28765,94	
52	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,1926	1126,59 582,64	38,34 23,92	37394,84 19339,32	1272,04 793,80	16782,50	18925,76 4506,04	60826,64	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,52556								
53	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33,1926	559,40 28,79	26,12 15,82	18568,06 955,50	867,30 525,28	16745,26	1391,60 1596,42	21556,08	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,616241								
54	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,030537	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	817,32 745,78	69,58 32,34	0,98	708,54 122,50	1648,36	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,396739								
55	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,1926	1133,22 641,89	60,70 9,02	37614,36 21306,18	2014,88 299,88	14293,30	20309,52 4633,44	62557,32	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,54975								
56	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1645,028	1126,59 582,64	38,34 23,92	1853271,14 958458,62	63069,86 39348,96	831742,66	937939,38 223296,92	3014507,44	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	620,767766								
57	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1645,028	139,85 -7,20	-6,53 -3,96	-230053,04 -11840,36	-10741,78 -6514,06	-207470,90	-17252,90 -19784,24	-267090,18	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,672411								
58	80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытие из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1645,028	3718,06 438,37	64,87 29,21	6116319,16 721136,92	106713,18 48051,36	5288469,06	723037,14 547148,70	7386505,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	420,238653								
59	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	127,4784	1126,59 582,64	38,34 23,92	143616,06 74274,20	4888,24 3049,76	64454,60	72683,66 17303,86	233603,58	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,105249								
60	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	127,4784	279,70 -14,39	-13,06 -7,91	-35656,32 -1834,56	-1665,02 -1008,42	-32156,74	-2672,46 -3066,42	-41395,20	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,189119								
61	83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,4784	1133,22 641,89	60,70 9,02	144461,80 81828,04	7738,08 1149,54	54895,68	77999,18 17796,80	240257,78	
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,835886								
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (п.10)					**11453532,44** **2790578,42**	**269205,02** **137513,60**	**8393745,08** **0,00**	**2752100,68** **1136452,10**	**15342085,22**	
			Итого по надземной части					**21781362,44** **5985913,42**	**1405115,02** **629347,60**	**14390328,08** **0,00**	**5612424,68** **2191503,10**	**29585290,22**	
			ИТОГО по акту					**22580615,44** **6526790,42**	**1427824,02** **641584,60**	**14625994,08** **0,00**	**6056371,68** **2290959,10**	**30927946,22**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,00**			**927838,39**					
			Итого с временными									**31855784,61**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пре
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Земляне удорожания	%	5.00			1592789,23					
			Итого с земляни удорожаниями									33448573,84	
			Непредвиденные работы и затраты	%	3.00			1003457,22					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34452031,05	
			НДС	%	12.00			4134243,73					
			Итого с НДС									38586274,78	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)