Счет-фактура № 51 от 27 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 27.10.2017

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140011681, Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013829, от 28.01.2016

ИИК поставщика: KZ219260101139217000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 от 16.02.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140011681, ТОО "КазПромСтройГрупп", Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР по объекту "Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"	объект	1	82944764,58	82 944 764,58	12%	9 953 371,75	92 898 136,33		
Всего по счету:					**82 944 764,58**		**9 953 371,75**	**92 898 136,33**		

Руководитель: Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сидашова А. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сидашова А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 160140010537

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, 11 микрорайон, д.112 А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор №15 от 16.02.2017г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
51	27.10.2017

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области"			объект	1	92 898 136,33	92 898 136,33
				Итого	1	x	92 898 136,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Б.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2017

М.П.

...строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР по объекту Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Договор № 15 от 16.02.2017 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		15	16.02.2017 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2016г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудования 2016 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	539684486,43						64 762 138,37	604 446 624,81
Общестроительные работы		82 944 764,58		77 534 529,19			9 953 371,75	92 898 136,33
Итого за отчетный месяц:		82 944 764,58		77 534 529,19			9 953 371,75	92 898 136,33

Итого к оплате : 92 898 136,33 (сто шестьдесят миллионов семьсот семь тысяч шестьсот двадцать девять) тенге 48 тиын

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

И.О. Руководителя _____ **Сеитов Н.И.**

Подрядчик
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Ержанов Б.У.**

Заказчик ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп" Форма 2-Б

Наименование объекта СМР по объекту Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области

Договор №15 от 16.02.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 г.

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1						
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки						
94	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	Вентиляционные шахты санузлов м2 изолируемой поверхности	39,4		98,94	3898,31	56,4 1193,61
		Итого прямые затраты:				57,59	2269,13	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,89	3462,73	
		НР второго уровня	%	4,24		3,73	146,82	
		Накладные расходы	%	--		34,02	1340,43	
		Сметная прибыль	%	8		7,33	288,76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 269,13	
		Накладные расходы -	Тенге				1 340,43	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1 193,61	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				146,82	
		Сметная прибыль -	Тенге				288,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3 898,32	
		РАЗДЕЛ 26. Витражи						
303	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	м2	95,4		8083,08	771125,76	60,9 253657,22
		Итого прямые затраты:				4521,02	431305,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7179,9	684962,91	
		НР второго уровня	%	4,24		304,43	29042,43	
		Накладные расходы	%	--		2963,31	282699,64	
		Сметная прибыль	%	8		598,75	57120,43	
304	21-090201-1209	Витражи из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной	м2	95,4		50797,37	4846068,90	

	СНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 36 кг						
		Итого прямые затраты:				45121,45	4304586,3	
		НР второго уровня	%	4,24		1913,15	182514,46	
		Накладные расходы	%	--		1913,15	182514,46	
		Сметная прибыль	%	8		3762,77	358968,06	
305	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	21,2		3552,72	75317,63	59,8 2011,08
		Итого прямые затраты:				3060,89	64890,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		3155,75	66901,91	
		НР второго уровня	%	--		133,8	2836,64	
		Накладные расходы	%	8		228,67	4847,72	
		Сметная прибыль	шт	8		263,16	5579,08	
306	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Заглушки подоконника их ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 0,1 кг				66,68	533,45	
		Итого прямые затраты:				59,23	473,84	
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	20,09	
		Накладные расходы	%	--		2,51	20,09	
		Сметная прибыль	%	8		4,94	39,51	
307	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	21,2		1576,71	33426,16	54,8 3414,30
		Итого прямые затраты:				1239,48	26276,94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		1400,53	29691,24	
		НР второго уровня	%	--		59,38	1258,91	
		Накладные расходы	%	8		220,43	4673,21	
		Сметная прибыль	Тенге			116,79	2476,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				4 827 533,60	
		Накладные расходы -	Тенге				474 755,13	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				259 082,60	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				215 672,53	
		Сметная прибыль -	Тенге				424 183,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26					5 726 471,82	
		РАЗДЕЛ 30. Столовая						
347	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	Потолок м2 оштукатуриваемой поверхности	283,6		1680,12	476481,11	54,8 60817,84
		Итого прямые затраты:				1277,94	362422,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		1492,39	423240,81	
		НР второго уровня	%	--		63,28	17945,41	
		Накладные расходы				277,73	78763,25	

		Сметная прибыль	%	8		124,45	35294,9	
349	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	Стены м2 оштукатуриваемой поверхности	684,9		1403,92	961543,00	54,8 238147,43
		Итого прямые затраты:				899,34	615956,17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1247,05	854103,6	
		НР второго уровня	%	4,24		52,87	36213,99	
		Накладные расходы	%	--		400,59	274361,42	
		Сметная прибыль	%	8		103,99	71225,41	
350	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	684,9		1385,66	949036,45	54,8 114070,53
		Итого прямые затраты:				1064,28	728923,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1230,83	842994,49	
		НР второго уровня	%	4,24		52,19	35742,97	
		Накладные расходы	%	--		218,74	149813,49	
		Сметная прибыль	%	8		102,64	70299	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				1 707 303,11	
		Накладные расходы -	Тенге				502 938,17	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				413 035,80	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89 902,37	
		Сметная прибыль -	Тенге				176 819,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2 387 060,59	
		РАЗДЕЛ 31. Спортзал						
354	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	Потолок м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7		1680,12	85181,92	54,8 10872,58
		Итого прямые затраты:				1277,94	64791,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1492,39	75663,99	
		НР второго уровня	%	4,24		63,28	3208,15	
		Накладные расходы	%	--		277,73	14080,74	
		Сметная прибыль	%	8		124,45	6309,77	
356	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	Стены м2 оштукатуриваемой поверхности	479,6		1403,92	673318,76	54,8 166762,31
		Итого прямые затраты:				899,34	431322,2	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1247,05	598084,52	
		НР второго уровня	%	4,24		52,87	25358,78	
		Накладные расходы	%	--		400,59	192121,1	

		Сметная прибыль	%	8		103,99	49875,46	
357	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	479,6		1385,66	664561,08	54,8 79877,68
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1064,28	510427,7	
		НР второго уровня	%	4,24		1230,83	590305,38	
		Накладные расходы	%	--		52,19	25028,95	
		Сметная прибыль	%	8		218,74	104906,63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31			Тенге			102,64	49226,75	
		Накладные расходы -	Тенге				1 006 541,31	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				311 108,45	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				257 512,57	
		Сметная прибыль -	Тенге				53 595,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				105 411,98	
							1 423 061,74	
		РАЗДЕЛ 34. Актовый зал						
372	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	Потолок м2 оштукатуриваемой поверхности	281,2		1680,12	472448,83	54,8 60303,16
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1277,94	359355,92	
		НР второго уровня	%	4,24		1492,39	419659,08	
		Накладные расходы	%	--		63,28	17793,54	
		Сметная прибыль	%	8		277,73	78096,71	
374	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	Стены м2 оштукатуриваемой поверхности	547		1403,92	767942,79	54,8 190198,05
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				899,34	491937,54	
		НР второго уровня	%	4,24		1247,05	682135,59	
		Накладные расходы	%	--		52,87	28922,55	
		Сметная прибыль	%	8		400,59	219120,6	
375	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	547		1385,66	757954,36	54,8 91103,19
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1064,28	582160,04	
		НР второго уровня	%	4,24		1230,83	673263,23	
		Накладные расходы	%	--		52,19	28546,36	
		Сметная прибыль	%	8		218,74	119649,55	
						102,64	56144,77	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34								
		Накладные расходы -	Тенге				1 433 453,50	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				416 866,85	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				341 604,40	
		Сметная прибыль -	Тенге				75 262,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				148 025,63	
							1 998 345,98	
		РАЗДЕЛ 35. 3-й этаж						
378	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	Потолок					
			м2 оштукатуриваемой поверхности	1174,4		1680,12	1973129,10	54,8 251849,33
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1277,94	1500809,4	
		НР второго уровня	%	4,24		1492,39	1752658,7	
		Накладные расходы	%	--		63,28	74312,73	
		Сметная прибыль	%	8		277,73	326162,06	
380	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	Стены					
			м2 оштукатуриваемой поверхности	2900,9		1403,92	4072623,90	54,8 1008675,60
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				899,34	2608887,8	
		НР второго уровня	%	4,24		1247,05	3617563,3	
		Накладные расходы	%	--		52,87	153384,69	
		Сметная прибыль	%	8		400,59	1162060,2	
381	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2900,9		103,99	301675,84	
						1385,66	4019652,30	54,8 483146,72
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1064,28	3087363,9	
		НР второго уровня	%	4,24		1230,83	3570510,6	
		Накладные расходы	%	--		52,19	151389,65	
		Сметная прибыль	%	8		218,74	634536,37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35						102,64	297752,02	
		Накладные расходы -	Тенге				7 197 061,10	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2 122 758,72	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1 743 671,65	
		Сметная прибыль -	Тенге				379 087,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				745 585,57	
							10 065 405,39	
		РАЗДЕЛ 37. Откосы						
386	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и	м2	435,5		3124,02	1360511,30	54,8

	РСНБ РК 2015	камню						
		Итого прямые затраты:	оштукатуриваемой поверхности					342653,33
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1988,15	865839,3	
		НР второго уровня	%	4,24		2774,95	1208492,6	
		Накладные расходы	%	--		117,66	51240,09	
		Сметная прибыль	%	8		904,46	393893,42	
387	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	435,5		231,41	100778,62	
		Итого прямые затраты:				2203,77	959741,32	54,8 94100,54
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1741,45	758402,69	
		НР второго уровня	%	4,24		1957,53	852503,24	
		Накладные расходы	%	--		83	36146,14	
		Сметная прибыль	%	8		299,07	130246,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37			Тенге			163,24	71091,95	
		Накладные расходы -	Тенге				1 624 241,99	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				524 140,10	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				436 753,87	
		Сметная прибыль -	Тенге				87 386,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				171 870,57	
							2 320 252,66	
		РАЗДЕЛ 39. Полы столовой						
435	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	Тип 7 (S=154,6 м2) м2 площади уплотнения	154,6		249,72	38606,18	60,9 5270,34
		Итого прямые затраты:				187,72	29022,13	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221,81	34292,47	
		НР второго уровня	%	4,24		9,4	1454	
		Накладные расходы	%	--		43,5	6724,34	
		Сметная прибыль	%	8		18,5	2859,72	
436	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,73		23381,08	180735,73	60,9 12015,14
		Итого прямые затраты:				19214,21	148525,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20768,56	160540,96	
		НР второго уровня	%	4,24		880,59	6806,94	
		Накладные расходы	%	--		2434,94	18822,07	
		Сметная прибыль	%	8		1731,93	13387,83	
437	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	154,6		1468,51	227032,16	60,9 38399,83
		Итого прямые затраты:				1056,05	163264,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1304,43	201664,39	
		НР второго уровня	%	4,24		55,31	8550,57	
		Накладные расходы	%	--		303,69	46950,40	

		Сметная прибыль	%	8	108,78	16817,20	
438	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	154,6	965,66	149290,60	60,9 23145,37
		Итого прямые затраты:			708,05	109464,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			857,76	132609,40	
		НР второго уровня	%	4,24	36,37	5622,64	
		Накладные расходы	%	--	186,08	28768,01	
		Сметная прибыль	%	8	71,53	11058,56	
439	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	24,736	13069,08	323276,69	60,9 43045,61
		Итого прямые затраты:			9868,58	244109,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			11608,78	287154,90	
		НР второго уровня	%	4,24	492,21	12175,37	
		Накладные расходы	%	--	2232,41	55220,98	
		Сметная прибыль	%	8	968,08	23946,42	
440	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,73	23381,08	180735,73	60,9 12015,14
		Итого прямые затраты:			19214,21	148525,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20768,56	160540,96	
		НР второго уровня	%	4,24	880,59	6806,94	
		Накладные расходы	%	--	2434,94	18822,07	
		Сметная прибыль	%	8	1731,93	13387,83	
441	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	154,6	706,72	109258,32	60,9 23606,41
		Итого прямые затраты:			475,06	73443,78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	97050,19	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	4114,93	
		Накладные расходы	%	--	179,31	27721,33	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	8093,21	
442	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	154,6	139,26	21530,32	60,9 849,91
		Итого прямые затраты:			118,21	18274,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			123,70	19124,59	
		НР второго уровня	%	4,24	5,25	810,88	
		Накладные расходы	%	--	10,74	1660,79	
		Сметная прибыль	%	8	10,32	1594,84	
				Тип 8 (S=111,4 м2)			
445	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111,4	249,72	27818,43	60,9 3797,64
		Итого прямые затраты:			187,72	20912,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			221,81	24710,1	
		НР второго уровня	%	4,24	9,4	1047,71	
		Накладные расходы	%	--	43,5	4845,35	
		Сметная прибыль	%	8	18,5	2060,62	
446	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с	м3	5,57	23381,08	130232,60	60,9

	РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками					
		Итого прямые затраты:	подстилающего слоя				8657,74
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19214,21	107023,14	
		НР второго уровня	%	4,24	20768,56	115680,88	
		Накладные расходы	%	--	880,59	4904,87	
		Сметная прибыль	%	8	2434,94	13562,61	
447	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	111,4	1731,93	9646,86	
		Итого прямые затраты:			1468,51	163592,38	60,9 27669,73
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1056,05	117643,42	
		НР второго уровня	%	4,24	1304,43	145313,15	
		Накладные расходы	%	--	55,31	6161,28	
		Сметная прибыль	%	8	303,69	33831,01	
448	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	111,4	108,78	12117,95	
		Итого прямые затраты:			965,66	107574,21	60,9 16677,84
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			708,05	78876,41	
		НР второго уровня	%	4,24	857,76	95554,25	
		Накладные расходы	%	--	36,37	4051,50	
		Сметная прибыль	%	8	186,08	20729,34	
449	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	17,824	71,53	7968,46	
		Итого прямые затраты:			13069,08	232943,23	60,9 31017,34
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9868,58	175897,64	
		НР второго уровня	%	4,24	11608,78	206914,98	
		Накладные расходы	%	--	492,21	8773,20	
		Сметная прибыль	%	8	2232,41	39790,54	
450	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,57	968,08	17255,05	
		Итого прямые затраты:			23381,08	130232,60	60,9 8657,74
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19214,21	107023,14	
		НР второго уровня	%	4,24	20768,56	115680,88	
		Накладные расходы	%	--	880,59	4904,87	
		Сметная прибыль	%	8	2434,94	13562,61	
451	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111,4	1731,93	9646,86	
		Итого прямые затраты:			706,72	78728,18	60,9 17010,05
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			475,06	52921,33	
		НР второго уровня	%	4,24	627,75	69931,38	
		Накладные расходы	%	--	26,62	2965,09	
		Сметная прибыль	%	8	179,31	19975,14	
452	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	111,4	52,35	5831,72	
		Итого прямые затраты:			139,26	15514,08	60,9 612,42
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118,21	13168,18	
					123,70	13780,59	

		НР второго уровня	%	4,24	5,25	584,30	
		Накладные расходы	%	--	10,74	1196,71	
		Сметная прибыль	%	8	10,32	1149,19	
		Тип 9 (S=17,4 м2)					
455	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,4	249,72	4345,07	60,9 593,17
		Итого прямые затраты:			187,72	3266,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			221,81	3859,57	
		НР второго уровня	%	4,24	9,4	163,65	
		Накладные расходы	%	--	43,5	756,81	
		Сметная прибыль	%	8	18,5	321,86	
456	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,87	23381,08	20341,54	60,9 1352,29
		Итого прямые затраты:			19214,21	16716,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20768,56	18068,65	
		НР второго уровня	%	4,24	880,59	766,11	
		Накладные расходы	%	--	2434,94	2118,4	
		Сметная прибыль	%	8	1731,93	1506,78	
457	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	17,4	1468,51	25552,13	60,9 4321,84
		Итого прямые затраты:			1056,05	18375,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1304,43	22697,03	
		НР второго уровня	%	4,24	55,31	962,35	
		Накладные расходы	%	--	303,69	5284,20	
		Сметная прибыль	%	8	108,78	1892,75	
458	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	17,4	965,66	16802,43	60,9 2604,98
		Итого прямые затраты:			708,05	12320,01	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			857,76	14924,99	
		НР второго уровня	%	4,24	36,37	632,82	
		Накладные расходы	%	--	186,08	3237,80	
		Сметная прибыль	%	8	71,53	1244,62	
459	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	м3 изоляции	2,784	13069,08	36384,31	60,9 4844,72
		Итого прямые затраты:			9868,58	27474,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			11608,78	32318,86	
		НР второго уровня	%	4,24	492,21	1370,32	
		Накладные расходы	%	--	2232,41	6215,04	
		Сметная прибыль	%	8	968,08	2695,13	
460	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,4	706,72	12296,86	60,9 2656,87
		Итого прямые затраты:			475,06	8265,99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	10922,85	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	463,13	
		Накладные расходы	%	--	179,31	3119,99	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	910,88	

461	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,4		208,90	3634,81	60,9 143,48
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177,31	3085,18	
		НР второго уровня	%	4,24		185,56	3228,67	
		Накладные расходы	%	--		7,87	136,90	
		Сметная прибыль	%	8		16,11	280,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39			Тенге			15,47	269,25	
		Накладные расходы -	Тенге				1 697 599,10	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				373 195,97	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				288 965,60	
		Сметная прибыль -	Тенге				84 230,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				165 663,59	
							2 236 458,66	
		РАЗДЕЛ 40. Полы спортзала						
464	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	Тип 10 (S=306 м2)					
		Итого прямые затраты:	м2 площади уплотнения	306		249,72	76413,28	60,9 10431,59
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,72	57443,54	
		НР второго уровня	%	4,24		221,81	67875,13	
		Накладные расходы	%	--		9,4	2877,91	
		Сметная прибыль	%	8		43,5	13309,49	
465	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	306		18,5	5660,24	
		Итого прямые затраты:				1468,51	449365,07	60,9 76004,83
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1056,05	323149,78	
		НР второго уровня	%	4,24		1304,43	399154,61	
		Накладные расходы	%	--		55,31	16924,16	
		Сметная прибыль	%	8		303,69	92928,99	
466	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,6		108,78	33286,30	
		Итого прямые затраты:				23381,08	715460,98	60,9 47563,15
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19214,21	587954,76	
		НР второго уровня	%	4,24		20768,56	635517,91	
		Накладные расходы	%	--		880,59	26945,96	
		Сметная прибыль	%	8		2434,94	74509,11	
472	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	Тип 11 (S=32,7 м2)					
		Итого прямые затраты:	м2 площади уплотнения	32,7		249,72	8165,73	60,9 1114,75
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				187,72	6138,57	
		НР второго уровня	%	4,24		221,81	7253,32	
		Накладные расходы	%	--		9,4	307,54	
		Сметная прибыль	%	8		43,5	1422,29	
						18,5	604,87	

	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,635	23381,08	38228,06	60,9 2541,36
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19214,21	31415,23	
		НР второго уровня			20768,56	33956,59	
		Накладные расходы	%	4,24	880,59	1439,76	
		Сметная прибыль	%	--	2434,94	3981,12	
474	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	%	8	1731,93	2831,71	
		Итого прямые затраты:	м2 изолируемой	32,7	1468,51	48020,38	60,9 8122,09
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1056,05	34532,67	
		НР второго уровня			1304,43	42654,76	
		Накладные расходы	%	4,24	55,31	1808,56	
		Сметная прибыль	%	--	303,69	9930,65	
475	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	%	8	108,78	3557,07	
		Итого прямые затраты:	м2 изолируемой	32,7	965,66	31576,99	60,9 4895,56
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			708,05	23153,13	
		НР второго уровня			857,76	28048,69	
		Накладные расходы	%	4,24	36,37	1189,26	
		Сметная прибыль	%	--	186,08	6084,83	
476	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщиной 160 мм. Устройство	%	8	71,53	2339,04	
		Итого прямые затраты:	м3 изоляции	5,232	13069,08	68377,41	60,9 9104,73
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9868,58	51632,43	
		НР второго уровня			11608,78	60737,16	
		Накладные расходы	%	4,24	492,21	2575,26	
		Сметная прибыль	%	--	2232,41	11679,99	
477	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 50 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	%	8	968,08	5064,99	
		Итого прямые затраты:	м3 подстилающего слоя	1,635	23381,08	38228,06	60,9 2541,36
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19214,21	31415,23	
		НР второго уровня			20768,56	33956,59	
		Накладные расходы	%	4,24	880,59	1439,76	
		Сметная прибыль	%	--	2434,94	3981,12	
478	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	%	8	1731,93	2831,71	
		Итого прямые затраты:	м2 стяжки	32,7	706,72	23109,62	60,9 4993,08
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			475,06	15534,36	
		НР второго уровня			627,75	20527,43	
		Накладные расходы	%	4,24	26,62	870,36	
		Сметная прибыль	%	--	179,31	5863,44	
479	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	%	8	52,35	1711,82	
		Итого прямые затраты:	м2 стяжки	32,7	139,26	4553,95	60,9 179,77
					118,21	3865,34	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				123,70	4045,11	
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	171,51	
		Накладные расходы	%	--		10,74	351,28	
		Сметная прибыль	%	8		10,32	337,33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40			Тенге				1 166 235,04	
		Накладные расходы -	Тенге				224 042,31	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				167 492,27	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				56 550,04	
		Сметная прибыль -	Тенге				111 222,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				1 501 499,54	
		РАЗДЕЛ 42. Полы 2-го этажа						
		Тип 1 (S=494,2 м2)						
489	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	494,2		1468,51	725739,27	60,9 122750,29
		Итого прямые затраты:				1056,05	521897,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1304,43	644647,74	
		НР второго уровня	%	4,24		55,31	27333,06	
		Накладные расходы	%	--		303,69	150083,35	
		Сметная прибыль	%	8		108,78	53758,46	
490	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	494,2		965,66	477227,78	60,9 73987,35
		Итого прямые затраты:				708,05	349916,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				857,76	423904,04	
		НР второго уровня	%	4,24		36,37	17973,53	
		Накладные расходы	%	--		186,08	91960,88	
		Сметная прибыль	%	8		71,53	35350,21	
491	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,2		825,67	408048,15	60,9 76151,03
		Итого прямые затраты:				579,33	286303,26	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				733,42	362454,30	
		НР второго уровня	%	4,24		31,10	15368,06	
		Накладные расходы	%	--		185,19	91519,10	
		Сметная прибыль	%	8		61,16	30225,79	
492	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	494,2		393,49	194464,81	60,9 5368,69
		Итого прямые затраты:				338,66	167367,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				349,53	172736,01	
		НР второго уровня	%	4,24		14,82	7324,01	
		Накладные расходы	%	--		25,68	12692,70	
		Сметная прибыль	%	8		29,15	14404,80	
493	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,2		706,72	349259,15	60,9 75461,10
		Итого прямые затраты:				475,06	234773,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				627,75	310234,17	
		НР второго уровня	%	4,24		26,62	13153,93	

		Накладные расходы	%	--	179,31	88615,03	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	25871,05	
494	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	494,2	139,26	68824,59	60,9 2716,84
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118,21	58417,53	
		НР второго уровня	%	4,24	123,70	61134,38	
		Накладные расходы	%	--	5,25	2592,10	
		Сметная прибыль	%	8	10,74	5308,94	
					10,32	5098,12	
		Тип 2 (S=644 м2)					
497	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	644	1422,04	915791,83	60,9 159957,88
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1014,76	653506,62	
		НР второго уровня	%	4,24	1263,14	813464,50	
		Накладные расходы	%	--	53,56	34490,89	
		Сметная прибыль	%	8	301,94	194448,78	
498	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	644	105,34	67836,43	
		Итого прямые затраты:			919,18	591952,49	60,9 96414,11
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			666,76	429395,71	
		НР второго уровня	%	4,24	816,47	525809,82	
		Накладные расходы	%	--	34,62	22294,34	
		Сметная прибыль	%	8	184,33	118708,45	
499	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644	68,09	43848,33	
		Итого прямые затраты:			825,67	531734,13	60,9 99233,64
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			579,33	373086,41	
		НР второго уровня	%	4,24	733,42	472320,05	
		Накладные расходы	%	--	31,10	20026,37	
		Сметная прибыль	%	8	185,19	119260,01	
500	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	644	61,16	39387,71	
		Итого прямые затраты:			393,49	253410,24	60,9 6996,03
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			338,66	218099,05	
		НР второго уровня	%	4,24	349,53	225095,08	
		Накладные расходы	%	--	14,82	9544,03	
		Сметная прибыль	%	8	25,68	16540,06	
501	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644	29,15	18771,13	
		Итого прямые затраты:			706,72	455125,23	60,9 98334,58
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			475,06	305936,58	
		НР второго уровня	%	4,24	627,75	404271,15	
		Накладные расходы	%	--	26,62	17141,10	
					179,31	115475,68	

		Сметная прибыль	%	8	52,35	33712,98	
502	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	644	208,90	134529,66	60,9 5310,55
		Итого прямые затраты:			177,31	114187,25	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			185,56	119497,79	
		НР второго уровня	%	4,24	7,87	5066,71	
		Накладные расходы	%	--	16,11	10377,25	
		Сметная прибыль	%	8	15,47	9965,16	
		Тип 3 (S=33,8 м2)					
505	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	33,8	1468,51	49635,75	60,9 8395,31
		Итого прямые затраты:			1056,05	35694,32	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1304,43	44089,63	
		НР второго уровня	%	4,24	55,31	1869,40	
		Накладные расходы	%	--	303,69	10264,71	
		Сметная прибыль	%	8	108,78	3676,72	
506	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,8	965,66	32639,21	60,9 5060,24
		Итого прямые затраты:			708,05	23931,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			857,76	28992,22	
		НР второго уровня	%	4,24	36,37	1229,27	
		Накладные расходы	%	--	186,08	6289,51	
		Сметная прибыль	%	8	71,53	2417,72	
507	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,8	825,67	27907,79	60,9 5208,23
		Итого прямые затраты:			579,33	19581,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			733,42	24789,47	
		НР второго уровня	%	4,24	31,10	1051,07	
		Накладные расходы	%	--	185,19	6259,30	
		Сметная прибыль	%	8	61,16	2067,24	
508	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	33,8	393,49	13300,10	60,9 367,18
		Итого прямые затраты:			338,66	11446,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			349,53	11814,00	
		НР второго уровня	%	4,24	14,82	500,91	
		Накладные расходы	%	--	25,68	868,10	
		Сметная прибыль	%	8	29,15	985,19	
509	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,8	706,72	23887,01	60,9 5161,04
		Итого прямые затраты:			475,06	16056,92	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	21217,96	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	899,64	
		Накладные расходы	%	--	179,31	6060,68	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	1769,41	

510	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,8	139,26	4707,15	60,9 185,81
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118,21	3995,37	
		НР второго уровня			123,70	4181,19	
		Накладные расходы	%	4,24	5,25	177,28	
		Сметная прибыль	%	--	10,74	363,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42			%	8	10,32	348,68	
		Накладные расходы -	Тенге			3 823 593,57	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1 045 095,60	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			847 059,90	
		Сметная прибыль -	Тенге			198 035,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			389 495,13	
						5 258 184,30	
		РАЗДЕЛ 43. Полы актового зала					
		Тип 2 (S=166,2 м2)					
513	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	166,2	1422,04	236342,55	60,9 41281,06
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1014,76	168653,42	
		НР второго уровня			1263,14	209934,47	
		Накладные расходы	%	4,24	53,56	8901,22	
		Сметная прибыль	%	--	301,94	50182,28	
514	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	%	8	105,34	17506,86	
		Итого прямые затраты:	м2 изолируемой поверхности	166,2	919,18	152767,86	60,9 24882,03
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			666,76	110816,10	
		НР второго уровня			816,47	135698,12	
		Накладные расходы	%	4,24	34,62	5753,60	
		Сметная прибыль	%	--	184,33	30635,63	
515	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	%	8	68,09	11316,14	
		Итого прямые затраты:	м2 стяжки	166,2	825,67	137227,04	60,9 25609,68
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			579,33	96284,10	
		НР второго уровня			733,42	121893,78	
		Накладные расходы	%	4,24	31,10	5168,30	
		Сметная прибыль	%	--	185,19	30777,97	
516	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	%	8	61,16	10164,97	
		Итого прямые затраты:	м2 стяжки	166,2	393,49	65398,73	60,9 1805,50
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			338,66	56285,81	
		НР второго уровня			349,53	58091,31	
		Накладные расходы	%	4,24	14,82	2463,07	
			%	--	25,68	4268,57	

		Сметная прибыль	%	8	29,15	4844,35	
517	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	166,2	706,72	117456,23	60,9 25377,65
		Итого прямые затраты:			475,06	78954,44	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	104332,09	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	4423,68	
		Накладные расходы	%	--	179,31	29801,33	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	8700,46	
518	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	166,2	208,90	34718,68	60,9 1370,52
		Итого прямые затраты:			177,31	29468,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			185,56	30839,34	
		НР второго уровня	%	4,24	7,87	1307,59	
		Накладные расходы	%	--	16,11	2678,10	
		Сметная прибыль	%	8	15,47	2571,75	
				Тип 1 (S=62,4 м2)			
521	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	62,4	1468,51	91635,23	60,9 15499,02
		Итого прямые затраты:			1056,05	65897,21	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1304,43	81396,23	
		НР второго уровня	%	4,24	55,31	3451,20	
		Накладные расходы	%	--	303,69	18950,23	
		Сметная прибыль	%	8	108,78	6787,79	
522	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	62,4	965,66	60257,01	60,9 9341,99
		Итого прямые затраты:			708,05	44182,12	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			857,76	53524,10	
		НР второго уровня	%	4,24	36,37	2269,42	
		Накладные расходы	%	--	186,08	11611,41	
		Сметная прибыль	%	8	71,53	4463,48	
523	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,4	825,67	51522,07	60,9 9615,19
		Итого прямые затраты:			579,33	36149,99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			733,42	45765,17	
		НР второго уровня	%	4,24	31,10	1940,44	
		Накладные расходы	%	--	185,19	11555,63	
		Сметная прибыль	%	8	61,16	3816,45	
524	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	62,4	393,49	24554,04	60,9 677,88
		Итого прямые затраты:			338,66	21132,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			349,53	21810,45	
		НР второго уровня	%	4,24	14,82	924,76	
		Накладные расходы	%	--	25,68	1602,64	

		Сметная прибыль	%	8	29,15	1818,82	
525	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,4	706,72	44099,09	60,9 9528,07
		Итого прямые затраты:			475,06	29643,54	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	39171,61	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	1660,88	
		Накладные расходы	%	--	179,31	11188,95	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	3266,60	
526	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,4	139,26	8690,11	60,9 343,04
		Итого прямые затраты:			118,21	7376,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			123,70	7719,11	
		НР второго уровня	%	4,24	5,25	327,29	
		Накладные расходы	%	--	10,74	670,33	
		Сметная прибыль	%	8	10,32	643,71	
				Тип 9 (S=52,6 м2)			
529	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,6	249,72	13135,09	60,9 1793,14
		Итого прямые затраты:			187,72	9874,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			221,81	11667,42	
		НР второго уровня	%	4,24	9,4	494,7	
		Накладные расходы	%	--	43,5	2287,84	
		Сметная прибыль	%	8	18,5	972,97	
530	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	52,6	1468,51	77243,80	60,9 13064,88
		Итого прямые затраты:			1056,05	55547,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1304,43	68612,85	
		НР второго уровня	%	4,24	55,31	2909,18	
		Накладные расходы	%	--	303,69	15974,07	
		Сметная прибыль	%	8	108,78	5721,76	
531	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,6	825,67	43430,46	60,9 8105,11
		Итого прямые затраты:			579,33	30472,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			733,42	38577,69	
		НР второго уровня	%	4,24	31,10	1635,69	
		Накладные расходы	%	--	185,19	9740,80	
		Сметная прибыль	%	8	61,16	3217,07	
532	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	52,6	393,49	20697,79	60,9 571,41
		Итого прямые затраты:			338,66	17813,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			349,53	18385,09	
		НР второго уровня	%	4,24	14,82	779,53	
		Накладные расходы	%	--	25,68	1350,94	
		Сметная прибыль	%	8	29,15	1533,17	

	РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 54 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8404		23381,08	66411,61	60,9 4414,98
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19214,21	54576,04	
		НР второго уровня				20768,56	58991,02	
		Накладные расходы	%	4,24		880,59	2501,22	
		Сметная прибыль	%	--		2434,94	6916,20	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43			%	8		1731,93	4919,38	
		Накладные расходы -	Тенге				913 128,76	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				240 192,92	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				193 281,15	
		Сметная прибыль -	Тенге				46 911,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				92 265,73	
							1 245 587,41	
		РАЗДЕЛ 44. Полы 3-го этажа						
		Тип 1 (S=494,1 м2)						
539	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	494,1		1468,51	725592,42	60,9 122725,45
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1056,05	521791,85	
		НР второго уровня				1304,43	644517,30	
		Накладные расходы	%	4,24		55,31	27327,53	
		Сметная прибыль	%	--		303,69	150052,98	
540	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	494,1		108,78 965,66	53747,59 477131,21	60,9 73972,38
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,05	349845,89	
		НР второго уровня				857,76	423818,26	
		Накладные расходы	%	4,24		36,37	17969,89	
		Сметная прибыль	%	--		186,08	91942,27	
541	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	% м2 стяжки	8 494,1		71,53 825,67	35343,05 407965,58	60,9 76135,62
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				579,33	286245,33	
		НР второго уровня				733,42	362380,96	
		Накладные расходы	%	4,24		31,10	15364,95	
		Сметная прибыль	%	--		185,19	91500,58	
542	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	% м2 стяжки	8 494,1		61,16 393,49	30219,67 194425,46	60,9 5367,61
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,66	167333,45	
		НР второго уровня				349,53	172701,05	
		Накладные расходы	%	4,24		14,82	7322,52	
			%	--		25,68	12690,13	

		Сметная прибыль	%	8	29,15	14401,89	
543	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	494,1	706,72	349188,47	60,9 75445,83
		Итого прямые затраты:			475,06	234725,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			627,75	310171,39	
		НР второго уровня	%	4,24	26,62	13151,27	
		Накладные расходы	%	--	179,31	88597,10	
		Сметная прибыль	%	8	52,35	25865,81	
544	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	494,1	139,26	68810,67	60,9 2716,29
		Итого прямые затраты:			118,21	58405,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			123,70	61122,01	
		НР второго уровня	%	4,24	5,25	2591,57	
		Накладные расходы	%	--	10,74	5307,87	
		Сметная прибыль	%	8	10,32	5097,09	
				Тип 2 (S=646,5 м2)			
547	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	646,5	1422,04	919346,92	60,9 160578,84
		Итого прямые затраты:			1014,76	656043,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1263,14	816622,36	
		НР второго уровня	%	4,24	53,56	34624,79	
		Накладные расходы	%	--	301,94	195203,63	
		Сметная прибыль	%	8	105,34	68099,77	
548	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	646,5	919,18	594250,44	60,9 96788,39
		Итого прямые затраты:			666,76	431062,62	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			816,47	527851,01	
		НР второго уровня	%	4,24	34,62	22380,88	
		Накладные расходы	%	--	184,33	119169,27	
		Сметная прибыль	%	8	68,09	44018,55	
549	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	646,5	825,67	533798,32	60,9 99618,87
		Итого прямые затраты:			579,33	374534,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			733,42	474153,59	
		НР второго уровня	%	4,24	31,10	20104,11	
		Накладные расходы	%	--	185,19	119722,98	
		Сметная прибыль	%	8	61,16	39540,62	
550	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	646,5	393,49	254393,97	60,9 7023,19
		Итого прямые затраты:			338,66	218945,70	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			349,53	225968,89	
		НР второго уровня	%	4,24	14,82	9581,08	
		Накладные расходы	%	--	25,68	16604,27	

		Сметная прибыль	%	8			
551	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	646,5	29,15	18844,00	
		Итого прямые затраты:			706,72	456892,02	60,9 98716,31
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			475,06	307124,22	
		НР второго уровня	%	4,24	627,75	405840,53	
		Накладные расходы	%	--	26,62	17207,64	
		Сметная прибыль	%	8	179,31	115923,95	
552	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	646,5	52,35	33843,85	
		Итого прямые затраты:			208,90	135051,90	60,9 5331,16
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			177,31	114630,52	
		НР второго уровня	%	4,24	185,56	119961,68	
		Накладные расходы	%	--	7,87	5086,38	
		Сметная прибыль	%	8	16,11	10417,54	
				Тип 3 (S=33,8 м2)	15,47	10003,84	
555	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,8	1468,51	49635,75	60,9 8395,31
		Итого прямые затраты:			1056,05	35694,32	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1304,43	44089,63	
		НР второго уровня	%	4,24	55,31	1869,40	
		Накладные расходы	%	--	303,69	10264,71	
		Сметная прибыль	%	8	108,78	3676,72	
556	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	33,8	965,66	32639,21	60,9 5060,24
		Итого прямые затраты:			708,05	23931,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			857,76	28992,22	
		НР второго уровня	%	4,24	36,37	1229,27	
		Накладные расходы	%	--	186,08	6289,51	
		Сметная прибыль	%	8	71,53	2417,72	
557	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,8	825,67	27907,79	60,9 5208,23
		Итого прямые затраты:			579,33	19581,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			733,42	24789,47	
		НР второго уровня	%	4,24	31,10	1051,07	
		Накладные расходы	%	--	185,19	6259,30	
		Сметная прибыль	%	8	61,16	2067,24	
558	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	33,8	393,49	13300,10	60,9 367,18
		Итого прямые затраты:			338,66	11446,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			349,53	11814,00	
		НР второго уровня	%	4,24	14,82	500,91	
		Накладные расходы	%	--	25,68	868,10	

		Сметная прибыль	%	8		29,15	985,19	
559	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,8		706,72	23887,01	60,9 5161,04
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				475,06	16056,92	
		НР второго уровня	%	4,24		627,75	21217,96	
		Накладные расходы	%	--		26,62	899,64	
		Сметная прибыль	%	8		179,31	6060,68	
560	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,8		52,35	1769,41	60,9 185,81
		Итого прямые затраты:				139,26	4707,15	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				118,21	3995,37	
		НР второго уровня	%	4,24		123,70	4181,19	
		Накладные расходы	%	--		5,25	177,28	
		Сметная прибыль	%	8		10,74	363,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44			Тенге			10,32	348,68	
		Накладные расходы -	Тенге				3 831 395,73	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1 047 237,93	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				848 797,75	
		Сметная прибыль -	Тенге				198 440,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				390 290,69	
							5 268 924,35	
		РАЗДЕЛ 45. Лестница Л1 (2 шт)						
				Косоур КС-1				
563	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,1976		46379,49	101923,57	60,9 27657,29
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28611,99	62877,70	
		НР второго уровня	%	4,24		41197,21	90534,99	
		Накладные расходы	%	--		1746,76	3838,68	
		Сметная прибыль	%	8		14331,99	31495,98	
564	21-050203-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1,702584		3435,52	7549,89	
		Итого прямые затраты:				221195,90	376604,61	
		НР второго уровня	%	4,24		196480,26	334524,15	
		Накладные расходы	%	--		8330,76	14183,82	
		Сметная прибыль	%	8		8330,76	14183,82	
565	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019992		16384,88	27896,64	
		Итого прямые затраты:				178039,85	3559,37	
		НР второго уровня	%	4,24		158146,31	3161,66	
						6705,40	134,05	

		Накладные расходы	%	--	6705,40	134,05	
		Сметная прибыль	%	8	13188,14	263,66	
566	21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,518976	241736,26	125455,32	
		Итого прямые затраты:			214725,51	111437,39	
		НР второго уровня	%	4,24	9104,36	4724,95	
		Накладные расходы	%	--	9104,36	4724,95	
		Сметная прибыль	%	8	17906,39	9292,99	
567	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Косоуры. Монтаж	т конструкций	2,1976	48386,83	106334,90	60,9 23527,51
		Итого прямые затраты:			32274,25	70925,90	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			42980,26	94453,41	
		НР второго уровня	%	4,24	1822,36	4004,82	
		Накладные расходы	%	--	12528,37	27532,34	
		Сметная прибыль	%	8	3584,21	7876,66	
568	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	59,3352	429,72	25497,35	54,2 7960,71
		Итого прямые затраты:			247,54	14687,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			381,70	22648,37	
		НР второго уровня	%	4,24	16,18	960,29	
		Накладные расходы	%	--	150,35	8921	
		Сметная прибыль	%	8	31,83	1888,69	
569	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,3352	83,60	4960,69	54,2 867,80
		Итого прямые затраты:			59,64	3538,60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74,26	4406,40	
		НР второго уровня	%	4,24	3,15	186,83	
		Накладные расходы	%	--	17,77	1054,63	
		Сметная прибыль	%	8	6,19	367,46	
570	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,3352	163,28	9688,13	54,2 1072,75
		Итого прямые затраты:			126,95	7532,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			145,03	8605,62	
		НР второго уровня	%	4,24	6,15	364,88	
		Накладные расходы	%	--	24,23	1437,63	
		Сметная прибыль	%	8	12,09	717,64	
		Лестничная площадка					
571	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	5673,36	45386,89	62,1 11257,42
		Итого прямые затраты:			3632,26	29058,10	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5039,44	40315,52	

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	213,67	1709,38	
		Сметная прибыль	%	--	1620,85	12966,80	
572	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	%	8	420,25	3361,99	
			м2	32,4	5512,10	178592,13	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			4896,20	158636,88	
		Накладные расходы	%	4,24	207,60	6726,20	
		Сметная прибыль	%	--	207,60	6726,20	
			%	8	408,30	13229,05	
				Ступени			
573	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	105,6	1599,84	168942,80	62,1 55811,32
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			892,56	94254,41	
		НР второго уровня			1421,08	150065,73	
		Накладные расходы	%	4,24	60,25	6362,79	
		Сметная прибыль	%	--	588,77	62174,11	
			%	8	118,51	12514,28	
574	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	105,6	2932,11	309631,24	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			2604,49	275034,14	
		Накладные расходы	%	4,24	110,43	11661,45	
		Сметная прибыль	%	--	110,43	11661,45	
			%	8	217,19	22935,65	
				ОП-1			
575	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02826	76287,83	2155,89	48,5 620,97
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			45790,31	1294,03	
		НР второго уровня			67763,70	1915,00	
		Накладные расходы	%	4,24	2873,18	81,20	
		Сметная прибыль	%	--	24846,58	702,16	
			%	8	5650,95	159,70	
576	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02826	197263,75	5574,67	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			175222,20	4951,78	
		Накладные расходы	%	4,24	7429,42	209,96	
		Сметная прибыль	%	--	7429,42	209,96	
			%	8	14612,13	412,94	
				Отделка косоуров			
577	11-150205-0103	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание высококачественное с	м2	43	3370,38	144926,44	54,8

	Изм и доп.вып.4	[illegible] косоуров и балок без тяг	горизонтальной проекции (поэтажно)					35853,38
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2159,99	92879,49	
		НР второго уровня	%	4,24		2993,79	128732,87	
		Накладные расходы	%	--		126,94	5458,27	
		Сметная прибыль	%	8		960,74	41311,65	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45			Тенге			249,66	10735,29	
		Накладные расходы -	Тенге				1 264 794,76	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				225 236,72	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				164 629,15	
		Сметная прибыль -	Тенге				60 607,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				119 202,53	
							1 609 234,01	
		РАЗДЕЛ 46. Лестница Л2 (1 шт)						
583	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	Косоур КС-1 т конструкций	0,40964		46379,49	18998,89	60,9
		Итого прямые затраты:						5155,41
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28611,99	11720,61	
		НР второго уровня	%	4,24		41197,21	16876,03	
		Накладные расходы	%	--		1746,76	715,54	
		Сметная прибыль	%	8		14331,99	5870,96	
584	21-050203-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,2838048		3435,52	1407,33	
		Итого прямые затраты:				221195,90	62776,46	
		НР второго уровня	%	4,24		196480,26	55762,04	
		Накладные расходы	%	--		8330,76	2364,31	
		Сметная прибыль	%	8		8330,76	2364,31	
585	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004284		16384,88	4650,11	
		Итого прямые затраты:				178039,85	762,72	
		НР второго уровня	%	4,24		158146,31	677,50	
		Накладные расходы	%	--		6705,40	28,73	
		Сметная прибыль	%	8		6705,40	28,73	
586	21-050204-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,129744		13188,14	56,50	
		Итого прямые затраты:				241736,26	31363,83	
		НР второго уровня	%	4,24		214725,51	27859,35	
						9104,36	1181,24	

		Накладные расходы	%	--		9104,36	1181,24	
		Сметная прибыль	%	8		17906,39	2323,25	
587	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Косоуры. Монтаж	т конструкций	0,40964		48386,83	19821,18	60,9 4285,61
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32274,25	13220,83	
		НР второго уровня	%	4,24		42980,26	17606,43	
		Накладные расходы	%	--		1822,36	746,51	
		Сметная прибыль	%	8		12528,37	5132,12	
588	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,06028		3584,21	1468,24	
		Итого прямые затраты:				429,72	4752,79	54,2 1483,90
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,54	2737,83	
		НР второго уровня	%	4,24		381,70	4221,73	
		Накладные расходы	%	--		16,18	179	
		Сметная прибыль	%	8		150,35	1662,9	
589	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,06028		31,83	352,06	
		Итого прямые затраты:				83,60	924,69	54,2 161,76
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59,64	659,61	
		НР второго уровня	%	4,24		74,26	821,37	
		Накладные расходы	%	--		3,15	34,83	
		Сметная прибыль	%	8		17,77	196,59	
590	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,06028		6,19	68,50	
		Итого прямые затраты:				163,28	1805,90	54,2 199,96
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				126,95	1404,15	
		НР второго уровня	%	4,24		145,03	1604,12	
		Накладные расходы	%	--		6,15	68,01	
		Сметная прибыль	%	8		24,23	267,98	
						12,09	133,77	
				Лестничная площадка				
591	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		5673,36	11346,72	62,1 2814,36
		Итого прямые затраты:				3632,26	7264,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5039,44	10078,88	
		НР второго уровня	%	4,24		213,67	427,34	
		Накладные расходы	%	--		1620,85	3241,70	
		Сметная прибыль	%	8		420,25	840,50	
592	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,1		5512,10	44648,03	
		Итого прямые затраты:				4896,20	39659,22	

		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%	4,24		207,60	1681,55	
		Сметная прибыль	%	--		207,60	1681,55	
			%	8		408,30	3307,26	
				Ступени				
593	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	26,4		1599,84	42235,70	62,1 13952,83
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				892,56	23563,60	
		НР второго уровня				1421,08	37516,43	
		Накладные расходы	%	4,24		60,25	1590,70	
		Сметная прибыль	%	--		588,77	15543,53	
			%	8		118,51	3128,57	
594	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	26,4		2932,11	77407,81	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2604,49	68758,54	
		Накладные расходы	%	4,24		110,43	2915,36	
		Сметная прибыль	%	--		110,43	2915,36	
			%	8		217,19	5733,91	
				ОП-1				
595	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01413		76287,83	1077,95	48,5 310,48
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				45790,31	647,02	
		НР второго уровня				67763,70	957,50	
		Накладные расходы	%	4,24		2873,18	40,60	
		Сметная прибыль	%	--		24846,58	351,08	
			%	8		5650,95	79,85	
596	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01413		197263,75	2787,34	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				175222,20	2475,89	
		Накладные расходы	%	4,24		7429,42	104,98	
		Сметная прибыль	%	--		7429,42	104,98	
			%	8		14612,13	206,47	
				Отделка косоуров				
597	11-150205-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание высококачественное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	11		3370,38	37074,21	54,8 9171,80
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2159,99	23759,87	
		НР второго уровня				2993,79	32931,67	
		Накладные расходы	%	4,24		126,94	1396,30	
		Сметная прибыль	%	--		960,74	10568,10	
			%	8		249,66	2746,24	
				Ограждение ОЛ-1 (2 шт), ОЛ-2 (1 шт)				

598	11-070319-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	7,51	3953,07	29687,52	62,1 6980,73
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2581,84	19389,62	
		НР второго уровня	%	4,24	3511,36	26370,34	
		Накладные расходы	%	--	148,88	1118,10	
		Сметная прибыль	%	8	1078,41	8098,83	
599	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1022	292,82	2199,08	
		Итого прямые затраты:			337679,03	34510,80	
		НР второго уровня	%	4,24	299947,97	30654,68	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	1299,76	
		Сметная прибыль	%	8	12717,79	1299,76	
600	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 табл.11, п.11.7	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	т	0,1022	25013,26	2556,36	
		Итого прямые затраты:			17100,78	1747,70	
		НР второго уровня	%	4,24	15190	1552,42	
		Накладные расходы	%	--	644,06	65,82	
		Сметная прибыль	%	8	644,06	65,82	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46					1266,72	129,46	
		Накладные расходы -	Тенге			331 767,30	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			60 475,52	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			44 516,84	
		Сметная прибыль -	Тенге			15 958,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			31 387,46	
						423 630,28	
		РАЗДЕЛ 51. Крыльцо главного входа					
641	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	58,2	3444,31	200459,01	50,8 23424,03
		Итого прямые затраты:			2656,98	154636,40	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3059,46	178060,43	
		НР второго уровня	%	4,24	129,72	7549,76	
		Накладные расходы	%	--	532,20	30973,79	
		Сметная прибыль	%	8	255,13	14848,82	
642	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.I	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	19,65	29261,82	574994,70	48,5 8482,43
		Итого прямые затраты:			25560,53	502264,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25992,21	510746,84	
		НР второго уровня	%	4,24	1102,07	21655,67	
		Накладные расходы	%	--	1533,75	30138,09	

		Сметная прибыль	%	8	2167,54	42592,20	
643	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,32358	14579,81	4717,73	48,5 1261,70
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9051,53	2928,89	
		НР второго уровня			12950,71	4190,59	
		Накладные расходы	%	4,24	549,11	177,68	
		Сметная прибыль	%	--	4448,29	1439,38	
644	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	%	8	1079,99	349,46	
			т	0,32358	238068,45	77034,19	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			211467,53	68426,66	
		Накладные расходы	%	4,24	8966,22	2901,29	
		Сметная прибыль	%	--	8966,22	2901,29	
645	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	%	8	17634,70	5706,24	
			м3	6,748	37100,32	250352,99	48,5 19019,51
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			30136,33	203359,92	
		НР второго уровня			32954,87	222379,43	
		Накладные расходы	%	4,24	1397,29	9428,89	
		Сметная прибыль	%	--	4215,83	28448,40	
646	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	%	8	2748,17	18544,67	
			м3	4,952	21216,92	105066,21	48,5 2097,21
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18422,71	91229,28	
		НР второго уровня			18846,22	93326,48	
		Накладные расходы	%	4,24	799,08	3957,04	
		Сметная прибыль	%	--	1222,59	6054,25	
647	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	%	8	1571,62	7782,68	
			м2 стяжки	102,4	706,72	72367,74	60,9 15635,81
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			475,06	48645,82	
		НР второго уровня			627,75	64281,62	
		Накладные расходы	%	4,24	26,62	2725,54	
		Сметная прибыль	%	--	179,31	18361,35	
648	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	%	8	52,35	5360,57	
			м2 покрытия	102,4	5365,77	549454,78	60,9 39726,51
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4378,26	448334,14	
		НР второго уровня			4766,22	488060,65	
		Накладные расходы	%	4,24	202,09	20693,77	
			%	--	590,04	60420,29	

		Сметная прибыль	%	8		397,46	40700,35	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				1 519 825,52	
		Накладные расходы -	Тенге				178 736,84	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109 647,20	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69 089,64	
		Сметная прибыль -	Тенге				135 884,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				1 834 447,35	
		РАЗДЕЛ 52. Ограждение ОГ-1 (2 шт)						
649	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,46396		182155,41	84512,82	60,9 23314,97
		Итого прямые затраты:				111549,90	51754,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161802,01	75069,66	
		НР второго уровня	%	4,24		6860,41	3182,95	
		Накладные расходы	%	--		57112,51	26497,92	
		Сметная прибыль	%	8		13492,99	6260,21	
650	23-010201-0940 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Трубы стальные электросварные из коррозийонно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 50 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	76,8		5641,74	433285,46	
		Итого прямые затраты:				5011,35	384871,68	
		НР второго уровня	%	4,24		212,48	16318,56	
		Накладные расходы	%	--		212,48	16318,56	
		Сметная прибыль	%	8		417,91	32095,22	
651	23-010201-0931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Трубы стальные электросварные из коррозийонно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 42 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	18,48		4651,47	85959,14	
		Итого прямые затраты:				4131,73	76354,37	
		НР второго уровня	%	4,24		175,19	3237,43	
		Накладные расходы	%	--		175,19	3237,43	
		Сметная прибыль	%	8		344,55	6367,34	
652	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т	0,0027245		173426,11	472,5	
		Итого прямые затраты:				154048,09	419,7	
		НР второго уровня	%	4,24		6531,64	17,8	
		Накладные расходы	%	--		6531,64	17,8	
		Сметная прибыль	%	8		12846,38	35	
653	21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,051311		197263,75	10121,8	
		Итого прямые затраты:				175222,2	8990,83	
		НР второго уровня	%	4,24		7429,42	381,21	

		Накладные расходы	%	--	7429,42	381,21	
		Сметная прибыль	%	8	14612,13	749,76	
654	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т	0,0400416	173426,11	6944,26	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,24	154048,09	6168,33	
		Накладные расходы	%	--	6531,64	261,54	
		Сметная прибыль	%	8	6531,64	261,54	
655	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,46396	12846,38	514,39	
		Итого прямые затраты:			73114,39	33922,15	60,9 7964,38
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			47778,75	22167,43	
		НР второго уровня	%	4,24	64944,85	30131,81	
		Накладные расходы	%	--	2753,66	1277,59	
		Сметная прибыль	%	8	19919,76	9241,97	
656	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,52692	5415,88	2512,75	
		Итого прямые затраты:			429,72	5383,03	54,2 1680,67
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			247,54	3100,88	
		НР второго уровня	%	4,24	381,70	4781,55	
		Накладные расходы	%	--	16,18	202,74	
		Сметная прибыль	%	8	150,35	1883,41	
657	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,52692	31,83	398,74	
		Итого прямые затраты:			83,60	1047,31	54,2 183,21
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			59,64	747,07	
		НР второго уровня	%	4,24	74,26	930,28	
		Накладные расходы	%	--	3,15	39,44	
		Сметная прибыль	%	8	17,77	222,65	
658	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,52692	6,19	77,58	
		Итого прямые затраты:			163,28	2045,37	54,2 226,48
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			126,95	1590,35	
		НР второго уровня	%	4,24	145,03	1816,83	
		Накладные расходы	%	--	6,15	77,03	
		Сметная прибыль	%	8	24,23	303,51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге		12,09	151,51	
		Накладные расходы -	Тенге			556 165,33	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			58 366,00	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33 369,71	
		Сметная прибыль -	Тенге			24 996,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			49 162,50	
						663 693,83	

РАЗДЕЛ 53. Крыльцо № 1 (Столовая)

		Земляные работы					
659	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,54	1974,34	3040,49	59,1 1003,23
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1102,29	1697,52	
		НР второго уровня			1753,74	2700,75	
		Накладные расходы	%	4,24	74,36	114,51	
		Сметная прибыль	%	--	725,81	1117,75	
660	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	%	8	146,25	225,22	
			м2 спланированной площади	12	160,40	1924,76	59,1 635,09
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1102,29	1697,52	
		НР второго уровня			1753,74	2700,75	
		Накладные расходы	%	4,24	74,36	114,51	
		Сметная прибыль	%	--	725,81	1117,75	
661	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	%	8	146,25	225,22	
			м3 уплотненного грунта	3	187,87	563,62	59,1 155,80
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			114,95	344,84	
		НР второго уровня			166,88	500,65	
		Накладные расходы	%	4,24	7,08	21,23	
		Сметная прибыль	%	--	59,01	177,03	
662	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	%	8	13,92	41,75	
			м3 грунта	0,66	711,01	469,27	59,1 154,84
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			396,96	261,99	
		НР второго уровня			631,57	416,83	
		Накладные расходы	%	4,24	26,78	17,67	
		Сметная прибыль	%	--	261,38	172,51	
663	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	%	8	52,67	34,76	
			т	1,972	229,50	452,58	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			203,86	402,01	
		Накладные расходы	%	4,24	8,64	17,05	
		Сметная прибыль	%	--	8,64	17,05	
664	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	%	8	17	33,52	
			м3 грунта	1,76	1132,86	1993,83	59,1 657,88
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			632,48	1113,17	
		НР второго уровня			1006,28	1771,05	
		Накладные расходы	%	4,24	42,67	75,09	
		Сметная прибыль	%	--	416,46	732,97	
			%	8	83,92	147,69	
		Устройство монолитного крыльца					

	РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,52	24395,86	61477,57	48,5 2769,49
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20570,95	51838,79	
		НР второго уровня			21669,95	54608,28	
		Накладные расходы	%	4,24	918,81	2315,39	
		Сметная прибыль	%	--	2017,81	5084,88	
666	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	%	8	1807,10	4553,89	
			м3	1,56	22515,62	35124,37	48,5 1167,07
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19251,68	30032,63	
		НР второго уровня			19999,81	31199,70	
		Накладные расходы	%	4,24	847,99	1322,87	
		Сметная прибыль	%	--	1596,11	2489,94	
667	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	%	8	1667,82	2601,81	
			м2	2,1	29261,82	61449,82	48,5 906,52
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25560,53	53677,11	
		НР второго уровня			25992,21	54583,63	
		Накладные расходы	%	4,24	1102,07	2314,35	
		Сметная прибыль	%	--	1533,75	3220,86	
668	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	%	8	2167,54	4551,84	
			т	0,0715	14579,81	1042,46	48,5 278,79
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9051,53	647,18	
		НР второго уровня			12950,71	925,98	
		Накладные расходы	%	4,24	549,11	39,26	
		Сметная прибыль	%	--	4448,29	318,05	
669	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	%	8	1079,99	77,22	
			м3	1,92	37100,32	71232,62	48,5 5411,60
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			30136,33	57861,74	
		НР второго уровня			32954,87	63273,34	
		Накладные расходы	%	4,24	1397,29	2682,79	
		Сметная прибыль	%	--	4215,83	8094,39	
670	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	%	8	2748,17	5276,49	
			т	0,0715	21705,65	1551,95	48,5 432,67
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			13229,04	945,88	
					19280,34	1378,54	

		Накладные расходы	%	4,24		817,49	58,45	
		Сметная прибыль	%	--		6868,79	491,12	
671	21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	%	8		1607,83	114,96	
			т	0,0715		145682,37	10416,29	
		Итого прямые затраты:				129404,34	9252,41	
		НР второго уровня	%	4,24		5486,74	392,30	
		Накладные расходы	%	--		5486,74	392,30	
		Сметная прибыль	%	8		10791,29	771,58	
				Изоляция фундамента				
672	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,04		910,25	20972,25	50,8 2035,96
		Итого прямые затраты:				720,18	16592,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				808,55	18628,88	
		НР второго уровня	%	4,24		34,28	789,86	
		Накладные расходы	%	--		122,65	2825,82	
		Сметная прибыль	%	8		67,43	1553,50	
				Металлоконструкции крыльца				
673	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, прогоны, балки). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,27638		182155,41	232499,52	60,9 64140,78
		Итого прямые затраты:				111549,90	142380,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				161802,01	206520,85	
		НР второго уровня	%	4,24		6860,41	8756,48	
		Накладные расходы	%	--		57112,51	72897,26	
		Сметная прибыль	%	8		13492,99	17222,19	
674	21-050206-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 13663-86	м	74,1		3913,30	289975,38	
		Итого прямые затраты:				3476,04	257574,56	
		НР второго уровня	%	4,24		147,38	10921,16	
		Накладные расходы	%	--		147,38	10921,16	
		Сметная прибыль	%	8		289,87	21479,66	
675	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,3444		24249,94	8351,68	60,9 1381,71
		Итого прямые затраты:				17528,39	6036,78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21540,34	7418,49	
		НР второго уровня	%	4,24		913,31	314,54	
		Накладные расходы	%	--		4925,25	1696,26	
		Сметная прибыль	%	8		1796,29	618,64	
676	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,41328		32067,78	13252,97	60,9 3085,04
		Итого прямые затраты:				21019,88	8687,10	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			28484,64	11772,13	
		НР второго уровня	%	4,24	1207,75	499,14	
		Накладные расходы	%	--	8672,51	3584,17	
		Сметная прибыль	%	8	2375,39	981,70	
677	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,5187	41608,73	21582,45	60,9 4511,57
		Итого прямые затраты:			28261,69	14659,34	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			36959,52	19170,90	
		НР второго уровня	%	4,24	1567,08	812,85	
		Накладные расходы	%	--	10264,92	5324,41	
		Сметная прибыль	%	8	3082,13	1598,70	
678	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (балки Б-2). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,166	182155,41	394548,61	60,9 108846,06
		Итого прямые затраты:			111549,90	241617,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			161802,01	350463,15	
		НР второго уровня	%	4,24	6860,41	14859,64	
		Накладные расходы	%	--	57112,51	123705,69	
		Сметная прибыль	%	8	13492,99	29225,82	
679	21-050201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Прокат угловой неравнополочный, толщина 4 мм, ширина большей полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,965952	256985,68	248235,83	
		Итого прямые затраты:			228271,01	220498,84	
		НР второго уровня	%	4,24	9678,69	9349,15	
		Накладные расходы	%	--	9678,69	9349,15	
		Сметная прибыль	%	8	19035,98	18387,84	
680	21-050201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	1,26936	181115,67	229900,99	
		Итого прямые затраты:			160878,45	204212,67	
		НР второго уровня	%	4,24	6821,25	8658,62	
		Накладные расходы	%	--	6821,25	8658,62	
		Сметная прибыль	%	8	13415,98	17029,70	
681	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,166	95900,59	207720,67	60,9 60215,47
		Итого прямые затраты:			57384,69	124295,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			85185,00	184510,70	
		НР второго уровня	%	4,24	3611,84	7823,25	
		Накладные расходы	%	--	31412,15	68038,72	
		Сметная прибыль	%	8	7103,75	15386,72	
				Защита металлоконструкций от коррозии			
682	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	92,94426	429,72	39939,74	54,2 12469,87
		Итого прямые затраты:			247,54	23007,14	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381,70	35477,01	
		НР второго уровня	%	4,24		16,18	1504,23	
		Накладные расходы	%	--		150,35	13974,10	
		Сметная прибыль	%	8		31,83	2958,50	
683	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	92,94426		83,60	7770,56	54,2 1359,34
		Итого прямые затраты:				59,64	5542,96	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74,26	6902,31	
		НР второго уровня	%	4,24		3,15	292,66	
		Накладные расходы	%	--		17,77	1652,00	
		Сметная прибыль	%	8		6,19	575,60	
684	11-130301-1406 СНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	92,94426		163,28	15175,76	54,2 1680,38
		Итого прямые затраты:				126,95	11799,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,03	13480,07	
		НР второго уровня	%	4,24		6,15	571,56	
		Накладные расходы	%	--		24,23	2251,94	
		Сметная прибыль	%	8		12,09	1124,13	
				Устройство покрытия				
685	11-120101-0706 СНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	33,6		3816,31	128228,08	56,4 20996,51
		Итого прямые затраты:				2764,99	92903,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3389,89	113900,33	
		НР второго уровня	%	4,24		143,73	4829,37	
		Накладные расходы	%	--		768,63	25825,89	
		Сметная прибыль	%	8		282,69	9498,38	
				Устройство покрытия пола				
686	11-110101-2707 СНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,8		5365,77	74047,62	60,9 5353,77
		Итого прямые затраты:				4378,26	60420,03	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4766,22	65773,80	
		НР второго уровня	%	4,24		202,09	2788,81	
		Накладные расходы	%	--		590,04	8142,58	
		Сметная прибыль	%	8		397,46	5485,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53			Тенге				1 640 001,05	
		Накладные расходы -	Тенге				381 906,23	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				299 649,44	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				82 256,79	
		Сметная прибыль -	Тенге				161 782,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				2 183 689,32	
				РАЗДЕЛ 54. Крыльцо № 2 (Учебный корпус)				
687	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,528		1974,34	6965,48	59,1 2298,32
		Итого прямые затраты:				1102,29	3888,86	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1753,74	6187,18	
		НР второго уровня	%	4,24		74,36	262,34	

		Накладные расходы	%	--	725,81	2560,66	
		Сметная прибыль	%	8	146,25	515,96	
688	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,88	160,40	943,13	59,1 311,19
		Итого прямые затраты:			89,55	526,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			142,47	837,75	
		НР второго уровня	%	4,24	6,04	35,52	
		Накладные расходы	%	--	58,97	346,71	
		Сметная прибыль	%	8	11,88	69,86	
689	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	4	1572,56	6290,25	62,1 1348,74
		Итого прямые затраты:			1059,67	4238,67	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1396,85	5587,40	
		НР второго уровня	%	4,24	59,23	236,91	
		Накладные расходы	%	--	396,41	1585,64	
		Сметная прибыль	%	8	116,49	465,94	
690	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	24244,26	14158,65	
		Итого прямые затраты:			21535,29	12576,61	
		НР второго уровня	%	4,24	913,10	533,25	
		Накладные расходы	%	--	913,10	533,25	
		Сметная прибыль	%	8	1795,87	1048,79	
691	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	2	2227,10	4454,20	62,1 947,60
		Итого прямые затраты:			1504,45	3008,90	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1978,25	3956,50	
		НР второго уровня	%	4,24	83,88	167,76	
		Накладные расходы	%	--	557,68	1115,35	
		Сметная прибыль	%	8	164,97	329,94	
692	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,812	23140,73	18790,28	
		Итого прямые затраты:			20555,07	16690,72	
		НР второго уровня	%	4,24	871,53	707,69	
		Накладные расходы	%	--	871,53	707,69	
		Сметная прибыль	%	8	1714,13	1391,87	
693	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,8	910,25	18933,28	50,8 1838,02
		Итого прямые затраты:			720,18	14979,73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			808,55	16817,74	
		НР второго уровня	%	4,24	34,28	713,07	
		Накладные расходы	%	--	122,65	2551,09	
		Сметная прибыль	%	8	67,43	1402,47	

694	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,016	1132,86	2283,84	59,1 753,57
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			632,48	1275,08	
		НР второго уровня	%	4,24	1006,28	2028,65	
		Накладные расходы	%	--	42,67	86,01	
		Сметная прибыль	%	8	416,46	839,59	
695	11-060601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,13	83,92	169,17	
		Итого прямые затраты:			37389,32	42249,93	48,5 4340,50
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29370,42	33188,58	
		НР второго уровня	%	4,24	33211,57	37529,08	
		Накладные расходы	%	--	1408,17	1591,23	
		Сметная прибыль	%	8	5249,32	5931,73	
696	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,73	2769,58	3129,62	
		Итого прямые затраты:			158,80	433,53	59,1 61,32
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118,60	323,77	
		НР второго уровня	%	4,24	141,06	385,09	
		Накладные расходы	%	--	5,98	16,33	
		Сметная прибыль	%	8	28,44	77,65	
697	41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Перевозка строительных грузов (недостающего грунта) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,641	11,76	32,11	
		Итого прямые затраты:			229,50	1065,13	
		НР второго уровня	%	4,24	203,86	946,11	
		Накладные расходы	%	--	8,64	40,12	
		Сметная прибыль	%	8	8,64	40,12	
698	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,73	17	3092,7	
		Итого прямые затраты:			1132,86	3092,70	59,1 1020,46
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			632,48	1726,67	
		НР второго уровня	%	4,24	1006,28	2747,13	
		Накладные расходы	%	--	42,67	116,48	
		Сметная прибыль	%	8	416,46	1136,94	
699	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основания под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	0,6	83,92	229,09	
		Итого прямые затраты:			3444,31	2066,59	50,8 241,48
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2656,98	1594,19	
		НР второго уровня	%	4,24	3059,46	1835,67	
		Накладные расходы	%	--	129,72	77,83	
		Сметная прибыль	%	8	532,20	319,32	
700	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	1,92	255,13	153,08	
					29261,82	56182,69	48,5 828,82

		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25560,53	49076,22	
		НР второго уровня			25992,21	49905,03	
		Накладные расходы	%	4,24	1102,07	2115,97	
		Сметная прибыль	%	--	1533,75	2944,79	
701	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	%	8	2167,54	4161,68	
			т	0,05321	14579,81	775,79	48,5 207,48
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			9051,53	481,63	
		НР второго уровня			12950,71	689,11	
		Накладные расходы	%	4,24	549,11	29,22	
		Сметная прибыль	%	--	4448,29	236,69	
702	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	%	8	1079,99	57,47	
			т	0,05321	21705,65	1154,96	48,5 321,99
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			13229,04	703,92	
		НР второго уровня			19280,34	1025,91	
		Накладные расходы	%	4,24	817,49	43,50	
		Сметная прибыль	%	--	6868,79	365,49	
703	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	%	8	1607,83	85,55	
			т	0,05321	181371,99	9650,80	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			161106,13	8572,46	
		Накладные расходы	%	4,24	6830,9	363,47	
		Сметная прибыль	%	--	6830,9	363,47	
704	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	%	8	13434,96	714,9	
			м3	1,1	34814,70	38296,17	48,5 3100,39
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			28106,09	30916,7	
		НР второго уровня			30924,63	34017,1	
		Накладные расходы	%	4,24	1311,2	1442,32	
		Сметная прибыль	%	--	4129,74	4542,72	
705	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	%	8	2578,87	2836,75	
			м2 покрытия	7,6	3800,46	28883,52	60,9 3854,25
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2868,68	21801,93	
		НР второго уровня			3375,81	25656,18	
		Накладные расходы	%	4,24	143,13	1087,82	
		Сметная прибыль	%	--	650,27	4942,07	
			%	8	281,52	2139,52	

706	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,84	1164,04	9126,05	54,8 2232,78
		Итого прямые затраты:			749,18	5873,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1033,97	8106,34	
		НР второго уровня	%	4,24	43,84	343,71	
		Накладные расходы	%	--	328,63	2576,49	
		Сметная прибыль	%	8	86,22	676,00	
				Ограждение			
707	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,13015	61738,87	8035,31	60,9 2353,9
		Итого прямые затраты:			36754,35	4783,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			54840,38	7137,48	
		НР второго уровня	%	4,24	2325,23	302,63	
		Накладные расходы	%	--	20411,26	2656,53	
		Сметная прибыль	%	8	4573,25	595,21	
708	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Ограждения	т	0,13015	447834,85	58285,71	
		Итого прямые затраты:			397795,37	51773,07	
		НР второго уровня	%	4,24	16866,52	2195,18	
		Накладные расходы	%	--	16866,52	2195,18	
		Сметная прибыль	%	8	33172,95	4317,46	
709	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 табл.11, п.11.7	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	т	0,13015	17100,78	2225,67	
		Итого прямые затраты:			15190,00	1976,98	
		НР второго уровня	%	4,24	644,06	83,82	
		Накладные расходы	%	--	644,06	83,82	
		Сметная прибыль	%	8	1266,72	164,86	
				Козырек крыльца			
710	11-090701-0102 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0384	46379,49	1780,97	60,9 483,27
		Итого прямые затраты:			28611,99	1098,70	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			41197,21	1581,97	
		НР второго уровня	%	4,24	1746,76	67,08	
		Накладные расходы	%	--	14331,99	550,35	
		Сметная прибыль	%	8	3435,52	131,92	
711	21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,039168	169495,89	6638,81	
		Итого прямые затраты:			150557,02	5897,02	
		НР второго уровня	%	4,24	6383,62	250,03	
		Накладные расходы	%	--	6383,62	250,03	

		Сметная прибыль	%	8	12555,25	491,76	
712	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Балки. Монтаж	т конструкций	0,0384	48386,83	1858,05	60,9 411,11
		Итого прямые затраты:			32274,25	1239,33	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			42980,26	1650,44	
		НР второго уровня	%	4,24	1822,36	69,98	
		Накладные расходы	%	--	12528,37	481,09	
		Сметная прибыль	%	8	3584,21	137,63	
713	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,0368	429,72	445,53	54,2 139,10
		Итого прямые затраты:			247,54	256,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			381,70	395,75	
		НР второго уровня	%	4,24	16,18	16,78	
		Накладные расходы	%	--	150,35	155,88	
		Сметная прибыль	%	8	31,83	33	
714	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0368	83,6	86,68	54,2 15,16
		Итого прямые затраты:			59,64	61,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74,26	77	
		НР второго уровня	%	4,24	3,15	3,26	
		Накладные расходы	%	--	17,77	18,43	
		Сметная прибыль	%	8	6,19	6,42	
715	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0368	163,28	169,29	54,2 18,74
		Итого прямые затраты:			126,95	131,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			145,03	150,37	
		НР второго уровня	%	4,24	6,15	6,38	
		Накладные расходы	%	--	24,23	25,12	
		Сметная прибыль	%	8	12,09	12,54	
716	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетонная. Устройство	м3	0,04	23047,38	921,90	48,5 20,33
		Итого прямые затраты:			19963,78	798,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20472,15	818,89	
		НР второго уровня	%	4,24	868,02	34,72	
		Накладные расходы	%	--	1376,39	55,06	
		Сметная прибыль	%	8	1707,21	68,29	
717	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, накладки, конек. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1232	87597,20	10791,98	59,8 1180,92
		Итого прямые затраты:			68224,04	8405,20	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			77809,40	9586,12	
		НР второго уровня	%	4,24	3299,12	406,45	
		Накладные расходы	%	--	12884,48	1587,37	
		Сметная прибыль	%	8	6488,68	799,41	
718	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по	м2 кровли	4	2877,40	11509,59	56,4

	РСНБ РК 2015	деревянной обрешетке с ее устройством					
		Итого прямые затраты:			1835,36	7341,42	2882,13
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2555,89	10223,55	
		НР второго уровня	%	4,24	108,37	433,48	
		Накладные расходы	%	--	828,90	3315,61	
		Сметная прибыль	%	8	213,14	852,56	
719	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,424	2271,45	10048,91	
		Итого прямые затраты:			2017,65	8926,08	
		НР второго уровня	%	4,24	85,55	378,47	
		Накладные расходы	%	--	85,55	378,47	
		Сметная прибыль	%	8	168,26	744,36	
720	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1232	7146,16	880,41	59,8 43,50
		Итого прямые затраты:			5994,59	738,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6347,67	782,03	
		НР второго уровня	%	4,24	269,14	33,16	
		Накладные расходы	%	--	622,22	76,66	
		Сметная прибыль	%	8	529,35	65,22	
721	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4	249,95	999,81	59,8 53,53
		Итого прямые затраты:			208,64	834,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			222,02	888,09	
		НР второго уровня	%	4,24	9,41	37,66	
		Накладные расходы	%	--	22,80	91,19	
		Сметная прибыль	%	8	18,51	74,06	
722	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	4	75,22	300,87	59,8 73,33
		Итого прямые затраты:			48,48	193,92	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			66,81	267,25	
		НР второго уровня	%	4,24	2,83	11,33	
		Накладные расходы	%	--	21,17	84,66	
		Сметная прибыль	%	8	5,57	22,29	
723	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	1,85	1382,51	2557,63	56,4 220,23
		Итого прямые затраты:			1108,99	2051,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1228,03	2271,85	
		НР второго уровня	%	4,24	52,07	96,33	
		Накладные расходы	%	--	171,11	316,55	
		Сметная прибыль	%	8	102,41	189,45	
724	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным	м	1,85	1179,23	2181,58	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	покрытием ГОСТ 14918-80					
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			1047,47	1937,82	
		Накладные расходы	%	4,24	44,41	82,16	
		Сметная прибыль	%	--	44,41	82,16	
725	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	%	8	87,35	161,60	
			шт	1	1281,57	1281,57	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			1138,37	1138,37	
		Накладные расходы	%	4,24	48,27	48,27	
		Сметная прибыль	%	--	48,27	48,27	
726	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	%	8	94,93	94,93	
			м планки	2,4	1704,29	4090,30	56,4 619,07
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1255,91	3014,19	
		НР второго уровня			1513,86	3633,26	
		Накладные расходы	%	4,24	64,19	154,05	
		Сметная прибыль	%	--	322,13	773,12	
727	21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	%	8	126,24	302,98	
			м	2,4	923,44	2216,26	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			820,26	1968,62	
		Накладные расходы	%	4,24	34,78	83,47	
		Сметная прибыль	%	--	34,78	83,47	
728	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	%	8	68,40	164,17	
			м примыканий	2,4	655,05	1572,12	56,4 424,49
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			404,98	971,96	
		НР второго уровня			581,86	1396,46	
		Накладные расходы	%	4,24	24,67	59,21	
		Сметная прибыль	%	--	201,54	483,70	
729	21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	%	8	48,52	116,45	
			м	2,4	980,45	2353,09	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			870,90	2090,16	
		Накладные расходы	%	4,24	36,93	88,62	
		Сметная прибыль	%	--	36,93	88,62	
730	11-090401-0201	Подшивка потолка и фронтона из профилированного листа. Монтаж	%	8	72,63	174,30	
			м2 покрытия	5,4	659,72	3562,47	60,9

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5						872,97
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			424,34	2291,44	
		НР второго уровня	%	4,24	586,00	3164,41	
		Накладные расходы	%	--	24,85	134,17	
		Сметная прибыль	%	8	186,51	1007,14	
731	21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,4	48,87	263,89	
					2043,99	11037,53	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,24	1815,60	9804,24	
		Накладные расходы	%	--	76,98	415,70	
		Сметная прибыль	%	8	76,98	415,70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54					151,41	817,60	
		Накладные расходы -	Тенге			332 116,33	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			49 021,63	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33 518,69	
		Сметная прибыль -	Тенге			15 502,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге			33 504,80	
			Тенге			414 642,76	
		РАЗДЕЛ 55. Вход в подвал (2 шт)					
732	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,36	187,87	631,26	59,1 174,50
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			114,95	386,23	
		НР второго уровня	%	4,24	166,88	560,72	
		Накладные расходы	%	--	7,08	23,77	
		Сметная прибыль	%	8	59,01	198,27	
733	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,56	13,92	46,76	
					9548,72	5347,28	60,9 924,73
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6830,48	3825,07	
		НР второго уровня	%	4,24	8481,78	4749,80	
		Накладные расходы	%	--	359,63	201,39	
		Сметная прибыль	%	8	2010,93	1126,12	
734	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,58	707,31	396,09	
					3444,31	5442,01	50,8 635,91
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2656,98	4198,03	
		НР второго уровня	%	4,24	3059,46	4833,94	
		Накладные расходы	%	--	129,72	204,96	
		Сметная прибыль	%	8	532,20	840,87	
					255,13	403,11	

735	11-060601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,92	37389,32	183955,47	48,5 18898,46
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29370,42	144502,48	
		НР второго уровня			33211,57	163400,94	
		Накладные расходы	%	4,24	1408,17	6928,20	
		Сметная прибыль	%	--	5249,32	25826,66	
736	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	%	8	2769,58	13626,33	
			м2 поверхности	17	910,25	15474,32	50,8 1502,22
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			720,18	12243,05	
		НР второго уровня			808,55	13745,27	
		Накладные расходы	%	4,24	34,28	582,80	
		Сметная прибыль	%	--	122,65	2085,02	
737	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	%	8	67,43	1146,25	
			м2 оштукатуриваемой поверхности	14	1164,04	16296,52	54,8 3987,11
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			749,18	10488,49	
		НР второго уровня			1033,97	14475,60	
		Накладные расходы	%	4,24	43,84	613,77	
		Сметная прибыль	%	--	328,63	4600,88	
738	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Крыльцо. Окраска с подготовкой поверхности, известковая	%	8	86,22	1207,15	
			м2 фасада	14	86,50	1211,07	54,8 325,23
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			53,61	750,52	
		НР второго уровня			76,84	1075,74	
		Накладные расходы	%	4,24	3,26	45,61	
		Сметная прибыль	%	--	26,49	370,84	
739	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Крыльцо железобетонное. Устройство	%	8	6,41	89,71	
			м3	1,734	20230,00	35078,82	48,5 1297,25
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17221,45	29861,99	
		НР второго уровня			17969,57	31159,24	
		Накладные расходы	%	4,24	761,91	1321,15	
		Сметная прибыль	%	--	1510,03	2618,40	
740	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	%	8	1498,52	2598,43	
			т	0,0636	199723,01	12702,38	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			177406,67	11283,06	
		Накладные расходы	%	4,24	7522,04	478,40	
		Сметная прибыль	%	--	7522,04	478,40	
			%	8	14794,30	940,92	

741	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	849,29	10191,54	60,9
		Итого прямые затраты:					1849,07
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			600,31	7203,70	
		НР второго уровня			754,40	9052,77	
		Накладные расходы	%	4,24	31,99	383,84	
		Сметная прибыль	%	--	186,08	2232,91	
742	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	%	8	62,91	754,93	
			м2 стяжки	12	208,56	2502,69	60,9
		Итого прямые затраты:					65,18
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			179,82	2157,87	
		НР второго уровня			185,25	2223,05	
		Накладные расходы	%	4,24	7,85	94,26	
		Сметная прибыль	%	--	13,29	159,44	
743	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	%	8	15,45	185,38	
			м2 покрытия	12	160,31	1923,76	60,9
		Итого прямые затраты:					599,70
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			92,43	1109,11	
		НР второго уровня			142,40	1708,81	
		Накладные расходы	%	4,24	6,04	72,45	
		Сметная прибыль	%	--	56,01	672,15	
			%	8	11,88	142,50	
				Устройство навеса			
744	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4,2	1093,07	4590,89	50,8
		Итого прямые затраты:					231,78
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			915,75	3846,14	
		НР второго уровня			970,93	4077,92	
		Накладные расходы	%	4,24	41,17	172,90	
		Сметная прибыль	%	--	96,35	404,68	
745	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	%	8	80,97	340,07	
			м3 кладки	3,44	24274,14	83503,04	50,8
		Итого прямые затраты:					6204,58
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19758,18	67968,13	
		НР второго уровня			21561,83	74172,71	
		Накладные расходы	%	4,24	914,22	3144,92	
		Сметная прибыль	%	--	2717,88	9349,51	
746	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	%	8	1798,08	6185,41	
			т конструкций	0,1702	229779,67	39108,50	60,9
		Итого прямые затраты:					9391,34
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			148926,63	25347,31	
		НР второго уровня			204104,90	34738,65	
		Накладные расходы	%	4,24	8654,05	1472,92	
		Сметная прибыль	%	--	63832,32	10864,26	
			%	8	17020,72	2896,93	
747	21-050201-0146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,101336	186239,67	18872,78	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005					
		Итого прямые затраты:			165429,91	16764,01	
		НР второго уровня	%	4,24	7014,23	710,79	
		Накладные расходы	%	--	7014,23	710,79	
		Сметная прибыль	%	8	13795,53	1397,98	
748	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,079076	174143,80	13770,60	
		Итого прямые затраты:			154685,59	12231,92	
		НР второго уровня	%	4,24	6558,67	518,63	
		Накладные расходы	%	--	6558,67	518,63	
		Сметная прибыль	%	8	12899,54	1020,04	
749	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1702	95900,59	16322,28	60,9 4731,61
		Итого прямые затраты:			57384,69	9766,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			85185,00	14498,49	
		НР второго уровня	%	4,24	3611,84	614,74	
		Накладные расходы	%	--	31412,15	5346,35	
		Сметная прибыль	%	8	7103,75	1209,06	
750	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,5954	429,72	1974,72	54,2 616,54
		Итого прямые затраты:			247,54	1137,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			381,70	1754,07	
		НР второго уровня	%	4,24	16,18	74,37	
		Накладные расходы	%	--	150,35	690,91	
		Сметная прибыль	%	8	31,83	146,28	
751	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5954	83,60	384,20	54,2 67,21
		Итого прямые затраты:			59,64	274,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74,26	341,27	
		НР второго уровня	%	4,24	3,15	14,47	
		Накладные расходы	%	--	17,77	81,68	
		Сметная прибыль	%	8	6,19	28,46	
752	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5954	163,28	750,33	54,2 83,08
		Итого прямые затраты:			126,95	583,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			145,03	666,49	
		НР второго уровня	%	4,24	6,15	28,26	
		Накладные расходы	%	--	24,23	111,34	
		Сметная прибыль	%	8	12,09	55,58	
753	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в	0,05	87597,20	4379,86	59,8

	РСНБ РК 2015		конструкции				
		Итого прямые затраты:					479,27
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			68224,04	3411,20	
		НР второго уровня			77809,40	3890,47	
		Накладные расходы	%	4,24	3299,12	164,96	
		Сметная прибыль	%	--	12884,48	644,22	
754	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	%	8	6488,68	324,43	
			м3 древесины в конструкции	0,05	7146,16	357,31	59,8
		Итого прямые затраты:					17,65
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			5994,59	299,73	
		НР второго уровня			6347,67	317,38	
		Накладные расходы	%	4,24	269,14	13,46	
		Сметная прибыль	%	--	622,22	31,11	
755	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	%	8	529,35	26,47	
			м2 покрытия по фермам	14,8	75,22	1113,22	59,8
		Итого прямые затраты:					271,32
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			48,48	717,51	
		НР второго уровня			66,81	988,84	
		Накладные расходы	%	4,24	2,83	41,93	
		Сметная прибыль	%	--	21,17	313,25	
756	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	%	8	5,57	82,46	
			м2 кровли	14,8	4011,02	59363,11	56,4
		Итого прямые затраты:					3657,32
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3315,73	49072,77	
		НР второго уровня			3562,84	52730,09	
		Накладные расходы	%	4,24	151,06	2235,76	
		Сметная прибыль	%	--	398,18	5893,08	
757	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	%	8	297,11	4397,27	
			т	0,0178	431360,03	7678,21	48,5
		Итого прямые затраты:					1328,18
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			308544,45	5492,09	
		НР второго уровня			383161,39	6820,27	
		Накладные расходы	%	4,24	16246,04	289,18	
		Сметная прибыль	%	--	90862,99	1617,36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55			%	8	31952,59	568,76	
		Накладные расходы -	Тенге			424 922,28	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			77 787,13	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			57 339,24	
		Сметная прибыль -	Тенге			20 447,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			40 216,76	
						542 926,17	
		РАЗДЕЛ 57. Отмостка					
759	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	36,4	9548,72	347573,31	60,9

	РСНБ РК 2015		подстилающег о слоя					60107,39
		Итого прямые затраты:				6830,48	248629,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8481,78	308736,70	
		НР второго уровня	%	4,24		359,63	13090,44	
		Накладные расходы	%	--		2010,93	73197,83	
		Сметная прибыль	%	8		707,31	25746,17	
760	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	36,4		23381,08	851071,24	60,9 56578,39
		Итого прямые затраты:				19214,21	699397,17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20768,56	755975,56	
		НР второго уровня	%	4,24		880,59	32053,36	
		Накладные расходы	%	--		2434,94	88631,75	
		Сметная прибыль	%	8		1731,93	63042,31	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57			Тенге				948 026,48	
		Накладные расходы -	Тенге				161 829,58	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				116 685,78	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				45 143,80	
		Сметная прибыль -	Тенге				88 788,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге				1 198 644,54	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	Тенге				48 306 059,02	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Отопление

РАЗДЕЛ 1. Система отопления

1	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	966,5		1078,71	1042574,70	60,4 274515,68
		Итого прямые затраты:				674,15	651565,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958,18	926081,11	
		НР второго уровня	%	4,24		40,63	39265,84	
		Накладные расходы	%	--		324,66	313781,51	
		Сметная прибыль	%	8		79,90	77227,76	
2	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	355,3		1129,73	401393,93	60,4 100916,11
		Итого прямые затраты:				719,47	255627,49	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1003,50	356543,60	
		НР второго уровня	%	4,24		42,55	15117,45	
		Накладные расходы	%	--		326,58	116033,56	
		Сметная прибыль	%	8		83,68	29732,88	
3	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	308,7		1203,53	371529,12	60,4 87680,28

		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			785,02	242335,50	
		НР второго уровня			1069,05	330015,78	
		Накладные расходы	%	4,24	45,33	13992,67	
		Сметная прибыль	%	--	329,36	101672,95	
4	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	%	8	89,15	27520,68	
			м трубопровода	89,4	1369,05	122393,36	60,4 25392,34
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			932,05	83325,22	
		НР второго уровня			1216,08	108717,56	
		Накладные расходы	%	4,24	51,56	4609,62	
		Сметная прибыль	%	--	335,59	30001,97	
5	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	%	8	101,41	9066,18	
			м трубопровода	164,8	1588,89	261848,53	60,4 46808,26
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1127,32	185782,24	
		НР второго уровня			1411,35	232590,50	
		Накладные расходы	%	4,24	59,84	9861,84	
		Сметная прибыль	%	--	343,87	56670,10	
6	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	%	8	117,70	19396,19	
			м трубопровода	147	1782,61	262043,28	60,4 41752,51
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1299,39	191010,98	
		НР второго уровня			1583,43	232763,50	
		Накладные расходы	%	4,24	67,14	9869,17	
		Сметная прибыль	%	--	351,17	51621,69	
7	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	%	8	132,04	19410,61	
			м трубопровода	20,5	2397,94	49157,79	60,4 6905,25
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1793,16	36759,82	
		НР второго уровня			2130,00	43665,08	
		Накладные расходы	%	4,24	90,31	1851,40	
		Сметная прибыль	%	--	427,15	8756,65	
8	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	%	8	177,63	3641,32	
			м трубопровода	2031,7	94,91	192831,49	60,4 61064,45
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			54,25	110220,74	
					84,31	171285,19	

		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%	4,24	3,57	7262,49		
		Сметная прибыль	%	--	33,63	68326,94		
9	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	%	8	7,03	14283,81		
			м трубопровода	20,5	102,35	2098,10	60,4	616,14
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			60,85	1247,52		
		НР второго уровня			90,91	1863,66		
		Накладные расходы	%	4,24	3,85	79,02		
		Сметная прибыль	%	--	33,91	695,16		
10	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	%	8	7,58	155,41		
			кВт	162	944,58	153022,27	60,4	48100,62
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			542,12	87823,49		
		НР второго уровня			839,04	135924,11		
		Накладные расходы	%	4,24	35,58	5763,18		
		Сметная прибыль	%	--	332,49	53863,80		
11	23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	%	8	69,97	11334,98		
			секция	1350	1795,94	2424522,00		
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня			1595,27	2153614,50		
		Накладные расходы	%	4,24	67,64	91313,25		
		Сметная прибыль	%	--	67,64	91313,25		
12	11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	%	8	133,03	179594,22		
			м труб нитки регистра	73,6	2991,75	220192,65	60,4	8868,73
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2536,96	186720,38		
		НР второго уровня			2657,46	195589,11		
		Накладные расходы	%	4,24	112,68	8292,98		
		Сметная прибыль	%	--	233,18	17161,71		
13	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	%	8	221,61	16310,57		
			комплект	680	590,23	401356,56		
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня			524,28	356510,40		
		Накладные расходы	%	4,24	22,23	15116,04		
		Сметная прибыль	%	--	22,23	15116,04		
14	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	%	8	43,72	29730,12		
			комплект	170	432,89	73590,80	60,4	

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6						
							11062,83
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			319,44	54305,19	
		НР второго уровня			384,52	65368,02	
		Накладные расходы	%	4,24	16,30	2771,60	
		Сметная прибыль	%	--	81,38	13834,44	
15	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	%	8	32,07	5451,17	
			шт	194	2463,41	477901,97	60,4
							134509,31
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1494,81	289993,59	
		НР второго уровня			2188,16	424502,90	
		Накладные расходы	%	4,24	92,78	17998,92	
		Сметная прибыль	%	--	786,12	152508,23	
16	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	%	8	182,47	35400,15	
			шт	168	8440,52	1418008,10	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			7497,41	1259564,90	
		Накладные расходы	%	4,24	317,89	53405,55	
		Сметная прибыль	%	--	317,89	53405,55	
17	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	%	8	625,22	105037,63	
			шт	10	8498,13	84981,31	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			7548,58	75485,80	
		Накладные расходы	%	4,24	320,06	3200,60	
		Сметная прибыль	%	--	320,06	3200,60	
18	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	%	8	629,49	6294,91	
			шт	16	8819,94	141119,02	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			7834,43	125350,88	
		Накладные расходы	%	4,24	332,18	5314,88	
		Сметная прибыль	%	--	332,18	5314,88	
19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	%	8	653,33	10453,26	
			шт	6	2488,78	14932,67	60,4
		Итого прямые затраты:					4189,87
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1512,38	9074,28	
		НР второго уровня			2210,69	13264,15	
		Накладные расходы	%	4,24	93,73	562,40	
			%	--	792,04	4752,27	

		Сметная прибыль	%	8		184,35	1106,12	
20	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2		9991,58	19983,17	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				8875,16	17750,32	
		Накладные расходы	%	4,24		376,31	752,61	
		Сметная прибыль	%	--		376,31	752,61	
21	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	%	8		740,12	1480,23	
			шт	4		14413,68	57654,74	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				12803,15	51212,60	
		Накладные расходы	%	4,24		542,85	2171,41	
		Сметная прибыль	%	--		542,85	2171,41	
22	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Краны регулирующие на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	%	8		1067,68	4270,72	
			шт	8		2463,41	19707,30	60,4 5546,78
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,81	11958,50	
		НР второго уровня				2188,16	17505,27	
		Накладные расходы	%	4,24		92,78	742,22	
		Сметная прибыль	%	--		786,12	6289,00	
23	23-040905-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	%	8		182,47	1459,80	
			шт	8		963,68	7709,42	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				856,00	6848,00	
		Накладные расходы	%	4,24		36,29	290,36	
		Сметная прибыль	%	--		36,29	290,36	
24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	%	8		71,38	571,07	
			шт	162		2463,41	399072,78	60,4 112322,20
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,81	242159,60	
		НР второго уровня				2188,16	354481,80	
		Накладные расходы	%	4,24		92,78	15030,03	
		Сметная прибыль	%	--		786,12	127352,23	
25	Прайс-лист ТОО "Эн-ко"	Терморегулятор RTD диам.15 мм	%	8		182,47	29560,95	
			шт	162		463,43	75076,43	

		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			411,65	66687,66	
		Накладные расходы	%	4,24	17,45	2827,56	
		Сметная прибыль	%	--	17,45	2827,56	
26	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	%	8	34,33	5561,22	
			шт	37	2463,41	91146,25	60,4 25653,84
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1494,81	55308,06	
		НР второго уровня			2188,16	80961,89	
		Накладные расходы	%	4,24	92,78	3432,78	
		Сметная прибыль	%	--	786,12	29086,62	
27	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	%	8	182,47	6751,57	
			шт	37	8440,52	312299,40	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			7497,41	277404,17	
		Накладные расходы	%	4,24	317,89	11761,94	
		Сметная прибыль	%	--	317,89	11761,94	
28	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Фасонные части стальные сварные. Установка	%	8	625,22	23133,29	
			т фасонных частей	0,12769	937126,23	119661,65	62,1 30527,59
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			593339,29	75763,49	
		НР второго уровня			832415,07	106291,08	
		Накладные расходы	%	4,24	35294,40	4506,74	
		Сметная прибыль	%	--	274370,19	35034,33	
29	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 2 мм - 15 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	69416,76	8863,83	
			шт	28	143,62	4021,28	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			127,57	3571,96	
		Накладные расходы	%	4,24	5,41	151,45	
		Сметная прибыль	%	--	5,41	151,45	
30	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25мм х 2 мм - 15 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	10,64	297,87	
			шт	2	143,62	287,23	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			127,57	255,14	
		Накладные расходы	%	4,24	5,41	10,82	
		Сметная прибыль	%	--	5,41	10,82	
31	23-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и	%	8	10,64	21,28	
			шт	16	143,62	2297,88	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001					
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			127,57	2041,12	
		Накладные расходы	%	4,24	5,41	86,54	
		Сметная прибыль	%	--	5,41	86,54	
32	23-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	10,64	170,21	
			шт	14	143,63	2010,80	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			127,58	1786,12	
		Накладные расходы	%	4,24	5,41	75,73	
		Сметная прибыль	%	--	5,41	75,73	
33	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	10,64	148,95	
			шт	4	246,21	984,84	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			218,70	874,80	
		Накладные расходы	%	4,24	9,27	37,09	
		Сметная прибыль	%	--	9,27	37,09	
34	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	18,24	72,95	
			шт	4	379,22	1516,89	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			336,85	1347,40	
		Накладные расходы	%	4,24	14,28	57,13	
		Сметная прибыль	%	--	14,28	57,13	
35	23-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	28,09	112,36	
			шт	402	71,23	28634,00	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			63,27	25434,54	
		Накладные расходы	%	4,24	2,68	1078,42	
		Сметная прибыль	%	--	2,68	1078,42	
36	23-020101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	5,28	2121,04	
			шт	9	81,57	734,17	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			72,46	652,14	
		Накладные расходы	%	4,24	3,07	27,65	
		Сметная прибыль	%	--	3,07	27,65	
			%	8	6,04	54,38	

37	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001	шт	25	128,69	3217,23	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			114,31	2857,75	
		Накладные расходы	%	4,24	4,85	121,17	
		Сметная прибыль	%	--	4,85	121,17	
38	23-020101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	9,53	238,31	
			шт	26	159,77	4154,08	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			141,92	3689,92	
		Накладные расходы	%	4,24	6,02	156,45	
		Сметная прибыль	%	--	6,02	156,45	
39	23-020101-0132 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	11,83	307,71	
			шт	20	253,96	5079,12	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			225,58	4511,60	
		Накладные расходы	%	4,24	9,56	191,29	
		Сметная прибыль	%	--	9,56	191,29	
40	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	18,81	376,23	
			шт	8	256,47	2051,73	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			227,81	1822,48	
		Накладные расходы	%	4,24	9,66	77,27	
		Сметная прибыль	%	--	9,66	77,27	
41	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	19,00	151,98	
			шт	4	582,98	2331,92	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			517,84	2071,36	
		Накладные расходы	%	4,24	21,96	87,83	
		Сметная прибыль	%	--	21,96	87,83	
42	23-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	%	8	43,18	172,73	
			шт	324	338,95	109820,92	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			301,08	97549,92	
		Накладные расходы	%	4,24	12,77	4136,12	
			%	--	12,77	4136,12	

		Сметная прибыль	%	8	25,11	8134,88	
43	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	Теплоизоляция труб 183,5	429,72	78853,09	54,2 24619,29
		Итого прямые затраты:			247,54	45423,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			381,70	70042,33	
		НР второго уровня	%	4,24	16,18	2969,79	
		Накладные расходы	%	--	150,35	27589,08	
		Сметная прибыль	%	8	31,83	5840,97	
44	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	183,5	83,60	15341,43	54,2 2683,75
		Итого прямые затраты:			59,64	10943,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74,26	13627,23	
		НР второго уровня	%	4,24	3,15	577,79	
		Накладные расходы	%	--	17,77	3261,54	
		Сметная прибыль	%	8	6,19	1136,40	
45	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	183,5	221,69	40679,73	54,2 3317,59
		Итого прямые затраты:			178,84	32816,73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			196,92	36134,32	
		НР второго уровня	%	4,24	8,35	1532,10	
		Накладные расходы	%	--	26,43	4849,68	
		Сметная прибыль	%	8	16,42	3013,31	
46	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	325,4	575,30	187203,34	
		Итого прямые затраты:			511,02	166285,91	
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	7050,52	
		Накладные расходы	%	--	21,67	7050,52	
		Сметная прибыль	%	8	42,61	13866,91	
47	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	3	150129,24	450387,72	55,3 131492,95
		Итого прямые затраты:			89523,35	268570,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			133354,33	400063,00	
		НР второго уровня	%	4,24	5654,22	16962,67	
		Накладные расходы	%	--	49485,21	148455,62	
		Сметная прибыль	%	8	11120,68	33362,05	
48	21-110203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	м3	3	6895,75	20687,24	
		Итого прямые затраты:			6125,24	18375,72	
		НР второго уровня	%	4,24	259,71	779,13	
		Накладные расходы	%	--	259,71	779,13	
		Сметная прибыль	%	8	510,80	1532,39	

	11-200501-0501 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгоизолом	м2 поверхности покрытия изоляции	88,09		2963,13	261022,03	55,3 67611,13
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1864,52	164245,23	
		НР второго уровня	%	4,24		2632,04	231856,35	
		Накладные расходы	%	--		111,60	9830,71	
		Сметная прибыль	%	8		879,12	77441,84	
50	21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	101,3035		219,49	19334,97	
		Итого прямые затраты:				1846,12	187018,29	
		НР второго уровня	%	4,24		1639,84	166121,53	
		Накладные расходы	%	--		69,53	7043,55	
		Сметная прибыль	%	8		69,53	7043,55	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			136,75	13853,21	
		Накладные расходы -	Тенге				8 182 658,69	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1 656 363,27	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1 256 157,50	
		Сметная прибыль -	Тенге				400 205,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				787 121,74	
							10 626 143,70	
		РАЗДЕЛ 2. Система теплоснабжения вентиляционного оборудования						
51	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода	74,8		2979,48	222865,42	60,4 27995,77
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2272,29	169967,46	
		НР второго уровня	%	4,24		2646,57	197963,23	
		Накладные расходы	%	--		112,21	8393,64	
		Сметная прибыль	%	8		486,49	36389,41	
52	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74,8		220,70	16508,55	60,4 2248,18
		Итого прямые затраты:				102,35	7655,50	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				60,85	4551,92	
		НР второго уровня	%	4,24		90,91	6800,10	
		Накладные расходы	%	--		3,85	288,32	
		Сметная прибыль	%	8		33,91	2536,50	
53	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт	4		7,58	567,07	
		Итого прямые затраты:				4446,00	17783,99	60,4 4956,40
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2710,12	10840,47	
						3949,22	15796,87	

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	167,45	669,79	
		Сметная прибыль	%	--	1406,55	5626,19	
54	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	%	8	329,33	1317,33	
			шт	4	30952,12	123808,48	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	27493,64	109974,56	
		Сметная прибыль	%	--	1165,73	4662,92	
55	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Воздухоотводчики. Установка	%	8	1165,73	4662,92	
			шт	2	2292,75	9171,00	
					2622,23	5244,45	60,4 1636,15
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					
		НР второго уровня			1511,15	3022,30	
		Накладные расходы	%	4,24	2329,23	4658,46	
		Сметная прибыль	%	--	98,76	197,52	
56	23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	%	8	916,84	1833,67	
			шт	2	194,24	388,48	
					2657,43	5314,86	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	2360,50	4721,00	
		Сметная прибыль	%	--	100,09	200,17	
57	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	%	8	100,09	200,17	
			шт	2	196,85	393,69	
					2463,41	4926,82	60,4 1386,69
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					
		НР второго уровня			1494,81	2989,62	
		Накладные расходы	%	4,24	2188,16	4376,32	
		Сметная прибыль	%	--	92,78	185,56	
58	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	%	8	786,12	1572,25	
			шт	2	182,47	364,95	
					8440,52	16881,05	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	7497,41	14994,82	
		Сметная прибыль	%	--	317,89	635,78	
59	11-220801-0105	Отводы стальные диаметром 80 мм. Установка	%	8	317,89	635,78	
			т фасонных	0,0144	625,22	1250,45	
					937126,23	13494,62	62,1

	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1		частей				3442,69
		Итого прямые затраты:			593339,29	8544,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			832415,07	11986,78	
		НР второго уровня	%	4,24	35294,40	508,24	
		Накладные расходы	%	--	274370,19	3950,93	
		Сметная прибыль	%	8	69416,76	999,60	
60	23-020101-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Отводы крутоизогнутые привраные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	12	686,00	8232,02	
		Итого прямые затраты:			609,35	7312,20	
		НР второго уровня	%	4,24	25,84	310,04	
		Накладные расходы	%	--	25,84	310,04	
		Сметная прибыль	%	8	50,81	609,78	
		Теплоизоляция трубопроводов					
61	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21	429,72	9024,06	54,2 2817,47
		Итого прямые затраты:			247,54	5198,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			381,70	8015,74	
		НР второго уровня	%	4,24	16,18	339,87	
		Накладные расходы	%	--	150,35	3157,33	
		Сметная прибыль	%	8	31,83	668,45	
62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21	83,60	1755,69	54,2 307,13
		Итого прямые затраты:			59,64	1252,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74,26	1559,52	
		НР второго уровня	%	4,24	3,15	66,12	
		Накладные расходы	%	--	17,77	373,26	
		Сметная прибыль	%	8	6,19	130,05	
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	21	221,69	4655,45	54,2 379,67
		Итого прямые затраты:			178,84	3755,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			196,92	4135,26	
		НР второго уровня	%	4,24	8,35	175,34	
		Накладные расходы	%	--	26,43	555,00	
		Сметная прибыль	%	8	16,42	344,85	
64	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	575,30	18409,67	
		Итого прямые затраты:			511,02	16352,64	
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	693,35	
		Накладные расходы	%	--	21,67	693,35	
		Сметная прибыль	%	8	42,61	1363,68	

	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	1,63		150129,24	244710,66	55,3
		Итого прямые затраты:						71444,50
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89523,35	145923,06	
		НР второго уровня				133354,33	217367,56	
		Накладные расходы	%	4,24		5654,22	9216,38	
		Сметная прибыль	%	--		49485,21	80660,89	
66	21-110203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	%	8		11120,68	18126,72	
			м3	1,63		6895,75	11240,07	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				6125,24	9984,14	
		Накладные расходы	%	4,24		259,71	423,33	
		Сметная прибыль	%	--		259,71	423,33	
67	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгоизолом	%	8		510,80	832,60	
			м2 поверхности покрытия изоляции	44,4		2963,13	131562,93	55,3
		Итого прямые затраты:						34078,03
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1864,52	82784,52	
		НР второго уровня				2632,04	116862,55	
		Накладные расходы	%	4,24		111,60	4954,97	
		Сметная прибыль	%	--		879,12	39033,01	
68	21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	%	8		219,49	9745,40	
			м2	51,06		1846,12	94262,82	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				1639,84	83730,23	
		Накладные расходы	%	4,24		69,53	3550,16	
		Сметная прибыль	%	--		69,53	3550,16	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			%	8		136,75	6982,43	
		Накладные расходы -	Тенге				685 899,29	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				186 164,18	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				150 692,68	
		Сметная прибыль -	Тенге				35 471,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69 765,08	
							941 828,55	
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт						
69	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм. Установка	шт	4		10191,97	40767,89	60,4
		Итого прямые затраты:						11524,84
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6171,95	24687,79	
		НР второго уровня				9053,16	36212,63	
		Накладные расходы	%	4,24		383,85	1535,42	
		Сметная прибыль	%	--		3265,06	13060,25	
			%	8		754,96	3019,84	

	23-040601-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт	4	99112,37	396449,50	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,24	88037,91	352151,64	
		Накладные расходы	%	--	3732,81	14931,23	
		Сметная прибыль	%	8	3732,81	14931,23	
71	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка	шт	2	7341,66	29366,63	
		Итого прямые затраты:			103991,50	207982,99	60,4 7640,62
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			88551,55	177103,09	
		НР второго уровня	%	4,24	92371,86	184743,71	
		Накладные расходы	%	--	3916,57	7833,13	
		Сметная прибыль	%	8	7736,88	15473,75	
72	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Утановка	шт	22	7703,07	15406,15	
		Итого прямые затраты:			2463,41	54195,07	60,4 15253,63
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1494,81	32885,87	
		НР второго уровня	%	4,24	2188,16	48139,50	
		Накладные расходы	%	--	92,78	2041,11	
		Сметная прибыль	%	8	786,12	17294,75	
73	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	22	182,47	4014,45	
		Итого прямые затраты:			8440,52	185691,53	
		НР второго уровня	%	4,24	7497,41	164943,02	
		Накладные расходы	%	--	317,89	6993,58	
		Сметная прибыль	%	8	317,89	6993,58	
74	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	625,22	13754,93	
		Итого прямые затраты:			503,52	10070,45	60,4 3097,06
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			292,41	5848,16	
		НР второго уровня	%	4,24	447,26	8945,21	
		Накладные расходы	%	--	18,96	379,28	
		Сметная прибыль	%	8	173,82	3476,33	
75	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Термометры прямые в оправе	шт	20	37,30	745,96	
		Итого прямые затраты:			1450,31	29006,26	
		НР второго уровня	%	4,24	1288,26	25765,20	
					54,62	1092,44	

		Накладные расходы	%	4,24		2351,74	65848,65	
		Сметная прибыль	%	--		2512,63	70353,60	
			%	8		106,54	2982,99	
76	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	28		267,43	7487,94	
						209,53	5866,93	
						2828,70	79203,52	60,4 4504,95
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1494,81	1494,81	
		НР второго уровня	%	4,24		2188,16	2188,16	
		Накладные расходы	%	--		92,78	92,78	
		Сметная прибыль	%	8		786,12	786,12	
77	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт	1		182,47	182,47	
						2463,41	2463,41	60,4 693,35
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22231,48	22231,48	
		НР второго уровня	%	4,24		942,61	942,61	
		Накладные расходы	%	--		942,61	942,61	
		Сметная прибыль	%	8		1853,93	1853,93	
78	23-041009-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1		25028,02	25028,02	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				2710,12	27101,17	
		Накладные расходы	%	4,24		3949,22	39492,17	
		Сметная прибыль	%	--		167,45	1674,47	
79	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	%	8		1406,55	14065,47	
			шт	10		1853,93	1853,93	
		Итого прямые затраты:				4446,00	44459,97	60,4 12391,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27493,64	164961,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1165,73	6994,38	
		Накладные расходы	%	--		1165,73	6994,38	
		Сметная прибыль	%	8		2292,75	13756,50	
80	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	6		30952,12	185712,72	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня				22109,02	88436,10	
		Накладные расходы	%	4,24				
		Сметная прибыль	%	--				
81	23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 60 ГОСТ 21345-2005	%	8				
			шт	4				

		Итого прямые затраты:				19638,64	78554,56	
		НР второго уровня	%	4,24		832,68	3330,71	
		Накладные расходы	%	--		832,68	3330,71	
		Сметная прибыль	%	8		1637,71	6550,82	
82	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода 40 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1		3989,04	3989,04	44 1025,93
		Итого прямые затраты:				2517,39	2517,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3543,31	3543,31	
		НР второго уровня	%	4,24		150,24	150,24	
		Накладные расходы	%	--		1176,17	1176,17	
		Сметная прибыль	%	8		295,48	295,48	
83	23-041010-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1		830568,84	830568,84	
		Итого прямые затраты:				737764,03	737764,03	
		НР второго уровня	%	4,24		31281,19	31281,19	
		Накладные расходы	%	--		31281,19	31281,19	
		Сметная прибыль	%	8		61523,62	61523,62	
84	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1		4544,09	4544,09	44 942,83
		Итого прямые затраты:				3093,52	3093,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4036,35	4036,35	
		НР второго уровня	%	4,24		171,14	171,14	
		Накладные расходы	%	--		1113,98	1113,98	
		Сметная прибыль	%	8		336,60	336,60	
85	23-041005-1511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1		159079,10	159079,10	
		Итого прямые затраты:				141304,17	141304,17	
		НР второго уровня	%	4,24		5991,30	5991,30	
		Накладные расходы	%	--		5991,30	5991,30	
		Сметная прибыль	%	8		11783,64	11783,64	
86	23-051207-2015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 24 В типа Danfoss	шт	1		305766,85	305766,85	
		Итого прямые затраты:				271601,55	271601,55	
		НР второго уровня	%	4,24		11515,91	11515,91	
		Накладные расходы	%	--		11515,91	11515,91	
		Сметная прибыль	%	8		22649,40	22649,40	
87	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт	12		2488,78	29865,35	60,4 8379,74
		Итого прямые затраты:				1512,38	18148,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2210,69	26528,30	
		НР второго уровня	%	4,24		93,73	1124,80	

		Накладные расходы	%	--		792,04	9504,54	
		Сметная прибыль	%	8		184,35	2212,25	
88	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	12		9991,58	119899,01	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		8875,16	106501,92	
		Накладные расходы	%	--		376,31	4515,68	
		Сметная прибыль	%	8		376,31	4515,68	
89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт	2		740,12	8881,41	
		Итого прямые затраты:				2488,78	4977,56	60,4
		Итого прямые затраты и НР первого уровня						1396,62
		НР второго уровня	%	4,24		1512,38	3024,76	
		Накладные расходы	%	--		2210,69	4421,38	
		Сметная прибыль	%	8		93,73	187,47	
90	23-041001-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт	2		792,04	1584,09	
		Итого прямые затраты:				184,35	368,71	
		НР второго уровня	%	4,24		8004,64	16009,28	
		Накладные расходы	%	--		7110,23	14220,46	
		Сметная прибыль	%	8		301,47	602,95	
91	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт	4		301,47	602,95	
		Итого прямые затраты:				592,94	1185,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2488,78	9955,12	60,4
		НР второго уровня	%	4,24		1512,38	6049,52	2793,25
		Накладные расходы	%	--		2210,69	8842,77	
		Сметная прибыль	%	8		93,73	374,93	
92	23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Вентили проходные фланцевые 15с22нж, для воды и пара PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	4		792,04	3168,18	
		Итого прямые затраты:				184,35	737,42	
		НР второго уровня	%	4,24		20718,91	82875,63	
		Накладные расходы	%	--		18403,85	73615,40	
		Сметная прибыль	%	8		780,32	3121,29	
93	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2		780,32	3121,29	
		Итого прямые затраты:				1534,73	6138,94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17776,96	35553,92	60,4
		НР второго уровня	%	4,24		15400,12	30800,23	781,02
		Накладные расходы	%	--		15790,62	31581,25	
		Сметная прибыль	%	8		669,52	1339,04	
						1060,03	2120,06	
						1316,81	2633,62	

94	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт	1	2488,78	2488,78	60,4
		Итого прямые затраты:					698,31
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1512,38	1512,38	
		НР второго уровня	%	4,24	2210,69	2210,69	
		Накладные расходы	%	--	93,73	93,73	
		Сметная прибыль	%	8	792,04	792,04	
95	23-041001-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт	1	6772,75	6772,75	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня	%	4,24	6015,99	6015,99	
		Накладные расходы	%	--	255,08	255,08	
		Сметная прибыль	%	8	255,08	255,08	
96	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода 40 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	501,69	501,69	
		Итого прямые затраты:			3989,04	3989,04	44
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2517,39	2517,39	1025,93
		НР второго уровня	%	4,24	3543,31	3543,32	
		Накладные расходы	%	--	150,24	150,24	
		Сметная прибыль	%	8	1176,17	1176,17	
97	23-041010-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	1	295,48	295,48	
		Итого прямые затраты:			830568,84	830568,84	
		НР второго уровня	%	4,24	737764,03	737764,03	
		Накладные расходы	%	--	31281,19	31281,19	
		Сметная прибыль	%	8	31281,19	31281,19	
98	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт	1	61523,62	61523,62	
		Итого прямые затраты:			4544,09	4544,09	44
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3093,52	3093,52	942,83
		НР второго уровня	%	4,24	4036,35	4036,35	
		Накладные расходы	%	--	171,14	171,14	
		Сметная прибыль	%	8	1113,98	1113,98	
99	23-041005-1511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	336,60	336,60	
		Итого прямые затраты:			159079,10	159079,10	
		НР второго уровня	%	4,24	141304,17	141304,17	
		Накладные расходы	%	--	5991,30	5991,30	
		Сметная прибыль	%	8	5991,30	5991,30	
100	23-051207-2006	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В типа Danfoss	шт	1	11783,64	11783,64	
					229457,20	229457,20	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.						
		Итого прямые затраты:			203818,47	203818,47	
		НР второго уровня	%	4,24	8641,90	8641,90	
		Накладные расходы	%	--	8641,90	8641,90	
		Сметная прибыль	%	8	16996,83	16996,83	
101	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22375,49	22375,49	60,4 6468,97
		Итого прямые затраты:			13406,36	13406,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24	19875,33	19875,33	
		НР второго уровня	%	--	842,71	842,71	
		Накладные расходы	%	8	7311,69	7311,69	
		Сметная прибыль	шт	1	1657,44	1657,44	
102	Прайс лист ТОО "Киат ЛТД"	Насос циркуляционный систем ГВС DAB BPH 120/250.40 M			168154,85	168154,85	
		Итого прямые затраты:			149365,82	149365,82	
		НР второго уровня	%	4,24	6333,11	6333,11	
		Накладные расходы	%	--	6333,11	6333,11	
		Сметная прибыль	%	8	12455,91	12455,91	
103	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт	1	4446,00	4446,00	60,4 1239,10
		Итого прямые затраты:			2710,12	2710,12	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24	3949,22	3949,22	
		НР второго уровня	%	--	167,45	167,45	
		Накладные расходы	%	8	1406,55	1406,55	
		Сметная прибыль	шт	1	329,33	329,33	
104	23-041001-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91			20933,73	20933,73	
		Итого прямые затраты:			18594,67	18594,67	
		НР второго уровня	%	4,24	788,41	788,41	
		Накладные расходы	%	--	788,41	788,41	
		Сметная прибыль	%	8	1550,65	1550,65	
105	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	25043,51	25043,51	60,4 723,63
		Итого прямые затраты:			21521,60	21521,60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24	22245,23	22245,23	
		НР второго уровня	%	--	943,20	943,20	
		Накладные расходы	%	8	1666,83	1666,83	
		Сметная прибыль	шт	2	1855,07	1855,07	
106	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка			2488,78	4977,56	60,4 1396,62
		Итого прямые затраты:			1512,38	3024,76	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня						
		НР второго уровня	%	4,24		2210,69	4421,38	
		Накладные расходы	%	--		93,73	187,47	
		Сметная прибыль	%	8		792,04	1584,09	
107	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2		184,35	368,71	
						12403,40	24806,80	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		11017,49	22034,98	
		Накладные расходы	%	--		467,14	934,28	
		Сметная прибыль	%	8		467,14	934,28	
108	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка	теплообменник	2		918,77	1837,54	
						2656,75	5313,51	60,4 1699,27
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		1510,26	3020,52	
		НР второго уровня	%	--		2359,90	4719,79	
		Накладные расходы	%	8		100,06	200,12	
		Сметная прибыль	%	2		949,70	1899,39	
109	23-051101-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S4-38a, для горячего водоснабжения, подключение от котла, Q 3 м3/ч, тип пластин TL, Т в греющем контуре Т1 80°С/Т2	шт			196,80	393,59	
						182570,15	365140,30	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		162170,41	324340,82	
		Накладные расходы	%	--		6876,03	13752,05	
		Сметная прибыль	%	8		6876,03	13752,05	
110	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт	2		13523,71	27047,43	
						23019,91	46039,81	60,4 7063,80
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		16915,84	33831,68	
		НР второго уровня	%	--		20447,74	40895,49	
		Накладные расходы	%	8		866,98	1733,97	
		Сметная прибыль	%	17		4398,89	8797,77	
111	11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133 мм. Прокладка	м трубопровода			1705,18	3410,36	
						4730,81	80423,81	60,4 8870,08
		Итого прямые затраты:						
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		3680,44	62567,46	
		НР второго уровня	%	--		4202,21	71437,54	
		Накладные расходы	%	8		178,17	3028,95	
		Сметная прибыль	%	53,9		699,94	11899,03	
112	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	м трубопровода			350,43	5957,32	
						2681,10	144511,53	60,4 20173,42

		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2007,25	108190,90	
		НР второго уровня	%	4,24	2381,53	128364,32	
		Накладные расходы	%	--	100,98	5442,65	
		Сметная прибыль	%	8	475,25	25616,07	
113	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	9,9	198,60	10704,56	
					2397,94	23739,62	60,4 3334,73
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1793,16	17752,30	
		НР второго уровня	%	4,24	2130,00	21087,04	
		Накладные расходы	%	--	90,31	894,09	
		Сметная прибыль	%	8	427,15	4228,82	
114	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	м трубопровода	10,1	177,63	1758,49	
					1782,61	18004,33	60,4 2868,71
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1299,39	13123,88	
		НР второго уровня	%	4,24	1583,43	15992,59	
		Накладные расходы	%	--	67,14	678,09	
		Сметная прибыль	%	8	351,17	3516,80	
115	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	2	132,04	1333,65	
					1588,89	3177,77	60,4 568,06
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1127,32	2254,64	
		НР второго уровня	%	4,24	1411,35	2822,70	
		Накладные расходы	%	--	59,84	119,68	
		Сметная прибыль	%	8	343,87	687,74	
116	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	117,70	235,39	
					1369,05	7666,70	60,4 1590,57
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			932,05	5219,48	
		НР второго уровня	%	4,24	1216,08	6810,05	
		Накладные расходы	%	--	51,56	288,75	
		Сметная прибыль	%	8	335,59	1879,32	
117	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	101,41	567,90	
					1203,53	10229,99	60,4 2414,26
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			785,02	6672,67	
					1069,05	9086,93	

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24	45,33	385,29	
		Сметная прибыль	%	--	329,36	2799,55	
118	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	%	8	89,15	757,78	
			м трубопровода	26,2	94,91	2486,68	60,4 787,46
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			54,25	1421,36	
		НР второго уровня			84,31	2208,83	
		Накладные расходы	%	4,24	3,57	93,65	
		Сметная прибыль	%	--	33,63	881,12	
119	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	%	8	7,03	184,20	
			м трубопровода	63,8	102,35	6529,69	60,4 1917,56
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			60,85	3882,52	
		НР второго уровня			90,91	5800,08	
		Накладные расходы	%	4,24	3,85	245,92	
		Сметная прибыль	%	--	33,91	2163,49	
120	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	%	8	7,58	483,68	
			м трубопровода	17	135,54	2304,14	60,4 510,95
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			90,34	1535,73	
		НР второго уровня			120,39	2046,68	
		Накладные расходы	%	4,24	5,10	86,78	
		Сметная прибыль	%	--	35,16	597,73	
			%	8	10,04	170,68	
		Теплоизоляция трубопроводов					
121	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,71	429,72	12766,90	54,2 3986,04
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			247,54	7354,32	
		НР второго уровня			381,70	11340,37	
		Накладные расходы	%	4,24	16,18	480,83	
		Сметная прибыль	%	--	150,35	4466,88	
122	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	%	8	31,83	945,70	
			м2	29,71	83,60	2483,89	54,2 434,52
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			59,64	1771,83	
		НР второго уровня			74,26	2206,35	
		Накладные расходы	%	4,24	3,15	93,55	
		Сметная прибыль	%	--	17,77	528,07	
123	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	%	8	6,19	183,99	
			м2	29,71	221,69	6586,35	54,2

	РСНБ РК 2015 К=2						
		Итого прямые затраты:					537,14
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			178,84	5313,27	
		НР второго уровня			196,92	5850,41	
		Накладные расходы	%	4,24	8,35	248,06	
		Сметная прибыль	%	--	26,43	785,20	
124	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	%	8	16,42	487,88	
			кг	89	575,30	51201,90	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			511,02	45480,78	
		Накладные расходы	%	4,24	21,67	1928,39	
		Сметная прибыль	%	--	21,67	1928,39	
125	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	%	8	42,61	3792,73	
			м3 изоляции	2,36	150129,24	354305,01	55,3 103441,12
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			89523,35	211275,11	
		НР второго уровня			133354,33	314716,23	
		Накладные расходы	%	4,24	5654,22	13343,97	
		Сметная прибыль	%	--	49485,21	116785,09	
126	21-110203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-100 ГОСТ 10499-95	%	8	11120,68	26244,82	
			м3	2,36	6895,75	16273,96	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			6125,24	14455,57	
		Накладные расходы	%	4,24	259,71	612,92	
		Сметная прибыль	%	--	259,71	612,92	
127	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгоизолом	%	8	510,80	1205,48	
			м2 поверхности покрытия изоляции	64,24	2963,13	190351,40	55,3 49305,70
		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1864,52	119776,52	
		НР второго уровня			2632,04	169082,21	
		Накладные расходы	%	4,24	111,60	7169,09	
		Сметная прибыль	%	--	879,12	56474,78	
128	21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	%	8	219,49	14100,10	
			м2	73,876	1846,12	136383,87	
		Итого прямые затраты:					
		НР второго уровня			1639,84	121144,82	
		Накладные расходы	%	4,24	69,53	5136,54	
		Сметная прибыль	%	--	69,53	5136,54	
			%	8	136,75	10102,51	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						
Накладные расходы -	Тенге				4 989 289,23	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				516 368,24	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				292 423,62	
Сметная прибыль -	Тенге				223 944,62	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				440 452,61	
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	Тенге				5 946 110,08	
					17 514 082,39	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 4-1-2

Монтаж наружних сетей освещения

РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение

1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	8481,81	50891	61,7 11817
2	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ 110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	6	32758,76	196553	
3	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт	6	13365,62	80194	42,8 13688
4	21-050201-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) 1 т	т	0,048	178039,85	8546	
5	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0132	179065,12	2364	
6	21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6	668,32	4010	
7	13-080305-0612 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка блоками из 2-х прожекторов на стальной мачте	блок	6	18750,47	112503	42,8 16655
8	23-070106-0517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты 1Р 67, количество LED 1 штука СОВ, ГОСТ 55705-2013 3,8 кг	шт	12	39011,80	468142	
9	13-080206-1801 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами	м	16,2	784,26	12705	42,8 3019
10	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	16,2	360,01	5832	
11	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб 1,3 кг	шт	30	445,54	13366	

	РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.						
12	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт	6	4730,49	28383	40,6 7094
13	23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 150 мм х 70 мм 0,1 кг	шт	6	992,23	5953	
14	24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,06	4515,15	271	
15	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	32	6035,00	193120	61,7 34470
16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,2	24820,57	79426	48,5 5791
17	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.	т	0,3936	249897,05	98359	48,5 8649
18	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружних фундаментах с поля	опора	32	26778,39	856908	61,7 227965
19	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Опоры освещения 1 т	т	1,37984	371456,56	512551	
20	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	32	10764,86	344475	42,8 56732
21	24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Кронштейны стальные однорожковый 24 кг	шт	32	3474,78	111193	
22	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампами мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	32	11423,45	365550	42,8 52413
23	23-070106-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-40, мощность 49 Вт, световой поток 6156 лм 3,45 кг	шт	32	51893,80	1660602	
24	24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт	0,32	4515,15	1445	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5 213 340,87	
		Накладные расходы -	Тенге				438 293,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 213 340,87	
		РАЗДЕЛ 2. Заземление опор освещения						
25	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	50	2766,65	138333	42,8 12605	
26	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	68	587,70	39964	42,8 4346	
27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,08	1974,34	8055	59,1 2658	
28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	1132,86	4622	59,1 1525	
29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,08	187,87	767	59,1 212	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			191 739,99		
		Накладные расходы -	Тенге			21 346,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			191 739,99		
		РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция						
30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	114,39	1974,34	225845	59,1 74519	
31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,26	1132,86	86392	59,1 28506	
32	11-010201-0501 РСНБ РК 2016	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,26	187,87	14327	59,1 3960	
33	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	635,5	430,80	273774	42,8 39534	
34	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,5 м3	м3 грунта	38,13	148,62	5667	59,1 912	
35	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподьемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	70,5405	244,98	17281		
36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,13	1611,89	61461		
37	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	726,45	184,28	133868	42,8 21539	
38	13-080201-0901 РСНБ РК 2016	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,5	271,12	9638	42,8 1697	
39	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	163	387,12	63100	42,8 11060	
40	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с	км	0,03555	1352501,89	48081	62,1	

	РСНБ РК 2015	соединением при помощи муфт		трубопровода				4694
41	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,699 т	км	0,31212	484169,65	151119	
42	23-060137-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,427 т	км	0,46512	264049,82	122815	
43	23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 г.	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	86 кг	км	0,16626	48039,75	7987	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			1 221 357	
		Накладные расходы -		Тенге			232 420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1 221 357	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-2		Тенге			6 626 437,85	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Благоустройство

ОТДЕЛ 2. Устройство проездов, дорожек и площадок

РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проездов (S=1786 м2)

				Устройство корыта				
45	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 250 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместительностью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	446,5	160,37	71606	59,1 9696	
46	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	446,5	58,92	26309	59,1 3780	
47	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	446,5	29,31	13088	59,1 2169	
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1786	5,65	10096	59,1 1152	
				Устройство новой дорожной одежды				
49	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1786	698,27	1247109	60,3 65642	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			1 368 208	
		Накладные расходы -		Тенге			82 439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1 368 208	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1		Тенге			1 368 208	
ИТОГО по смете:				Тенге			73 814 787,26	
Итого с временными					2,90%	2140628,83	75 955 416,09	

Итого с зимними удорожаниями		2,079%		1579113,10	77 534 529,19	
Итого в текущих ценах 4 кв.2016 г					77 534 529,19	
Итого по акту в текущих ценах 2017 г. (Иинф=1,0697784)					82 944 764,58	
НДС (12 %)					9 953 371,75	
Всего по акту с учетом НДС					92 898 136,33	

Заказчик

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "КазПромСтройГрупп"

(наименование организации)

Директор / Ержанов Б.У.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "DS & V"

Илиманов Е.Б.

Соотв. рас. Ф-2 по смете пров.