Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«_11_» _декабря_ 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» 06-ГСЛ №000016 от 15.03.2005 г. Актюбинская область, г.Актобе, 11 мкр,112А***

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области» РК Актюбинская область, Мартукский район село Сарыжар***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» и.о. руководителя Сеитов Нуртас Иванович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

2.1) ТОО «АСУ-К» №13020966, от 24.05.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ержанова Ж. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «ЕвроЭлитСтрой»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ***ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №104, от 16.11.2016 г;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	**Единица**	**По проекту**	**Фактически**

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Школа

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4 785,2	4 785,2
Строительный объем	$м^3$	21 890,0	21 890,0
Площадь застройки	$м^2$	2 170,0	2 170,0

Котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	24,0	24,0
Строительный объем	$м^3$	72,0	72,0
Площадь застройки	$м^2$	26,52	26,52

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Школа состоит из трех корпусов, - учебный корпус, корпус столовой и актового зала, корпус спортзала. Учебный корпус школы запроектирован трехэтажным с подвалом, размеры в осях 18,7х72.О м, высота этажа 3,3 м. В корпусе размещены учебные классы, помещения трудовых дисциплин и административные помещения.

Корпус спортзала запроектирован одноэтажным с внутренними размерами 12,Ох24,Ом.Высота спортзала от пола до низа фермы составляет 6,0 м. Высота техподполья 2,2 м.

Витражи и окна - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.

Двери - деревянные, внутренние, наружные

Наружная отделка - "Липецкая кладка" из силикатного кирпича

Цоколь - облицовка природный камень

Кровля школы - плоская с внутренним водостоком

Кровля столовой и спортивного зала - двухскатная из металлочерепицы

Полы: в кабинетах - покрытие линолеумом; в актовом зале - деревянные и линолеумные; в обеденном зале - плиты матового полового керамического гранита; в подсобных помещениях столовой, в санузлах - керамическая плитка; в спортзале - деревянные доски толщиной 60 мм, шпунтованные;

Наружные стены - трехслойные с эффективным утеплителем из полужесткой минплиты ПП-80 на базальтовой основе толщиной 100 мм, расположенным между облицовочным слоем кладки и основным

Наружный слой толщиной 120 мм запроектирован из лицевого силикатного кирпича М150 на растворе М75, F50 комбинированные с керамическим кирпичом

Кровля спортзала - двухскатная с наружным неорганизованным водостоком. Перекрытие - металлические фермы пролетом 12,0 м из парных уголков.

Кровля столовой и актового зала - двухскатная с наружным неорганизованным водостоком. Покрытие металлочерепица ТУ 640 по деревянным конструкциям. Стропилы сечением 50х150 мм с шагом 800мм, обрешетки сечением 30х100мм с шагом 300 мм. Утеплитель - экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм и керамзитовый гравий толщиной 250 мм, пароизоляция из слоя рубероида на битумной мастике.

Котельная

Блочно модульная котельная сооружение заводского изготовления устанавливается на железобетонный фундамент. Фундаменты железобетонные монолитные плитные из бетона класса В15, W6, F50, толщиной 300 мм по щебеночной подготовке втрамбованный в грунт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***21.04.2017г.***;
месяц, год
окончание работ ***20.11.2017г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата М.П.(*при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство школы на 320 мест в с.Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»***_____.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»*** в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П. *(при наличии)*