Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941

Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.КУНАЕВ, 235А

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры для ТОО "Бал Казына" в г.Шымкент

АКТ №1 выполненных работ за сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
1	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0023		2682984,56	1185606,52	6171	2727	65	4207	11208
		НР - 99%; СП - 8%				1469299,13	378354,42	3379	870		830	
2	С1241-113-0124 241-113-0124 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	2		13254,75	--	26510	--	26510	--	28631
		СП - 8%				--	--	--	--		2121	
3	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2		9882,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%				--	--	--	--		1581	
4	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015 /свободные прим./	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	1		9882,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%				--	--	--	--		791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0372	184005,56	35199,61	6845	1309	1532	4396	12140
		НР - 99%; СП - 8%			107640,23	11720,39	4004	436		899	
6	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,5	1208,25	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
7	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16/упоры/	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,25	42436,73	2361,87	10609	590	6836	3105	14811
		НР - 91%; СП - 8%			12731,62	916,70	3183	229		1097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81593	4626	66401	11708	100765
							10566	1535	--	7464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23625				
	Материалы		Тенге				8432				
	Всего заработная плата		Тенге					12101			
		Накладные расходы	Тенге				11708				
		Сметная прибыль	Тенге				2826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12101			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57968				
		Сметная прибыль	Тенге				4638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12101			
		РАЗДЕЛ 2.Сети газоснабжения									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	36,50304	599,58	599,58	21886	21887	--	2682	26533
		НР - 72%; СП - 8%			--	102,04	--	3725		1965	
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,12896	5874,56	--	6632	--	--	4775	12320
		НР - 72%; СП - 8%			5874,56	--	6632	--		913	
		Подраздел 1. ГАЗОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,547**	**15460,82**	**2387,12**	**8457**	**1305**	**5864**	**1722**	**10993**
		НР - 93%; СП - 8%			**2354,63**	**1030,01**	**1288**	**563**		**814**	
11	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02**	**862954,11**	**192833,82**	**17259**	**3857**	**1**	**14458**	**34255**
		НР - 99%; СП - 8%			**670041,75**	**60177,38**	**13401**	**1204**		**2537**	
12	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**31,25**	**1793,25**	**--**	**56039**	**--**	**56039**	**--**	**60522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4483**	
13	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм/Аварийный запас трубы 3,2%**	**м**	**6,14**	**1793,25**	**--**	**11011**	**--**	**11011**	**--**	**11892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**881**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14689**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5162**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**1767**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**72915**		
	Накладные расходы		Тенге							**16180**	
	Сметная прибыль		Тенге							**8715**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**117661**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**121284**	**27049**	**72915**	**23637**	**156515**
							21321	**5492**	**--**	**11593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54234**				
	Материалы		Тенге				**5865**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26813**			
		Накладные расходы	Тенге				**23637**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26813**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**67050**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5364**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**72414**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**156514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26813**			

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-10кВ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	8	1547,23	732,60	12378	5861	540	5718	19544
		НР - 72%; СП - 8%			747,13	245,59	5977	1965		1448	
15	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	10	1658,51	696,33	16585	6963	971	7826	26363
		НР - 72%; СП - 8%			865,10	221,78	8651	2218		1953	
16	Ц13-080201-1819 1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	8216,48	196,43	16433	393	311	11443	30106
		НР - 72%; СП - 8%			7864,50	81,83	15729	164		2230	
17	С1243-903-0801 243-903-0801 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб**	шт.	1	24653,85	--	24654	--	24654	--	26626
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
18	Ц13-080201-2707 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17/прим./	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	29169,05	392,85	58338	785	2501	39873	106068
		НР - 72%; СП - 8%			27525,75	163,67	55052	327		7857	
19	С1243-903-0601 243-903-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-35-50-СЛ-сб**	комплект	2	41341,95	--	82684	--	82684	--	89299
		СП - 8%			--	--	--	--		6615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				211072	14002	111661	64860	298006
							85409	4674	--	22075	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				211072				
	Материалы		Тенге				4323				
	Всего заработная плата		Тенге					90083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107338				
		Накладные расходы	Тенге				64860				
		Сметная прибыль	Тенге				22075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				298007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					90083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					90083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								555286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45677			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11701			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						250976		
		- Накладные расходы	Тенге							100205	
		- Сметная прибыль	Тенге							41132	
		Итог по смете	Тенге								555 286
		Оборудования	Тенге								-
		Итого без оборудования	Тенге								555 286
		Временные здания сооружение 1,5%	Тенге								8 329
		Итого	Тенге								563 615
		Зимнее удорожание 1,5%	Тенге								8 454
		Итого	Тенге								572 070
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								11 441
		Итого	Тенге								583 511
		в том числе на 2021год 30% К=1	Тенге								175 053
		в том числе на 2022год 70% К=1,0500514	Тенге								428 902
		Итого	Тенге								603 956
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге								573 758
		НДС 12%	Тенге								68 851
		Итого с НДС	Тенге								642 609

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ **Карсыбаев С.К**

Субподрядчик:

ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

_____ **Директор**