Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
		дополнительное соглашение № 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**150 000 000,00**	**133 928 571,43**					**16 071 428,57**	**150 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**150 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Жумабаев А.Ж. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Кужахметов С.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Подготовка территории строительства. Разбивка геодезической строительной сетки									
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру									
1	9500-0001-0001	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности, перенос проекта в натуру	км хода	0,31422	78568		24688				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**24 688**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 1-1-1	**тенге**				**24 688**				
		Локальная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	356,617	184,98 7,61	177,25 44,96	65966 2713	63210 16034	43 –	13 498 6357	85821
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	641,9106	588 –		377443 –	–	– –	30195	407638
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	818,783	186,97 8,89	178,08 39,4	153084 7279	145805 32260	– –	28468 14524	196076
5	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,35	1648,42 1648,42	– –	59920 59920	– –	– –	43142 8245	111307
6	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки НР = 72%	м3 грунта	855,133	511,29 22,03	344,13 96,42	437218 18839	294278 82450	124101 –	72928 40812	550958
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотнен								

		ного грунта		855,133	133,11	63,24	113828	54075	–	60849	188651
					69,88	28,95	59753	24759	–	13974	
		Раздел 2. Фундаменты									
		2.1 Фундаменты									
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	27,59	5712,4	1462,7	157605	40356	97386	34197	207146
					719,93	612,83	19863	16908	–	15344	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F75W4 НР = 91 %	м3	66,4	26911,67	1891,57	1786935	125600	1427554	233520	2182091
					3520,8	343,89	233781	22834	–	161636	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,017	205425		208917		208917	–	225630
					–		–		–	16713	
16	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	248	1460,6	746,25	362228	185071	63831	209902	617900
					456,96	260,31	113326	64557	–	45770	
17	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	конструкций	76	2068,75	1047,17	157225	79585	28903	90388	267422
					641,28	366,62	48737	27863	–	19809	
18	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	131	3125,63	1656,76	409458	217036	70166	234855	695858
					933,25	586,06	122256	76774	–	51545	
19	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	107	4418,93	2478,29	472826	265177	81894	262156	793781
					1175,28	901,04	125755	96411	–	58799	
20	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,628	24820		1033207		1033207	–	1115864
					–		–		–	82657	
21	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,804	23464		652393		652393	–	704584
					–		52191				
22	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,786	22173		3188167		3188167	–	3443220
					–		–		–	255053	
		2.2 Фундаменты под перегородки									
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	8,2002	5712,54	1462,77	46844	11995	28945	10165	61570
					719,98	612,91	5904	5026	–	4561	
28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверх у до 1000 мм. Устройство из бетона кл В15F50W4 НР = 91 %	м3	16,4	26751,4	1891,65	438723	31023	349959	57676	536111
					3520,79	343,84	57741	5639	–	39712	
		Раздел 3. Стены									
		3.1. Наружные стены									
32	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	212,792	17663		3758545		3758545	–	4059229
					–		–		–	300684	
34	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки									

		М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 К=0,770;	1000 шт.	24,09561	45460	1095386	1095386	–	1183017
					–	–	–	87631	
41	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	156,79523	17663	2769474	2769474	–	2991032
					–	–	–	221558	
		Раздел 5. Перекрытие							
		5.1. Тип 1							
90	2104-0108-9908	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	596,01	8092	4822913	4822913	–	5208746
					–	–	–	385833	
		5.2. Тип 2							
112	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573- 2012	м3	93,216	22932	2137629	2137629	–	2308639
					–	–	–	171010	
120	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	94,7650037	29726	2816984	2816984	–	3042343
					–	–	–	225358	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**27 522 918**
Накладные расходы	**тенге**	1 351 744
Сметная прибыль	тенге	2 309 973
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**	**31 184 635**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**	**124 738 542**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**124738542**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	1122647
Итого с временными	**тенге**	**125861189**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1665144
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	127551020
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**133928571,43**
НДС(12%)	тенге	16071428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**150 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Врио.о.Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жумабаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Кужахметов С.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**288 617 682,84**	**123 765 788,25**					**14 851 894,59**	**138 617 682,84**
Итого к оплате за текущий месяц	**138 617 682,84**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Жумабаев А.Ж. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Кужахметов С.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	356,617	18,03 2,57	15,35 5,78	6431 915	5473 2060	43 –	2 142 686	9259
7	11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	829,483	15,99 0	15,99 4,63	13264 0	13264 3843	– –	2 767 1282	17313
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,65	716,37	0	18375	0	–	13 230	34133
		Раздел 2. Фундаменты									
		2.1 Фундаменты			716,37	0	18375	0	–	2528	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,158	290406 --		45884 --		45884 --	-- 3671	49555
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	1,218	16464,7 15580,46	884,24 267,65	20054 18977	1077 326	– –	17 566 3010	40630
14	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,201	222713 --		44765 --		44765 --	-- 3581	48346
23	11-060101-0119	Монолитные заделки. Устройство из бетона кл В15 НР=91%	м3	7,4	24521,08	1277,84	181456	9456	152363	19 561	217098
24	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	111,577	2653,65 2171,69	251,22 41,23	19637 242311	1859 4600	– 217011	16081 20 052	283352
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1024,785	185,52 822,58	7,72 18,61	20700 842966	861 19071	– 587957	20989 221 525	1149650
26	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство с внутренней стороны по периметру	м3 изоляции	25,60905	230,23 11913,95	2,21 1492,01	235938 305105	2261 38209	– 185584	85159 87 602	424124
		2.2 Фундаменты под перегородки			3175,13	463,98	81312	11882	–	31417	
29	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,4253	219949 --		93544 --		93544 --	-- 7484	101028
30	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	82,002	982,31	9,91	80551	813	50825	27 226	116399

		Раздел 3. Стены									
		3.1. Наружные стены									
31	11-080301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м			352,59	4,41	28913	362	–	8622	
			м3 кладки	312,93	6816,46	2616,76	2133075	818863	65548	1321760	3731223
33	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4787,743	3990,24 44	551,5	1248666 210661	172581	-- 210661	276387 --	227514
35	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 /для облицовки кирпичом/ К=0,900;	м3	11,9961	144456 --		173416 --		173416 --	16853 --	187289
36	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	3,755	347658,59 55159,25	2093,21 595,74	1305458 207123	7860 2237	1090475 --	13873 194705 120013	1620176
		3.2. Внутренние стены									
37	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 380мм	м3 кладки	67,7976	26022,4	2303,19	1764256	156151	1347677	270016	2197014
38	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	0,61	3841,26 347659,02 55159,02	441,2 2093,44 596,72	260428 212072 33647	29912 1277 364	– 177148 --	162742 31630 19496	263198
39	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ 400мм НР=93%	м3 кладки	170,4296	6047,02	2533,52	1030591	431787	2212	631754	1795333
40	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3834,67	3500,52 44	485,32	596592 168725	82713	-- 168725	132988 --	182223
42	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	1,533	-- 347658,19 55159,17	2093,28 596,56	-- 532960 84559	3209 915	-- 445192 --	13498 79489 48996	661445
		3.3. Перегородки									
43	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 НР=93% т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	493,8	3383,6 1319,89	239,38 46,55	1670822 651762	118206 22986	900853 --	627515 183867	2482204
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	176,8	4244,83 1319,89	239,38 46,55	750486 233357	42322 8230	474807 --	224676 78013	1053175
45	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ 200мм НР=93%	м3 кладки	9,045	6046,99	2533,55	54695	22916	117	33528	95281
46	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	203,512	3500,5 44	485,35	31662 8955	4390	-- 8955	7058 --	9671
47	21-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	8,3214	-- 17663		-- 146981		-- 146981	716 --	158739
48	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	0,081	-- 347654,32 55160,49	2086,42 604,94	-- 28160 4468	169 49	-- 23523 --	11758 4201 2589	34950
		Раздел 5. Перекрытие									
		5.2. Тип 2									
120	21-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ	м3	1,2474763	29726		37082		37082	–	40049

		10499-95 К=1,030;									
130	21-100104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21мм толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	892,285	1842	–	1643589	–	1643589	2967	1775076
		Раздел 9. Проемы			–	–	–	–	–	–	
		9.2. Двери								131487	
172	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33,6	45066	–	1514218	–	1514218	–	1635355
174	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,68	15987	–	698312	–	698312	121137	754177
176	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	38,22	17452	–	667015	–	667015	55865	720376
177	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	58,59	14856	–	870413	–	870413	53361	940046
		Раздел 13. Лестница Л-1			–	–	–	–	–	69633	
234	21-060208-0401	Косоуры КС-1, КС-1*, КС-2, КС-2*, КС-3, КС-3*	т	0,46006	521281	–	239821	–	239821	–	259007
		Раздел 14. Лестница Л-2			–	–	–	–	–	19186	
282	21-060208-0401	Косоуры КС-1, КС-1*, КС-2, КС-2*, КС-3, КС-3*	т	0,46006	521281	–	239821	–	239821	–	259007
					–	–	–	–	–	19186	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**17 996 290**				
		Накладные расходы	**тенге**				3 830 945				
		Сметная прибыль	тенге				1 746 179				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**23 573 414**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**94 293 655**				
		Локальная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	54,6	19111,47	141,92	1043486	7749	997536	40901	1171138
5	23-041008-0504	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	52	699,65 8582	64,74	38201 446264	3535	– 446264	86751 –	481965
12	23-010501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6- 32х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500	344	–	172000	–	172000	35701	185760
13	23-020304-1002	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°С ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	2146	–	515040	–	515040	13760	556243
		Раздел 2. Оборудование			–	–	–	–	–	41203	
15	58-000000-0001	Котлы отопительные газовые марки Baxi Eco Home 14F	шт.	3	180628	–	541884	–	541884	–	541884
16	58-000000-0002	Котлы отопительные газовые марки Baxi Eco Home 10F	шт.	13	170046	–	2210598	–	2210598	–	2210598
					–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**4 929 272**				
		Накладные расходы	**тенге**				40 901				
		Сметная прибыль	тенге				397 614				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**	**5 367 787**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**	**21 471 148**
Стоимость оборудования	тенге	21471148
Итого по Акту	**тенге**	**94293655**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	848643
Итого с временными	**тенге**	**95142298**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1258733
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	117872179
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**123765788,25**
НДС(12%)	тенге	14851894,59
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**138 617 682,84**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жумабаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Кужахметов С.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	293 683 088,71	4 522 683,81					542 722,06	5 065 405,87
Итого к оплате за текущий месяц	5 065 405,87	тенге						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**323 362 087,00**	**26 499 105,61**					**3 179 892,67**	**29 678 998,29**
Итого к оплате за текущий месяц	**29 678 998,29**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100240020448**

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор № 27 от 24.06.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
64	**26.12.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	128 762 449,71	128 762 449,71	13 795 976,75
				Итого	1	x	128 762 449,71	13 795 976,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 2 от 26.11.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 2	26.11.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**452 124 536,71**	**114 966 472,96**					**13 795 976,75**	**128 762 449**
Итого к оплате за текущий месяц	128 762 449,71	тенге						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Байғабылов М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 2 от 26.11.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
49	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	9,9363	28524,8 / 5218,14	2072,9 / 397,13	283431 / 51849	20597 / 3946	210985 / –	51889 / 26826	362146
		Раздел 5. Перекрытие									
		5.1 Тип 1									
92	11-060801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	0,88	44768,18 / 14679,55	1742,05 / 348,86	39396 / 12918	1533 / 307	24945 / –	12035 / 4114	55545
93	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08796	16757,62	886,77	1474	78	26	1269	2962
94	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	15575,26 / 205425	272,85	1370 / 18069	24	– / 18069	219 / –	19515
95	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	– / 228897		– / 2037		– / 2037	1446 / –	2200
96	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	– / 207075		– / 435		– / 435	163 / –	470
97	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	5,5	– / 33742,55	4465,09	– / 185584	24558	– / 115832	35 / 45139	249181
98	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3741	8217,09 / 16666,67	801,64 / 1226,94	45194 / 6235	4409 / 459	– / 109	18458 / 5264	12419
99	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	15148,36 / 207075	315,42	5667 / 21246	118	– / 21246	920 / –	22946
100	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	– / 205425		– / 55773		– / 55773	1700 / –	60235
101	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	6,4	– / 33742,66	4465	– / 215953	28576	– / 134788	4462 / 52524	289955
102	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3939	8217,03 / 16666,67	801,56 / 1226,94	52589 / 6565	5130 / 483	– / 115	21478 / 5543	13077
103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	15148,36 / 207075	315,42	5967 / 20231	124	– / 20231	969 / –	21849
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	– / 205425		– / 60847		– / 60847	1618 / –	65715

					–		–		–	4868	
		5.2 Тип 2									
105	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	перекрытия	593,1	1727,44	119,2	1024547	70697	345460	572039	1724313
					1025,78	45,88	608390	27209	–	127727	
106	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,462	58265		551303		551303	–	595407
					–		–		–	44104	
107	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	2,158	55996		120839		120839	–	130506
					–		–		–	9667	
108	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,452	57902		84074		84074	–	90800
					–		–		–	6726	
109	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,3872	55996		21682		21682	–	23417
					–		–		–	1735	
110	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,659	51105		33678		33678	–	36372
					–		–		–	2694	
111	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,0171	55996		958		958	–	1035
					–		–		–	77	
113	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	перекрытия	593,1	312,65	1,18	185430	699	144823	36177	239336
					67,29	0,49	39908	289	–	17729	
114	11-100115-0101	Конструкции деревянные балок. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,862	9990,11	51,47	148473	765	136800	10100	171259
					733,95	21,13	10908	314	–	12686	
115	11-100115-0201	Настилы. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	536,5	346,53	2,39	185915	1282	169697	13915	215816
					27,84	0,98	14936	525	–	15986	
116	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	536,5	2160,91	12,7	1159327	6812	620527	480988	1771540
					991,59	4,55	531988	2443	–	131225	
		Раздел 6 Покрытие									
117	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	582,6	322,46	11,64	187865	6779	142271	37078	242938
					66,62	2,55	38815	1487	–	17995	
118	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	486,34	48,68	283341	28361	–	239995	565203
					437,66	10,1	254980	5884	–	41867	
119	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	386,18	47,35	224990	27586	–	187025	444976
					338,83	10,1	197403	5884	–	32961	
121	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	582,6	627,81	96,54	365764	56243	200086	112150	516147
					187,84	21,4	109435	12467	–	38233	
122	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000	м2 стяжки	8739	19,47	1,43	170153	12485	151588	8254	192680
					0,7	0,33	6080	2892	–	14273	
		Раздел 7 Кровля									
123	11-100105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,23	102977,24	1261,79	126662	1552	101271	21985	160539
					19381,3	478,86	23839	589	–	11892	
124	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,13	90453,51	943,39	554480	5783	425668	112917	720789
					20069,98	397,06	123029	2434	–	53392	
127	21-050108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	117,612	1273		149720		149720	–	161698
					–		–		–	11978	
128	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой	м2	775,9	498,18	10,77	386535	8356	256276	90591	515296

		стали. Устройство НР = 72 %									
					157,11	5,05	121903	3918	–	38170	
129	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	775,9	661,74	18,89	513446	14653	61158	407315	994422
					564,04	6,57	437635	5099	–	73661	
131	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,36	8011,14	37,23	58962	274	45405	12055	76698
					1804,76	15,08	13283	111	–	5681	
132	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	775,9	346,53	2,39	268876	1854	245421	20125	312121
					27,84	0,98	21601	760	–	23120	
133	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	775,9	58,62	1,86	45484	1445	14021	27545	78871
					38,69	0,76	30018	587	–	5842	
134	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08791	432123,76	10931,63	37988	961	19273	21072	63785
					201956,55	1183,03	17754	104	–	4725	
135	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08791	222713		19579		19579	–	21145
					–		–		–	1566	
136	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	28	1137,43	10,46	31848	293	23889	7115	42080
					273,79	2,43	7666	68	–	3117	
137	21-100102-0212	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28	652		18256		18256	–	19716
					–		–		–	1460	
138	11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	109,28	1661,57	1029,17	181576	112468	43866	43145	242699
					230,98	198,16	25242	21655	–	17978	
139	21-100102-0203	Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	109,28	455		49722		49722	–	53700
					–		–		–	3978	
140	11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	36	1879,92	1460,81	67677	52589	2801	20601	95340
					341,31	280,69	12287	10105	–	7062	
141	21-100102-0204	Планка торцевая для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	619		22284		22284	–	24067
					–		–		–	1783	
142	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	6799,5	753,5	13599	1507	868	10633	26171
					5612	295	11224	590	–	1939	
143	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,193	90461,14	943,01	17459	182	13403	3556	22696
					20072,54	398,96	3874	77	–	1681	
144	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,021	90476,19	952,38	1900	20	1459	386	2469
					20047,62	380,95	421	8	–	183	
145	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,6	661,96	18,91	3045	87	363	2416	5898
					564,13	6,74	2595	31	–	437	
146	21-130211-0501	Петля накладная ПН 5-60	шт	4	298		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
147	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,214	8009,35	37,38	1714	8	1320	350	2229
					1803,74	14,02	386	3	–	165	
148	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	4,6	58,7	1,96	270	9	83	163	468
					38,7	0,65	178	3	–	35	
149	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м планки	4	1137,5	10,5	4550	42	3413	1017	6012
					273,75	2,5	1095	10	–	445	

150	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1070		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
151	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 % К=4,000	м ендовы	8,48	952,48	21,82	6077	185	4050	3574	12583
					453,07	5,07	3842	43	–	932	
152	21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,48	556		4715		4715	–	5092
					–		–		–	377	
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
153	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,39472	26504,24	9364,6	36966	13061	5026	15390	56544
					13536,05	2455,69	18879	3425	–	4188	
154	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,36448	261325		356573		356573	–	385099
					–		–		–	28526	
155	21-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03024	221989		6713		6713	–	7250
					–		–		–	537	
		Раздел 9 Проемы									
		9.1 Окна									
158	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	36	2384,64	153,06	85847	5510	52119	27606	122529
					783,83	68,19	28218	2455	–	9076	
162	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (балконный проем) НР = 90 %	м2 проемов	21,6	3337,45	150	72089	3240	40188	27103	107127
					1326,9	67,27	28661	1453	–	7935	
		9.2 Двери									
167	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,16	3803,44	161,26	107105	4541	67756	33111	151433
					1236,08	70,38	34808	1982	–	11217	
169	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,92	1999,36	44,87	21833	490	1723	13670	38343
					1796,7	17,58	19620	192	–	2840	
170	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	30903		337461		337461	–	364458
					–		–		–	26997	
171	11-090403-0401	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2444,05	42,62	82120	1432	15795	45161	137463
					1931,34	16,61	64893	558	–	10183	
173	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	43,68	1478,3	69,55	64572	3038	20637	37928	110700
					936,29	28,5	40897	1245	–	8200	
175	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	96,81	1478,3	69,56	143114	6734	45738	84060	245348
					936,29	28,49	90642	2758	–	18174	
		Раздел 10 Полы									
		10.1 Тип 1									
180	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	386,5	240,81	27,89	93073	10781	58814	25596	128163
					60,75	9,71	23478	3752	–	9494	
181	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,92	22817,98	7,21	705532	223	609456	90102	859285
					3100,03	–	95853	–	–	63651	
182	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	660,88	25,4	255431	9818	135263	107988	392493
					285,51	11,72	110350	4531	–	29074	
		10.2 Тип 2									
185	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	33,93	240,76	27,85	8169	945	5163	2248	11250
					60,74	9,73	2061	330	–	833	
186	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трам-	м3 подсти-	2,7144	22817,93	7,37	61937	20	53502	7910	75435

		бовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	лающего слоя								
					3100,13	–	8415	–	–	5588	
187	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
188	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	1537,64	79,9	52172	2711	30491	18154	75952
					559,09	10,11	18970	343	–	5626	
189	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	957,21	39,49	32478	1340	19692	10943	46895
					337,34	5,78	11446	196	–	3474	
190	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
		10.3 Тип 3									
193	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	90,47	240,82	27,9	21787	2524	13767	5992	30001
					60,75	9,7	5496	878	–	2222	
194	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,2376	22817,78	7,18	165146	52	142657	21091	201136
					3100,06	–	22437	–	–	14899	
195	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,47	660,87	25,4	59789	2298	31661	25277	91871
					285,51	11,72	25830	1060	–	6805	
196	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-90,47	94,58	4,32	-8557	-391	-7847	-464	-9743
					3,53	1,93	-319	-175	–	-722	
		10.4 Тип 4									
199	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	25,42	240,79	27,89	6121	709	3868	1684	8429
					60,74	9,72	1544	247	–	624	
200	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,0336	22818,15	7,38	46403	15	40084	5926	56515
					3099,92	–	6304	–	–	4186	
201	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,42	660,9	25,41	16800	646	8896	7103	25815
					285,52	11,72	7258	298	–	1912	
202	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-25,42	94,61	4,33	-2405	-110	-2205	-131	-2739
					3,54	1,93	-90	-49	–	-203	
		10.5 Тип 5									
205	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	19,325	11974,44	1492,01	231406	28833	141214	66106	321313
					3175,11	463,96	61359	8966	–	23801	
206	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	3,94	21521		84793		84793	–	91576
					–		–		–	6783	
207	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	660,88	25,4	255431	9818	135263	107988	392493
					285,51	11,72	110350	4531	–	29074	
208	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	773	94,58	4,32	73113	3342	67043	3972	83252
					3,53	1,94	2728	1498	–	6167	
		10.6 Тип 6									
211	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,6965	11974,65	1491,9	20315	2531	12397	5804	28209
					3175,36	463,9	5387	787	–	2090	
212	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,345	21521		7425		7425	–	8019
					–		–		–	594	
213	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	1537,64	79,9	52172	2711	30491	18154	75952

					559,09	10,11	18970	343	–	5626	
214	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	957,21	39,49	32478	1340	19692	10943	46895
					337,34	5,78	11446	196	–	3474	
215	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
216	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	67,86	94,59	4,33	6419	294	5886	349	7309
					3,52	1,95	239	132	–	541	
		10.7 Тип 7									
219	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	106,77	660,88	25,4	70562	2712	37366	29832	108426
					285,51	11,73	30484	1252	–	8032	
220	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	213,54	94,58	4,32	20197	923	18520	1098	22999
					3,53	1,94	754	414	–	1704	
		Раздел 13 Лестница Л1									
235	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	425619		71759		71759	–	77500
					–		–		–	5741	
236	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	220541		4367		4367	–	4716
					–		–		–	349	
243	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5612		42427		42427	–	45821
					–		–		–	3394	
244	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	437946,43	11160,71	981	25	504	537	1639
					201785,71	1339,29	452	3	–	121	
245	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	109663		246		246	–	266
					–		–		–	20	
246	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	37148,28	1741,38	10773	505	8069	2092	13894
					7582,76	344,83	2199	100	–	1029	
247	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	16651,12	1212,69	714	52	12	604	1423
					15158,58	326,49	650	14	–	105	
248	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	16736,84	842,11	159	8	3	137	320
					15578,95	315,79	148	3	–	24	
249	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	201283		5475		5475	–	5913
					–		–		–	438	
250	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	205425		1972		1972	–	2130
					–		–		–	158	
251	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	207075		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	
252	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	207075		2431		2431	–	2625
					–		–		–	194	
253	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	37147,83	1743,48	8544	401	6399	1660	11020
					7582,61	347,83	1744	80	–	816	
254	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	16760,56	892,02	357	19	6	308	718
					15586,85	261,69	332	6	–	53	
255	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	205425		4376		4376	–	4726

					–		–		–	350	
260	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02766	219334		6067		6067	–	6552
					–		–		–	485	
261	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	207075		861		861	–	930
					–		–		–	69	
267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	219334		1667		1667	–	1800
					–		–		–	133	
268	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	221989		2930		2930	–	3164
					–		–		–	234	
269	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	207075		72		72	–	78
					–		–		–	6	
276	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	219334		6922		6922	–	7476
					–		–		–	554	
277	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	220004		1133		1133	–	1224
					–		–		–	91	
		Раздел 14 Лестница Л2									
280	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
					30865,44	6942,6	20015	4502	–	4630	
281	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	155238,57	19165,41	100666	12426	2408	61648	175299
					132359,74	5420,53	85830	3515	–	12985	
283	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	425619		71759		71759	–	77500
					–		–		–	5741	
284	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	220541		4367		4367	–	4716
					–		–		–	349	
291	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5612		42427		42427	–	45821
					–		–		–	3394	
292	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	437946,43	11160,71	981	25	504	537	1639
					201785,71	1339,29	452	3	–	121	
293	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	109663		246		246	–	266
					–		–		–	20	
294	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	37148,28	1741,38	10773	505	8069	2092	13894
					7582,76	344,83	2199	100	–	1029	
295	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	16651,12	1212,69	714	52	12	604	1423
					15158,58	326,49	650	14	–	105	
296	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	16736,84	842,11	159	8	3	137	320
					15578,95	315,79	148	3	–	24	
297	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	201283		5475		5475	–	5913
					–		–		–	438	
298	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	205425		1972		1972	–	2130
					–		–		–	158	
299	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	207075		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	

300	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	207075		2431		2431	–	2625
					–		–		–	194	
301	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	37147,83	1743,48	8544	401	6399	1660	11020
					7582,61	347,83	1744	80	–	816	
302	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	16760,56	892,02	357	19	6	308	718
					15586,85	281,69	332	6	–	53	
303	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	205425		4376		4376	–	4726
					–		–		–	350	
317	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	207075		72		72	–	78
					–		–		–	6	
318	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	89,02	1,89	47	1	26	14	66
					37,68	--	20	--	–	5	
319	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	70,08	0,95	74	1	50	16	97
					21,78	--	23	--	–	7	
320	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	30671,43	2071,43	2147	145	1637	365	2713
					5214,29	400	365	28	–	201	
321	11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,79	1378,48	25,32	1089	20	664	372	1578
					512,66	5,06	405	4	–	117	
322	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	1031,65	13,92	815	11	305	454	1371
					631,65	6,33	499	5	–	102	
323	11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	43530,37	4603,65	1598	169	77	971	2775
					36829,2	1498,23	1352	55	–	206	
324	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	219334		6922		6922	–	7476
					–		–		–	554	
325	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	220004		1133		1133	–	1224
					–		–		–	91	
		Раздел 15 Вход в подъезд - 2 шт.									
328	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30	240,8	27,9	7224	837	4565	1986	9947
					60,73	9,7	1822	291	–	737	
329	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 % К=2,000	м3 подстилающего слоя	3	22818	7,33	68454	22	59132	8742	83372
					3100	–	9300	–	–	6176	
330	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000	т	0,0926	12624,19	1241,9	1169	115	3	997	2339
					11349,89	485,96	1051	45	–	173	
331	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0926	16749,46	874,73	1551	81	27	1336	3118
					15583,15	269,98	1443	25	–	231	
332	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000	т	0,0926	222713		20623		20623	–	22273
					–		–		–	1650	
333	11-060101-0120	Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15 НР = 91 % К=2,000	м3	5,8	26126,03	1891,55	151531	10971	120139	20398	185683
					3520,86	343,79	20421	1994	–	13754	
339	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,0	т конструкций	0,27268	104983,86	48804,46	28627	13308	4500	9720	41415
					39676,54	11984,74	10819	3268	–	3068	
340	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными	т	0,27268	255292		69613		69613	–	75182

		размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000									
					–		–		–	5569	
341	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00628	220004		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
342	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000	т	0,02628	223477,93	1179,6	5873	31	4296	1418	7874
					58828,01	456,62	1546	12	–	583	
343	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,29896	2585,63	391,36	773	117	86	393	1259
					1906,61	–	570	–	–	93	
344	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	7,46	89,68	2,14	669	16	377	192	930
					37	0,27	276	2	–	69	
345	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	14,92	70,24	1,54	1048	23	703	225	1375
					21,58	0,27	322	4	–	102	
346	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. монтаже НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,6258	26506,87	9365,61	16588	5861	2256	6906	25374
					13536,27	2456,06	8471	1537	–	1880	
347	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,204	260359		53113		53113	–	57362
					–		–		–	4249	
348	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,4218	255292		107682		107682	–	116297
					–		–		–	8615	
349	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 и при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,065	76169,23	19584,62	4951	1273	152	2648	8207
					54246,15	4800	3526	312	–	609	
350	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000	т	0,065	219334		14257		14257	–	15398
					–		–		–	1141	
351	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,6908	11441,81	1467,86	7904	1014	1265	3883	12730
					8142,73	2,9	5625	2	–	943	
352	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	17,27	89,69	2,14	1549	37	874	443	2151
					36,94	0,23	638	4	–	159	
353	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	34,54	70,35	1,59	2430	55	1629	520	3186
					21,6	0,23	746	8	–	236	
354	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	90454,55	945,45	19900	208	15277	4052	25868
					20068,18	395,45	4415	87	–	1916	
355	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000	м2 покрытия	15,4	3126,36	53,83	48146	829	43798	3455	55729
					228,51	20,78	3519	320	–	4128	
356	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	9990,91	54,55	2198	12	2025	149	2535
					731,82	22,73	161	5	–	188	
357	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м2 обработанной поверхности	15,4	346,49	2,34	5336	36	4871	401	6196
					27,86	1,04	429	16	–	459	
358	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м2 кровли	17	661,76	18,82	11250	320	1341	8925	21789
					564,06	6,59	9589	112	–	1614	
359	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	2012		36940		36940	–	39895
					–		–		–	2955	
360	11-100104-0206	Потолки. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 % К=2,000	м2 потолков	17	1426,82	2,71	24256	46	20625	3245	29701
					210,88	1,24	3585	21	–	2200	

361	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	2012		36940		36940	–	39895
					–		–		–	2955	
		Раздел 16 Подпольные каналы									
362	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,16	8450,32	1479,11	26703	4674	13357	9954	39590
					2744,3	606,65	8672	1917	–	2933	
363	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	6,4	23314,38	1775,63	149212	11364	115046	24017	187087
					3562,81	560,94	22802	3590	–	13858	
364	11-090302-0301	Монтаж металлического уголка 75х8мм НР = 69 %	т конструкций	0,3555	76185,65	19583,68	27084	6962	840	14481	44890
					54239,1	4796,06	19282	1705	–	3325	
365	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3555	219334		77973		77973	–	84211
					–		–		–	6238	
		Раздел 17 Ограждения лоджии									
371	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	47,84	590,53	71,45	28251	3418	3629	26595	59234
					443,23	27,88	21204	1334	–	4388	
372	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5164	16665,38	1225,79	8606	633	150	7267	17143
					15149,11	315,65	7823	163	–	1270	
373	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2301	219334		50469		50469	–	54507
					–		–		–	4038	
374	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2863	278821		79826		79826	–	86212
					–		–		–	6386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**13 696 318**				
		Накладные расходы	**тенге**				3 813 971				
		Сметная прибыль	тенге				1 400 823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**18 911 112**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**75 644 448**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	206,0593816	2448,62	498,94	504561	102812	7897	417246	995550
					1935,82	130,38	398896	26865	–	73745	
11	23-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	211		14770		14770	–	15952
					–		–		–	1182	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**519 331**				
		Накладные расходы	**тенге**				417 246				
		Сметная прибыль	тенге				74 926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**1 011 503**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**				**4 046 012**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	35	2377,71	484,43	83220	16955	485	68806	164188
					1879,43	126,57	65780	4430	–	12162	
2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	82		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	

3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	127	1787,84 1478,34	298,64 78,39	227056 187749	37927 9956	1380 –	193751 33665	454472
4	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	121 –		15367 –		15367 –	– 1229	16596
		Раздел 2 Водомерный узел									
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	20	1389,25 1203,3	174,8 46,3	27785 24066	3496 926	223 –	24492 4182	56459
6	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	192 –		3840 –		3840 –	– 307	4147
7	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	15	1840,93 1604,4	215,8 57,53	27614 24066	3237 863	311 –	24430 4164	56208
8	23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	306 –		4590 –		4590 –	– 367	4957
9	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	24	1902,92 1398,13	485,33 127,67	45670 33555	11648 3064	467 –	35887 6525	88082
10	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	469 –		11256 –		11256 –	– 900	12156
11	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	5	1903,2 1398,2	485,4 127,8	9516 6991	2427 639	467 –	7477 1359	18352
12	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	5	263 –		1315 –		1315 –	– 105	1420
13	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	32	744 –		23808 –		23808 –	– 1905	25713
14	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	32	966 –		30912 –		30912 –	– 2473	33385
15	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	9	1449 –		13041 –		13041 –	– 1043	14084
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1899 1491	107 22	1899 1491	107 22	301 –	1483 271	3653
17	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	27295 –		27295 –		27295 –	– 2184	29479
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542 –		8130 –		8130 –	– 650	8780
19	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	16	482,38 437,88	24,81 11	7718 7006	397 176	315 –	7038 1180	15936
		Раздел 2 Водомерный узел									
22	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3918 1303	107 22	3918 1303	107 22	2508 –	1299 417	5634
25	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	951 801	133 35	951 801	133 35	17 –	819 142	1912
26	23-041013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	3601 –		3601 –		3601 –	– 288	3889

27	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469 252	-- --	2469 252	-- --	2217 -	247 217	2933
28	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	1898 1490,67	106,67 22	5694 4472	320 66	902 -	4447 811	10952
29	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	3	27295 -		81885 -		81885 -	- 6551	88436
30	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1874 1491	82 11	1874 1491	82 11	301 -	1472 268	3614
31	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	358 -		358 -		358 -	- 29	387
32	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х 3мм - 40мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	299 -		598 -		598 -	- 48	646
33	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	454 -		908 -		908 -	- 73	981
34	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	1080 -		6480 -		6480 -	- 518	6998
35	23-010103-0205	Патрубок стальной оцинкованный, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,123	1467 -		180 -		180 -	- 14	194
36	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2889,67 371,67	19 7	8669 1115	57 21	7497 -	1113 783	10565
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597 372	19 7	1597 372	19 7	1206 -	371 157	2125
38	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	71,25 70	1 --	285 280	4 --	1 -	274 45	604
		Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ									
39	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	2377,72 1879,44	484,39 126,61	42799 33830	8719 2279	250 -	35387 6255	84441
40	23-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899	м	16,182	182 -		2945 -		2945 -	- 236	3181
41	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	56	1787,82 1478,34	298,63 78,39	100118 82787	16723 4390	608 -	85433 14844	200395
42	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929	м	52,024	294 -		15295 -		15295 -	- 1224	16519
43	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	48	966 -		46368 -		46368 -	- 3709	50077
44	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542 -		5420 -		5420 -	- 434	5854

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**905 314**
	Накладные расходы	**тенге**	494 227
	Сметная прибыль	тенге	111 963
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**	**1 511 505**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3 на 4 дома	**тенге**	**6 046 020**

Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	121572 30884	88885 25160	121572 30884	88885 25160	1803 –	40352 12954	174878
2	58-000003-0005	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	107300 –		107300 –		107300 –	– –	107300
3	13-080305--1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	1099 997	80,5 27	2198 1994	161 54	43 –	1475 294	3967
4	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5)А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	21431 –		21431 –		21431 –	– 1714	23145
5	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(60)А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	21431 –		21431 –		21431 –	– 1714	23145
6	23-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0.5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3026 –		9078 –		9078 –	– 726	9804
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	5498 2292	930 268	5498 2292	930 268	2276 –	1843 587	7928
8	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4907 –		4907 –		4907 –	– 393	5300
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	4	2076,5 1086	21,75 –	8306 4344	87 –	3875 –	3128 915	12349
10	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	705 –		2820 –		2820 –	– 226	3046
11	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	4	2801,75 2292	84,5 26,75	11207 9168	338 107	1701 –	6678 1431	19316
12	23-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02 С, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	4	28079 –		112316 –		112316 –	– 8985	121301
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	16	3547,81 2172	106,75 26,75	56765 34752	1708 428	20305 –	25330 6568	88663
14	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	16	614 –		9824 –		9824 –	– 786	10610
15	13-080305--1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	16	491,63 389,63	80,44 26,75	7866 6234	1287 428	345 –	4797 1013	13676
16	23-070501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные, типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60)А, ЖКИ, класс точности 1	шт	16	3958 –		63328 –		63328 –	– 5066	68394
17	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	1328 1146	164 54	1328 1146	164 54	18 –	864 175	2367
18	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	11362 –		11362 –		11362 –	– 909	12271
		Раздел 4 Провода и кабели									
29	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	85 64,1	1,6 0,5	1700 1282	32 10	386 –	930 210	2840
30	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	250	100,12	3,22	25030	804	5536	13650	41774

		суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %			74,76	1,07	18690	268	–	3094	
31	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	127346		2547		2547	–	2751
32	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	314169		31417		31417	204 –	33930
33	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	593511		89027		89027	2513 –	96149
34	13-080201-0810	Кабель до 35кВ , масса 1м до 1кг . Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72%	м кабеля	135	402,93	167,5	54396	22612	9448	7122 20483	80867
35	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	165,45 115358	45,27	22336 2307	6112	– 2307	5990 –	2492
36	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	172653		19855		19855	185 –	21443
		Раздел 5 трубы									
37	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 50мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72%	м	55	464,45	32,2	25545	1771	6739	12615	41213
38	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	309,73 128	8,84	17035 640	486	– 640	3053 –	691
39	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	170		8500		8500	51 –	9180
40	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	135	237,55	9	32069	1215	10669	680 14820	50640
41	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	135	149,52 24	2,95	20185 3240	398	– 3240	3751 –	3499
		Раздел 6 Заземление								259	
42	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72%	шт	3	2913,33	154	8740	462	6035	1696	11271
43	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72%	м	9	747,67 566,22	37,33 22,78	2243 5096	112 205	– 3545	835 1007	6591
44	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание) НР = 72 %	м	1	149,56 593	5,89 20	1346 593	53 20	– 381	488 142	794
45	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание) НР = 72 %	м	2	192 456,5	5 14	192 913	5 28	– 522	59 265	1272
46	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	181,5 467,85	2,5 55,9	363 9357	5 1118	– 5462	94 2211	12493
47	13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	4	138,85 148,5	14,7 21,5	2777 594	294 86	– 46	925 351	1021
48	23-070222-0214	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт	1	115,5 29198	6,25	462 29198	25	– 29198	76 –	31534
49	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,25	1373,66	--	9959	--	--	2336 7170	18499
50	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,25	1373,66 716,41	-- --	9959 5194	-- --	– --	1370 3740	9649

					716,41	--	5194	--	--	715	
		Раздел 8 Низковольтное оборудование									
58	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	16	2801,75	84,56	44828	1353	6803	26712	77263
					2292	26,75	36672	428	--	5723	
59	23-070201-0401	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/ 12зо-1 38 УХЛ 3 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	16	8033		128528		128528	--	138810
					--		--		--	10282	
60	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	16	2076,31	21,69	33221	347	15498	12511	49391
					1086	--	17376	--	--	3659	
61	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	32	3547,63	106,69	113524	3414	40606	50660	177319
					2172	26,78	69504	857	--	13135	
62	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 50 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	16	3547,81	106,75	56765	1708	20305	25330	88663
					2172	26,75	34752	428	--	6568	
63	23-070204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	16	614	--	9824	--	9824	--	10610
					--	--	--	--	--	786	
64	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	16	465	--	7440	--	7440	--	8035
					--	--	--	--	--	595	
65	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	32	4149	--	132768	--	132768	--	143389
					--	--	--	--	--	10621	
		Раздел 11 Провода и кабели									
86	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	84,98	1,61	41812	792	9493	22890	69878
					64,08	0,54	31527	264	--	5176	
87	13-080201-0810	Кабель до 35кВ , масса 1м до 1кг . Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72%	м кабеля	2505	402,92	167,49	1009327	419567	175308	380071	1500550
					165,45	45,28	414452	113424	--	111152	
88	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,492	186493		91755		91755	--	99095
					--		--		--	7340	
89	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	115358		10959		10959	--	11836
					--		--		--	877	
90	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	172653		224449		224449	--	242405
										17956	
91	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,11	271251		301089		301089	--	325176
										24087	
		Раздел 12 Трубы									
92	13-080206-1902	Труба поливинилхлоридная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72%	м	160	464,44	32,19	74310	5150	19605	36698	119889
					309,72	8,84	49555	1414	--	8881	
93	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	128		20480		20480	--	22118
					--		--		--	1638	
94	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2380	237,54	8,99	565356	21401	188097	261268	892754
					149,52	2,95	355858	7014	--	66130	
95	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2380	24		57120		57120	--	61690
					--		--		--	4570	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**3 868 008**				
		Накладные расходы	**тенге**				979 685				

Сметная прибыль	тенге	387 815
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**	**5 235 509**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5 на 4 дома	**тенге**	**20 942 034**

Стоимость оборудования	тенге	429200
Итого по Акту	**тенге**	**106678513**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	960107
Итого с временными	**тенге**	**107638620**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1424059
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	109491879
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**114966472,96**
НДС(12%)	тенге	13795976,75
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**128 762 449,71**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100240020448

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21 — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл. №3 от 29.04.2020 г. к договору № 27 от 24.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
5	29.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	15 318 212,76	15 318 212,76	1 641 237,08
				Итого	1	x	15 318 212,76	1 641 237,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 29.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 3	29.04.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**15 318 212,76**	**13 676 975,68**					**1 641 237,08**	**15 318 212,76**
Итого к оплате за текущий месяц	**15 318 212,76**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Байгабылов М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
50	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес-ких изделий	0,08	347662,5	2100	27813	168	23232	4148	34518
51	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100 НР = 76 %	м3	4,14	55162,5 24115,46	587,5 1711,11	4413 99838	47 7084	– 11511	2557 64139	177095
52	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем тепло-изоляционные марки ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 (негорючие, повы-шенной жесткости) К=1,030;	м3	4,2642	19623,91 16819	761,11	81243 71720	3151	– 71720	13118 –	77458
53	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатури-ваемой поверхности	82,8	– 1327,4 790,31	– 66,47 51,14	– 109909 65438	– 5504 4234	– 38967 –	5738 55738 13252	178899
		3.5. Зонты									
54	11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2680 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	1	7218	98	7218	98	5428	1680	9610
55	11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3300 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	1	1692 9956	22 147	1692 9956	22 147	– 8117	712 1695	12583
56	11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3980 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	2	1692 12220,5	38 189,5	1692 24441	38 379	– 18116	932 5923	32793
57	11-200701-0501	Зонты. Установка над ВЕ2 и ВЕ3 НР = 98 %	м2 поверхнос-ти зонта	2,58	2973 7286,82	49 110,08	5946 18800	98 284	– 16229	2429 2353	22845
58	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3720 мм. Установка над шахтами ВЕ 1 НР = 98 %	зонт	1	886,43 22730	44,19 190	2287 22730	114 190	– 19567	1692 2962	27747
59	11-090606-0114	Обрамление проемов вентиляционныз шахт НР = 69 %	т конструкций	0,12718	2973 43528,86	49 4584,05	2973 5536	49 583	– 268	2055 3363	9611
60	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,091	36837,55 219334	1486,08	4685 19959	189	– 19959	712 –	21556
61	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03618	– 220004		– 7960		– 7960	1597 –	8597
62	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	3,18	– 89,62	2,2	– 285	7	– 161	637 81	395
63	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	6,36	36,79 70,44	– 1,73	117 448	– 11	– 300	29 96	588
					21,54	0,31	137	2	–	44	

64	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт	96	29		2784		2784	–	3007
					–		–		–	223	
		Раздел 4. Перемычки									
80	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	15,855	89,75	2,21	1423	35	802	407	1976
81	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	31,71	36,96 70,32	0,25 1,58	586 2230	4 50	– 1495	146 477	2924
86	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	47,62	21,6 89,75	0,19 2,2	685 4274	6 105	– 2410	217 1221	5935
87	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	95,24	36,94 70,32	0,21 1,57	1759 6697	10 150	– 4490	440 1435	8783
		Раздел 5. Перекрытие			21,6	0,23	2057	22	–	651	
		5.1 Тип 1									
88	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	40	3922,15	931,3	156886	37252	46554	94668	271678
89	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	58	1827 5930,34	178,68 1240,97	73080 343960	7147 71976	– 104436	20124 214329	602952
91	11-070107-0103	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,06021	2888,76 680102,97	242,88 6028,9	167548 40949	14087 363	– 37532	44663 3684	48204
		Раздел 7 Кровля			50722,47	1129,38	3054	68	–	3571	
125	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	108,9	3460,45	22,48	376843	2448	230659	130335	547752
					1319,89	9,93	143736	1081	–	40574	
126	11-100104-0206	Карниз. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 %	м2 потолков	108,9	223,86	2,73	24378	297	1114	20789	48780
					210,9	1,21	22967	132	–	3613	
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
156	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	34,868	89,8	2,24	3131	78	1765	894	4347
157	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	69,736	36,94 70,31	0,23 1,56	1288 4903	8 109	– 3288	322 1050	6429
					21,6	0,23	1506	16	–	476	
		Раздел 9 Проемы									
		Раздел 13 Лестница Л1									
232	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
233	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
237	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	16,21	132359,74 89,82	5420,53 2,22	85830 1456	3515 36	– 821	12985 416	2022
238	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	36,95 70,3	0,25 1,57	599 2279	4 51	– 1528	150 489	2989
239	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	21,59 1178,78	0,25 47,5	700 36778	8 1482	– 1128	221 41018	84020
240	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	1095,13 3004	19,01	34168 93725	593	– 93725	6224 –	101223

				–		–		–	7498	
241	11-060301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	365384,62	1165,8	36670	117	16404	18378	59452
				200767,24	468,31	20149	47	–	4404	
242	11-070504-0105 Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	3922	931	7844	1862	2328	4734	13584
				1827	179	3654	358	–	1006	
256	11-070519-0102 Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	16169,47	76,97	122888	585	111070	13528	147329
				1478,03	30,39	11233	231	–	10913	
257	11-070519-0102 Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	16170	77,14	22638	108	20461	2491	27139
				1477,86	30	2069	42	–	2010	
258	11-090304-0101 Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	63167,82	23538,65	2010	749	279	830	3067
				30861,09	6945,32	982	221	–	227	
259	11-090701-0108 Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	177938,4	56096,79	5662	1785	139	2649	8978
				117473,29	3174,1	3738	101	–	665	
262	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	89,75	2,14	714	17	403	204	991
				36,96	0,25	294	2	–	73	
263	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,91	70,33	1,57	1119	25	750	240	1468
				21,62	0,25	344	4	–	109	
264	11-150207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,136	2492,81	30,58	77616	952	39712	29899	116116
				1186,79	13,55	36952	422	–	8601	
265	11-090601-0101 Лаз на крышу. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02115	81702,13	4113,48	1728	87	38	1129	3086
				75791,96	1560,28	1603	33	–	229	
266	11-090701-0107 Изготовление лаза на крышу НР = 69 %	т конструкций	0,02115	297683,22	115744,68	6296	2448	211	2752	9772
				171962,17	16643,03	3637	352	–	724	
270	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	89,02	1,89	47	1	26	14	66
				37,88	--	20	--	–	5	
271	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	70,08	0,95	74	1	50	16	97
				21,78	--	23	--	–	7	
272	11-080201-0109 Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	30671,43	2071,43	2147	145	1637	365	2713
				5214,29	400	365	28	–	201	
273	11-061701-0401 Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,79	1378,48	25,32	1089	20	664	372	1578
				512,66	5,06	405	4	–	117	
274	11-100104-0203 Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	1031,65	13,92	815	11	305	454	1371
				631,65	6,33	499	5	–	102	
275	11-090606-0114 Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	43530,37	4603,65	1598	169	77	971	2775
				36829,2	1498,23	1352	55	–	206	
278	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,917	88,33	1,09	81	1	46	23	112
				37,08	--	34	--	–	8	
279	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,834	70,34	1,64	129	3	86	28	170
				21,81	--	40	--	–	13	
	Раздел 14 Лестница Л2									
285	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	16,21	89,82	2,22	1456	36	821	416	2022
				36,95	0,25	599	4	–	150	

286	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	70,3	1,57	2279	51	1528	489	2989
					21,59	0,25	700	8	–	221	
287	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	1178,78	47,5	36778	1482	1128	41018	84020
					1095,13	19,01	34168	593	–	6224	
288	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	3004		93725		93725	–	101223
					–		–		–	7498	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**2 096 338**
Накладные расходы	**тенге**	852 954
Сметная прибыль	**тенге**	235 943
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**	**3 185 236**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**	**12 740 943**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**12740943**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	114668
Итого с временными	**тенге**	**12855611**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	170080
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	13025691
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**13676975,68**
НДС(12%)	тенге	1641237,08
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**15 318 212,76**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 3	29.04.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	44 624 948,52	26 166 728,36					3 140 007,40	29 306 735,76
Итого к оплате за текущий месяц	29 306 735,76	тенге						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 29.04.2020 г. к договору № 27 от 24.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	29 306 735,76	29 306 735,76	3 140 007,40
				Итого	1	x	29 306 735,76	3 140 007,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 25.05.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
49	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	9,9363	28524,8	2072,9	283431	20597	210985	51889	362146
50	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес-ких изделий	0,08	5218,14 347662,5	397,13 2100	51849 27813	3946 168	– 23232	26826 4148	34518
51	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100 НР = 76 %	м3	4,14	55162,5 24115,46	587,5 1711,11	4413 99838	47 7084	– 11511	2557 64139	177095
52	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем тепло-изоляционные марки ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 (негорючие, повы-шенной жесткости) К=1,030;	м3	4,2642	19623,91 16819	761,11	81243 71720	3151	– 71720	13118 –	77458
53	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатури-ваемой поверхности	82,8	– 1327,4	66,47	– 109909	5504	– 38967	5738 55738	178899
		Раздел 5. Перекрытие			790,31	51,14	65438	4234	–	13252	
		5.1 Тип 1									
			элементов								
92	11-060801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	0,88	50722,47 44768,18	1129,38 1742,05	#ССЫЛКА! 39396	#ССЫЛКА! 1533	– 24945	3571 12035	55545
93	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08796	14679,55 16757,62	348,86 886,77	12918 1474	307 78	– 26	4114 1269	2962
94	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	15575,26 205425	272,85	1370 18069	24	– 18069	219 –	19515
95	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	– 228897		– 2037		– 2037	1446 –	2200
96	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	– 207075		– 435		– 435	163 –	470
97	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	5,5	– 33742,55	4465,09	– 185584	24558	– 115832	35 45139	249181
98	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построеч-ных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3741	8217,09 16666,67	801,64 1226,94	45194 6235	4409 459	– 109	18458 5264	12419
99	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	15148,36 207075	315,42	5667 21246	118	– 21246	920 –	22946
					–		–		–	1700	

100	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	205425		55773		55773	–	60235
					–		–		–	4462	
101	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	6,4	33742,66	4465	215953	28576	134788	52524	289955
					8217,03	801,56	52589	5130	–	21478	
102	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3939	16666,67	1226,94	6565	483	115	5543	13077
					15148,36	315,42	5967	124	–	969	
103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	207075		20231		20231	–	21849
					–		–		–	1618	
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	205425		60847		60847	–	65715
					–		–		–	4868	
		5.2 Тип 2									
105	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	перекрытия	593,1	1727,44	119,2	1024547	70697	345460	572039	1724313
					1025,78	45,88	608390	27209	–	127727	
106	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,462	58265		551303		551303	–	595407
					–		–		–	44104	
107	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	2,158	55996		120839		120839	–	130506
					–		–		–	9667	
108	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,452	57902		84074		84074	–	90800
					–		–		–	6726	
109	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,3872	55996		21682		21682	–	23417
					–		–		–	1735	
110	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,659	51105		33678		33678	–	36372
					–		–		–	2694	
111	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,0171	55996		958		958	–	1035
					–		–		–	77	
113	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	перекрытия	593,1	312,65	1,18	185430	699	144823	36177	239336
					67,29	0,49	39908	289	–	17729	
114	11-100115-0101	Конструкции деревянные балок. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,862	9990,11	51,47	148473	765	136800	10100	171259
					733,95	21,13	10908	314	–	12686	
115	11-100115-0201	Настилы. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	536,5	346,53	2,39	185915	1282	169697	13915	215816
					27,84	0,98	14936	525	–	15986	
116	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	536,5	2160,91	12,7	1159327	6812	620527	480988	1771540
					991,59	4,55	531988	2443	–	131225	
		Раздел 6 Покрытие									
117	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	582,6	322,46	11,64	187865	6779	142271	37078	242938
					66,62	2,55	38815	1487	–	17995	
118	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	486,34	48,68	283341	28361	–	239995	565203
					437,66	10,1	254980	5884	–	41867	
119	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	386,18	47,35	224990	27586	–	187025	444976
					338,83	10,1	197403	5884	–	32961	
121	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	582,6	627,81	96,54	365764	56243	200086	112150	516147
					187,84	21,4	109435	12467	–	38233	
122	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.	м2 стяжки	8739	19,47	1,43	170153	12485	151588	8254	192680

	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000										
	Раздел 7 Кровля										
123	11-100105-0101 Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,23	0,7 102977,24	0,33 1261,79	6080 126662	2892 1552	– 101271	14273 21985	160539
124	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,13	19381,3 90453,51	478,86 943,39	23839 554480	589 5783	– 425668	11892 112917	720789
		потолков		20069,98	397,06	123029	2434	–	53392	
127	21-050108-0106 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	117,612	210,9 1273	1,21	#ССЫЛКА! 149720	#ССЫЛКА!	– 149720	#ССЫЛКА! –	161698
128	12-080101-1402 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	775,9	– 498,18	10,77	– 386535	8356	– 256276	11978 90591	515296
129	11-120101-0716 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	775,9	157,11 661,74	5,05 18,89	121903 513446	3918 14653	– 61158	38170 407315	994422
131	11-100115-0102 Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,36	564,04 8011,14	6,57 37,23	437635 58962	5099 274	– 45405	73661 12055	76698
132	11-100115-0201 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	775,9	1804,76 346,53	15,08 2,39	13283 268876	111 1854	– 245421	5681 20125	312121
133	11-100116-0103 Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	775,9	27,84 58,62	0,98 1,86	21601 45484	760 1445	– 14021	23120 27545	78871
134	11-070107-0101 Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08791	38,69 432123,76	0,76 10931,63	30018 37988	587 961	– 19273	5842 21072	63785
135	21-050301-3501 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08791	201956,55 222713	1183,03	17754 19579	104	– 19579	4725 –	21145
136	11-120101-2003 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	28	– 1137,43	10,46	– 31848	293	– 23889	1566 7115	42080
137	21-100102-0212 Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28	273,79 652	2,43	7666 18256	68	– 18256	3117 –	19716
138	11-120101-2002 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	109,28	– 1661,57	1029,17	– 181576	112468	– 43866	1460 43145	242699
139	21-100102-0203 Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	109,28	230,98 455	198,16	25242 49722	21655	– 49722	17978 –	53700
140	11-120101-2001 Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	36	– 1879,92	1460,81	– 67677	52589	– 2801	3978 20601	95340
141	21-100102-0204 Планка торцевая для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	341,31 619	280,69	12287 22284	10105	– 22284	7062 –	24067
142	11-100106-0101 Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	– 6799,5	753,5	– 13599	1507	– 868	1783 10633	26171
143	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,193	5612 90461,14	295 943,01	11224 17459	590 182	– 13403	1939 3556	22696
144	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,021	20072,54 90476,19	398,96 952,38	3874 1900	77 20	– 1459	1681 386	2469
				20047,62	380,95	421	8	–	183	

145	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,6	661,96 –	18,91 –	3045 –	87 –	363 –	2416 –	5898
146	21-130211-0501	Петля накладная ПН 5-60	шт	4	564,13 298 –	6,74	2595 1192 –	31	– 1192 –	437 – 95	1287
147	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,214	8009,35	37,38	1714	8	1320	350	2229
148	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	4,6	1803,74 58,7	14,02 1,96	386 270	3 9	– 83	165 163	468
149	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м планки	4	38,7 1137,5	0,65 10,5	178 4550	3 42	– 3413	35 1017	6012
150	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	273,75 1070 –	2,5	1095 4280 –	10	– 4280 –	445 – 342	4622
151	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 % К=4,000	м ендовы	8,48	952,48	21,82	8077	185	4050	3574	12583
152	21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,48	453,07 556 –	5,07	3842 4715 –	43	– 4715 –	932 – 377	5092
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
153	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,39472	26504,24	9364,6	36966	13061	5026	15390	56544
154	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,36448	13536,05 261325 –	2455,69	18879 356573 –	3425	– 356573 –	4188 – 28526	385099
155	21-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03024	221989 –		6713 –		6713 –	– 537	7250
		Раздел 9 Проемы									
		9.1 Окна									
158	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	36	2384,64	153,06	85847	5510	52119	27606	122529
162	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (балконный проем) НР = 90 %	м2 проемов	21,6	783,83 3337,45	68,19 150	28218 72089	2455 3240	– 40188	9076 27103	107127
164	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	78,4	1326,9 1012,09	67,27 4,48	28661 79348	1453 351	– 63663	7935 13944	100755
166	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР = 80 %	м	68,8	195,59 1398,42	2,03 4,97	15334 96211	159 342	– 69945	7463 20791	126362
		9.2 Двери			376,8	0,94	25924	65	–	9360	
167	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,16	3803,44	161,26	107105	4541	67756	33111	151433
169	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,92	1236,08 1999,36	70,38 44,87	34808 21833	1982 490	– 1723	11217 13670	38343
170	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	1796,7 30903 –	17,58	19620 337461 –	192	– 337461 –	2840 – 26997	364458
171	11-090403-0401	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2444,05	42,62	82120	1432	15795	45161	137463
173	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2	43,68	1931,34 1478,3	16,61 69,55	64893 64572	558 3038	– 20637	10183 37928	110700

	перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %										
175	11-100107-0106 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	96,81	936,29 1478,3	28,5 89,56	40897 143114	1245 6734	– 45738	8200 84060	245348
178	21-090404-0305 Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	16	936,29 5439	28,49	90642 87024	2758	– 87024	18174 –	93986
179	21-090404-0201 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	258	– 660		– 170280		– 170280	6962 –	183902
	Раздел 10 Полы			–		–		–	13622	
	10.1 Тип 1									
180	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	386,5	240,81	27,89	93073	10781	58814	25596	128163
181	11-110101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,92	60,75 22817,98	9,71 7,21	23478 705532	3752 223	– 609456	9494 90102	859285
182	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	3100,03 660,88	– 25,4	95853 255431	– 9818	– 135263	63651 107988	392493
183	11-110101-3601 Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	386,5	285,51 2840,09	11,72 19,03	110350 1097695	4531 7354	– 960858	29074 124892	1320394
184	11-110101-4003 Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	413,555	335,01 253,72	8,75 2,04	129483 104926	3381 844	– 74666	97807 27930	143484
	10.2 Тип 2			71,13	0,72	29416	297	–	10628	
185	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	33,93	240,76	27,85	8169	945	5163	2248	11250
186	11-110101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,7144	60,74 22817,93	9,73 7,37	2061 61937	330 20	– 53502	833 7910	75435
187	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	3100,13 660,86	– 25,41	8415 22423	– 862	– 11874	5588 9480	34455
188	11-110101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	285,5 1537,64	11,73 79,9	9687 52172	398 2711	– 30491	2552 18154	75952
189	11-110101-0402 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	559,09 957,21	10,11 39,49	18970 32478	343 1340	– 19692	5626 10943	46895
190	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	337,34 660,86	5,78 25,41	11446 22423	196 862	– 11874	3474 9480	34455
191	11-110101-2705 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,93	285,5 2994,31	11,73 67,05	9687 101597	398 2275	– 64469	2552 33664	146082
192	11-110101-3904 Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	33,93	1027,2 2994,31	28,29 67,05	34853 101597	960 2275	– 64469	10821 33664	146082
	10.3 Тип 3			1027,2	28,29	34853	960	–	10821	
193	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	90,47	240,82	27,9	21787	2524	13767	5992	30001
194	11-110101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,2376	60,75 22817,78	9,7 7,18	5496 165146	878 52	– 142657	2222 21091	201136
195	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,47	3100,06 660,87	– 25,4	22437 59789	– 2298	– 31661	14899 25277	91871

196	11-110101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-90,47	285,51 94,58	11,72 4,32	25830 -8557	1060 -391	– -7847	6805 -464	-9743
197	11-110101-2705 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	90,47	3,53 2994,33	1,93 67,05	-319 270897	-175 6066	– 171900	-722 89761	389511
198	11-110101-3904 Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	96,8029	1027,2 520,59	28,29 1,49	92931 50395	2559 144	– 25441	28853 23382	79679
	10.4 Тип 4			256,29	0,66	24810	64	–	5902	
199	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	25,42	240,79	27,89	6121	709	3868	1684	8429
200	11-110101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,0336	60,74 22818,15	9,72 7,38	1544 46403	247 15	– 40084	624 5926	56515
201	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,42	3099,92 660,9	– 25,41	6304 16800	– 646	– 8896	4186 7103	25815
202	11-110101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-25,42	285,52 94,61	11,72 4,33	7258 -2405	298 -110	– -2205	1912 -131	-2739
203	11-110101-2705 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,42	3,54 2994,3	1,93 67,07	-90 76115	-49 1705	– 48299	-203 25221	109443
204	11-110101-3904 Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	27,1994	1027,18 520,56	28,32 1,47	26111 14159	720 40	– 7148	8107 6570	22387
	10.5 Тип 5			256,29	0,66	6971	18	–	1658	
205	11-110101-0803 Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	19,325	11974,44	1492,01	231406	28833	141214	66106	321313
206	21-020402-0104 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	3,94	3175,11 21521	463,96	61359 84793	8966	– 84793	23801 –	91576
207	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	– 660,88	25,4	– 255431	9818	– 135263	6783 107988	392493
208	11-110101-1102 Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	773	285,51 94,58	11,72 4,32	110350 73113	4531 3342	– 67043	29074 3972	83252
209	11-110101-3602 Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	386,5	3,53 2103,59	1,94 19,03	2728 813038	1498 7354	– 676201	6167 124892	1012964
210	11-110101-4003 Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	413,555	335,01 253,72	8,75 2,04	129483 104926	3381 844	– 74666	75034 27930	143484
	10.6 Тип 6			71,13	0,72	29416	297	–	10628	
211	11-110101-0803 Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,6965	11974,65	1491,9	20315	2531	12397	5804	28209
212	21-020402-0104 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,345	3175,36 21521	463,9	5387 7425	787	– 7425	2090 –	8019
213	11-110101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	– 1537,64	79,9	– 52172	2711	– 30491	594 18154	75952
214	11-110101-0402 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	559,09 957,21	10,11 39,49	18970 32478	343 1340	– 19692	5626 10943	46895
215	11-110101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	33,93	337,34 660,86	5,78 25,41	11446 22423	196 862	– 11874	3474 9480	34455

		Устройство НР = 94 %								
216	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	67,86	285,5 94,59	11,73 4,33	9687 6419	398 294	– 5886	2552 349	7309
217	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,93	3,52 2994,31	1,95 67,05	239 101597	132 2275	– 64469	541 33664	146082
218	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	36,3051	1027,2 520,62	28,29 1,49	34853 18901	960 54	– 9542	10821 8769	29884
		10.7 Тип 7			256,3	0,66	9305	24	–	2214	
219	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	106,77	660,88	25,4	70562	2712	37366	29832	108426
220	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	213,54	285,51 94,58	11,73 4,32	30484 20197	1252 923	– 18520	8032 1098	22999
221	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	106,77	3,53 2994,3	1,94 67,05	754 319701	414 7159	– 202868	1704 105933	459685
222	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	114,2439	1027,2 520,59	28,29 1,49	109674 59474	3021 170	– 30024	34051 27595	94035
		Раздел 11 Внутренняя отделка			256,29	0,67	29280	76	–	6966	
		11.1 Отделка помещений									
223	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1009,78	692,43	4,35	699207	4389	202005	395825	1182635
224	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР= 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	488,04 1234,17	1,95 66,48	492813 113544	1968 6116	– 34719	87603 61930	189512
225	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР= 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4	790,32 1026,26	51,13 62,31	72709 49671	4704 3016	– 14755	14038 27422	83260
226	11-150405-0103	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2645,7	659,09 575,34	49,11 4,1	31900 1522180	2377 10844	– 483640	6167 826049	2536087
227	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных, и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	368,6	388,44 3390,78	1,84 20,88	1027696 1249843	4865 7698	– 663944	187858 467094	1854292
228	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,92	1568,64 738,77	15,37 37,29	578201 121099	5667 6112	– 33954	137355 68878	205175
229	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,92	494,34 575,34	30,9 4,1	81033 94310	5065 672	– 29965	15198 51179	157128
		Раздел 12 Наружная отделка			388,44	1,84	63673	301	–	11639	
230	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,228	2601,93	30,58	390882	4594	207997	144261	577954
231	11-150402-0201	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,228	1186,8 776,85	13,55 3,04	178291 116705	2035 457	– 95426	42811 16817	144204
		Раздел 13 Лестница Л1			138,6	1,32	20822	199	–	10682	
232	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
233	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
237	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	16,21	132359,74 89,82	5420,53 2,22	85830 1456	3515 36	– 821	12985 416	2022

		один раз НР = 69%									
238	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	36,95 70,3	0,25 1,57	599 2279	4 51	– 1528	150 489	2989
239	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	21,59 1178,78	0,25 47,5	700 36778	8 1482	– 1128	221 41018	84020
240	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	1095,13 3004	19,01	34168 93725	593	– 93725	6224 –	101223
241	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	– 365384,62	1165,8	– 36670	117	– 16404	7498 18378	59452
242	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	200767,24 3922	468,31 931	20149 7844	47 1862	– 2328	4404 4734	13584
256	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	1827 16169,47	179 76,97	3654 122888	358 585	– 111070	1006 13528	147329
257	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	1478,03 16170	30,39 77,14	11233 22638	231 108	– 20461	10913 2491	27139
258	11-090304-0101	Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	1477,86 63167,82	30 23538,65	2069 2010	42 749	– 279	2010 830	3067
259	11-090701-0108	Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	30861,09 177938,4	6945,32 56096,79	982 5662	221 1785	– 139	227 2649	8976
262	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	117473,29 89,75	3174,1 2,14	3738 714	101 17	– 403	665 204	991
263	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,91	36,96 70,33	0,25 1,57	294 1119	2 25	– 750	73 240	1468
267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	21,62 219334	0,25	344 1667	4	– 1667	109 –	1800
268	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	– 221989		– 2930		– 2930	133 –	3164
269	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	– 207075		– 72		– 72	234 –	78
		Раздел 14 Лестница Л2			–		–		–	6	
280	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
281	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
283	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	132359,74 425619	5420,53	85830 71759	3515	– 71759	12985 –	77500
284	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	– 220541		– 4367		– 4367	5741 –	4716
289	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	– 365384,62	1165,8	– 36670	117	– 16404	349 18378	59452
290	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	200767,24 3922	468,31 931	20149 7844	47 1862	– 2328	4404 4734	13584

291	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	1827 5612	179	3654 42427	358	– 42427	1006 –	45821
292	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	– 437946,43	11160,71	– 981	25	– 504	3394 537	1639
293	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	201785,71 109663	1339,29	452 246	3	– 246	121 –	266
294	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	– 37148,28	1741,38	– 10773	505	– 8069	20 2092	13894
295	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	7582,76 16651,12	344,83 1212,69	2199 714	100 52	– 12	1029 604	1423
296	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	15158,58 16736,84	326,49 842,11	650 159	14 8	– 3	105 137	320
297	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	15578,95 201283	315,79	148 5475	3	– 5475	24 –	5913
298	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	– 205425		– 1972		– 1972	438 –	2130
299	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	– 207075		– 1259		– 1259	158 –	1360
300	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	– 207075		– 2431		– 2431	101 –	2625
301	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	– 37147,83	1743,48	– 8544	401	– 6399	194 1660	11020
302	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	7582,61 16760,56	347,83 892,02	1744 357	80 19	– 6	816 308	718
303	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	15586,85 205425	281,69	332 4376	6	– 4376	53 –	4726
304	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	– 16169,47	76,97	– 122888	585	– 111070	350 13528	147329
305	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	1478,03 16170	30,39 77,14	11233 22638	231 108	– 20461	10913 2491	27139
306	11-090304-0101	Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	1477,86 63167,82	30 23538,65	2069 2010	42 749	– 279	2010 830	3067
307	11-090701-0108	Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	30861,09 177938,4	6945,32 56096,79	982 5662	221 1785	– 139	227 2649	8976
308	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02766	117473,29 219334	3174,1	3738 6067	101	– 6067	665 –	6552
309	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	– 207075		– 861		– 861	485 –	930
310	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	– 89,75	2,14	– 714	17	– 403	69 204	991
311	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	15,91	36,96 70,33	0,25 1,57	294 1119	2 25	– 750	73 240	1468

	ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000										
312	11-150207-0101 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,136	21,62 2492,81	0,25 30,58	344 77616	4 952	– 39712	109 29899	116116
313	11-090601-0101 Лаз на крышу. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02115	1186,79 81702,13	13,55 4113,48	36952 1728	422 87	– 38	8601 1129	3086
314	11-090701-0107 Изготовление лаза на крышу НР = 69 %	т конструкций	0,02115	75791,96 297683,22	1560,28 115744,68	1603 6296	33 2448	– 211	229 2752	9772
315	21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	171962,17 219334	16643,03	3637 1667	352	– 1667	724 –	1800
316	21-050101-0402 Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	– 221989		– 2930		– 2930	133 –	3164
317	21-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	– 207075		– 72		– 72	234 –	78
318	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	– 89,02	1,89	– 47	1	– 26	6 14	66
319	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	37,88 70,08	– 0,95	20 74	– 1	– 50	5 16	97
320	11-080201-0109 Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	21,78 30671,43	– 2071,43	23 2147	– 145	– 1637	7 365	2713
321	11-061701-0401 Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,79	5214,29 1378,48	400 25,32	365 1089	28 20	– 664	201 372	1578
322	11-100104-0203 Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	512,66 1031,65	5,06 13,92	405 815	4 11	– 305	117 454	1371
323	11-090606-0114 Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	631,65 43530,37	6,33 4603,65	499 1598	5 169	– 77	102 971	2775
324	21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	36829,2 219334	1498,23	1352 6922	55	– 6922	206 –	7476
325	21-050101-0403 Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	– 220004		– 1133		– 1133	554 –	1224
326	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,917	– 88,33	1,09	– 81	1	– 46	91 23	112
327	11-130301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,834	37,08 70,34	– 1,64	34 129	– 3	– 86	8 28	170
	Раздел 15 Вход в подъезд - 2 шт.			21,81	–	40	–	–	13	
328	11-110101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30	240,8	27,9	7224	837	4565	1986	9947
329	11-110101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 % К=2,000	м3 подстилающего слоя	3	60,73 22818	9,7 7,33	1822 68454	291 22	– 59132	737 8742	83372
330	11-060301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000	т	0,0926	3100 12624,19	– 1241,9	9300 1169	– 115	– 3	6176 997	2339
331	11-060301-0601 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0926	11349,89 16749,46	485,96 874,73	1051 1551	45 81	– 27	173 1336	3118

332	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000	т	0,0926	15583,15 222713	269,98	1443 20623	25	– 20623	231 –	22273
333	11-060101-0120	Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15 НР = 91 % К=2,000	м3	5,8	– 26126,03	1891,55	– 151531	10971	– 120139	1650 20398	185683
334	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка НР = 118 % К=2,000	м ограждения	15	3520,86 2147,67	343,79 77	20421 32215	1994 1155	– 1149	13754 35833	73492
335	11-090701-0103	Конструкции решетчатые изготовление ограждения НР = 69 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,08	1994,07 141025	30,4 35450	29911 11282	456 2836	– 416	5444 6144	18820
336	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000	м	15	100375 350	10925	8030 5250	874	– 5250	1394 –	5670
337	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	12,96	– 89,74	2,24	– 1163	29	– 655	420 332	1615
338	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	25,92	36,96 70,29	0,15 1,54	479 1822	2 40	– 1222	120 391	2390
339	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,0	т конструкций	0,27268	21,6 104983,86	0,23 48804,46	560 28627	6 13308	– 4500	177 9720	41415
340	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,27268	39676,54 255292	11984,74	10819 69613	3268	– 69613	3068 –	75182
341	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00628	– 220004		– 1382		– 1382	5569 –	1493
342	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000	т	0,02628	– 223477,93	1179,6	– 5873	31	– 4296	111 1418	7874
343	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,29896	58828,01 2585,63	456,62 391,36	1546 773	12 117	– 86	583 393	1259
344	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	7,46	1906,61 89,68	– 2,14	570 669	– 16	– 377	93 192	930
345	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	14,92	37 70,24	0,27 1,54	276 1048	2 23	– 703	69 225	1375
346	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. монтаже НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,6258	21,58 26506,87	0,27 9365,61	322 16588	4 5861	– 2256	102 6906	25374
347	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,204	13536,27 260359	2456,06	8471 53113	1537	– 53113	1880 –	57362
348	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,4218	– 255292		– 107682		– 107682	4249 –	116297
349	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 и при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,065	– 76169,23	19584,62	– 4951	1273	– 152	8615 2648	8207
350	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000	т	0,065	54246,15 219334	4800	3526 14257	312	– 14257	609 –	15398
351	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,6908	– 11441,81	1467,86	– 7904	1014	– 1265	1141 3883	12730
352	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	17,27	8142,73 89,69	2,9 2,14	5625 1549	2 37	– 874	943 443	2151

		один раз НР = 69% К=2,000									
353	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	34,54	36,94 70,35	0,23 1,59	638 2430	4 55	– 1629	159 520	3186
354	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	21,6 90454,55	0,23 945,45	746 19900	8 208	– 15277	236 4052	25868
355	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000	м2 покрытия	15,4	20068,18 3126,36	395,45 53,83	4415 48146	87 829	– 43798	1916 3455	55729
356	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	228,51 9990,91	20,78 54,55	3519 2198	320 12	– 2025	4128 149	2535
357	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м2 обработанной поверхности	15,4	731,82 346,49	22,73 2,34	161 5336	5 36	– 4871	188 401	6196
358	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м2 кровли	17	27,86 661,76	1,04 18,82	429 11250	16 320	– 1341	459 8925	21789
359	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	564,06 2012	6,59	9589 36940	112	– 36940	1614 –	39895
360	11-100104-0206	Потолки. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 % К=2,000	м2 потолков	17	– 1426,82	2,71	– 24256	46	– 20625	2955 3245	29701
361	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	210,88 2012	1,24	3585 36940	21	– 36940	2200 –	39895
		Раздел 16 Подпольные каналы			–		–		–	2955	
362	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,16	8450,32	1479,11	26703	4674	13357	9954	39590
363	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	6,4	2744,3 23314,38	606,65 1775,63	8672 149212	1917 11364	– 115046	2933 24017	187087
364	11-090302-0301	Монтаж металлического уголка 75х8мм НР = 69 %	т конструкций	0,3555	3562,81 76185,65	560,94 19583,68	22802 27084	3590 6962	– 840	13858 14481	44890
365	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3555	54239,1 219334	4796,06	19282 77973	1705	– 77973	3325 –	84211
366	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	8,89	– 89,76	2,25	– 798	20	– 450	6238 228	1108
367	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	17,78	36,9 70,3	0,22 1,57	328 1250	2 28	– 838	82 268	1639
368	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,11	21,6 6433,33	0,22 2313,51	384 7141	4 2568	– 2840	121 2425	10331
369	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,11	1561,26 57136	290,09	1733 63421	322	– 63421	765 –	68495
370	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	99,54	– 822,58	18,62	– 81880	1853	– 57110	5074 21517	111669
		Раздел 17 Ограждения лоджии			230,23	2,21	22917	220	–	8272	
371	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	47,84	590,53	71,45	28251	3418	3629	26595	59234
372	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построеч-	т	0,5164	443,23 16665,38	27,88 1225,79	21204 8606	1334 633	– 150	4388 7267	17143

		ных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
373	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2301	15149,11 219334	315,65	7823 50469	163	– 50469	1270 –	54507
374	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2863	– 278821		– 79826		– 79826	4038 –	86212
375	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15218	– 680109,08	6019,19	– 103499	916	– 94863	6386 9314	121838
376	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	14,48	50729,4 89,78	1136,81 2,21	7720 1300	173 32	– 733	9025 372	1806
377	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	28,96	36,95 70,27	0,28 1,55	535 2035	4 45	– 1365	134 435	2668
378	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого кирпича М125 - ограждение лоджий НР = 93 % т.ч. п.3.1	м2 (с вычетом проемов)	57,408	21,58 3616,73	0,21 239,39	625 207629	6 13743	– 118114	198 72953	303029
379	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0627	1319,89 290406	46,54	75772 18208	2672	– 18208	22447 –	19665
380	1115-0106-0201	Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	и облицовки	5,74	– 6782,23	27,53	– 38930	158	– 23140	1457 12562	55611
381	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню НР = 80 %	м2 поверхности	57,408	2723,34 1121,66	12,37 26,3	15632 64392	71 1510	– 24193	4119 31969	104070
		Раздел 18 Отмостка			673,93	22,16	38689	1272	–	7709	
382	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,10544	5712,41	1462,75	52014	13319	32140	11286	68364
383	11-060101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	11,3818	719,9 19693,02	612,82 1128,29	6555 224142	5580 12842	– 201110	5064 11599	254600
					895,29	224,57	10190	2556	–	18859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**23 550 795**				
		Накладные расходы	**тенге**				7 182 652				
		Сметная прибыль	тенге				2 458 676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**33 192 123**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**132 768 491**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
2	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	52	166,54	–	8660	–	1024	7483	17434
3	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	52	146,85 256	–	7636 13312	–	– 13312	1291 –	14377
4	11-160601-0101	Вентиль терморегулирующий. Установка НР = 98 %	шт	52	– 1920,19	84,31	– 99850	4384	– 15631	1065 78817	192960
6	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	16	1535,29 1920,19	11,37 84,31	79835 30723	591 1349	– 4809	14293 24252	59373
7	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	1535,31 649	11,38	24565 10384	182	– 10384	4398 –	11215
					–		–		–	831	

8	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	16	980,06	140,56	15681	2249	232	13585	31607
					825	41,38	13200	662	–	2341	
9	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	16	742		11872		11872	–	12822
					–		–		–	950	
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	570	2448,62	498,94	1395713	284397	7897	1154180	2753884
					1935,82	130,38	1103419	74316	–	203991	
11	23-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	211		14770		14770	–	15952
					–		–		–	1182	
		Раздел 2 Оборудование									
14	11-180201-0301	Котлы настенные, газовые. Установка НР = 98 %	водоподо-греватель	16	26299,63	1773,19	420794	28371	160549	236653	710043
					14492,13	600,56	231874	9609	–	52596	
17	11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	2	8816	746	17632	1492	1020	15183	35440
					7560	186,5	15120	373	–	2625	
18	58-000000-0003	Тепловая завеса КЭВ-2П-112Е	шт	2	18750		37500		–	–	37500
					–		–		37500	–	
19	11-170801-0101	Радиаторы настенные электрические. Установка НР = 98 %	комплект	2	8862	405	17724	810	104	16812	37299
					8405	172,5	16810	345	–	2763	
20	58-000000-0004	Электрический настенный радиатор ENSA P500T	шт	2	33929		67858		–	–	67858
					–		–		67858	–	
		Раздел 3 Вентиляция									
21	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	30	1241,33	29,43	37240	883	2787	33239	76117
					1119	11,57	33570	347	–	5638	
		3.1 ВЕ1 - ВЕ6									
22	11-2020301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	20	1241,35	29,45	24827	589	1858	22160	50746
					1119	11,6	22380	232	–	3759	
23	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150мм x 150мм	шт	10	1755		17550		17550	–	18954
					–		–		–	1404	
24	11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	12	4469,92	198,58	53639	2383	529	50452	112418
					4227,25	62,92	50727	755	–	8327	
25	23-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	22398		44796		44796	–	48380
					–		–		–	3584	
26	23-050403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S P, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	10	4071		40710		40710	–	43967
					–		–		–	3257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 381 235**				
		Накладные расходы	**тенге**				1 652 817				
		Сметная прибыль	тенге				322 724				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**4 356 776**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**				**17 427 106**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	35	2377,71	484,43	83220	16955	485	68806	164188
					1879,43	126,57	65780	4430	–	12162	

2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	82		2870		2870	–	3100
3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	127	– 1787,84	298,64	– 227056	37927	– 1380	230 193751	454472
4	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	1478,34 121	78,39	187749 15367	9956	– 15367	33665 –	16596
		Раздел 2 Водомерный узел			–		–		–	1229	
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	20	1389,25	174,8	27785	3496	223	24492	56459
6	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	1203,3 192	46,3	24066 3840	926	– 3840	4182 –	4147
7	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	15	– 1840,93	215,8	– 27614	3237	– 311	307 24430	56208
8	23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	1604,4 306	57,53	24066 4590	863	– 4590	4164 –	4957
9	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	24	– 1902,92	485,33	– 45670	11648	– 467	367 35887	88082
10	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1398,13 469	127,67	33555 11256	3064	– 11256	6525 –	12156
11	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	5	– 1903,2	485,4	– 9516	2427	– 467	900 7477	18352
12	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	5	1398,2 263	127,8	6991 1315	639	– 1315	1359 –	1420
13	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	32	– 744		– 23808		– 23808	105 –	25713
14	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	32	– 966		– 30912		– 30912	1905 –	33385
15	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	9	– 1449		– 13041		– 13041	2473 –	14084
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	– 1899	107	– 1899	107	– 301	1043 1483	3653
17	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	1491 27295	22	1491 27295	22	– 27295	271 –	29479
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	– 542		– 8130		– 8130	2184 –	8780
19	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	16	– 482,38	24,81	– 7718	397	– 315	650 7038	15936
		Раздел 2 Водомерный узел			437,88	11	7006	176	–	1180	
22	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3918	107	3918	107	2508	1299	5634
25	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1303 951	22 133	1303 951	22 133	– 17	417 819	1912
					801	35	801	35	–	142	

26	23-041013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	3601		3601		3601	–	3889
					–		–		–	288	
27	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933
					252	–	252	–	–	217	
28	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10952
					1490,67	22	4472	66	–	811	
29	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	3	27295		81885		81885	–	88436
					–		–		–	6551	
30	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
					1491	11	1491	11	–	268	
31	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
32	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х 3мм - 40мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	299		598		598	–	646
					–		–		–	48	
[illegible]	[illegible]	[illegible] низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	[illegible]	[illegible]	454		908		908	–	981
					–		–		–	73	
34	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	1080		6480		6480	–	6998
					–		–		–	518	
35	23-010103-0205	Патрубок стальной оцинкованный, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,123	1467		180		180	–	194
					–		–		–	14	
36	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2889,67	19	8669	57	7497	1113	10565
					371,67	7	1115	21	–	783	
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597	19	1597	19	1206	371	2125
					372	7	372	7	–	157	
38	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	71,25	1	285	4	1	274	604
					70	–	280	–	–	45	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3									
39	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	2377,72	484,39	42799	8719	250	35387	84441
					1879,44	126,61	33830	2279	–	6255	
40	23-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899	м	16,182	182		2945		2945	–	3181
					–		–		–	236	
41	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	56	1787,82	298,63	100118	16723	608	85433	200395
					1478,34	78,39	82787	4390	–	14844	
42	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929	м	52,024	294		15295		15295	–	16519
					–		–		–	1224	
43	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	48	966		46368		46368	–	50077
					–		–		–	3709	
44	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	
		Раздел 4 Канализация К1									
45	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	672,79	1,24	47095	87	160	45938	100476
					669,26	0,39	46848	27	–	7443	
46	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014	м	70	301		21070		21070	–	22756
					–		–		–	1686	

47	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	124	649.92	3.1	80590	384	628	78091	171375
48	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	124	641,76 916	0,86	79578 113584	107	– 113584	12694 –	122671
49	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	16	– 400		– 6400		– 6400	9087 –	6912
50	23-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	11	– 155		– 1705		– 1705	512 –	1841
51	23-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	5	– 400		– 2000		– 2000	136 –	2160
52	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	4	– 79		– 316		– 316	160 –	341
53	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	11	– 28		– 308		– 308	25 –	333
54	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 3110,75	157,56	– 49772	2521	– 8676	25 38941	95810
55	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	2410,94 14785	72,56	38575 236560	1161	– 236560	7097 –	255485
56	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	16	– 2454,5	79,44	– 39272	1271	– 3587	18925 34294	79451
57	[illegible]	[illegible] от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	[illegible]	16	2150,88 [illegible]	36,25	34414 [illegible]	580	– [illegible]	5885 –	[illegible]
58	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 2677,13	312,13	– 42834	4994	– 3426	6808 35891	85023
59	23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	16	2150,88 19878	138,06	34414 318048	2209	– 318048	6298 –	343492
60	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 2115,69	59,63	– 33851	954	– 5366	25444 27411	66163
61	23-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт	16	1720,69 4998	27,44	27531 79968	439	– 79968	4901 –	86365
62	11-170201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	48	– 811,23	0,13	– 38939	6	– 1872	6397 36320	81280
63	23-030102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	16	772,1 7627	--	37061 122032	--	– 122032	6021 –	131795
64	23-030102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набо излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	16	– 4342		– 69472		– 69472	9763 –	75030
65	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набо излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	16	– 2628		– 42048		– 42048	5558 –	45412
66	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт	16	– 7026,31	25,06	– 112421	401	– 101255	3364 10722	132994
67	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	22,4	672,81 686,43	11 --	10765 15376	176 --	– 8982	9851 6266	23373
68	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	22,4	285,45 401	--	6394 8982	--	– 8982	1731 –	9701

69	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	14	320		4480		4480	719	4
70	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	13	261		3393		3393	358	3
71	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	12	96		1152		1152	271	1
72	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	2	339		678		678	92	
73	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	34	107		3638		3638	54	3
74	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	5	385		1925		1925	291	2
75	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	3	460		1380		1380	154	1
76	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	2	1096		2192		2192	110	2
77	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	80	60		4800		4800	175	5
78	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	20	207		4140		4140	384	4
79	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	10	124		1240		1240	331	1
80	11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка гильз 273х6 мм НР = 98 %	м трубопровода	10	14758,4 2150,3	208 48	147584 21503	2080 480	124001 –	99 21543 13530	1826
81	11-150401-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашенной поверхности	8,5763	384,43 360,88	0,93 0,47	3297 3095	8 4	194 –	2479 462	62
82	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	–	117
					–		–		–	867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 663 801**				
		Накладные расходы	**тенге**				832 124				
		Сметная прибыль	тенге				279 674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**				**3 775 599**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3 на 4 дома	**тенге**				**15 102 396**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Внутреннее газоснабжение									
		Раздел 1 Газопровод низкого давления									
1	13-110203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка НР = 75 %	шт	16	1149,94	--	18399	--	3039	11520	3231
2	23-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч с присоединительным комплектом	шт	16	960 11682	--	15360 186912	--	– 186912	2394 –	2018
3	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	16	3372,56	217,31	– 53961	3477	– 31826	14953 19814	7967

		НР = 98 %										
5	11-160601-0101	Клапан термозапорный электромагнитный. Установка НР = 98 %	шт	16	1166,13 1873	97,5 81,88	18658 29968	1560 1310	– 4809	5902 23545	57794
7	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	1490,56 809	11	23849 12944	176	– 12944	4281 –	13980
8	23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	32	– 948		– 30336		– 30336	1036 –	32763
9	11-191001-0101	Сигнализатор загазованности. Установка НР = 98 %	прибор	16	– 1328,19	49,63	– 21251	794	– 10221	2427 10377	34158
11	11-160301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	105	639,75 1949,31	22,06 19,66	10236 204678	353 2064	– 170070	2530 32598	256258
12	11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	309,94 343,67	6,85 19,67	32544 8248	719 472	– 337	18982 7450	16954
13	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % (футляр)	м трубопровода	14,4	309,96 2432,15	6,79 30,42	7439 35023	163 438	– 28676	1256 5952	44253
14	11-161201-0101	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	24	410,35 2507,42	11,39 –	5909 60178	164 –	– 16373	3278 42929	111356
15	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	газопровода	129	1825,21 462,24	– –	43805 59629	– –	– 1895	8249 56579	125505
16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,8	447,55 89,74	– 2,18	57734 700	– 17	– 395	9297 200	972
17	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,6	36,92 70,38	0,26 1,6	288 1098	2 25	– 736	72 235	1440
18	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийонной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0144	21,6 876527,78	0,26 31250	337 12622	4 450	– 9050	107 3100	16980
					216805,56	625	3122	9	–	1258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**735 947**				
		Накладные расходы	**тенге**				214 299				
		Сметная прибыль	тенге				76 020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**				**1 026 265**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4 на 4 дома	**тенге**				**4 105 060**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Электрооборудование и электроснабжение									
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	121572	88885	121572	88885	1803	40352	174878
2	58-000003-0005	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	30884 107300	25160	30884 107300	25160	– –	12954 –	107300
3	13-080305--1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	– 1099	80,5	– 2198	161	107300 43	– 1475	3967
4	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5)А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	997 21431	27	1994 21431	54	– 21431	294 –	23145
5	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной	шт	1	– 21431		– 21431		– 21431	1714 –	23145

		энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(60)А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0									
6	23-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3026		9078		9078	1714	9804
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	5498	930	5498	930	2276	726 1843	7928
8	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	2292 4907	268	2292 4907	268	4907	587	5300
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	4	2076,5	21,75	8306	87	3875	393 3128	12349
10	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	1086 705	--	4344 2820	--	2820	915	3046
										226	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**1 717 239**
Накладные расходы	**тенге**	46 797
Сметная прибыль	**тенге**	141 123
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**	**1 905 159**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5 на 4 дома	**тенге**	**7 620 634**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**177023687**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	1593213
Итого с временными	**тенге**	**178616900**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	2363102
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	180960002
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**190029002,05**
Коэффициент договорной цены	тенге	26166728,36
НДС(12%)	тенге	3140007,40
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**29 306 735,76**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Бармагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.